Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель:
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель:
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"
ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г	тенге	1	15171836.61	15171836.61	12 %	1820620.39	16992457.00	-----	-----
Всего по счету:					**15171836.61**		**1820620.39**	**16992457.00**		**----**

Руководитель:
Байменшин Ерлан Нурпеисович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г	тенге	1	15171836.61	15171836.61	12 %	1820620.39	16992457.00	-----	-----
Всего по счету:					**15171836.61**		**1820620.39**	**16992457.00**		-----

Руководитель:

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Счет-фактура 95 от 23 Августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За август 2013г	тенге	1	15171836.61	15171836.61	12 %	1820620.39	16992457.00	-----	-----
Всего по счету:					**15171836.61**		**1820620.39**	**16992457.00**		**-----**

Руководитель:

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ АЛМАТЫ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Компания-НурайСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: ТОО «Компания - НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 1 282 803 350 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 213 404 190,00 тенге
б) за отчетный месяц 16 992 457,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д**	**14.05.2013г**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	1 145 360 133,93	290 997 754,55	4 551 550,98	286 446 203,57	175 367 618,75	190 539 455,36	0	10 620 285,63	190 539 455,36
168	НДС 12%		137 443 216,07	34 919 730,55	546 186,12	34 373 544,43	21 044 114,25	22 864 734,64	0	1 274 434,28	22 864 734,64
	ИТОГО:	-	**1 282 803 350,00**	**325 917 485,10**	**5 097 737,10**	**320 819 748,00**	**196 411 733,00**	**213 404 190,00**	**0**	**11 894 719,90**	**213 404 190,00**

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ Е. Хусаинов

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Компания – НурайСтрой» _____ Е. Байменшин

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МОО РК _____ Б. Шаханов

Руководитель управления эксплуатации и
развития гидротехнических сооружений _____ Е. Кульжанбеков

Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МОО РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М50	28,35	187,98	15,94	5329	452	1370	0,24	7
		м2		34,65	5,96	982	169	119	0,03	1
2	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	28,35	24,75	0,22	702	6	246	0,04	1
		м2		7,20	0,09	204	3	119	--	--
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Техноэласта ЭПП	28,35	37,08	0,99	1051	28	404	0,07	2
		м2		11,59	0,38	329	11	119	--	--
4	Спрайслист ТОО"ТехноНиколь"г.Астана 2011г.	Техноэласт ЭПП	31,185	327,19	--	10203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	28,35	189,45	4,72	5371	134	2451	0,40	11
		м2		70,88	1,78	2009	50	119	0,01	--
6	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,504	14600,00	--	51159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-6-1	Кладка под стойки кровли из кирпича марки 100 на растворе М75	0,2599	9347,04	335,84	2429	87	253	4,54	1
		м3		699,75	126,00	182	33	118	0,61	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-15-3к=2 к объему	Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя и деревянные конструкции по узлу 11,12	4,8812	129,48	0,99	632	5	70	0,07	--
		м2		11,59	0,38	57	2	119	--	--
9	Е0110-14-1	Установка стропил	0,469	21304,82	334,28	9992	157	1983	22,10	10
		м3		3397,50	126,00	1593	59	120	0,62	--
10	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,471	19243,43	311,18	9064	147	1376	13,20	6
		м3		2317,50	117,00	1092	55	120	0,57	--
11	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,109	20617,97	309,62	2247	34	336	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	267	13	120	0,57	--
12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,049	573,75	28,11	602	29	169	0,78	1
		м3		123,75	10,58	130	11	120	0,05	--
13	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	29,09	20,48	0,91	596	26	175	0,03	1
		м2		4,68	0,34	136	10	120	--	--
14	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	48,4	131,98	0,55	6388	27	388	0,04	2
		м2		6,48	0,20	314	10	120	--	--
15	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	54,8	1267,99	8,20	69486	449	18000	1,71	94
		м2		272,95	3,08	14958	169	119	0,02	1
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /капельник, карнизная планка,планка коньковая/ из листовой оцинкованной стали/узел 11/	6,36	715,87	1,24	4553	8	1163	0,97	6
		м2		153,23	0,47	975	3	119	--	--
17	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов/узел 11/	5,5	242,53	1,22	1334	7	292	0,28	2
		м		44,10	0,45	243	2	119	--	--
18	СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г.	Желоб водосточный	5,5	262,43	--	1443	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г.	Держатель для желоба	7	135,45	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г.	Заглушка желоба	1	156,61	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005прим	Облицовка карниза металлосайдингом ОЦ0,8/узел 11/	7,9	1463,59	18,49	11562	146	8224	5,91	47
		м2		986,89	4,54	7796	36	105	0,02	--
22	Спрайс-листТорговая сетьг.Караганда 2011г	Металлосайдинг	7,9	761,89	--	6019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков/узел 13/	1	596,20	3,73	596	4	48	0,23	--
		м		39,15	1,40	39	1	119	0,01	--
24	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик силиконовый	0,15	3590,00	--	539	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/опорная труба ММ1/	0,0088	175710,10	1826,10	1553	16	109	42,70	--
		т		8100,00	690,75	72	6	140	3,37	--
27	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом в чердачном помещении на Н=0,5м (лист3 прим.п.10)	10,56	8,40	0,23	89	2	88	0,06	1
		м2		7,88	0,09	83	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,878	4518,00	--	3969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	СпрайслистТОО" AssET"г.Алматы 2011г.	Мембрана Изоспан-А	10,56	59,26	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-23-3	Установка лаза, площадь проема до 3 м2	0,48	235,39	31,85	113	15	117	1,15	1
		м2		190,80	12,04	92	6	120	0,06	--
31	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,48	12300,00	--	5904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215186	1779			195
			Тенге			31552	649			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215186				
	Материалы -		Тенге			94362				
	Всего заработная плата -		Тенге				32201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81497				
	Местные материалы -		Тенге			5996				
		Накладные расходы -	Тенге			37263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				37790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			267596				
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		1-ЭТАЖ. ТИП 1								
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,22	95,30	2,62	3071	84	456	0,07	2
		м2		10,51	0,99	339	32	123	--	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	3,8664	9275,08	--	35861	--	2696	3,66	14
		м3		567,00	--	2192	--	123	--	--
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0693	5239,08	327,33	363	23	146	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	131	9	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0693	41200,00	--	2854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5								
36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,34	95,30	2,62	414	11	61	0,07	--
		м2		10,51	0,99	46	4	123	--	--
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	0,3038	9275,08	--	2818	--	212	3,66	1
		м3		567,00	--	172	--	123	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 2								
38	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	22,9	385,43	13,43	8826	308	2018	0,45	10
		м2		66,60	5,04	1525	115	123	0,02	1
39	Е0111-11-6к=18 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 110мм/	412,2	65,56	0,67	27024	276	446	--	2
		м2		0,63	0,25	260	103	123	--	--
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,9	250,66	9,95	5740	228	1576	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1195	86	123	0,02	--
		ТИП 3								
41	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1,55	385,43	13,43	597	21	137	0,45	1
		м2		66,60	5,04	103	8	123	0,02	--
42	Е0111-11-6к=10 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 70мм/	15,5	65,56	0,67	1016	10	17	--	--
		м2		0,63	0,25	10	4	123	--	--
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	1,55	250,66	9,95	389	15	107	0,36	1
		м2		52,20	3,74	81	6	123	0,02	--
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,55	340,45	18,42	528	29	177	0,42	1
		м2		85,95	6,91	133	11	123	0,03	--
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,55	232,19	9,05	360	14	103	0,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	79	5	123	0,02	--
46	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм	1,55	121,68	9,38	189	15	100	0,24	--
		м2		48,83	3,51	76	5	123	0,02	--
47	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	1,55	24,68	0,62	38	1	39	0,13	--
		м2		20,00	0,23	31	--	123	--	--
		ТИП 4								
48	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетонатолщиной 20 мм	12,46	385,43	13,43	4802	167	1098	0,45	6
		м2		66,60	5,04	830	63	123	0,02	--
49	Е0111-11-6к=8 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 60мм/	99,68	65,56	0,67	6535	67	108	--	--
		м2		0,63	0,25	63	25	123	--	--
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,46	250,66	9,95	3123	124	857	0,36	4
		м2		52,20	3,74	650	47	123	0,02	--
51	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,46	340,45	18,42	4242	230	1423	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1071	86	123	0,03	--
52	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,46	232,19	9,05	2893	113	831	0,25	3
		м2		50,85	3,40	634	42	123	0,02	--
53	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	12,46	121,68	9,38	1516	117	802	0,24	3
		м2		48,83	3,51	608	44	123	0,02	--
54	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	12,46	24,68	0,62	308	8	310	0,13	2
		м2		20,00	0,23	249	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113506	1860			65
			Тенге			10478	698			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113506				
	Материалы -		Тенге			7130				
	Всего заработная плата -		Тенге				11175			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2854				
	Местные материалы -		Тенге			91185				
		Накладные расходы -	Тенге			13720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13233			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
55	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	61,27	127,56	1,42	7816	87	4624	0,45	28
		м2		71,33	0,54	4370	33	105	--	--
56	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	36,56	17,43	0,12	637	4	529	0,09	3
		м2		13,73	0,05	502	2	105	--	--
57	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	24,71	200,36	1,65	4951	41	653	0,15	4
		м2		24,53	0,63	606	16	105	--	--
		СТЕНЫ								
58	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	186,52	253,59	3,39	47300	631	23055	0,65	121
		м2		117,00	0,72	21823	134	105	0,05	9
59	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	81,79	17,43	0,12	1425	10	1183	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1123	4	105	--	--
60	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	75,21	197,34	1,19	14842	89	1795	0,14	10
		м2		22,28	0,45	1676	34	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			76971	863			174
			Тенге			30100	223			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76971				
	Материалы -		Тенге			20428				
	Всего заработная плата -		Тенге				30323			
	Местные материалы -		Тенге			25580				
		Накладные расходы -	Тенге			31839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				35099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				35099			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**405663**	**4502**			434
			Тенге			**72129**	**1570**			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405663				
	Материалы -		Тенге			121920				
	Всего заработная плата -		Тенге				73699			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84351				
	Местные материалы -		Тенге			122761				
		Накладные расходы -	Тенге			82822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			517794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				86122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			517794				

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	**6,8**	**7,91**	**7,91**	**54**	**54**	**17**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**17**	**97**	**0,01**	**--**
2	**Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/**	**6,8**	**24,90**	**24,90**	**169**	**169**	**53**	**--**	**--**
		м3		**--**	**8,08**	**--**	**55**	**97**	**0,03**	**--**
3	**Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях**	**58,97**	**47,69**	**45,38**	**2812**	**2676**	**883**	**0,02**	**1**
		м3		**2,24**	**13,20**	**132**	**778**	**97**	**0,05**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,7691	262,72	--	465	--	525	1,85	3
		м3		262,72	--	465	--	113	--	--
5	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	111,3575	26,00	26,00	2895	2895	579	--	--
		т		--	5,20	--	579	100	0,11	12
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	65,77	3,79	3,24	249	213	102	--	--
		м3		0,48	1,12	32	74	97	--	--
7	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки котлована и траншей	42,6	47,69	45,38	2032	1933	638	0,02	1
		м3		2,24	13,20	96	562	97	0,05	2
8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	70,29	26,00	--	1828	--	366	0,11	8
		т		5,20	--	366	--	100	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5мещении 2 группы грунтов до 5 м	34,08	6,48	6,48	221	221	70	--	--
		м3		--	2,10	--	72	97	0,01	--
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	34,08	3,20	3,20	109	109	34	--	--
		м3		--	1,04	--	35	97	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,52	134,10	--	1143	--	1291	0,97	8
		м3		134,10	--	1143	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,08	21,55	4,52	734	154	563	0,11	4
		м3		17,03	--	580	--	97	--	--
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,58136	1440,00	--	6597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19307	8425			25
			Тенге			2813	2173			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19307				
		Всего заработная плата -	Тенге				4985			
		Местные материалы -	Тенге			6608				
		Транспортные расходы -	Тенге			1828				
		Накладные расходы -	Тенге			5121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				5754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				5754			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	2,9738	2254,27	100,89	6704	300	568	0,85	3
		м3		123,75	38,25	368	114	118	0,18	1
15	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,074345	40097,59	339,59	2981	25	14	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
16	Е0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
17	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
18	Е0107-1-3	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т**	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
		шт		201,83	149,49	404	299	140	0,61	1
19	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,36	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	0,44	23256,00	--	10233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143014-3 прим. доп.2 СН РК 8.02-04-2002 К=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,62	19323,00	--	108595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,06	381,00	--	2309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	358,49	172,69	6811	3281	3631	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1449	1144	140	0,24	5
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	512,56	243,37	9226	4381	4837	0,67	12
		шт		106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1117,27	598,40	11173	5984	5736	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
25	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,809	11000,00	--	74899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,655	10600,00	--	17543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,79	10200,00	--	69258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /см. прим. п.5 лист18/	15,254	381,00	--	5812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В10 /монолитные заделки/	1,46	9498,80	311,32	13868	455	856	2,82	4
		м3		441,00	117,61	644	172	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,46	276,00	--	403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15 Фм-1, Фм-2	0,5	1817,75	95,97	909	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
32	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,02992	147801,76	587,63	4422	18	629	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	592	7	105	1,08	--
33	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0212	3792,87	304,24	80	6	77	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	71	2	105	0,56	--
34	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1	1710,00	--	1710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-по раствора сост. 1:2 стен, фундаментов на отм. -0,02	14,854	324,68	4,19	4823	62	1045	0,38	6
		м2		58,05	1,58	862	23	118	0,01	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,972	245,44	3,82	21592	336	4027	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3286	127	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			379294	18869			82
			Тенге			13507	6669			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379294				
	Материалы -		Тенге			26025				
	Всего заработная плата -		Тенге				20177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120538				
	Местные материалы -		Тенге			200355				
		Накладные расходы -	Тенге			26533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				24156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			430177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				24156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**398602**	**27294**			**107**
			Тенге			**16320**	**8842**			**45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**398602**				
	Материалы -		Тенге			**26025**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25162**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**120538**				
	Местные материалы -		Тенге			**206963**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1828**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31654**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4748**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**456071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29910**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**456071**				

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА

КРОВЛЯ

1	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М50**	**223,44**	**187,98**	**15,94**	**42002**	**3562**	**10798**	**0,24**	**54**
		м2		**34,65**	**5,96**	**7742**	**1332**	**119**	**0,03**	**7**
2	**Е0112-16-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**	**223,44**	**24,75**	**0,22**	**5529**	**49**	**1938**	**0,04**	**10**
		м2		**7,20**	**0,09**	**1609**	**20**	**119**	**--**	**--**
3	**Е0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Техноэласта ЭПП**	**223,44**	**37,08**	**0,99**	**8285**	**221**	**3183**	**0,07**	**16**
		м2		**11,59**	**0,38**	**2590**	**85**	**119**	**--**	**--**
4	**Спрайслист ТОО"Технониколь "г.Астана 2011г.**	**Техноэласт ЭПП**	**245,784**	**327,19**	**--**	**80418**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**223,44**	**189,45**	**4,72**	**42330**	**1055**	**19320**	**0,40**	**90**
		м2		**70,88**	**1,78**	**15837**	**398**	**119**	**0,01**	**2**
6	**С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	**32,220048**	**14600,00**	**--**	**470413**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0114-34-1**	**Покрытие пленкой стен и кровель**	**223,44**	**72,38**	**0,07**	**16173**	**16**	**4401**	**0,12**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,56	0,02	4147	4	106	--	--
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	223,44	206,03	15,94	46036	3562	10798	0,24	54
		м2		34,65	5,96	7742	1332	119	0,03	7
9	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	3351,6	7,26	0,14	24324	469	638	--	3
		м2		0,11	0,05	369	168	119	--	1
10	Е0108-6-1	Кладка под стойки кровли из кирпича марки 100 на растворе	0,45486	9347,04	335,84	4252	153	443	4,54	2
		м3		699,75	126,00	318	57	118	0,61	--
11	Е0112-15-3к=2 к	Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный	3,06	167,36	0,99	512	3	44	0,07	--
		м2		11,59	0,38	35	1	119	--	--
12	Е0110-14-1	Установка стропил	5,98	21421,23	334,28	128099	1999	25285	22,10	132
		м3		3397,50	126,00	20317	753	120	0,62	4
13	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,07	20617,97	309,62	1443	22	216	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	172	8	120	0,57	--
14	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,	7,23	573,75	28,11	4148	203	1165	0,78	6
		м3		123,75	10,58	895	76	120	0,05	--
15	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по	100	20,48	0,91	2048	91	602	0,03	3
		м2		4,68	0,34	468	34	120	--	--
16	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по	360	131,98	0,55	47513	198	2886	0,04	15
		м2		6,48	0,20	2333	72	120	--	--
17	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель	360	72,38	0,07	26058	25	7090	0,12	44
		м2		18,56	0,02	6682	7	106	--	--
18	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	360	1267,99	8,20	456478	2952	118251	1,71	616
		м2		272,95	3,08	98262	1109	119	0,02	5
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов /Анкер А1/	0,1232	13010,10	1826,10	1603	225	1516	42,70	5
		т		8100,00	690,75	998	85	140	3,37	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1232	50900,00	--	6271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
22	С12065-11	Коробки и импосты оконные размером 96х36; 96х26 мм	23,2	203,00	--	4710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**								
			1,80375	5240,00	--	9452	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
			13,64	715,87	1,24	9764	17	2495	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2090	6	119	--	--
25	Е0110-23-3	**Установка лаза, площадь проема до 3 м2**								
			0,64	235,39	31,85	151	20	156	1,15	1
		м2		190,80	12,04	122	8	120	0,06	--
26	С12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**								
			0,64	12300,00	--	7872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1452045	15005			1104
			Тенге			174654	5619			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1452045				
	Материалы -		Тенге			591869				
	Всего заработная плата -		Тенге				180273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			579135				
	Местные материалы -		Тенге			91383				
		Накладные расходы -	Тенге			213611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1239
		Сметная заработная плата -	Тенге				212314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1765595				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
27	Е0110-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1**								
			38,56	348,93	18,88	13455	728	8217	1,02	39
		м2		171,01	6,57	6594	253	120	0,03	1
28	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОК-2**								
			5,67	346,04	18,87	1962	107	972	0,82	5
		м2		136,44	6,39	774	36	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК-4	1,4	498,09	19,17	697	27	398	1,38	2
		м2		230,97	6,18	323	9	120	0,03	--
30	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	44,23	9940,00	--	439646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,4	5240,00	--	7336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих	1,85	498,09	19,17	921	35	526	1,38	3
		м2		230,97	6,18	427	11	120	0,03	--
33	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	2,2	328,76	20,41	723	45	347	0,74	2
		м2		124,24	7,13	273	16	120	0,03	--
34	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,85	5240,00	--	9694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,2	12700,00	--	27940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 В-2	4,28	348,93	18,88	1493	81	912	1,02	4
		м2		171,01	6,57	732	28	120	0,03	--
37	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	4,28	6920,00	--	29618	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	45,63	233,47	5,58	10653	255	5266	0,59	27
		м2		94,05	2,12	4292	97	120	0,01	--
39	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**	12,57	3680,00	--	46258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			590397	1277			81
			Тенге			13415	450			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590397				
	Материалы -		Тенге			14164				
	Всего заработная плата -		Тенге				13866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			560491				
	Местные материалы -		Тенге			1049				
		Накладные расходы -	Тенге			16639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			643458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16361			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
40	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	140,99	127,56	1,42	17985	200	10640	0,45	63
		м2		71,33	0,54	10057	76	105	--	--
41	Е0115-64-4	**Шпатлевка из сухих растворных смесей потолков**	180,11	141,00	3,94	25396	710	19592	0,55	100
		м2		102,11	1,49	18391	268	105	0,01	1
42	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	19,51	670,87	2,86	13089	56	5797	1,63	32
		м2		282,04	0,94	5503	18	105	--	--
		СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1051,1**	**253,59**	**3,39**	**266548**	**3558**	**129922**	**0,65**	**683**
		м2		**117,00**	**0,72**	**122979**	**757**	**105**	**0,05**	**53**
44	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен**	**65,82**	**315,62**	**4,07**	**20774**	**268**	**9444**	**0,74**	**49**
		м2		**135,68**	**0,97**	**8930**	**64**	**105**	**0,05**	**3**
45	**Е0115-64-3**	**Шпатлевка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**619,56**	**112,08**	**3,43**	**69440**	**2125**	**48816**	**0,46**	**282**
		м2		**73,73**	**1,31**	**45680**	**812**	**105**	**0,01**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**413231**	**6917**			**1209**
			Тенге			**211540**	**1995**			**62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**413231**				
	Материалы -		Тенге			**24075**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**213535**			
	Местные материалы -		Тенге			**170700**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224212**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33632**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**675690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247167**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**675690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247167**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2455673**	**23199**			**2395**
			Тенге			**399609**	**8065**			**92**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2455673**				
	Материалы -		Тенге			**630108**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**407673**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1139626**				
	Местные материалы -		Тенге			**263131**				
		Накладные расходы -	Тенге			**454462**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68169**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**174608**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3084743**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2714**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475842**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3084743**				

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ1								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	412	37,80	--	15574	--	15574	0,26	108
		м2		37,80	--	15574	--	100	--	--
2	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30	41,2	17530,49	958,81	722256	39503	60591	8,52	351
		м3		1384,31	268,10	57034	11046	89	0,90	37
3	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	412	45,60	1,49	18786	613	19048	0,26	106
		м2		43,47	0,56	17910	232	105	--	1
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5526	41200,00	--	22767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	412	134,00	--	55208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	824	36,00	--	29664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИМЕЧАНИЕ П. 3								
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	800	37,80	--	30240	--	30240	0,26	210
		м2		37,80	--	30240	--	100	--	--
		УЗЕЛ 3(ПРИМЕЧАНИЕ П. 4)								
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	420	37,80	--	15876	--	15876	0,26	110
		м2		37,80	--	15876	--	100	--	--
9	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	280	63,98	0,09	17914	25	23947	0,34	96
		м		61,07	0,02	17098	7	140	--	--
10	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30	42	17530,49	958,81	736280	40270	61767	8,52	358
		м3		1384,31	268,10	58141	11260	89	0,90	38
11	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	420	45,60	1,49	19151	625	19418	0,26	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,47	0,56	18257	236	105	--	1
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4767	41200,00	--	19640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42	134,00	--	5628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	840	36,00	--	30240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ Оф1-Оф3								
15	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	247,32	37,80	--	9349	--	9349	0,26	65
		м2		37,80	--	9349	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1748574	81035			1512
			Тенге			239479	22781			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1748574				
	Материалы -		Тенге			488538				
	Всего заработная плата -		Тенге				262260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102311				
	Местные материалы -		Тенге			837210				
		Накладные расходы -	Тенге			255811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2124648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				300632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2124648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				300632			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1748574	81035			1512
			Тенге			239479	22781			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1748574				
	Материалы -		Тенге			488538				
	Всего заработная плата -		Тенге				262260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			837210				
		Накладные расходы -	Тенге			255811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2124648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				300632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2124648				

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтажные работы	6 183 256
Временные здания и сооружения 5.0,8%	247 330
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	37 100
Итого с временными зданиями сооружениями	6 430 586
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,2%	138 901
Затраты за выслугу лет 1%	64 306
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	25 722
Итого дополнительные затраты на на строительство	228 929
Итого с дополнительными затратами на строительство	6 659 515
Итого в базовых ценах 2001 года	6 659 515
Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775	14 874 349
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	297 487
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	15 171 836
Итого в текущих ценах	**15 171 836**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**1 820 620**
Сметная стоимость строительства	**16 992 457**

Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **У.Дәлі**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Байменшин Е.Н.**

Начальник производственно-технического отдела-технадзор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**