Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»

Программа: 235 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге

Лимит финансирования на 2015 год 373 824 323,09 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:

а) с начала года 282 342 470 тенге

б) за отчетный месяц 61 405 390 тенге

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

010000, г. Астана, район Алматы

ул.Бейимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д/3**	**10.02.2015г.**				

Спецификка	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	373 824 323,09	0,00	0,00	0,00	220 937 080,00	282 342 470,00	0	61 405 390,00	282 342 470,00
	ИТОГО:	-	**373 824 323,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 937 080,00**	**282 342 470,00**	**0**	**61 405 390,00**	**282 342 470,00**

Заказчик:

Заместитель председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений МСХ РК

М. Бейсенов

Генеральный директор
РГП "Казводхоз"

О. Жампозов

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов

Форма 4

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЛОЩАДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
1	Е0101-166-2	**УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ**	45,9	134,10	--	6155	--	6955	0,97	45
		м3		134,10	--	6155	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	**ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ**	21,6	122,18	--	2639	--	2982	0,89	19
		м3		122,18	--	2639	--	113	--	--
3	С010332-А10 -1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /битум, асфальтобетон, бетон/**	287,78	81,50	--	23454	--	4691	0,34	99
		т		16,30	--	4691	--	100	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ - ТИП 2								
4	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	18,98	1794,76	68,13	34065	1293	862	0,14	3
		м3		21,38	12,76	406	242	133	0,04	1
5	Е0127-35-1	**Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой**	146	237,26	14,64	34640	2137	31382	0,90	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				158,40	3,22	23126	469	133	0,01	2
		м2								
6	С143003-40	Плитка тротуарная	146	710,00	--	103660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
7	Е0101-166-2	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ	1,32	134,10	--	177	--	200	0,97	1
				134,10	--	177	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	1,87	122,18	--	228	--	258	0,89	2
				122,18	--	228	--	113	--	--
		м3								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
9	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	900	24,82	--	22338	--	28816	0,17	155
				24,82	--	22338	--	129	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЛОЩАДКЕ КПП №1								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
10	Е0101-166-2	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ	14,45	134,10	--	1938	--	2190	0,97	14
				134,10	--	1938	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	6,8	122,18	--	831	--	939	0,89	6
				122,18	--	831	--	113	--	--
		м3								
12	С010332-А10 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /битум, асфальтобетон, бетон/	57,72	81,50	--	4704	--	941	0,34	20
				16,30	--	941	--	100	--	--
		т								
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ - ТИП 2								
13	Е0127-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой	19	237,26	14,64	4508	278	4084	0,90	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				158,40	3,22	3010	61	133	0,01	--
		м2								
14	С143003-40	Плитка тротуарная	19	710,00	--	13490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
15	Е0101-166-2	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ	0,24	134,10	--	32	--	36	0,97	--
				134,10	--	32	--	113	--	--
		м3								
16	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	0,34	122,18	--	42	--	47	0,89	--
				122,18	--	42	--	113	--	--
		м3								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
17	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	100	24,82	--	2482	--	3202	0,17	17
				24,82	--	2482	--	129	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЛОЩАДКЕ КПП №2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
18	Е0101-166-2	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ	17	134,10	--	2280	--	2576	0,97	17
				134,10	--	2280	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ	8	122,18	--	977	--	1105	0,89	7
				122,18	--	977	--	113	--	--
		м3								
20	С010332-А10 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /битум, асфальтобетон, бетон/	60,79	81,50	--	4954	--	991	0,34	21
				16,30	--	991	--	100	--	--
		т								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
21	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	246	24,82	--	6106	--	7876	0,17	42
				24,82	--	6106	--	129	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ ПО ДАМБЕ								
22	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	646,25	447,00	15,35	288873	9921	9455	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3839	3270	133	0,02	11
23	Е0127-54-3к =4 к объему на изменение толщины до 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2585	52,94	--	136850	--	34	--	--
		м2		0,01	--	26	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ								
24	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	305,1	1794,76	68,13	547582	20787	13854	0,14	44
		м3		21,38	12,76	6523	3893	133	0,04	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			973305	30708			66
			Тенге			10388	7163			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973305				
	Материалы -		Тенге			2113				
	Всего заработная плата -		Тенге				17551,00			
	Местные материалы -		Тенге			930096				
		Накладные расходы -	Тенге			23343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3501,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				21052,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1056447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				21052,00			
		РАЗДЕЛ 5. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0122-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	4119,52	641,92	8239	1284	6478	5,59	11
				3477,60	121,50	6955	243	90	0,70	1
		компл								
26	Ц0103-141-1 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 18 м	2	2338,43	366,75	4677	734	3690	3,52	7
				1971,68	78,37	3943	157	90	0,45	1
		шт								
27	Ц0103-141-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м	1	1468,88	149,25	1469	149	1213	2,38	2
				1319,63	27,86	1320	28	90	0,16	--
		шт								
28	Ц0122-61-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	8	4177,41	661,00	33419	5288	26223	5,59	45
				3516,41	125,72	28131	1006	90	0,73	6
		компл								
29	Ц0103-604-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лебедка однобарабанная грузоподъемность 10 т, с электрическим приводом	4	48082,95	14925,00	192332	59700	52859	59,80	239
				11307,95	3374,99	45232	13500	90	19,57	78
		шт								
30	прайс-лист ТД"Барнаульские тали"г.Барнаул 2011г.	Лебедка электрическая для подъемно-транспортных работ ТЛ-8А г/п 8тн, д 426мм мощностью 7,5кВт с доставкой из РФ 5%	4	1633158,57	--	6532634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Ц0108-481-2 2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока скороткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	4	702,70	25,70	2811	103	1419	2,00	8
				371,00	2,30	1484	9	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0103-141-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м	1	4934,05	497,50	4934	498	4042	26,45	26
				4398,75	92,87	4399	93	90	0,54	1
		шт								
33	прайс-лист ЗАО"Торговый дом Подъемно-транспортное оборудование"г.Екатеринбург 2010г.	Таль электрическая передвижная г/п2тн, высота подъема 6,3м с доставкой из РФ 5%	1	176060,54	--	176061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Ц0108-481-2 1	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	3	556,70	25,70	1670	77	961	2,00	6
				335,00	2,30	1005	7	95	0,01	--
		шт								
35	Ц0122-61-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	8	14893,33	2203,33	119147	17627	87411	62,10	497
				11721,38	419,06	93771	3353	90	2,43	19
		компл								
36	прайс-лист ОАО"Ставропольский Опытно-Механический завод"г.Изобильный 2011г.	Подъемник винтовой с ручным приводом 5В тяговое усилие 5тн с доставкой из РФ 5%	8	172605,87	--	1380847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Ц0103-500-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Канат тяговый, диаметр от 23.5 до 28 мм	0,4824	32039,00	18412,50	15456	8882	7339	67,85	33
				11925,50	4978,74	5753	2402	90	28,88	14
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Спрайс-лист ТОО"МЕТКАН 21 век"г.Сара нь 2011г.	Канат стальной д 28мм	180	326,34	--	58742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /для изготовления кожухов/ в построечных условиях и на производственных базах	0,1692	57770,90	20485,80	9772	3465	5736	185,15	31
		т		33327,00	4349,75	5637	736	90	16,28	3
40	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,1692	43100,00	--	7290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ. Согласно реестра замены работ по видам к протоколузаседания Технического совета КВР МОСВР РК №26 от 21.07.2014г.										
		Земляные работы								
41	Е0101-17-2	Разработка грунта /суглинка/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	180	36,92	35,72	6646	6429	2286	0,01	1
		м3		1,14	11,95	205	2152	97	0,04	8
42	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	315	56,25	56,25	17719	17719	3544	--	--
		т		--	11,25	--	3544	100	0,24	74
43	Е0136-1-3	Устройство перемычки	180	50,81	46,01	9146	8282	2876	0,03	5
		м3		4,30	12,17	774	2191	97	0,04	7
44	С2015-1	Насосы для перекачки воды	504	534,25	534,25	269262	269262	17184	--	--
		маш-ч		--	284,13	--	143199	12	1,65	831
		Общестроительные работы								
		Нижняя часть сооружения								
45	Е0146-34-3	Разборка железобетонных оснований	6,92	5189,13	2619,74	35909	18129	24608	15,32	106
		м3		2569,39	986,72	17780	6828	100	4,83	33
46	Е0109-24-1	Демонтаж основания водопропускного сооружения	1,4	9288,89	3016,79	13004	4224	8916	64,98	91
				6272,10	803,90	8781	1125	90	4,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0109-24-1	Монтаж основания и направляющих водопропускного сооружения	6,95	16204,87	5027,99	112624	34951	73781	64,98	452
		т		10453,50	1339,83	72665	9314	90	4,76	33
48	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	6,21	143700,00	--	892462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,3204	154200,00	--	49408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5	71100,00	--	35550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест	9	24655,38	378,34	221898	3405	41043	28,30	255
		м3		4416,86	143,44	39752	1291	100	0,70	6
		Верхняя часть сооружения								
52	Е0101-165-2	Копание ям вручную под фундамент	1,6	463,16	--	741	--	837	3,22	5
		м3		463,16	--	741	--	113	--	--
53	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,12	2298,06	126,11	11766	646	1149	0,98	5
		м3		142,31	47,81	729	245	118	0,23	1
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	8292,04	82,51	4146	41	135	1,55	1
		м3		225,11	31,16	113	16	105	0,15	--
55	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	7,98	10683,92	447,66	85258	3572	6469	3,85	31
		м3		602,89	169,11	4811	1350	105	0,83	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,85	71100,00	--	60435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
57	Е0109-29-1	Демонтаж стальных конструкций правобережного водосброса	14	7584,50	4106,90	106183	57497	58492	33,24	465
		т		3477,60	1164,65	48686	16305	90	6,83	96
58	Е0109-29-1	Монтаж стальных конструкций правобережного водосброса	14	15836,43	6844,83	221710	95828	97487	33,24	465
		т		5796,00	1941,09	81144	27175	90	6,83	96
59	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	14	622,84	180,65	8720	2529	4238	1,54	22
		т		336,38	--	4709	--	90	--	--
60	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132 на 3 раза	1470	51,42	0,09	75584	129	4278	0,02	24
		м2		3,21	0,02	4716	37	90	--	--
61	СКоммерческое предложение ТОО "НПФ Технология "	Металоконструкции правобережного водосброса	1	9108219,22	--	9108219	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21445571	581449			3264
			Тенге			569063	210179			1110
			Тенге			8089542				
			Тенге			8089542				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			442895				
		Материалы -	Тенге			97819				
		Всего заработная плата -	Тенге				212789,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58742				
		Накладные расходы -	Тенге			191636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28745,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			672602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				241535,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084358				
	Материалы -		Тенге			141031				
	Всего заработная плата -		Тенге				286819,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103275				
	Местные материалы -		Тенге			1285042				
	Транспортные расходы -		Тенге			33112				
		Накладные расходы -	Тенге			211732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31760,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2433855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1966
		Сметная заработная плата -	Тенге				318579,00			
	Материалы -		Тенге			1413796				
	Всего заработная плата -		Тенге			63260				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				279635,00			
		Накладные расходы -	Тенге			941783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			251671				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							126
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37751,00			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1765395				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1644
	Стоимость прочих работ -		Тенге				317385,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9108219				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			546493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9654712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22922869				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4702
							877499,00			

ВСЕГО:		22 922 869
В том числе оборудование		8 089 542
В том числе строительно-монтажные работы		14 833 327
Временные здания и сооружения 5.0.8%		593 333
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %		89 000
Итого СМР с временными		15 426 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,8.1,2%	333 216						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		154 267						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		61 707						
		Итого дополнительные затраты на строительство		549 189						
		Итого с дополнительные затраты на строительство		24 065 392						
		Итого в базовых ценах 2001 года		24 065 392						
		Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775		53 751 216						
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		1 075 024						
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платеже		54 826 241						
		Итого в текущих ценах		**54 826 241**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**6 579 149**						
		Сметная стоимость строительства		**61 405 390**						

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Г. Соболев**

Технадзор ИП "Шаһар"

_____ **Ж. Омирзах**

Инженер-гидротехник Карагандинского
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **А. Ешпаев**

Заместитель генерального
директора РГП "Казводхоз"

_____ **Б. Кемелбеков**

Начальник отдела ГТС
РГП "Казводхоз"

_____ **И. Мырзаев**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ **Б. Мамбетжанов**