Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохран[illegible]а Карагандинской области»
Программа: 235 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

[illegible]ная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 373 824 323,09 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 15 295 363 тенге
б) за отчетный месяц 15 295 363 тенге

опр

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	17.05.2012г.	53-д/3	10.02.2015г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	15 295 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 363,00	0	15 295 363,00	15 295 363,00
	ИТОГО:	-	**15 295 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 295 363,00**	**0**	**15 295 363,00**	**15 295 363,00**

Заказчик:
Заместитель председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б. Бекпин

Руководитель Управления предупреждений и развития
водохозяйственных сооружений МСХ РК
_____ М. Бейсенов

Генеральный директор
РГП "Казводхоз"
_____ О. Жампозов

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Б. Мамбетжанов

Форма 4

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"
Генеральный подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА КПП №1								
		СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
1	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	82,06	52,89	49,75	4340	4083	1339	0,02	2
		м3		3,13	13,69	257	1123	97	0,05	4
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	2,54	467,10	--	1185	--	1340	2,98	8
		м3		467,10	--	1185	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, паз ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,65	167,18	--	2282	--	2579	1,21	17
		м3		167,18	--	2282	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	Засыпка транш ей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВ т (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	70,48	7,51	7,51	529	529	140	--	--
		м3		--	2,05	--	145	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	70,48	3,29	3,29	232	232	62	--	--
		м3		--	0,90	--	63	97	--	--
6	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,5 м3 для обваловки труб	26	50,85	48,38	1322	1258	415	0,02	--
		м3		2,39	14,07	62	366	97	0,05	1
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-сам освалами /работающими вне карьеров/, расстояние пе ревозки 5 км, класс груза 1	41,6	45,00	--	1872	--	374	0,19	8
		т		9,00	--	374	--	100	--	--
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	26	7,51	7,51	195	195	52	--	--
		м3		--	2,05	--	53	97	0,01	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневма тическими трамбовками	96,48	25,65	5,38	2474	519	1897	0,13	12
		м3		20,27	--	1956	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания по д трубопроводы	1,55	2011,20	152,52	3117	236	425	1,02	2
		м3		153,68	57,15	238	89	130	0,28	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из поли этиленовых труб диам. 100 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2593	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1654	341	130	26,38	1
12	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэ тилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	50,5	567,00	--	28634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Х/Б СТОЧНЫХ ВОД УЧТЕНА В ОС6-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49127	8337			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8009	2180			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49127				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				10188,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28634				
	Местные материалы -		Тенге			2649				
	Транспортные расходы -		Тенге			1872				
		Накладные расходы -	Тенге			11215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11870,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				11870,00			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА КПП №2.СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
13	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разраб отка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 5 м3 в траншеях с откосами	46,5	52,89	49,75	2459	2314	759	0,02	1
		м3		3,13	13,69	146	636	97	0,05	2
14	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	1,44	467,10	--	672	--	759	2,98	4
		м3		467,10	--	672	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, паз ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,46	167,18	--	913	--	1031	1,21	7
		м3		167,18	--	913	--	113	--	--
16	Е0101-28-3	Засыпка транш ей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВ т (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	42,29	7,51	7,51	318	318	84	--	--
		м3		--	2,05	--	87	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	42,29	3,29	3,29	139	139	37	–	–
		м3		–	0,90	–	38	97	–	–
18	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузко й на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3 для обваловки труб	116	50,85	48,38	5899	5612	1852	0,02	2
		м3		2,39	14,07	277	1632	97	0,05	6
19	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-са мосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние п еревозки 5 км, класс груза 1	185,6	45,00	–	8352	–	1670	0,19	35
		т		9,00	–	1670	–	100	–	–
20	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	116	7,51	7,51	871	871	231	–	–
		м3		–	2,05	–	238	97	0,01	1
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневм атическими трамбовками	158,29	25,65	5,38	4060	851	3112	0,13	20
		м3		20,27	–	3209	–	97	–	–
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания по д трубопроводы	1,55	2011,20	152,52	3117	236	425	1,02	2
		м3		153,68	57,15	238	89	130	0,28	–
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из поли этиленовых труб диам. 100 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2593	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1654	341	130	26,38	1
24	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэ тилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	50,5	567,00	–	28634	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Х/Б СТОЧНЫХ ВОД УЧТЕНА В ОС6-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58377	11626			81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8778	3061			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58377				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				11839,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28634				
	Местные материалы -		Тенге			2657				
	Транспортные расходы -		Тенге			8352				
		Накладные расходы -	Тенге			12554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1883,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				13722,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				13722,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ								
		СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
25	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработ ка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	229,77	42,35	39,83	9730	9151	3003	0,02	4
		м3		2,52	10,96	579	2517	97	0,04	9
26	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	7,11	467,10	--	3319	--	3751	2,98	21
		м3		467,10	--	3319	--	113	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, паз ух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,93	134,10	--	3075	--	3475	0,97	22
		м3		134,10	--	3075	--	113	--	--
28	Е0101-28-3	Засыпка транш ей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВ т (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	213,15	7,51	7,51	1600	1600	425	--	--
		м3		--	2,05	--	438	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	213,15	3,29	3,29	701	701	186	–	–
		м3		–	0,90	–	192	97	–	1
30	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,5 м3 для обваловки труб	34	50,85	48,38	1729	1645	543	0,02	1
		м3		2,39	14,07	81	478	97	0,05	2
31	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-сам освалами /работающими вне карьеров/, расстояние пе ревозки 5 км, класс груза 1	54,4	45,00	–	2448	–	490	0,19	10
		т		9,00	–	490	–	100	–	–
32	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	34	7,51	7,51	255	255	68	–	–
		м3		–	2,05	–	70	97	0,01	–
33	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневма тическими трамбовками	247,15	25,65	5,38	6338	1329	4859	0,13	32
		м3		20,27	–	5010	–	97	–	–
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания п од трубопроводы	3,19	2011,20	152,52	6422	487	875	1,02	3
		м3		153,68	57,15	491	182	130	0,28	1
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из поли этиленовых труб диам. 100 мм	0,084	58881,69	25695,31	4946	2158	4356	194,00	16
		км		33075,00	6813,45	2778	572	130	26,38	2
36	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэ тилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	84,84	567,00	–	48104	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорны х раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструб ов асбестоцементом	0,019	714449,55	1949,40	13575	37	1385	330,00	6
				55350,00	735,75	1052	14	130	3,60	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
38	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикорроз ионной изоляции полимерными липкими лентами на ста льные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	367004,63	32537,00	6973	618	1148	196,00	4
		км		34200,00	12291,75	650	234	130	60,03	1
		СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ Х/Б СТОЧНЫХ ВОД УЧТЕНА В ОС6-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			109217	17983			120
			Тенге			17525	4697			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109217				
		Материалы -	Тенге			18182				
		Всего заработная плата -	Тенге				22222,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48104				
		Местные материалы -	Тенге			5466				
		Транспортные расходы -	Тенге			2448				
		Накладные расходы -	Тенге			24564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3685,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				25906,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				25906,00			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Ц0108-142-1	Устройство постели при одно м кабеле в траншее	133	36,70	27,80	4881	3697	1984	0,06	8
		м		8,80	6,90	1170	918	95	0,04	5
40	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	103	11,20	7,90	1154	814	519	0,02	2
		м		3,30	2,00	340	206	95	0,01	1
41	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного ка беля, проложенного в траншее	133	32,40	23,70	4309	3152	1832	0,06	8
				8,60	5,90	1144	785	95	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
42	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, доба влять к расц. 8-143-1	103	18,80	14,20	1936	1463	783	0,03	3
		м		4,50	3,50	464	361	95	0,02	2
43	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с кре пленнем накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	12	82,30	24,80	988	298	383	0,16	2
		м		28,40	5,20	341	62	95	0,03	--
44	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крепл ением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1	66,80	18,10	67	18	23	0,12	--
		м		20,30	3,80	20	4	95	0,02	--
45	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крепл ением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	6	73,10	20,80	439	125	158	0,14	1
		м		23,40	4,40	140	26	95	0,03	--
46	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных труба х, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	75	38,10	3,20	2858	240	2102	0,15	11
		м		28,80	0,70	2160	53	95	--	--
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных труба х, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95	--	--
48	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладыва емый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	133	27,50	4,00	3658	532	2527	0,12	16
		м		19,30	0,70	2567	93	95	--	1
49	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, проклад ываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	103	26,40	3,10	2719	319	1918	0,11	11
		м		19,10	0,50	1967	51	95	--	--
50	С151601-494 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напря жение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х2 5 мм2	0,22	383900,00	--	84458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
51	С151603-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,075	157400,00	--	11805	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151603-210 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,11	283400,00	--	31174	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильно го кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями и апряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	14	273,20	--	3825	--	2660	1,00	14
		ш т		200,00	--	2800	--	95	--	--
54	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,90	--	444	--	188	--	--
		ш т		49,50	--	198	--	95	--	--
55	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	8	167,80	--	1342	--	790	1,00	8
		шт		104,00	--	832	--	95	--	--
56	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асб естоцементных труб с соединением манжетами стальны ми до 2-х отверстий	0,076	230379,38	--	17509	--	2295	175,00	13
		кан.км		27450,00	--	2086	--	110	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
57	С143008-92	Песок природный	13,02	1550,00	--	20181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1,74	17300,00	--	30033	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для прокладки кабеля и полосы заземления	37,93	55,81	53,22	2117	2018	847	0,02	1
		м3		2,59	20,43	98	775	97	0,08	3
60	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,17	262,72	--	308	--	348	1,85	2
		м3		262,72	--	308	--	113	--	--
61	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	26,1	7,57	7,57	198	198	62	--	--
		м3		--	2,46	--	64	97	0,01	--
62	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	13,02	19,20	19,20	250	250	79	--	--
		м3		--	6,23	--	81	97	0,02	--
63	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	26,1	25,65	5,38	669	140	513	0,13	3
		м3		20,27	--	529	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			229397	13421			112
			Тенге			18643	3516			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			158133				
	Материалы -		Тенге			4260				
	Всего заработная плата -		Тенге				18217,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127437				
		Накладные расходы -	Тенге			17306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10526				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20813,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71264				
	Материалы -		Тенге			15293				
	Всего заработная плата -		Тенге				3942,00			
	Местные материалы -		Тенге			50344				
		Накладные расходы -	Тенге			4144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4564,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			265898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25376,00			
		РАЗДЕЛ 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ НА ПЛОЩАДКЕ КПП. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
64	**Ц0112-802-2**	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	**24**	**501,70**	**24,00**	**12041**	**576**	**10364**	**3,00**	**72**
		шт		**473,00**	**6,80**	**11352**	**163**	**90**	**0,04**	**1**
65	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**24**	**3500,00**	**--**	**84000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**Ц0112-802-3**	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	**6**	**688,90**	**55,80**	**4133**	**335**	**3453**	**4,00**	**24**
		шт		**626,00**	**13,50**	**3756**	**81**	**90**	**0,08**	**--**
67	**С130902-52**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**6**	**5190,00**	**--**	**31140**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4	311,00	–	1244	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-45х4 мм	4	321,00	–	1284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	4	251,00	–	1004	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	8	321,00	–	2568	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	4	302,00	–	1208	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
73	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	4	680,00	–	2720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	2	548,00	–	1096	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	6	646,00	–	3876	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	12	495,00	–	5940	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	16	227,00	–	3632	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
78	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321,00	–	1926	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	4	181,00	–	724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	169,00	–	676	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С130809-10	Фланцы свободные, Dy 65 мм	2	342,00	–	684	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	48	285,00	–	13680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	26	377,00	–	9802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249,00	–	1992	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,5134	52703,00	2455,00	27060	1260	22689	288,00	148
		т		48830,00	270,00	25071	139	90	1,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	40	472,00	–	18880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
87	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,9102	45827,00	2448,00	41711	2228	34673	242,00	220
		т		42080,00	248,01	38300	226	90	1,44	1
88	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	70	721,00	–	50470	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			323491	4399			464
			Тенге			78480	609			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			323491				
	Материалы -		Тенге			2066				
	Всего заработная плата -		Тенге				79088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			238546				
		Накладные расходы -	Тенге			71179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10677,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23680				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			418350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				89765,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			418350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				89765,00			
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
89	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	518	408,11	169,61	211402	87859	167117	1,55	803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,50	4,07	123543	2109	133	0,01	7
90	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	673,4	27,10	–	18249	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	С010332-А12 -1	Перевозка мусора /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	673,4	94,10	–	63367	–	12673	0,40	266
		т		18,82	–	12673	–	100	–	–
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ ПО ДАМБЕ								
92	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	913,79	1794,76	68,13	1640040	62258	41493	0,14	132
		м3		21,38	12,76	19537	11661	133	0,04	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1933058	150117			1201
			Тенге			155753	13769			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1933058				
	Всего заработная плата -		Тенге				169523,00			
	Местные материалы -		Тенге			1558245				
	Транспортные расходы -		Тенге			63367				
		Накладные расходы -	Тенге			221283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33192,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2283601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1358
		Сметная заработная плата -	Тенге				202715,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2283601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1358
		Сметная заработная плата -	Тенге				202715,00			
		РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ И ВОРОТА								
93	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	429,13	102,53	811	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
94	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	634,99	31,85	3600	181	1380	1,15	7
		м2		190,80	12,04	1082	68	120	0,06	–
95	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610,00	–	10603	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
96	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250,00	–	7140	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
97	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	–	7579	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
98	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДП 2.07	2,1	11200,00	–	23520	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
99	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
100	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	–	4140	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0156-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	332,91	0,99	1332	4	787	1,16	5
		коробка		182,07	0,16	728	1	108	–	–
102	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе для двери Д-3	1	5500,00	–	5500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,35	31476,57	17434,99	11017	6102	3175	41,40	14
		т		7650,00	2428,67	2678	850	90	8,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12022-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	166300,00	--	166300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 2								
105	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	22,9	385,43	13,43	8826	308	2018	0,45	10
		м2		66,60	5,04	1525	115	123	0,02	1
106	Е0111-11-6к =18 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 110мм/	412,2	65,56	0,67	27024	276	446	--	2
		м2		0,63	0,25	260	103	123	--	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,9	250,66	9,95	5740	228	1576	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1195	86	123	0,02	--
108	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	22,9	769,78	4,90	17628	112	1700	0,38	9
		м2		58,50	1,85	1340	42	123	0,01	--
109	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24,5	123,31	0,16	3021	4	490	0,09	2
		м		16,18	0,07	396	2	123	--	--
		ТИП 3								
110	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1,55	385,43	13,43	597	21	137	0,45	1
		м2		66,60	5,04	103	8	123	0,02	--
111	Е0111-11-6к =10 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 70мм/	15,5	65,56	0,67	1016	10	17	--	--
		м2		0,63	0,25	10	4	123	--	--
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,55	250,66	9,95	389	15	107	0,36	1
		м2		52,20	3,74	81	6	123	0,02	--
113	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,55	340,45	18,42	528	29	177	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	133	11	123	0,03	--
114	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,55	232,19	9,05	360	14	103	0,25	--
		м2		50,85	3,40	79	5	123	0,02	--
115	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1,55	121,68	9,38	189	15	100	0,24	--
		м2		48,83	3,51	76	5	123	0,02	--
116	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	1,55	24,68	0,62	38	1	39	0,13	--
		м2		20,00	0,23	31	--	123	--	--
117	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,55	1550,81	15,20	2404	24	344	1,07	2
		м2		173,30	7,37	269	11	123	0,04	--
118	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,66	257,20	0,32	427	1	85	0,24	--
		м		41,63	0,11	69	--	123	--	--
		ТИП 4								
119	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	12,46	385,43	13,43	4802	167	1098	0,45	6
		м2		66,60	5,04	830	63	123	0,02	--
120	Е0111-11-6к =8 к объему на толщину слоя	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона/толщиной 60мм/	99,68	65,56	0,67	6535	67	108	--	--
		м2		0,63	0,25	63	25	123	--	--
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,46	250,66	9,95	3123	124	857	0,36	4
		м2		52,20	3,74	650	47	123	0,02	--
122	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,46	340,45	18,42	4242	230	1423	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1071	86	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,46	232,19	9,05	2893	113	831	0,25	3
		м2		50,85	3,40	634	42	123	0,02	–
124	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	12,46	121,68	9,38	1516	117	802	0,24	3
		м2		48,83	3,51	608	44	123	0,02	–
125	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком	12,46	24,68	0,62	308	8	310	0,13	2
		м2		20,00	0,23	249	3	123	–	–
126	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,46	1550,81	15,20	19323	189	2769	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2159	92	123	0,04	–
127	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,33	257,20	0,32	3429	4	684	0,24	3
		м		41,63	0,11	555	1	123	–	–
		ПОТОЛОК								
128	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	36,56	17,45	0,12	638	4	529	0,09	3
		м2		13,73	0,05	502	2	105	–	–
129	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	24,71	215,71	1,65	5330	41	653	0,15	4
		м2		24,53	0,63	606	16	105	–	–
		СТЕНЫ								
130	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	81,79	17,45	0,12	1427	10	1183	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1123	4	105	–	–
131	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	75,21	212,69	1,19	15996	89	1795	0,14	10
				22,28	0,45	1676	34	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
132	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухихсмесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,38	1863,30	4,62	13751	34	1981	1,52	11
		м2		254,97	3,14	1882	23	104	0,02	–
133	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,34	617,59	6,33	12562	129	6730	1,79	36
		м2		312,75	2,39	6361	49	105	0,01	–
134	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,36	715,87	1,24	3837	7	980	0,97	5
		м2		153,23	0,47	821	3	119	–	–
		РАЗНОЕ								
		ПАНДУС (ЛИСТ 2)								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
135	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,9	95,30	2,62	658	18	98	0,07	–
		м2		10,51	0,99	73	7	123	–	–
136	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	1,33	9458,68	–	12580	–	928	3,66	5
		м3		567,00	–	754	–	123	–	–
137	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0148	5239,08	327,33	78	5	31	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	28	2	105	0,60	–
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0148	41200,00	–	611	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
139	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,9	374,45	25,04	2584	173	268	0,14	1
		м2		22,25	9,38	154	65	123	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	34,5	69,53	3,11	2399	107	176	0,02	1
		м2		2,97	1,17	102	40	123	0,01	–
141	Е0110-7-4	Укладка просмоленной доски	1,38	266,11	6,08	367	8	62	0,24	–
		м2		34,88	2,30	48	3	120	0,01	–
142	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей	3	13,91	0,07	42	–	22	0,04	–
		м2		8,06	0,02	24	–	90	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,ОГ-2								
143	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8	3801,23	5,89	30410	47	829	0,42	3
		м		71,78	2,23	574	18	140	0,01	–
144	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	15,62	26,66	0,02	416	–	58	0,02	–
		м2		4,16	–	65	–	90	–	–
		ОТМОСТКА								
145	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,75	2700,80	–	2026	–	490	3,24	2
		м3		531,00	–	398	–	123	–	–
146	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,5	374,45	25,04	2808	188	292	0,14	1
		м2		22,25	9,38	167	70	123	0,05	–
147	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,5	69,53	3,11	521	23	38	0,02	–
		м2		2,97	1,17	22	9	123	0,01	–
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Курс тенге, установленный Нац.Банком РК на 26.10.2011г 1евро - 205,96тенге, 1росс.рубль - 4,85тенге, 1 доллар США - 147,96								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
148	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,30	120,00	2200	840	1104	0,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		132,00	34,00	924	238	95	0,20	1
149	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	–
150	Спрайс-лист ООО"ТД Горная автоматика "РФ 2011г	Светильник НИКО11Х100-231-У3	3	2523,15	–	7569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
151	С151701-81	Светильники тип НПБ-06В-60-032	4	209,00	–	836	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	С151701-81	Светильники тип НПБ-06В-60-032	2	209,00	–	418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
153	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
154	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757,00	–	3028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	4	704,82	151,67	2819	607	2183	2,51	10
		шт		414,00	91,29	1656	365	108	0,40	2
156	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Светильник потолочный для люминисцентной лампы WRS/S-4x18	4	2584,49	–	10338	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
157	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	2	960,40	36,40	1921	73	962	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		502,00	4,20	1004	8	95	0,02	--
158	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Прожектор с отражателем из анодированного алюминия UMS250	2	10859,87	--	21720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
160	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип УП-1Р, длина кабеля 5 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	7	24,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	8	39,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,40	--	283	--	255	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		29,48	–	236	–	108	–	–
168	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Выключатель одноклавишный С16-122 для скрытой установки	8	74,50	–	596	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	34	0,20	–
		шт		31,05	–	31	–	108	–	–
170	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Выключатель двухклавишный С56-124 для скрытой установки	1	91,43	–	91	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,70	–	208	–	191	0,19	1
		шт		29,48	–	177	–	108	–	–
172	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Розетка для скрытой установки РС16-256 скрытой установки	6	54,18	–	325	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
173	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Коробка для разводки проводов КМ-202	10	22,01	–	220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
174	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Коробка для крепления выключателей и розеток К-207	15	34,28	–	514	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			528830	11465			225
			Тенге			37359	2963			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61929				
	Материалы -		Тенге			2168				
	Всего заработная плата -		Тенге				5650,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52917				
		Накладные расходы -	Тенге			5751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				863,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4061				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			71741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6512,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289585				
	Материалы -		Тенге			111419				
	Всего заработная плата -		Тенге				31145,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61053				
	Местные материалы -		Тенге			83911				
		Накладные расходы -	Тенге			35957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5393,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				36539,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			177317				
	Материалы -		Тенге			2237				
	Всего заработная плата -		Тенге				3528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166300				
		Накладные расходы -	Тенге			3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			608135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				47055,00			

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПО РАЗРЕЗУ 1-1 (АС-4)								
175	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	36,6	8,40	0,23	307	8	306	0,06	2
		м2		7,88	0,09	288	3	105	--	--
176	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка SKL жесткие	3,05	18500,00	--	56335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-37-9	Облицовка потолков ЦСП на металлическом каркасе	36,6	670,87	2,86	24554	105	10875	1,63	60
		м2		282,04	0,94	10323	34	105	--	--
178	Спрайс-лист ТОО"EPS KAzAKHsTAn LTD"г.Алма ты 2011г	Цементно-стружечная плита ЦСП-10мм	38,43	465,60	--	17893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1								
179	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	32,22	374,45	25,04	12065	807	1254	0,14	5
		м2		22,25	9,38	717	302	123	0,05	1
180	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	161,1	69,53	3,11	11202	501	820	0,02	3
		м2		2,97	1,17	478	188	123	0,01	1
181	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	34,48	30,67	0,22	1057	8	788	0,10	4
		м		18,50	0,09	638	3	123	--	--
		ТИП 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,34	1550,81	15,20	6731	66	964	1,07	5
		м2		173,30	7,37	752	32	123	0,04	--
183	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,64	257,20	0,32	1194	1	238	0,24	1
		м		41,63	0,11	193	1	123	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 2								
184	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	22,9	769,78	4,90	17628	112	1700	0,38	9
		м2		58,50	1,85	1340	42	123	0,01	--
185	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24,5	123,31	0,16	3021	4	490	0,09	2
		м		16,18	0,07	396	2	123	--	--
		ТИП 3								
186	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,66	257,20	0,32	427	1	85	0,24	--
		м		41,63	0,11	69	--	123	--	--
		ТИП 4								
187	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,33	257,20	0,32	3429	4	684	0,24	3
		м		41,63	0,11	555	1	123	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
188	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухихсмесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,38	1863,30	4,62	13751	34	1981	1,52	11
		м2		254,97	3,14	1882	23	104	0,02	--
189	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,34	617,59	6,33	12562	129	6730	1,79	36
		м2		312,75	2,39	6361	49	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,36	715,87	1,24	3837	7	980	0,97	5
		м2		153,23	0,47	821	3	119	–	–
		РАЗНОЕ								
		ПАНДУС (ЛИСТ 2)								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
191	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,9	95,30	2,62	658	18	98	0,07	–
		м2		10,51	0,99	73	7	123	–	–
192	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	1,33	9458,68	–	12580	–	928	3,66	5
		м3		567,00	–	754	–	123	–	–
193	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0148	5239,08	327,33	78	5	31	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	28	2	105	0,60	–
194	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0148	41200,00	–	611	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
195	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,9	374,45	25,04	2584	173	268	0,14	1
		м2		22,25	9,38	154	65	123	0,05	–
196	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	34,5	69,53	3,11	2399	107	176	0,02	1
		м2		2,97	1,17	102	40	123	0,01	–
197	Е0110-7-4	Укладка просмоленной доски	1,38	266,11	6,08	367	8	62	0,24	–
		м2		34,88	2,30	48	3	120	0,01	–
198	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей	3	13,91	0,07	42	–	22	0,04	–
		м2		8,06	0,02	24	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,ОГ-2								
199	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8	3801,23	5,89	30410	47	829	0,42	3
		м		71,78	2,23	574	18	140	0,01	–
200	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	15,62	26,66	0,02	416	–	58	0,02	–
		м2		4,16	–	65	–	90	–	–
		ОТМОСТКА								
201	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,75	2700,80	–	2026	–	490	3,24	2
		м3		531,00	–	398	–	123	–	–
202	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,5	374,45	25,04	2808	188	292	0,14	1
		м2		22,25	9,38	167	70	123	0,05	–
203	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,5	69,53	3,11	521	23	38	0,02	–
		м2		2,97	1,17	22	9	123	0,01	–
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Курс тенге, установленный Нац.Банком РК на 26.10.2011г 1евро - 205,96тенге, 1росс.рубль - 4,85тенге, 1 доллар США - 147,96								
		ВРУ, РУ								
204	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
205	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	–	120700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
206	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	91100,00	–	91100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	–
208	75-6-45	Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1	117200,00	–	117200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
209	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	–
210	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Счетчик электрический Меркурий 230 -АРТ-01"	2	13460,02	–	26920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ШПС								
211	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	–
212	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120	1	1095,85	–	1096	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
213	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
214	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/12А	1	246,77	–	247	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	–	58	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЩО								
216	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	–
217	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120	1	1095,85	–	1096	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
218	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
219	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/25А	1	222,09	–	222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
220	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/16А	4	246,77	–	987	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
221	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель дифференциальный автоматический 1Р АД3 63/16А	1	1085,78	–	1086	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
222	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	–	58	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
223	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,30	120,00	2200	840	1104	0,79	6
		шт		132,00	34,00	924	238	95	0,20	1
224	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	–
225	Спрайс-лист ООО"ТД Горная автоматика "РФ 2011г	Светильник НИКО11Х100-231-У3	3	2523,15	–	7569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
226	С151701-81	Светильники тип НПБ-06В-60-032	4	209,00	–	836	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
227	С151701-81	Светильники тип НПБ-06В-60-032	2	209,00	–	418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
228	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
229	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757,00	–	3028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
230	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	4	704,82	151,67	2819	607	2183	2,51	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		414,00	91,29	1656	365	108	0,40	2
231	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Светильник потолочный для люминисцентной лампы WRS/S-4x18	4	2584,49	–	10338	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
232	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	2	960,40	36,40	1921	73	962	3,00	6
		шт		502,00	4,20	1004	8	95	0,02	–
233	Спрайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Прожектор с отражателем из анодированного алюминия UMS250	2	10859,87	–	21720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
234	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	–
235	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
236	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип УП-1Р, длина кабеля 5 м	1	443,00	–	443	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
237	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	7	24,00	–	168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
238	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	8	39,00	–	312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
239	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	2	17,00	–	34	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
240	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82,00	–	1312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
241	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17,00	–	272	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
242	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,40	–	283	–	255	0,19	1
		шт		29,48	–	236	–	108	–	–
243	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Выключатель одноклавишный С16-122 для скрытой установки	8	74,50	–	596	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
244	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	34	0,20	–
		шт		31,05	–	31	–	108	–	–
245	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Выключатель двухклавишный С56-124 для скрытой установки	1	91,43	–	91	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
246	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,70	–	208	–	191	0,19	1
		шт		29,48	–	177	–	108	–	–
247	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагандa 2011г	Розетка для скрытой установки РС16-256 скрытой установки	6	54,18	–	325	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагаида 2011г	Коробка для разводки проводов КМ-202	10	22,01	–	220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
249	Спрайс-лист ЭЦ"220вольт"г.Карагаида 2011г	Коробка для крепления выключателей и розеток К-207	15	34,28	–	514	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			679363	5400			214
			Тенге			36278	1953			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			358462				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			358462				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79408				
		Материалы -	Тенге			12085				
		Всего заработная плата -	Тенге				10109,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55226				
		Накладные расходы -	Тенге			9988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5364				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			94760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11607,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241493				
		Материалы -	Тенге			86114				
		Всего заработная плата -	Тенге				28122,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74839				
		Местные материалы -	Тенге			50960				
		Накладные расходы -	Тенге			31189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				32800,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			742264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				44407,00			
		РАЗДЕЛ 9. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
250	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	5,56	16651,41	6902,53	92582	38378	43231	41,29	230
		т		6986,25	1652,96	38844	9190	90	5,91	33
251	С12021-88	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	5,56	124800,00	–	693888	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
252	Е0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	0,1602	36982,82	21793,74	5925	3491	1706	47,61	8
		т		8797,50	3035,84	1409	486	90	10,19	2
253	С12021-85	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	0,1602	120300,00	–	19273	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
254	Е0113-26-6к =2 к объему	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	473,69	27,29	0,03	12926	12	2040	0,02	12
		м2		4,78	–	2266	–	90	–	–
255	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 из бетона кл.В15**	1,68	10311,31	119,96	17323	202	1646	5,64	9
		м3		887,51	45,31	1491	76	105	0,22	–
256	Е0106-11-8	**Установка закладных МН126-4 деталей весом до 20 кг**	0,123	71965,18	380,30	8852	47	1455	66,70	8
		1т		11126,25	143,44	1369	18	105	0,70	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			850768	42130			266
			Тенге			45379	9771			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39100				
	Материалы -		Тенге			19680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5219,00			
	Местные материалы -		Тенге			14034				
		Накладные расходы -	Тенге			5141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				771,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5991,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			811668				
	Материалы -		Тенге			16384				
	Всего заработная плата -		Тенге				49930,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			713161				
		Накладные расходы -	Тенге			44937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6741,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51396				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			908001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				56670,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			954896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				62661,00			
		РАЗДЕЛ 10. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОСБРОС								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
257	**Е0109-46-1**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**0,1394**	**36982,82**	**21793,74**	**5155**	**3038**	**1485**	**47,61**	**7**
		т		**8797,50**	**3035,84**	**1226**	**423**	**90**	**10,19**	**1**
258	**С12021-85**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	**0,1394**	**120300,00**	**--**	**16770**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
259	**Е0113-26-6к =2 к объему**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**371,28**	**27,29**	**0,03**	**10131**	**9**	**1599**	**0,02**	**9**
		м2		**4,78**	**--**	**1776**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**32056**	**3047**			**16**
			Тенге			**3003**	**423**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10131				
	Материалы -		Тенге			8346				
	Всего заработная плата -		Тенге				1776,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2016,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21925				
	Материалы -		Тенге			891				
	Всего заработная плата -		Тенге				1650,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16770				
		Накладные расходы -	Тенге			1485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1872,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			37248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3888,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4793683**	**267925**			**2756**
			Тенге			**409205**	**42942**			**164**
	Стоимость оборудования -		Тенге			358462				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			358462				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			622961				
	Материалы -		Тенге			20580				
	Всего заработная плата -		Тенге				113064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			474126				
		Накладные расходы -	Тенге			104225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15634,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			770816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				128697,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2801352				
		Материалы -	Тенге			259035				
		Всего заработная плата -	Тенге				283976,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241263				
		Местные материалы -	Тенге			1768265				
		Транспортные расходы -	Тенге			76039				
		Накладные расходы -	Тенге			347644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3337935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				336123,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1010910				
		Материалы -	Тенге			19512				
		Всего заработная плата -	Тенге				55107,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			896231				
		Накладные расходы -	Тенге			49596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63630				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1124136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				62546,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5591349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				527367,00			

ВСЕГО:	**5 591 349**
В том числе оборудование	358 462
В том числе строительно-монтажные работы	**5 232 887**
Временные здания и сооружения 5.0,8%	209 315
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %	31 397
Итого СМР с временными	5 442 202
Дополнительные затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	117 552
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	54 422
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	21 769
Итого дополнительные затраты на строительство	193 742
Итого с дополнительные затраты на строительство	5 994 407
Итого в базовых ценах 2001 года	5 994 407
Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775	13 388 798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		267 776						
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных		13 656 574						
		Итого в текущих ценах		**13 656 574**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**1 638 789**						
		Сметная стоимость строительства		**15 295 363**						

Директор Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Г. Соболев**

И.о. заместителя генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **Б.Кемелбеков**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор ИП "Шаhар"

_____ **Ж. Омирзах**

Начальник ПТО РГП "Казводхоз"

_____ **И. Мырзаев**

Инженер-гидротехник Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **А. Ешпаев**