Форма 4

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"
Генеральный подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6/0,4кВ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	16	5136,21	2723,08	82179	43569	47899	10,00	160
		т		1777,50	717,22	28440	11476	120	3,14	50
2	коммерческ ое предложени е №1217/12 от 24.12.2014 г ТОО "Астанинск ий электротех нический завод"	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ наружной установки с масляными силовыми трансформаторами ТМ-100 кВт, встроенная в модульное здание из панелей типа "Сэндвич", утепленная**	1	8844625,35	--	8844625	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	коммерческ ое предложени е №1217/12 от 24.12.2014 г ТОО "Астанинск ий электротех нический завод"	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ наружной установки с масляными силовыми трансформаторами ТМ-250 кВт, встроенная в модульное здание из панелей типа "Сэндвич", утепленная	1	10667576,80	--	10667577	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист "ElsTEr метроника"	Счетчик Меркурий 233 АРТ-00(КРР)	2	22433,37	--	44867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19639248	43569			160
			Тенге			28440	11476			50
	Стоимость оборудования -		Тенге			19557069				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19557069				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82179				
	Материалы -		Тенге			10170				
	Всего заработная плата -		Тенге				39916,00			
		Накладные расходы -	Тенге			47899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				47100,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19694952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				47100,00			
		РАЗДЕЛ 2. РЫБОЗАГРОДИТЕЛЬ №1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
5	Ц0107-1-2	Установки компрессорные,масса до 1.2 т	1	32082,00	5750,00	32082	5750	19803	107,00	107
		шт		20000,00	2003,01	20000	2003	90	11,62	12
6	СКоммерчес кое предложени е "ЧКЗ-Центр Азия"	Блок-контейнерная компрессорная БКК-10/8-2	1	5512985,74	--	5512986	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5545068**	**5750**			**107**
			Тенге			**20000**	**2003**			**12**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5512986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5512986**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32082**				
	Материалы -		Тенге			**6332**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22003,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19803**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2970,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3113**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**54998**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24973,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5567984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24973,00**			
		РАЗДЕЛ 3. РЫБОЗАГРОДИТЕЛЬ №2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	**Ц0107-1-2**	**Установки компрессорные,масса до 1.2 т**	**1**	**32082,00**	**5750,00**	**32082**	**5750**	**19803**	**107,00**	**107**
		шт		**20000,00**	**2003,01**	**20000**	**2003**	**90**	**11,62**	**12**
8	**СКоммерчес кое предложени е "ЧКЗ-Центр Азия"**	**Блок-контейнерная компрессорная БКК-10/8-2**	**1**	**5512985,74**	**--**	**5512986**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5545068**	**5750**			**107**
			Тенге			**20000**	**2003**			**12**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5512986**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5512986**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32082**				
	Материалы -		Тенге			**6332**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22003,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19803**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2970,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3113				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			54998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24973,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5567984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24973,00			
РАЗДЕЛ 4. ОХРАННО-ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ СВЯЗИ ЛС 5-1-1										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Ц0110-350-2 3	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	2	438,90	9,20	878	18	868	2,00	4
		шт		425,00	4,50	850	9	101	0,03	–
10	прайс-лист ООО"Лидер СБ"г.Москв а 2011г	**Видеорегистратор цифровой на 16 каналов Ai-D163 с доставкой 5%**	2	77691,83	–	155384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0111-91-2	**Аппаратура настольная, массой до 0,03 т**	2	486,10	17,87	972	36	846	3,00	6
		шт		463,50	6,75	927	13	90	0,04	–
12	прайс-лист ТЦ"Белый Ветер"г.Ка раганда 2011г	**Монитор жидкокристаллический Ai-ML198N**	2	17498,03	–	34996	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	**Штекер AV-2013**	21	80,42	–	1689	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0110-261-5	**Передатчик вещательный средневолновый мощностью 5 кВт**	21	23197,00	2812,00	487137	59052	357219	100,00	2100
		компл		16180,00	662,00	339780	13902	101	3,84	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Спрайс-лист "Техника безопаснос ти"г.Красн одар РФ 2011г	Комплект передатчика SVP-11T и приемника SVP-12R с доставкой 5%	21	80132,32	--	1682779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-608-1 прим	Устройство присоединения для подключения высокочастотной аппаратуры связи к высоковольтным линиям электропередачи	48	806,90	17,90	38731	859	27406	3,00	144
		шт		563,00	2,30	27024	110	101	0,01	1
17	Спрайс-лист "Техника безопаснос ти"г.Красн одар РФ 2011г	Устройство грозозащиты SVP-08 с доставкой 5%	48	3983,38	--	191202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		шт		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
19	прайс-лист "Техника безопаснос ти"г.Красн одар РФ 2011г	Универсальный модульный крейт с блоком питания SVP-RM-BP-30 с доставкой 5%	1	65984,32	--	65984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	11	994,30	1,60	10937	18	9266	5,00	55
		шт		936,00	--	10296	--	90	--	--
21	прайс-лист "Солгосс-с истемы безопаснос ти"РФ2010г	Уличный источник питания PSO220/24-4L с доставкой 5%	11	16738,55	--	184124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-345-4	Шкаф контроля	1	7207,00	148,00	7207	148	6674	38,00	38
		шт		6570,00	38,30	6570	38	101	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	прайс-лист компания"Тератек СБ"РФ 2011г	Шкаф с микроклиматом TBG600 с доставкой 5%	11	121939,84	--	1341338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-593-1 8	Кронштейны с камерами к стенам и потолкам	21	298,60	101,00	6271	2121	3689	0,98	21
		шт		157,00	27,90	3297	586	95	0,16	3
25	Ц0110-350-2 2	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	21	4209,80	27,80	88406	584	82274	19,00	399
		шт		3870,00	9,00	81270	189	101	0,05	1
26	прайс-лист "Техника безопаснос ти"г.Красн одар РФ 2011г	Камера видеонаблюдения уличная с креплением на опоре UC HH 150/56-24V-PA с доставкой 5%	21	35805,80	--	751922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-879-2	Разные работы: бокс, емкостью до 40 жил	1	3509,00	--	3509	--	2813	9,00	9
		шт		2115,00	--	2115	--	133	--	--
28	прайс-лист фирма"АБН" г.Москва 2011г	Бокс оптический настенный на 24SC FO-WALLBOX-24SC с доставкой 5%	1	6596,79	--	6597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	3	2489,41	842,69	7468	2528	4702	9,00	27
		шт		1534,50	207,00	4604	621	90	1,20	4
30	прайс-лист "FiBErCOMMuniCATiOn"2010г	Комплект передатчика S711D с доставкой 5%	3	18892,59	--	56678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	11	2021,10	1245,00	22232	13695	10774	4,00	44
		шт		756,00	275,00	8316	3025	95	1,59	18
32	Спрайс-лист "ЛАРДОТЕЛЕКОМ"РФ 2011г	Муфта оптическая МТОК-Б1/128-1КУ3260 с доставкой 5%	11	7211,12	--	79322	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УПММК с доставкой 5%	11	4075,12	--	44826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	3	85,50	0,20	257	1	126	0,23	1
		шт		38,00	0,10	114	--	110	--	--
35	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТМ	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,90	--	1958	--	1705	7,00	14
		шт		947,00	--	1894	--	90	--	--
37	прайс-лист ТОО"AIMATY IT TEIECOM"г. Алматы 2011	Телефонный аппарат KX-TS2360RU	2	1618,37	--	3237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-349-7 прим	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
		шт		99,00	--	198	--	101	--	--
39	С151802-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная, тип ТР4-014	2	179,00	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,70	27,80	2936	2224	1193	0,06	5
		м		8,80	6,90	704	552	95	0,04	3
41	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,5	38387,00	11520,00	19194	5760	11249	114,00	57
		км		18090,00	2362,98	9045	1181	110	13,71	7
42	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	5240	47,80	19,60	250472	102704	166579	0,15	786
		м		24,30	4,60	127332	24104	110	0,03	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань 2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-2	0,515	138697,07	--	71429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань 2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-6	0,41	152567,24	--	62553	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-8	0,195	166436,57	--	32455	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-12	1,2	180305,89	--	216367	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-16	1,41	196672,09	--	277308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ТОО"Казцен трэлектроп ровод"г.Са рань2011г	Кабель оптический многомодовый ОКК-0,7-24	1,5	225105,33	--	337658	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	С151604-99	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	0,3	37700,00	--	11310	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151606-9пр им	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПГ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	0,47	69800,00	--	32806	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0110-898-1 9	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	1	978,00	347,00	978	347	612	3,00	3
		ввод		475,00	81,00	475	81	110	0,47	--
52	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	2	4068,58	3560,52	8137	7121	1753	2,10	4
		кабель		508,06	288,83	1016	578	110	1,68	3
53	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	4	7195,04	6251,50	28780	25006	6383	3,90	16
		кабель		943,54	507,13	3774	2029	110	2,94	12
54	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	4	10321,50	8942,48	41286	35770	9260	5,70	23
		кабель		1379,02	725,42	5516	2902	110	4,21	17
55	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	6	13302,80	11633,46	79817	69801	17246	6,90	41
		кабель		1669,34	943,72	10016	5662	110	5,47	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	8	19483,15	17015,43	155865	136123	33863	10,20	82
		кабель		2467,72	1380,31	19742	11042	110	8,01	64
57	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	2	2861,67	2498,77	5723	4998	1244	1,50	3
		участок		362,90	202,70	726	405	110	1,18	2
58	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4	4982,59	4329,37	19930	17317	4419	2,70	11
		участок		653,22	351,20	2613	1405	110	2,04	8
59	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	4	7094,36	6150,82	28377	24603	6347	3,90	16
		участок		943,54	498,96	3774	1996	110	2,89	12
60	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	6	9215,28	7981,42	55292	47889	12417	5,10	31
		участок		1233,86	647,46	7403	3885	110	3,76	23
61	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	8	13375,38	11633,46	107003	93068	23634	7,20	58
		участок		1741,92	943,72	13935	7550	110	5,47	44
62	Ц0110-938-3	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность	11	4444,64	2991,17	48891	32903	22220	7,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция		1453,47	382,87	15988	4212	110	2,22	24
		КРЕПЛЕНИЕ К ОПОРЕ ТИП А - 82 шт								
63	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКП-К с доставкой 5%	82	862,95	--	70762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим поддерживающий с доставкой 5%	82	1705,23	--	139829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ К ОПОРЕ ТИП В - 8 шт								
65	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКН-2К с доставкой 5%	16	1046,39	--	16742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКП-01 с доставкой 5%	8	275,16	--	2201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	8,8	196,00	--	1725	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Талреп Т-10-01 с доставкой 5%	8	620,08	--	4961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим спиральный натяжной с доставкой 5%	16	1149,74	--	18396	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим шлейфовый ЗКШ с доставкой 5%	8	399,18	--	3193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-лист ООО"ТИТ"г. Санкт-Петербург2010г	Хомут ленточный с доставкой 5%	16	41,34	--	661	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
72	С11041-18	Детали закладные (крепление под шкаф, упор)	0,0234	150500,00	--	3516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ К ОПОРЕ ТИП С - 1 шт								
73	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКН-2К с доставкой 5%	2	1046,39	--	2093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Талреп Т-10-01 с доставкой 5%	2	620,08	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г2010г	Зажим спиральный натяжной с доставкой 5%	2	1149,74	--	2299	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
76	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим шлейфовый ЗКШ с доставкой 5%	2	399,18	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКП-01 с доставкой 5%	1	275,16	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Спрайс-лист ООО"ТИТ"г. Санкт-Петербург2010г	Хомут ленточный с доставкой 5%	5	41,34	--	207	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-900-1 9	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	5	166,60	19,20	833	96	716	0,78	4
		м		129,00	1,10	645	5	110	0,01	--
80	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	5	116,00	--	580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ К ОПОРЕ ТИП D - 2 шт								
81	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКН-2К с доставкой 5%	4	1046,39	--	4186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Узел крепления УКП-01 с доставкой 5%	2	275,16	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	2,2	196,00	--	431	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Талреп Т-10-01 с доставкой 5%	2	620,08	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим спиральный натяжной с доставкой 5%	4	1149,74	--	4599	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
86	Спрайс-лист ЗАО"СвязьСтройДеталь "г.Москва 2010г	Зажим шлейфовый ЗКШ с доставкой 5%	2	399,18	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спрайс-лист ООО"ТИТ"г. Санкт-Петербург2010г	Хомут ленточный с доставкой 5%	14	41,34	--	579	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
88	С11041-18	Детали закладные (крепление под шкаф, упор)	0,0058	150500,00	--	879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0110-900-1 9	Трубы стальные для слаботочных сетей,требующих экранирования: труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм	10	166,60	19,20	1666	192	1431	0,78	8
		м		129,00	1,10	1290	11	110	0,01	--
90	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	10	116,00	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	41,9	33,67	32,10	1411	1345	565	0,01	--
				1,57	12,33	66	516	97	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
92	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,3	262,72	--	342	--	386	1,85	2
		м3		262,72	--	342	--	113	--	--
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	20,8	-6,48	-6,48	-135	-135	-42	--	--
		м3		--	-2,10	--	-44	97	-0,01	--
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,8	-21,55	-4,52	-448	-94	-344	-0,11	-2
		м3		-17,03	--	-354	--	97	--	--
95	С143008-92	Песок природный	64	1550,00	--	99200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7561827	686940			4096
			Тенге			712837	86773			502
	Стоимость оборудования -		Тенге			2600259				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2600259				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4861199				
	Материалы -		Тенге			135240				
	Всего заработная плата -		Тенге				799084,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3327351				
		Накладные расходы -	Тенге			830693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124604,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6033406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5011
		Сметная заработная плата -	Тенге				923688,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100369				
	Всего заработная плата -		Тенге				526,00			
	Местные материалы -		Тенге			99200				
		Накладные расходы -	Тенге			565				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				610,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8740655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5014
		Сметная заработная плата -	Тенге				924299,00			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА КПП №1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
96	У1-32-9	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы**	215	1388,70	104,20	298571	22403	30386	0,41	87
		м		66,83	34,12	14368	7336	140	0,17	36
97	У1-32-10	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	215	1470,67	2,57	316194	553	33597	1,00	215
		м		172,84	0,79	37161	170	90	--	1
98	У1-34-17	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы**	1	6539,52	544,98	6540	545	1044	3,30	3
		ворота		551,10	194,58	551	195	140	0,95	1
99	У1-34-18	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций**	1	59245,39	101,79	59245	102	6388	41,00	41
		ворота		7066,10	31,79	7066	32	90	0,12	--
100	У1-34-50	**Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций**	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**688995**	**23616**			**352**
			Тенге			**60170**	**7736**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305110				
	Материалы -		Тенге			267242				
	Всего заработная плата -		Тенге				22450,00			
		Накладные расходы -	Тенге			31430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4714,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				27164,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383885				
	Материалы -		Тенге			337966				
	Всего заработная плата -		Тенге				45456,00			
		Накладные расходы -	Тенге			40910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6137,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			450283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				51593,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			807015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				78757,00			
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство на эксплуатационной конторе								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
101	**У1-32-9**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы**	**38**	**1388,70**	**104,20**	**52771**	**3960**	**5371**	**0,41**	**15**
		м		**66,83**	**34,12**	**2540**	**1297**	**140**	**0,17**	**6**
102	**У1-32-10**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	**38**	**1470,67**	**2,57**	**55885**	**98**	**5938**	**1,00**	**38**
		м		**172,84**	**0,79**	**6568**	**30**	**90**	**--**	**--**
103	**У1-34-17**	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы**	**1**	**6539,52**	**544,98**	**6540**	**545**	**1044**	**3,30**	**3**
		ворота		**551,10**	**194,58**	**551**	**195**	**140**	**0,95**	**1**
104	**У1-34-18**	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**59245,39**	**101,79**	**59245**	**102**	**6388**	**41,00**	**41**
		ворота		**7066,10**	**31,79**	**7066**	**32**	**90**	**0,12**	**--**
105	**У1-34-50**	**Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**8445,09**	**13,74**	**8445**	**14**	**925**	**6,00**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			182886	4718			104
			Тенге			17749	1557			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59310				
	Материалы -		Тенге			51715				
	Всего заработная плата -		Тенге				4582,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				962,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5544,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123576				
	Материалы -		Тенге			108705				
	Всего заработная плата -		Тенге				14724,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			145037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16711,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			214705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				22255,00			
		РАЗДЕЛ 7. Благоустройство на КПП2								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
106	**У1-32-9**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы**	**30**	**1388,70**	**104,20**	**41661**	**3126**	**4240**	**0,41**	**12**
		м		**66,83**	**34,12**	**2005**	**1024**	**140**	**0,17**	**5**
107	**У1-32-10**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	**30**	**1470,67**	**2,57**	**44120**	**77**	**4688**	**1,00**	**30**
		м		**172,84**	**0,79**	**5185**	**24**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	У1-34-17	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы	1	6539,52	544,98	6540	545	1044	3,30	3
		ворота		551,10	194,58	551	195	140	0,95	1
109	**У1-34-18**	**Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**59245,39**	**101,79**	**59245**	**102**	**6388**	**41,00**	**41**
		ворота		**7066,10**	**31,79**	**7066**	**32**	**90**	**0,12**	**–**
110	**У1-34-50**	**Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций**	**1**	**8445,09**	**13,74**	**8445**	**14**	**925**	**6,00**	**6**
		калитка		**1023,95**	**3,74**	**1024**	**4**	**90**	**0,01**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**160011**	**3864**			**92**
			Тенге			**15831**	**1277**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48201				
		Материалы -	Тенге			41974				
		Всего заработная плата -	Тенге				3774,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4567,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111811				
		Материалы -	Тенге			98343				
		Всего заработная плата -	Тенге				13334,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1800,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15135,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			187934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19701,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ ПО ДАМБЕ								
111	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**161,26**	**1794,76**	**68,13**	**289423**	**10987**	**7322**	**0,14**	**23**
		м3		**21,38**	**12,76**	**3448**	**2058**	**133**	**0,04**	**7**
112	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**2443,88**	**373,86**	**33,28**	**913672**	**81336**	**53588**	**0,03**	**81**
		м2		**5,00**	**11,49**	**12219**	**28072**	**133**	**0,04**	**99**
113	**Е0127-49-6**	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума**	**1433,4**	**511,38**	**17,70**	**733005**	**25376**	**24288**	**0,05**	**74**
		м2		**7,88**	**4,86**	**11295**	**6966**	**133**	**0,02**	**25**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1936100**	**117699**			**178**
			Тенге			**26962**	**37096**			**131**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1936100**				
	Материалы -		Тенге			**452189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64059,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1339250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85198**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12780,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121278**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2142576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76838,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2142576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76838,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**41259203**	**891906**			**5196**
			Тенге			**901989**	**149921**			**758**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**33183300**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**33183300**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4925363**				
	Материалы -		Тенге			**147904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**843090,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3327351				
		Накладные расходы -	Тенге			870299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347740				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6143401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5268
		Сметная заработная плата -	Тенге				973635,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2449090				
	Материалы -		Тенге			813120				
	Всего заработная плата -		Тенге				95390,00			
	Местные материалы -		Тенге			1438450				
		Накладные расходы -	Тенге			128891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19334,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2732660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				114724,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			701450				
	Материалы -		Тенге			555183				
	Всего заработная плата -		Тенге				113430,00			
		Накладные расходы -	Тенге			114061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17109,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			864442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				130539,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42923803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1218898,00			

ВСЕГО:				42 923 803
В том числе оборудование				33 183 300
В том числе строительно-монтажные работы				9 740 503
Временные здания и сооружения 5.0,8%				389 620
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %				58 443
Итого СМР с временными				10 130 123
Дополнительные затраты на строительство:				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,8.1,2%				218 811
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				101 301
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				40 520

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого дополнительные затраты на строительство				360 632	
		Итого с дополнительные затраты на строительство				43 674 055	
		Итого в базовых ценах 2001 года				43 674 055	
		Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775				97 548 115	
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%				1 950 962	
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				99 499 078	
		Итого в текущих ценах				**99 499 078**	
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**11 939 889**	
		Сметная стоимость строительства				**111 438 967**	

Директор Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Г. Соболев**

И.о. заместителя генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **Б. Кемелбеков**

Технадзор ИП "Шаhар"

_____ **Ж. Омирзах**

Начальник ПТО РГП "Казводхоз"

_____ **И. Мырзаев**

Инженер-гидротехник Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **А. Ешпаев**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ **Б. Мамбетжанов**