Счет-фактура № 230 от 15 Декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д3 от 10.02.15 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 910640000040, Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК", Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области.	тенге	1	59704179.54	59704179.54	12 %	7164501.55	66868681.09	-----	-----
Всего по счету:					**59704179.54**		**7164501.55**	**66868681.09**		-----

Руководитель:
М[illegible]тжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Муканова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер Магауянова Алия Сабитовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК", РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"	910640000040
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340	040840003535
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №53-д3 от 10.02.15 к Договору №53 от 17.05.12	

Номер документа	Дата составления
215	15 Декабря 2015 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области,			тенге	1	66868681.09	66868681.09
				Итого	1	x	66868681.09
						в т. ч. НДС	7164501.55

К оплате по акту : Шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один тенге 09 тиын (в т.ч. НДС : Семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот один тенге 55 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15 Декабря 2015 г.

М.П.

"Компания НурайСтрой"

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 235 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 373 824 323,09 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 373 824 323,09 тенге
б) за отчетный месяц 66 868 681,09 тенге

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д/3**	**10.02.2015г.**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	373 824 323,09	0,00	0,00	0,00	306 955 642,00	373 824 323,09	0	66 868 681,09	373 824 323,09
	ИТОГО:	-	**373 824 323,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 955 642,00**	**373 824 323,09**	**0**	**66 868 681,09**	**373 824 323,09**

Заказчик:
Заместитель председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатаций и развития
водохозяйственных сооружений МСХ РК

М. Бейсенов

И.о. генерального директора
РГП "Казводхоз"

С.Идрисов

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранил[illegible]агандинской области»

Программа: 235 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

010000, г. Астана, район Алматы

ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

Пр[illegible]ная стои[illegible]

Л[illegible]т финансирования на 2[illegible]

Стоимость выполненных работ, вкл[illegible]

а) с начала года 373 82[illegible]

б) за отчетный месяц 66 868 681,09

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д/3**	**10.02.2015г.**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	373 824 323,09	0,00	0,00	0,00	306 955 642,00	373 824 323,09	0	66 868 681,09	373 824 323,09
	ИТОГО:	-	**373 824 323,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 955 642,00**	**373 824 323,09**	**0**	**66 868 681,09**	**373 824 323,09**

Заказчик:

Заместитель председателя Комитета

по водным ресурсам МСХ РК

Б. Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации и развития

водохозяйственных сооружений МСХ РК

М. Бейсенов

И.о. генерального директора

РГП "Казводхоз"

С.Идриев

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов

Форма 4

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"
Генеральный подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 150310-0.5-ЭН.СП2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
2	прайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы 2011г	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474У3	1	38179,80	--	38180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
4	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный ЩРН-9з на 9 модулей наружной установки 265х310х120	1	1095,85	--	1096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
6	прайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы 2011г	Выключатель автоматический 1Р ВА96-29 16А на линиях	3	78,52	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	5	479,14	191,14	2396	956	1768	1,96	10
		опора		288,00	48,74	1440	244	105	0,19	1
8	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	5	4674,43	1831,40	23372	9157	13664	12,00	60
		опора		1977,75	625,01	9889	3125	105	2,34	12
9	Спрайс-лист "КЭЛТО"г.К араганда 2011г	Стойка СТ8-2,5 с фундаментом трубным и кронштейном угловым однорожковым	5	36384,39	--	181922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	5	1745,38	1411,25	8727	7056	3007	2,01	10
		шт		333,00	239,85	1665	1199	105	0,81	4
11	С151703-5	Светильники тип РКУ16-250-001-У1	5	6550,00	--	32750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	5	794,00	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
				479,00	2,30	2395	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100,00	--	2084	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,01	99700,00	--	997	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,02	59400,00	--	1188	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	273,20	--	2732	--	1900	1,00	10
		шт		200,00	--	2000	--	95	--	--
27	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,07	221355,38	--	15495	--	2114	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1922	--	110	--	--
28	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	7	39,30	3,80	275	27	239	0,22	2
		шт		35,10	0,90	246	6	95	0,01	--
29	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	7	509,00	--	3563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	10	67,00	--	670	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С143008-92	Песок природный	10,8	1550,00	--	16740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1,44	17300,00	--	24912	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для прокладки кабеля и полосы заземления	67,9	55,81	53,22	3790	3614	1517	0,02	1
		м3		2,59	20,43	176	1387	97	0,08	6
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	262,72	--	552	--	623	1,85	4
		м3		262,72	--	552	--	113	--	--
36	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	53	7,57	7,57	401	401	126	--	--
		м3		--	2,46	--	130	97	0,01	--
37	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	17	19,20	19,20	326	326	103	--	--
		м3		--	6,23	--	106	97	0,02	--
38	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	53	25,65	5,38	1359	285	1042	0,13	7
		м3		20,27	--	1074	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			427534	30198			192
			Тенге			31370	8186			35
	Стоимость оборудования -		Тенге			38415				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			297613				
	Материалы -		Тенге			6232				
	Всего заработная плата -		Тенге				19512,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259604				
		Накладные расходы -	Тенге			18823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2823,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			335422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				22335,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68134				
	Материалы -		Тенге			13454				
	Всего заработная плата -		Тенге				7031,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2163				
	Местные материалы -		Тенге			41771				
		Накладные расходы -	Тенге			7293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1094,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8125,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23372				
	Материалы -		Тенге			782				
	Всего заработная плата -		Тенге				13014,00			
	Местные материалы -		Тенге			3545				
		Накладные расходы -	Тенге			13664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2050,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2222				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15063,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			493048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				45523,00			
	ОТДЕЛ 2. ОХРАННО-ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ СВЯЗИ									
	РАЗДЕЛ 1. РЕЕСТР №2 2015 ГОДА. Включаемые работы.									
39	**Ц0108-593-1 8**	**Кронштейны с камерами к стенам и потолкам**	**11**	**298,60**	**101,00**	**3285**	**1111**	**1932**	**0,98**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		157,00	27,90	1727	307	95	0,16	2
40	Ц0110-350-2 2	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	11	4209,80	27,80	46308	306	43096	19,00	209
		шт		3870,00	9,00	42570	99	101	0,05	1
41	прайс-лист "Техника безопаснос ти"г.Красн одар РФ 2011г	Камера видеонаблюдения уличная с креплением на опоре UC HH 150/56-24V-PA с доставкой 5%	11	35805,80	--	393864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			443456	1417			220
			Тенге			44297	406			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			393864				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			393864				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49592				
	Материалы -		Тенге			3879				
	Всего заработная плата -		Тенге				44703,00			
		Накладные расходы -	Тенге			45028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			100298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				51457,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			494161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				51457,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			443456	1417			220
			Тенге			44297	406			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			393864				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			393864				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49592				
	Материалы -		Тенге			3879				
	Всего заработная плата -		Тенге				44703,00			
		Накладные расходы -	Тенге			45028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6754,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			100298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				51457,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			494161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				51457,00			

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 150310-0-НЭС.С

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

42	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
		м		8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
43	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25	32,40	23,70	810	593	344	0,06	2
		м		8,60	5,90	215	148	95	0,03	1
44	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	8	7259,41	4310,78	58075	34486	32881	16,10	129
		1км		2745,00	1169,46	21960	9356	105	4,45	36
45	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	1,56	315700,00	--	492492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С01031-А37- 1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	1,56	122,80	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С01031-А37- 2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	1,56	102,80	--	160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 по трассе	1,56	26,00	--	41	--	8	0,11	--
		т		5,20	--	8	--	100	--	--
49	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а 2011г	Разрядник РВН-0,5	9	1025,65	--	9231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
51	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Наконечник кабельный алюминиевый 50-10-9-А-Т2	20	19,47	--	389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Наконечник кабельный медно-алюминиевый 50-10-9-А-Т2	20	58,41	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			570906	41044			143
			Тенге			24253	10596			41
	Стоимость оборудования -		Тенге			9231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9231				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			561283				
	Материалы -		Тенге			1945				
	Всего заработная плата -		Тенге				34840,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494050				
		Накладные расходы -	Тенге			36507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35867				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			633657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				40316,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392				
	Всего заработная плата -		Тенге				8,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			8				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			643312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				40326,00			
		РАЗДЕЛ 3. Реестр 2014 года. Включаемые работы								
		Демонтаж опор								
53	Е0133-103-1	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	613,64	878,23	4295	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
54	Ц0108-606-4	Демонтаж светильника с кронштейном на железобетонной опоре	93	448,64	62,60	41724	5822	45765	3,00	279
		шт		518,00	--	48174	--	95	--	--
55	Ц0108-305-4	Демонтаж траверс на опоре	179	109,00	215,00	19511	38485	17617	--	--
		шт		56,30	47,30	10078	8467	95	0,27	49
		Монтажные работы								
56	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
57	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	7	17600,00	--	123200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	17,21	245,44	3,82	4224	66	788	0,21	4
		м2		37,35	1,44	643	25	118	0,01	--
59	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	66,5	53,87	12,24	3582	814	2199	0,39	26
		м шин		29,25	2,25	1945	150	105	0,07	5
60	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0714	162700,00	--	11617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
61	Ц0108-606-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	93	1121,60	62,60	104309	5822	45765	3,00	279
				518,00	--	48174	--	95	--	--
		шт								
62	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	52	6550,00	--	340600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	179	272,50	215,00	48778	38485	17617	--	--
				56,30	47,30	10078	8467	95	0,27	49
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			712578	101789			630
			Тенге			126179	20558			118
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			554921				
	Материалы -		Тенге			101056				
	Всего заработная плата -		Тенге				133437,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340600				
		Накладные расходы -	Тенге			126765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40901				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			722587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				152452,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146041				
	Материалы -		Тенге			5386				
	Всего заработная плата -		Тенге				13300,00			
	Местные материалы -		Тенге			123200				
		Накладные расходы -	Тенге			14051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2108,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15407,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11617				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			904598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				167859,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**1283484**	**142832**			**774**
			Тенге			**150431**	**31153**			**158**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9231				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1116203				
	Материалы -		Тенге			103000				
	Всего заработная плата -		Тенге				168277,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			834650				
		Накладные расходы -	Тенге			163272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24491,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1356244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				192768,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146433				
	Материалы -		Тенге			5386				
	Всего заработная плата -		Тенге				13308,00			
	Местные материалы -		Тенге			123200				
	Транспортные расходы -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			14060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2109,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15417,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11617				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12314				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1547911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1021
		Сметная заработная плата -	Тенге				208185,00			

ОТДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.150310-0.5-ГП

РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	900	19,01	--	17109	--	9532	0,05	47
		м2		8,21	--	7389	--	129	--	--
65	E0147-39-3	**Уход за газонами обыкновенными**	900	73,60	23,60	66241	21241	63739	0,34	305
		м2		49,50	5,40	44550	4860	129	0,02	22
66	E0101-152-2	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом**	600	42,28	27,15	25366	16289	3667	--	--
		м2		--	6,30	--	3780	97	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			108717	37530			352
			Тенге			51939	8640			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108717				
	Материалы -		Тенге			734				
	Всего заработная плата -		Тенге				60579,00			
	Местные материалы -		Тенге			18513				
		Накладные расходы -	Тенге			76937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72120,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72120,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			108717	37530			352
			Тенге			51939	8640			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108717				
	Материалы -		Тенге			734				
	Всего заработная плата -		Тенге				60579,00			
	Местные материалы -		Тенге			18513				
		Накладные расходы -	Тенге			76937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72120,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			196793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				72120,00			
		ОТДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА КПП №1. БЛАГОУСТРОЙСТВО. 150310-0.6-ГП								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
67	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	100	19,01	--	1901	--	1059	0,05	5
		м2		8,21	--	821	--	129	--	--
68	Е0147-39-3	**Уход за газонами обыкновенными**	100	73,60	23,60	7360	2360	7082	0,34	34
		м2		49,50	5,40	4950	540	129	0,02	2
69	Е0101-152-2	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом**	70	42,28	27,15	2959	1900	428	--	--
		м2		--	6,30	--	441	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			12221	4261			39
			Тенге			5771	981			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12221				
	Материалы -		Тенге			86				
	Всего заработная плата -		Тенге				6752,00			
	Местные материалы -		Тенге			2103				
		Накладные расходы -	Тенге			8569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8037,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			22037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8037,00			
		ОТДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА КПП №2. БЛАГОУСТРОЙСТВО. 150310-0.7-ГП								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
70	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	246	19,01	--	4676	--	2605	0,05	13
		м2		8,21	--	2020	--	129	--	--
71	Е0147-39-3	**Уход за газонами обыкновенными**	246	73,60	23,60	18106	5806	17422	0,34	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		49,50	5,40	12177	1328	129	0,02	6
72	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	860	42,28	27,15	36358	23347	5255	--	--
		м2		--	6,30	--	5418	97	0,02	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			59141	29153			96
			Тенге			14197	6746			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59141				
	Материалы -		Тенге			1053				
	Всего заработная плата -		Тенге				20943,00			
	Местные материалы -		Тенге			14738				
		Накладные расходы -	Тенге			25283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3792,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24735,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			89489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24735,00			
		ОТДЕЛ 7. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА								
		РАЗДЕЛ 5. Общестроительные работы. П2 Ошибочно взятые объемы в июле 2013 года								
		ОТМОСТКА								
73	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	45,66	-374,45	-25,04	-17098	-1143	-1776	-0,14	-7
		м2		-22,25	-9,38	-1016	-428	123	-0,05	-2
74	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	45,66	-69,53	-3,11	-3175	-142	-233	-0,02	-1
		м2		-2,97	-1,17	-136	-53	123	-0,01	--
		Реестр №2 2015 года. Включаемые работы								
		ОТМОСТКА								
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,37	8113,57	66,01	11114	90	317	1,35	2
				195,75	24,93	268	34	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**-9158**	**-1195**			**-6**
			Тенге			**-883**	**-448**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-9158				
	Материалы -		Тенге			-299				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1331,00			
	Местные материалы -		Тенге			-6782				
		Накладные расходы -	Тенге			-1692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-254,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-11501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1585,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-11501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1585,00			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 150310-5-ТХ.С								
		1-й этаж								
		Комната охраны								
76	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Стол с подвесной тумбой С01-16**	**1**	**5742,94**	**--**	**5743**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Стул Визитор Мод.222**	**3**	**1704,94**	**--**	**5115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
78	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Шкаф книжный остекленный Мод.416**	**1**	**7986,28**	**--**	**7986**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Комната отдыха								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол обеденный 4-х местный С94-18	1	4666,14	--	4666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.24	Диван мягкий	1	36120,00	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор Мод.222	2	1704,94	--	3410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Вешалка для кабинета Мод.11	1	2243,34	--	2243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.235прим.	Эл.чайник	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Комната персонала								
84	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф для одежды со скамьей Мод.412	7	7717,08	--	54020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол обеденный 4-х местный С94-18	1	4666,14	--	4666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.	Стол С92-14	1	4441,81	--	4442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.	Тумба выкатная Т92-03	1	4127,74	--	4128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.24	Диван мягкий	1	36120,00	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор Мод.222	4	1704,94	--	6820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.	Банкетка 3-х местная Б94-03	1	3140,67	--	3141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	1	3960,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.235прим.	Эл.чайник	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.34прим.	Микроволновая печь	1	18270,00	--	18270	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.60	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Комната чистки и сушки одежды								
95	Ц0134-165-1 прим.	Шкаф сушильный	2	3917,25	--	7835	--	6966	23,00	46
		комплл		3870,00	--	7740	--	90	--	--
96	прайс лист ООО"ПКП Завод высокотехн олог.обору дования"РФ 2011г	Шкаф для сушки одежды ШСО-0,1-900-4	2	58954,94	--	117910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	прайслист ЗАО"Эксперт имент.заво д №1" 2011г.	Банкетка 3-х местная Б94-03	1	3140,67	--	3141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	1	3960,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подсобное помещение								
99	прайслист ЗАО"Эксперт имент.заво д №1" 2011г.	Стеллаж универсальный Мод.707	1	10992,35	--	10992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подсобное помещение буфета								
100	прайслист ЗАО"Эксперт имент.заво д №1" 2011г.	Стеллаж универсальный Мод.707	3	10992,35	--	32977	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Подтоварник кухонный ПК-6-5	2	16310,41	--	32621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Доготовочная								
102	Ц0128-927-1 2	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
103	ССНРК 8.02-05-20 02	Стоимость электроэнергии для опробования насоса	12	3,84	--	46	--	--	--	--
		квт/час		--	--	--	--	--	--	--
104	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ	1	58326,76	--	58327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.60	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.235прим.	Эл.чайник	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.34прим.	Микроволновая печь	1	18270,00	--	18270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0128-921-1 4	Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		шт		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Овощерезка+куттер	1	68269,23	--	68269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Стол производственный пристенный с полкой СПРП6-1	3	12742,15	--	38226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	387,40	13,90	387	14	255	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	90	0,03	--
112	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Стол с 1 мойкой слева СМО6-3	1	26164,04	--	26164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.	Стол производственный(раздаточный)С К-1-4	1	21127,49	--	21127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Стеллаж кухонный	1	21099,48	--	21099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0128-932-2	Местный вентиляционный отсос	1	473,92	12,44	474	12	415	3,00	3
		шт		456,75	4,50	457	5	90	0,03	--
116	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Зонт вентиляцилнный ЭВЭ-900-1,5П	1	35933,77	--	35934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Моечная столовой посуды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0117-1-3	Установка ванн	1	600,42	30,04	600	30	450	2,78	3
		комплект		488,25	11,25	488	11	90	0,06	--
118	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Ванна моечная 3-секционная ВМП6-3-5РЧ	1	50686,41	--	50686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Стол производственный пристенный с полкой СПРП6-1	1	12742,15	--	12742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	прайслист ТОО"ТТО SARA Co" 2011г.	Стол для сбора отходов ССО-1	1	13365,35	--	13365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф с полками для посуды/для хлеба	1	12338,35	--	12338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Зал на 12 мест								
122	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стол обеденный 4-х местный С94-18	3	4666,14	--	13998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор Мод.222	12	1704,94	--	20459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вестибюль								
124	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.24	Диван мягкий	1	36120,00	--	36120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	E0110-5-1	Установка элементов каркаса	0,15	6197,72	316,57	930	47	649	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
126	C11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,15	10900,00	--	1635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	E0115-172-4	Масляная окраска настила подставки белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,92	151,47	0,07	291	--	218	0,65	1
		м2		108,00	0,02	207	--	105	--	--
		Санузел								
128	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	2	3960,00	--	7920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кладовая уборочного инвентаря								
129	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стеллаж универсальный Мод.707	1	10992,35	--	10992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2-й этаж								
		Приемная								
130	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стол угловой офисный с тумбой СУО-02-01	1	15972,56	--	15973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф для документов Мод.411	1	5742,94	--	5743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф для одежды Мод.417	1	7896,55	--	7897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул с подлокотниками "Престиж" Мод.1080	1	5204,54	--	5205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул мягкий Мод.220	3	1660,07	--	4980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.27п.57	Компьютер	1	56800,00	--	56800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	прайс лист"БЕЛЫЙ ВЕТЕР" 2011г	Устройство многофункциональное CanOn	1	17493,54	--	17494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет начальника участка								
137	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол руководителя угловой с тумбой,компьютерной приставкой СУР02-02	1	17049,36	--	17049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол С92-14	1	5069,94	--	5070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф книжный остекленный Мод.416	1	7986,28	--	7986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Низкая секция с глухими дверями Мод.420	1	5339,14	--	5339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Низкая секция с открытыми полками Мод.421	1	4486,67	--	4487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1п.221	Сейф	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Кресло руководителя Мод.310	1	8345,21	--	8345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул мягкий Мод.220	8	1660,07	--	13281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф для одежды Мод.417	1	7896,55	--	7897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.27п.57	Компьютер	1	56800,00	--	56800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.59	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинеты								
148	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стол компьютерный с подвесной тумбой Мод.540	12	8255,48	--	99066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками Мод.210	12	3544,47	--	42534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор Мод.222	8	1704,94	--	13639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф книжный остекленный Мод.416	5	7986,28	--	39931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	прайслист ЗАО"Эксепер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф книжный Мод.410	5	7447,88	--	37239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1п.221	Сейф	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Вешалка для кабинета Мод.11	5	2243,34	--	11217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.27п.57	Компьютер	12	56800,00	--	681600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Архив								
156	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол с подвесной тумбой СО1-16	1	5742,94	--	5743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор Мод.222	1	1704,94	--	1705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21	5	10409,08	--	52045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.3 тб.5п.48 прим.	Шкаф-купе металлический архивный	1	23865,00	--	23865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Зал совещаний								
160	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол для заседаний С92-15	1	6864,61	--	6865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол с двумя подвесными тумбами Co1-17	1	7492,75	--	7493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Кресло руководителя Мод.310	1	8345,21	--	8345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул мягкий Мод.220	10	1660,07	--	16601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санузел								
164	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	2	3960,00	--	7920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2319697	130			75
			Тенге			12286	49			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2304845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2304845				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11997				
	Материалы -		Тенге			312				
	Всего заработная плата -		Тенге				11588,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46				
		Накладные расходы -	Тенге			10429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13152,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2855				
	Материалы -		Тенге			442				
	Всего заработная плата -		Тенге				748,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635				
		Накладные расходы -	Тенге			867				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				878,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2332562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14030,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**			2310539	-1065			69
			Тенге			11403	-398			-2
	Стоимость оборудования -		Тенге			2304845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2304845				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11997				
	Материалы -		Тенге			312				
	Всего заработная плата -		Тенге				11588,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46				
		Накладные расходы -	Тенге			10429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13152,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6303				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				-583,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635				
	Местные материалы -		Тенге			-6782				
		Накладные расходы -	Тенге			-825				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-7555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-706,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			2321061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12446,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 8. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1								
		РАЗДЕЛ 7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.150310-6-АС								
		Ошибочно взятые объемы в апреле 2015 года								
		ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1								
165	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	32,22	-374,45	-25,04	-12065	-807	-1254	-0,14	-5
		м2		-22,25	-9,38	-717	-302	123	-0,05	-1
166	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	161,1	-69,53	-3,11	-11202	-501	-820	-0,02	-3
		м2		-2,97	-1,17	-478	-188	123	-0,01	-1
		РАЗНОЕ								
		ПАНДУС (ЛИСТ 2)								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
167	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,9	-95,30	-2,62	-658	-18	-98	-0,07	--
		м2		-10,51	-0,99	-73	-7	123	--	--
168	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	1,33	-9458,68	--	-12580	--	-928	-3,66	-5
		м3		-567,00	--	-754	--	123	--	--
169	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0148	-5239,08	-327,33	-78	-5	-31	-11,60	--
		1т		-1890,00	-123,75	-28	-2	105	-0,60	--
170	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0148	-41200,00	--	-611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,9	-374,45	-25,04	-2584	-173	-268	-0,14	-1
		м2		-22,25	-9,38	-154	-65	123	-0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	34,5	-69,53	-3,11	-2399	-107	-176	-0,02	-1
		м2		-2,97	-1,17	-102	-40	123	-0,01	--
173	Е0110-7-4	Укладка просмоленной доски	1,38	-266,11	-6,08	-367	-8	-62	-0,24	--
		м2		-34,88	-2,30	-48	-3	120	-0,01	--
174	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей	3	-13,91	-0,07	-42	--	-22	-0,04	--
		м2		-8,06	-0,02	-24	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
175	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,5	-374,45	-25,04	-2808	-188	-292	-0,14	-1
		м2		-22,25	-9,38	-167	-70	123	-0,05	--
176	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,5	-69,53	-3,11	-521	-23	-38	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-22	-9	123	-0,01	--
		Ошибочно взятые объемы в августе 2015 года								
		ПОЛЫ								
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 3								
177	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,55	-1550,81	-15,20	-2404	-24	-344	-1,07	-2
		м2		-173,30	-7,37	-269	-11	123	-0,04	--
		ТИП 4								
178	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	12,46	-1550,81	-15,20	-19323	-189	-2769	-1,07	-13
		м2		-173,30	-7,37	-2159	-92	123	-0,04	--
		Реестр №2 2015 года. Включаемые работы.								
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1								
179	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**1,61**	**8113,57**	**66,01**	**13071**	**106**	**373**	**1,35**	**2**
				195,75	**24,93**	**315**	**40**	**105**	**0,12**	**--**
		м3								
		ОТМОСТКА								
180	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,225**	**8113,57**	**66,01**	**1826**	**15**	**52**	**1,35**	**--**
				195,75	**24,93**	**44**	**6**	**105**	**0,12**	**--**
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**-52745**	**-1922**			**-29**
			Тенге			**-4636**	**-744**			**-4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-52745				
	Материалы -		Тенге			-16719				
	Всего заработная плата -		Тенге				-5380,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-611				
	Местные материалы -		Тенге			-28856				
		Накладные расходы -	Тенге			-6676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1001,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-62986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-36
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6382,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-62986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-36
		Сметная заработная плата -	Тенге				-6382,00			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. 150310-6-ОВ.С								
		ОТОПЛЕНИЕ								
181	**Ц0108-602-2**	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	**7**	**763,40**	**5,40**	**5344**	**38**	**4178**	**2,00**	**14**
				626,00	**2,30**	**4382**	**16**	**95**	**0,01**	**--**
		шт								
182	**прайс лист АО"Келет"г .Караганда 2011г**	**Нагревательный прибор электрический ИЭТ-1/2-И1 мощн. 1квт**	**7**	**1350,49**	**--**	**9453**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
183	**Е0145-49-1**	**Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном**	**21**	**121,23**	**0,18**	**2546**	**4**	**153**	**0,04**	**1**
				6,26	**0,07**	**131**	**1**	**115**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
184	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали обыкновенного качества	0,0273	59000,00	--	1611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА ВЕ-1								
185	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400мм	1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
		шт	1	177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
186	Спрайс-лист ТОО"Лека"г .Караганда 2011г	Решетка переточная РП300х200	1	2052,87	--	2053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ-2								
187	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1843,62	10,58	2212	13	355	1,41	2
		м2		227,25	3,96	273	5	128	0,02	--
188	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,51	1797,88	13,16	2710	20	487	1,54	2
		м2		247,50	4,93	373	7	128	0,02	--
189	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 100х200 мм	3	684,15	16,15	2052	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
190	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
191	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
				400,50	9,00	401	9	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
192	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
193	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами	3,33	218,49	50,38	728	168	478	0,69	2
		м2		124,43	18,90	415	63	100	0,09	--
194	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,1	4500,00	--	450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33486	335			28
			Тенге			6746	131			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			9453				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9453				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5344				
	Материалы -		Тенге			924				
	Всего заработная плата -		Тенге				4398,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				5025,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5335				
	Материалы -		Тенге			2556				
	Всего заработная плата -		Тенге				611,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2061				
		Накладные расходы -	Тенге			631				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				705,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13354				
	Материалы -		Тенге			6638				
	Всего заработная плата -		Тенге				1868,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4773				
		Накладные расходы -	Тенге			2392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			42560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7957,00			
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ. 150310-6-ВК.С								
		Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1								
195	С130901-31	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	5	350,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С130901-33	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С130903-10	**Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
199	Спрайс листТОО"НВ П Эргономика " 2011г	**Счетчик для холодной воды д 15мм Actaris произ.Франция**	1	1248,65	--	1249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
201	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,5	59,31	--	30	--	38	0,34	--
		м		59,15	--	30	--	128	--	--
202	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
203	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,2	384,00	--	77	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	0,3	226,00	--	68	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
205	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	0,2	241,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 20х20х20мм	1	10,58	--	11	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 25х20х25мм	1	16,93	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	С130804-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	3	11,00	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Муфта комб.(нар.резьба) д 20мм	16	177,77	--	2844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	431,71	12,19	3454	98	3042	1,64	13
		м		292,50	4,57	2340	37	128	0,02	--
211	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	7,19	93,00	--	669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	327,51	7,90	1638	40	1502	1,29	6
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--
213	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	4,64	149,00	--	692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	299,95	5,28	2999	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	--
215	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	9,38	247,00	--	2317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,45	200,00	--	690	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм(для футляра)	0,5	2507,92	45,33	1254	23	197	1,66	1
		м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(для гильз)	0,8	425,70	14,12	341	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
219	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		Строительные работы								
220	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8	55,44	16,85	444	135	343	0,21	2
		м		38,59	4,33	309	35	100	0,03	--
221	С11031-534 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Теплоизоляция трубчатая MondoFlex толщиной изоляции 60мм	2,71	3580,00	--	9709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	С11031-557 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	0,32	357,00	--	114	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
223	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Клей K-Flex, тип K 414	0,3	1100,00	--	330	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
225	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1	26,66	0,02	27	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Ввод водопровода/	2	389,25	--	779	--	880	2,48	5
		м3		389,25	--	779	--	113	--	--
227	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
		Горячее водоснабжение Т3								
228	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
229	Спрайс листТоргов ая сеть2011г	Водонагреватель электрический накопительный серии Flat серии RZB объем 10л	1	5081,86	--	5082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
231	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	275,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	0,4	226,00	--	90	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Спрайс листТОО"Са нтехпласт" г.Караганд а 2011г	Муфта комб.(нар.резьба) д 20мм	2	177,77	--	356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	431,71	12,19	1727	49	1521	1,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
235	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	3,6	302,00	--	1086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая К1								
237	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
238	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
239	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Ревизия ПНД д 100	2	275,27	--	551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 100х100мм	2	143,91	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 100х50мм	1	103,70	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 50х50мм	1	42,33	--	42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Заглушка ПНД д 100	1	55,03	--	55	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Заглушка ПНД д 50	1	25,40	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Отвод д 100мм	1	105,82	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,1	482,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр)	0,5	3724,87	85,00	1862	43	281	2,31	1
		м		407,25	31,84	204	16	128	0,16	--
248	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм(гильза)	0,8	2029,57	27,87	1624	22	195	1,04	1
		м		180,23	10,44	144	8	128	0,05	--
249	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,50	--	527	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник								
250	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м		102,38	0,54	1331	7	128	--	--
251	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
252	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,35	200,00	--	470	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
253	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	55,44	16,85	554	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	--
254	С11031-534 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Теплоизоляция трубчатая MondoFlex толщиной изоляции 60мм	3,39	3580,00	--	12136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0126-23-6	Покрытие поверхностиизоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	87,54	9,01	875	90	461	0,27	3
		м		42,75	3,38	428	34	100	0,02	--
256	Спрайс-лист ТОО"Квадро и-KZ"г.Кос танай 2011г	Покрытие Alucover K-Flex	3,39	1714,25	--	5811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С11031-557 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38мм	0,4	357,00	--	143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулон								
258	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Клей K-Flex, тип К 414	0,4	1100,00	--	440	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
260	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2	26,66	0,02	53	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
261	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Выпуск канализации/	9,6	389,25	--	3737	--	4223	2,48	24
		м3		389,25	--	3737	--	113	--	--
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	134,10	--	1287	--	1455	0,97	9
		м3		134,10	--	1287	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			111526	989			115
			Тенге			19482	327			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				276,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36740				
	Материалы -		Тенге			449				
	Всего заработная плата -		Тенге				7326,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28684				
		Накладные расходы -	Тенге			8113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8543,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74330				
	Материалы -		Тенге			41005				
	Всего заработная плата -		Тенге				12241,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20725				
		Накладные расходы -	Тенге			15669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14592,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			143670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23410,00			
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 150310-6-ЭМ.С								
		ШНП								
263	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**1**	**514,00**	**105,00**	**514**	**105**	**261**	**2,00**	**2**
		шт		**254,00**	**20,30**	**254**	**20**	**95**	**0,12**	**--**
264	**Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г**	**Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120**	**1**	**1095,85**	**--**	**1096**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
265	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**4**	**501,20**	**13,20**	**2005**	**53**	**871**	**1,00**	**4**
		шт		**227,00**	**2,30**	**908**	**9**	**95**	**0,01**	**--**
266	**прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г**	**Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/25А**	**1**	**222,09**	**--**	**222**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/16А	3	246,77	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансфо рматор"г.А лматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШБП								
269	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
270	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН2х12 1УХЛ4 двухрядный на 24 модуля 370х310х95	1	1392,14	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
272	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/16А	1	222,09	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель дифференциальный автоматический 2Р АД3 63/16А	6	1085,78	--	6515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬ, ТРУБЫ								
274	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	2,10	748	57	518	0,10	3
		м		19,70	0,50	532	14	95	--	--
275	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	435	94,79	10,91	41233	4745	40032	0,48	210
		м кабеля		78,30	6,91	34061	3006	108	0,03	13
276	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,37	52100,00	--	19277	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
277	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,03	99700,00	--	2991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
278	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,017	159700,00	--	2715	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
279	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	60500,00	--	2723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	5	11,04	1,09	55	5	53	0,06	--
		м		9,23	0,66	46	3	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,005	19900,00	--	100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
282	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	24	273,20	--	6557	--	4560	1,00	24
		шт		200,00	--	4800	--	95	--	--
283	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	5	79,85	7,44	399	37	306	0,33	2
		м		52,20	4,53	261	23	108	0,02	--
284	Спрайс-лист компания"Д КС"РФ2010г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего полипропилена со стальной протяжкой д 32мм	5	111,49	--	557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода 110 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	80,57	8,47	806	85	612	0,32	3
		м		51,75	4,94	518	49	108	0,02	--
286	С130804-89п рим	Трубы поливинилхлоридные, d-100х2,2 мм	10	386,00	--	3860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
288	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Металлорукав МРПИ 20	15	46,93	--	704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0378	88547,00	1377,00	3347	52	397	57,00	2
				10620,00	430,00	401	16	95	2,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
290	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
291	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,60	14,40	205	29	158	0,44	1
		м		80,10	2,80	160	6	95	0,02	--
292	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ,сечение до 200 мм2	0,002	437100,00	--	874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	Спрайс-лист "Центрэлектромонтаж "РФ 2011г	Держатель шин заземления К188У2	25	62,72	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,30	2,10	392	11	308	0,39	2
		м		64,60	0,30	323	2	95	--	--
295	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0007	493900,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 150-16-19-М УХЛЗ	9	221,00	--	1989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,001	230379,38	--	230	--	30	175,00	--
		кан.-км		27450,00	--	27	--	110	--	--
298	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0038	88547,00	1377,00	336	5	40	57,00	--
		т		10620,00	430,00	40	2	95	2,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,034	97791,00	1561,00	3325	53	517	85,00	3
		т		15550,00	457,00	529	16	95	2,65	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
300	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
301	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 15 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
302	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	30	58,20	7,60	1746	228	815	0,15	5
		м		27,70	0,90	831	27	95	0,01	--
303	С11011-686	Проволока медная круглая электротехническая /мягкая/, d 1,0-3,0 мм и выше	15	344,00	--	5160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
304	Ц0108-407-1 1	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	5	99,20	3,90	496	20	224	0,28	1
		м		46,40	0,70	232	4	95	--	--
305	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	5	168,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	Спрайс-лист "СпецСтрой Монтаж"РФ 2011г	Зажим для молниеотводов	31	669,80	--	20764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
307	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
				218,93	--	1095	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
308	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			150025	6067			298
			Тенге			49941	3266			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			7699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7699				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133315				
	Материалы -		Тенге			19089				
	Всего заработная плата -		Тенге				51549,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59877				
		Накладные расходы -	Тенге			53907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8086,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			198455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				59635,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9010				
	Материалы -		Тенге			201				
	Всего заработная плата -		Тенге				1659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7149				
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			1873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			217691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				61574,00			

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 150310-6-ТХ.С

2-й этаж

Комната охраны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол с подвесной тумбой	1	5742,94	--	5743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стул Визитор	3	1704,94	--	5115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф книжный остекленный	1	7986,28	--	7986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.24	Диван мягкий	1	36120,00	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Стол обеденный 6-ти местный С94-19	1	7627,35	--	7627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.235прим.	Эл.чайник	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.34прим.	Микроволновая печь	1	18270,00	--	18270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.60	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гардеробная								
317	**прайс-лист ЗАО"Эксперт имент.заво д №1" 2011г.**	**Шкаф металлический разборный трехдверный для одежды**	**2**	**22567,97**	--	**45136**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	**прайслист ЗАО"Эксперт имент.заво д №1" 2011г.**	**Банкетка 3-х местная**	**1**	**3140,67**	--	**3141**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233**	**Зеркало**	**1**	**3960,00**	--	**3960**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санузел								
320	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233**	**Зеркало**	**1**	**3960,00**	--	**3960**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**174326**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**174326**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**174326**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**174326**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**			**416618**	**5469**			**412**
			Тенге			**71533**	**2980**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**191479**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**191479**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**139115**				
	Материалы -		Тенге			**20206**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56188,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**59877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58314**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8747,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			209275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				64935,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1659				
	Материалы -		Тенге			-13513				
	Всего заработная плата -		Тенге				4215,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37282				
	Местные материалы -		Тенге			-28854				
		Накладные расходы -	Тенге			3941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				591,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				4806,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87684				
	Материалы -		Тенге			47642				
	Всего заработная плата -		Тенге				14110,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25498				
		Накладные расходы -	Тенге			18061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16819,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			515262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				86560,00			
		ОТДЕЛ 9. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2								
		РАЗДЕЛ 12. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.150310-7-АС. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1								
321	**Е0111-39-2**	**Устройство плинтусов цементных**	**34,48**	**30,67**	**0,22**	**1057**	**8**	**788**	**0,10**	**4**
		м		**18,50**	**0,09**	**638**	**3**	**123**	**--**	**--**
		ТИП 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,34	1550,81	15,20	6731	66	964	1,07	5
		м2		173,30	7,37	752	32	123	0,04	--
323	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,64	257,20	0,32	1194	1	238	0,24	1
		м		41,63	0,11	193	1	123	--	--
		Реестр №2 2015 года. Включаемые работы								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1								
324	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,61	8113,57	66,01	13071	106	373	1,35	2
		м3		195,75	24,93	315	40	105	0,12	--
		ОТМОСТКА								
325	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,225	8113,57	66,01	1826	15	52	1,35	--
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
		Ошибочно взятые объемы в апреле 2015 года								
		ДВЕРИ И ВОРОТА								
326	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,35	-31476,57	-17434,99	-11017	-6102	-3175	-41,40	-14
		т		-7650,00	-2428,67	-2678	-850	90	-8,15	-3
327	С12022-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	-166300,00	--	-166300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНОЕ								
		ПАНДУС (ЛИСТ 2)								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"								
328	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,9	-95,30	-2,62	-658	-18	-98	-0,07	--
		м2		-10,51	-0,99	-73	-7	123	--	--
329	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	1,33	-9458,68	--	-12580	--	-928	-3,66	-5
		м3		-567,00	--	-754	--	123	--	--
330	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0148	-5239,08	-327,33	-78	-5	-31	-11,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		-1890,00	-123,75	-28	-2	105	-0,60	--
331	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0148	-41200,00	--	-611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,9	-374,45	-25,04	-2584	-173	-268	-0,14	-1
		м2		-22,25	-9,38	-154	-65	123	-0,05	--
333	Е0111-19-4к =5 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/толщиной 50мм/	34,5	-69,53	-3,11	-2399	-107	-176	-0,02	-1
		м2		-2,97	-1,17	-102	-40	123	-0,01	--
334	Е0110-7-4	Укладка просмоленной доски	1,38	-266,11	-6,08	-367	-8	-62	-0,24	--
		м2		-34,88	-2,30	-48	-3	120	-0,01	--
335	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей	3	-13,91	-0,07	-42	--	-22	-0,04	--
		м2		-8,06	-0,02	-24	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
336	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,5	-374,45	-25,04	-2808	-188	-292	-0,14	-1
		м2		-22,25	-9,38	-167	-70	123	-0,05	--
337	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,5	-69,53	-3,11	-521	-23	-38	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-22	-9	123	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-176086	-6429			-12
			Тенге			-2107	-965			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231				
	Материалы -		Тенге			5555				
	Всего заработная плата -		Тенге				456,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-611				
	Местные материалы -		Тенге			-3957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			503				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-177317				
	Материалы -		Тенге			-2237				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-166300				
		Накладные расходы -	Тенге			-3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-191321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-189484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3473,00			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. 150310-7-ОВ.С								
		ОТОПЛЕНИЕ								
338	**Ц0108-602-2**	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	**7**	**763,40**	**5,40**	**5344**	**38**	**4178**	**2,00**	**14**
		шт		**626,00**	**2,30**	**4382**	**16**	**95**	**0,01**	**--**
339	**прайс лист АО"Келет"г .Караганда 2011г**	**Нагревательный прибор электрический ИЭТ-1/2-И1 мощн. 1квт**	**7**	**1350,49**	**--**	**9453**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
340	**Е0145-49-1**	**Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном**	**21**	**121,23**	**0,18**	**2546**	**4**	**153**	**0,04**	**1**
		кг		**6,26**	**0,07**	**131**	**1**	**115**	**--**	**--**
341	**С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали обыкновенного качества**	**0,0273**	**59000,00**	**--**	**1611**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА ВЕ-1								
342	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400мм	1	232,15	16,15	232	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	--
343	Спрайс-лист ТОО"Лека"г .Караганда 2011г	Решетка переточная РП300х200	1	2052,87	--	2053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ-2								
344	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1843,62	10,58	2212	13	355	1,41	2
		м2		227,25	3,96	273	5	128	0,02	--
345	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,51	1797,88	13,16	2710	20	487	1,54	2
		м2		247,50	4,93	373	7	128	0,02	--
346	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 100х200 мм	3	684,15	16,15	2052	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
347	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
348	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,50	9,00	401	9	128	0,04	--
349	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
350	**Е0126-12-5**	**Изоляция фасонных поверхностей плитами**	**3,33**	**218,49**	**50,38**	**728**	**168**	**478**	**0,69**	**2**
		м2		**124,43**	**18,90**	**415**	**63**	**100**	**0,09**	**--**
351	**С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Плиты теплоизоляционные URSA, марка II 20Г-50**	**0,1**	**4500,00**	**--**	**450**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**33486**	**335**			**28**
			Тенге			**6746**	**131**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9453				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9453				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5344				
	Материалы -		Тенге			924				
	Всего заработная плата -		Тенге				4398,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				5025,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5335				
	Материалы -		Тенге			2556				
	Всего заработная плата -		Тенге				611,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2061				
		Накладные расходы -	Тенге			631				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				705,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13354				
	Материалы -		Тенге			6638				
	Всего заработная плата -		Тенге				1868,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4773				
		Накладные расходы -	Тенге			2392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			42560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7957,00			
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ. 150310-7-ВК.С								
		Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1								
352	С130901-31	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	5	350,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	С130901-33	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	С130903-10	**Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
356	Спрайс листТОО"НВ П Эргономика " 2011г	**Счетчик для холодной воды д 15мм Actaris произ.Франция**	1	1248,65	--	1249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
358	Е0116-14-12	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	0,5	59,31	--	30	--	38	0,34	--
		м		59,15	--	30	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
360	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,2	384,00	--	77	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
361	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	0,3	226,00	--	68	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
362	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	0,2	241,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 20х20х20мм	1	10,58	--	11	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 25х20х25мм	1	16,93	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	С130804-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	3	11,00	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Муфта комб.(нар.резьба) д 20мм	16	177,77	--	2844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	431,71	12,19	3454	98	3042	1,64	13
				292,50	4,57	2340	37	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
368	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	7,19	93,00	--	669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	327,51	7,90	1638	40	1502	1,29	6
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--
370	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	4,64	149,00	--	692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	299,95	5,28	2999	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	--
372	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	9,38	247,00	--	2317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
373	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,45	200,00	--	690	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм(для футляра)	0,5	2507,92	45,33	1254	23	197	1,66	1
		м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	--
375	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(для гильз)	0,8	425,70	14,12	341	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
376	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8	55,44	16,85	444	135	343	0,21	2
		м		38,59	4,33	309	35	100	0,03	--
378	С11031-534 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Теплоизоляция трубчатая MondoFlex толщиной изоляции 60мм	2,71	3580,00	--	9709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
379	С11031-557 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	0,32	357,00	--	114	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
380	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Клей K-Flex, тип K 414	0,3	1100,00	--	330	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
382	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1	26,66	0,02	27	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
383	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Ввод водопровода/	2	389,25	--	779	--	880	2,48	5
		м3		389,25	--	779	--	113	--	--
384	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
		Горячее водоснабжение ТЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
386	Спрайс листТоргов ая сеть2011г	Водонагреватель электрический накопительный серии Flat серии RZB объем 10л	1	5081,86	--	5082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
388	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	275,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	0,4	226,00	--	90	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Спрайс листТОО"Са нтехпласт" г.Караганд а 2011г	Муфта комб.(нар.резьба) д 20мм	2	177,77	--	356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	431,71	12,19	1727	49	1521	1,64	7
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
392	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	3,6	302,00	--	1086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
393	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200,00	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Канализация бытовая К1								
394	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
395	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
396	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Ревизия ПНД д 100	2	275,27	--	551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 100х100мм	2	143,91	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 100х50мм	1	103,70	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Тройник д 50х50мм	1	42,33	--	42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Заглушка ПНД д 100	1	55,03	--	55	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
401	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Заглушка ПНД д 50	1	25,40	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Спрайс листТОО"Сантехпласт" г.Караганда 2011г	Отвод д 100мм	1	105,82	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	0,1	482,00	--	48	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр)	0,5	3724,87	85,00	1862	43	281	2,31	1
		м		407,25	31,84	204	16	128	0,16	--
405	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм(гильза)	0,8	2029,57	27,87	1624	22	195	1,04	1
		м		180,23	10,44	144	8	128	0,05	--
406	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
407	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м		102,38	0,54	1331	7	128	--	--
408	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
409	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,35	200,00	--	470	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
410	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	55,44	16,85	554	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	--
411	С11031-534 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Теплоизоляция трубчатая MondoFlex толщиной изоляции 60мм	3,39	3580,00	--	12136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0126-23-6	Покрытие поверхностиизоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	87,54	9,01	875	90	461	0,27	3
		м		42,75	3,38	428	34	100	0,02	--
413	Спрайс-лист ТОО"Квадро и-KZ"г.Кос танай 2011г	Покрытие Alucover K-Flex	3,39	1714,25	--	5811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
414	С11031-557 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38мм	0,4	357,00	--	143	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
415	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Клей K-Flex, тип K 414	0,4	1100,00	--	440	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2	26,66	0,02	53	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
418	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Выпуск канализации/	9,6	389,25	--	3737	--	4223	2,48	24
		м3		389,25	--	3737	--	113	--	--
419	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	134,10	--	1287	--	1455	0,97	9
		м3		134,10	--	1287	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			111526	989			115
			Тенге			19482	327			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				276,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36740				
	Материалы -		Тенге			449				
	Всего заработная плата -		Тенге				7326,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28684				
		Накладные расходы -	Тенге			8113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8543,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74330				
	Материалы -		Тенге			41005				
	Всего заработная плата -		Тенге				12241,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20725				
		Накладные расходы -	Тенге			15669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14592,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			143670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23410,00			
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 150310-7-ЭМ.С								
		ВРУ, РУ								
420	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм**	**2**	**3458,00**	**241,00**	**6916**	**482**	**1304**	**4,00**	**8**
		шт		**630,00**	**56,30**	**1260**	**113**	**95**	**0,33**	**1**
421	**75-6-41**	**Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А**	**1**	**120700,00**	**--**	**120700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
422	**75-6-53**	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100**	**1**	**91100,00**	**--**	**91100**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
423	**Ц0108-572-5**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм**	**1**	**3385,00**	**223,00**	**3385**	**223**	**582**	**3,00**	**3**
		шт		**563,00**	**49,50**	**563**	**49**	**95**	**0,29**	**--**
424	**75-6-45**	**Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А**	**1**	**117200,00**	**--**	**117200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
425	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**166,90**	**5,40**	**334**	**11**	**305**	**1,00**	**2**
		шт		**158,00**	**2,30**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Счетчик электрический Меркурий 230 -АРТ-01"	2	13460,02	--	26920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШПС								
427	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
428	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120	1	1095,85	--	1096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
430	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/12А	1	246,77	--	247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
431	Спрайс-лист компания"Т Д Каттрансфо рматор"г.А лматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								
432	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120	1	1095,85	--	1096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
434	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
435	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/25А	1	222,09	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/16А	4	246,77	--	987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель дифференциальный автоматический 1Р АД3 63/16А	1	1085,78	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансфо рматор"г.А лматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШНП								
439	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН9з 036УХЛ3 на 9 модулей 265х310х120	1	1095,85	--	1096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
442	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/25А	1	222,09	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансфо рматор"г.А лматы 2011г	Выключатель автоматический ВА96-29 на линиях 63/16А	3	246,77	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансфо рматор"г.А лматы2011г	Клеммный блок	1	58,41	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШБП								
445	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
446	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Щит распределительный навесной металлический ЩРН2х12 1УХЛ4 двухрядный на 24 модуля 370х310х95	1	1392,14	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
448	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель нагрузки на вводе 3Р ВН63 63/16А	1	222,09	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"г.Алматы 2011г	Выключатель дифференциальный автоматический 2Р АД3 63/16А	6	1085,78	--	6515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬ, ТРУБЫ								
450	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	2,10	748	57	518	0,10	3
		м		19,70	0,50	532	14	95	--	--
451	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	435	94,79	10,91	41233	4745	40032	0,48	210
		м кабеля		78,30	6,91	34061	3006	108	0,03	13
452	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,37	52100,00	--	19277	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
453	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,03	99700,00	--	2991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,017	159700,00	--	2715	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
455	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	60500,00	--	2723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	5	11,04	1,09	55	5	53	0,06	--
		м		9,23	0,66	46	3	108	--	--
457	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,005	19900,00	--	100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
458	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	24	273,20	--	6557	--	4560	1,00	24
		шт		200,00	--	4800	--	95	--	--
459	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	5	79,85	7,44	399	37	306	0,33	2
		м		52,20	4,53	261	23	108	0,02	--
460	Спрайс-лист компания"Д КС"РФ2010г	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего полипропилена со стальной протяжкой д 32мм	5	111,49	--	557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода 110 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	80,57	8,47	806	85	612	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		51,75	4,94	518	49	108	0,02	--
462	С130804-89п рим	Трубы поливинилхлоридные, d-100х2,2 мм	10	386,00	--	3860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
463	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
464	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2011г	Металлорукав МРПИ 20	15	46,93	--	704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
465	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0378	88547,00	1377,00	3347	52	397	57,00	2
		т		10620,00	430,00	401	16	95	2,49	--
466	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
467	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	2	102,60	14,40	205	29	158	0,44	1
		м		80,10	2,80	160	6	95	0,02	--
468	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ,сечение до 200 мм2	0,002	437100,00	--	874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
469	Спрайс-лист "Центрэле ктромонтаж "РФ 2011г	Держатель шин заземления К188У2	25	62,72	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
470	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,30	2,10	392	11	308	0,39	2
		м		64,60	0,30	323	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0007	493900,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 150-16-19-М УХЛЗ	9	221,00	--	1989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,001	230379,38	--	230	--	30	175,00	--
		кан.-км		27450,00	--	27	--	110	--	--
474	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0038	88547,00	1377,00	336	5	40	57,00	--
		т		10620,00	430,00	40	2	95	2,49	--
475	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,034	97791,00	1561,00	3325	53	517	85,00	3
		т		15550,00	457,00	529	16	95	2,65	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
476	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	--	--
477	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 15 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
478	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	30	58,20	7,60	1746	228	815	0,15	5
		м		27,70	0,90	831	27	95	0,01	--
479	С11011-686	Проволока медная круглая электротехническая /мягкая/, d 1,0-3,0 мм и выше	15	344,00	--	5160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
480	Ц0108-407-1 1	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	5	99,20	3,90	496	20	224	0,28	1
				46,40	0,70	232	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
481	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	5	168,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
482	Спрайс-лист "СпецСтрой Монтаж"РФ 2011г	Зажим для молниеотводов	31	669,80	--	20764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
483	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--
484	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			525966	7085			322
			Тенге			54177	3489			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			366161				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			366161				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			150795				
	Материалы -		Тенге			29006				
	Всего заработная плата -		Тенге				56008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62185				
		Накладные расходы -	Тенге			58143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8722,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12536				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			221474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				64730,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9010				
	Материалы -		Тенге			201				
	Всего заработная плата -		Тенге				1659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			1873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			599172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				66669,00			
		РАЗДЕЛ 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 150310-7-ТХ.С								
		2-й этаж								
		Комната охраны								
485	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Стол с подвесной тумбой**	**1**	**5742,94**	**--**	**5743**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
486	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Стул Визитор**	**3**	**1704,94**	**--**	**5115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
487	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Шкаф книжный остекленный**	**1**	**7986,28**	**--**	**7986**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
488	**С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.24**	**Диван мягкий**	**1**	**36120,00**	**--**	**36120**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
489	**прайслист ЗАО"Эксперимент.заво д №1" 2011г.**	**Стол обеденный 6-ти местный С94-19**	**1**	**7627,35**	**--**	**7627**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
490	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.5.3 тб.2 п.235прим.	Эл.чайник	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.34прим.	Микроволновая печь	1	18270,00	--	18270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
492	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.1.8 тб.36 п.60	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гардеробная								
493	прайс-лист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Шкаф металлический разборный трехдверный для одежды	2	22567,97	--	45136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	прайслист ЗАО"Экспер имент.заво д №1" 2011г.	Банкетка 3-х местная	1	3140,67	--	3141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	1	3960,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санузел								
496	С сб.СН РК 8.02.13-20 04 сб.3.2 тб.1 п.233	Зеркало	1	3960,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			174326	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			174326				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			174326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			174326				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**			669218	1980			454
			Тенге			78298	2983			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			549940				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			549940				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			156595				
	Материалы -		Тенге			30123				
	Всего заработная плата -		Тенге				60648,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62185				
		Накладные расходы -	Тенге			62551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9383,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			232294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				70030,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52317				
	Материалы -		Тенге			8761				
	Всего заработная плата -		Тенге				10051,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37282				
	Местные материалы -		Тенге			-3955				
		Накладные расходы -	Тенге			11120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1668,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				11719,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-177317				
	Материалы -		Тенге			-2237				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-166300				
		Накладные расходы -	Тенге			-3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-476,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-191321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4004,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87684				
	Материалы -		Тенге			47642				
	Всего заработная плата -		Тенге				14110,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25498				
		Накладные расходы -	Тенге			18061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16819,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			770245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				94564,00			
		ОТДЕЛ 10. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ НА ПЛОЩАДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ								
		РАЗДЕЛ 17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 150310-5.4 ТП 901-2-183.91								
		Официальный курс тенге на 26.10.2011 года: 1евро-205,96 тенге, 1росс.рубля-4,85 тенге								
497	**Ц0107-247-8**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75**	**2**	**26016,00**	**12010,00**	**52032**	**24020**	**21060**	**51,00**	**102**
		шт		**9045,00**	**2655,05**	**18090**	**5310**	**90**	**15,40**	**31**
498	**Ц0108-572-7**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ ESK, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм**	**2**	**3458,00**	**241,00**	**6916**	**482**	**1304**	**4,00**	**8**
		шт		**630,00**	**56,30**	**1260**	**113**	**95**	**0,33**	**1**
499	**прайс-лист коммерческ ое предложени е №А6-155 от 2.11.2011г ТОО"WL Астана"**	**Установка WILO TWV6-2404-B с электродвигателем мощностью 4квт в комплекте с прибором управления ESK1, комплектом пневмовыключателя, кабелем, муфтой, стальным тросом, клеммой для крепления тросика**	**1**	**339412,90**	**--**	**339413**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
500	**Ц0134-72-1**	**Облучатель бактерицидный, настенный**	**2**	**1599,47**	**--**	**3199**	**--**	**2847**	**10,00**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
501	прайс-лист ООО"ЭГА-21 век"РФ 2011г	Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами УОВ-25	2	257851,68	--	515703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
503	прайс-лист ТОО"НВП Эргономика "г.Караганда2011г	Манометр показывающий МП3-У	1	812,09	--	812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
505	прайс-лист ТОО"НВП Эргономика "г.Караган да 2011г	Счетчик воды типа MSD CYBIE фирмы ACTAris д 50мм	1	16152,03	--	16152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
506	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
507	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
508	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	630,80	30,90	1262	62	1085	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		594,00	9,00	1188	18	90	0,05	--
509	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1020,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
510	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
511	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
512	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	1	80,20	--	80	--	67	0,40	--
		шт		74,30	--	74	--	90	--	--
513	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
514	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	645,80	58,90	1937	177	1605	4,00	12
		шт		581,00	13,50	1743	40	90	0,08	--
515	Спрайс-лист ТОО"Промре сурс-KZ"г. Павлодар 2011г	Клапан обратный поворотный 19ч21бр д 80мм	3	3259,19	--	9778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
516	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	10	501,70	24,00	5017	240	4318	3,00	30
		шт		473,00	6,80	4730	68	90	0,04	--
517	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3500,00	--	35000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
518	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	688,90	55,80	2067	167	1727	4,00	12
		шт		626,00	13,50	1878	41	90	0,08	--
519	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
520	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	4	565,00	3,10	2260	12	2002	3,00	12
		шт		556,00	--	2224	--	90	--	--
521	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	403,00	--	1612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
522	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,30	1,60	841	3	745	3,00	6
		шт		414,00	--	828	--	90	--	--
523	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
525	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	11	321,00	--	3531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	680,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	6	495,00	--	2970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
529	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
532	С130804-53	Тройник прямой, d-25 мм	0,3	178,00	--	53	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
533	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	0,8	241,00	--	193	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
534	С130804-36	Муфта, d-25 мм	0,6	122,00	--	73	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
535	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
536	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	28	285,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
537	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	С130809-11	Фланцы свободные, Dy80 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	1	80,20	--	80	--	67	0,40	--
		шт		74,30	--	74	--	90	--	--
540	С131103-3	Головки ГР-50	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
542	Спрайс-лист ТОО"Пласт-Инвест"г.Алматы 2011г	Втулка под фланец ПНД д 90мм	1	777,97	--	778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	Ц0112-594-6	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм	1	139,30	--	139	--	118	0,80	1
		шт		131,00	--	131	--	90	--	--
544	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
545	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	прайс-лист ТОО"Дельта "г.Караган да 2011г	Огнетушитель настенный ОУ-5	1	2751,26	--	2751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1381	59769,00	2748,00	8253	379	6944	316,00	44
		т		55580,00	297,00	7674	41	90	1,72	--
548	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	15	321,00	--	4815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
549	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,4655	45827,00	2448,00	21332	1139	17733	242,00	113
		т		42080,00	248,01	19587	115	90	1,44	1
550	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	35	721,00	--	25235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
551	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	20	251,20	11,70	5024	234	4289	1,00	20
		м		236,00	2,30	4720	46	90	0,01	--
552	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	20	168,00	--	3360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	20	148,80	115,00	2976	2300	1094	0,20	4
		м		33,80	27,00	676	540	90	0,16	3
554	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	15	224,00	179,00	3360	2685	1185	0,30	5
		м		45,00	42,80	675	642	90	0,25	4
555	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	35	350,20	286,00	12257	10010	4183	0,40	14
		м		63,00	69,80	2205	2443	90	0,40	14
556	Е0109-16-1	Монтаж оголовка герметичного ОГВ-375, массой до 0,1 т	0,105	14656,27	8484,89	1539	891	568	20,50	2
		т		3757,50	2253,58	395	237	90	7,94	1
557	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,105	154200,00	--	16191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
558	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,95	21,80	0,05	326	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
559	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,25	26,66	0,02	993	1	139	0,02	1
		м2		4,16	--	155	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1192609	43144			424
			Тенге			73186	9756			56
	Стоимость оборудования -		Тенге			872080				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			872080				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			271063				
	Материалы -		Тенге			16210				
	Всего заработная плата -		Тенге				81370,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140988				
		Накладные расходы -	Тенге			73301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10995,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			365027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				92365,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24831				
	Материалы -		Тенге			23878				
	Всего заработная плата -		Тенге				759,00			
		Накладные расходы -	Тенге			879				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				891,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17730				
	Материалы -		Тенге			253				
	Всего заработная плата -		Тенге				631,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16191				
		Накладные расходы -	Тенге			568				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1098				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				716,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6905				
	Материалы -		Тенге			6679				
	Всего заработная плата -		Тенге				182,00			
		Накладные расходы -	Тенге			233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				217,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1291322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				94189,00			
		РАЗДЕЛ 18. ПЛОЩАДКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОНТОРЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА.150310-0.5-НВК.С								
560	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,005**	**8097,13**	**--**	**40**	**--**	**52**	**51,50**	**--**
		км		**8032,50**	**--**	**40**	**--**	**130**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,01	8170,63	--	82	--	104	51,50	1
		км		8032,50	--	80	--	130	--	--
562	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,042	8287,75	--	348	--	439	51,50	2
		км		8032,50	--	337	--	130	--	--
563	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - указательный знак для пожарного гидранта	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
564	С11011-954	Таблички для указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,948	26,66	0,02	25	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
566	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных смесей отмостки для колодца	5,34	478,35	--	2554	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3741	24			4
			Тенге			694	9			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3741				
	Материалы -		Тенге			354				
	Всего заработная плата -		Тенге				703,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359				
	Местные материалы -		Тенге			2310				
		Накладные расходы -	Тенге			906				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				839,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			4926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				839,00			

РАЗДЕЛ 19. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ. 150310-11-АД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ ПО ДАМБЕ								
567	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	500	577,07	15,35	288537	7676	7315	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9
		УСТРОЙСТВО А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ								
568	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2034	577,07	15,35	1173767	31225	29757	0,03	68
		м2		5,94	5,06	12082	10292	133	0,02	36
569	С010332-А30 -1	Перевозка а/бетонной смеси, битума /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/СН РК 8.02-05-2002 сб.27 техн.часть поз.1.5/	458,28	182,70	--	83728	--	16746	0,77	352
		т		36,54	--	16746	--	100	--	--
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН								
570	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	360	203,76	20,37	73352	7333	4877	0,03	11
		м2		4,79	5,40	1724	1943	133	0,02	7
571	У1-47-2	Знак-указатель типа I, строительные работы	2	6494,99	1168,94	12990	2338	4417	9,10	18
		указат.		1496,55	344,04	2993	688	120	1,70	3
572	У1-47-3	Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	2	4771,99	9,37	9544	19	2083	6,70	13
		указат.		1155,12	1,87	2310	4	90	0,01	--
		Реестр №2 2015 года. Включаемые работы.								
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН								
573	Е0127-59-5	Установка ограждений из стали, столбы металлические	720	279,20	--	201024	--	177970	1,13	814
		м		185,85	--	133812	--	133	0,02	15
574	СПрайс	Металлические столбы со светоотражающей пленкой	480	590,19	--	283292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**2126234**	**48591**			**1293**
			Тенге			**172637**	**15457**			**71**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**283292**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**283292**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16998**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**300289**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1833398**				
	Материалы -		Тенге			**83056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185780,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1464461**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**83728**				
		Накладные расходы -	Тенге			**241083**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36162,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124469**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2198949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221942,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9544**				
	Материалы -		Тенге			**7215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2314,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2083**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**312,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**698**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2626,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**2511563**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224569,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**			**3322584**	**91758**			**1722**
			Тенге			**246518**	**25221**			**127**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**872080**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**872080**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**554355**				
	Материалы -		Тенге			**16210**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81370,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**424280**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73301**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10995,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			665316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				92365,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1861970				
	Материалы -		Тенге			107288				
	Всего заработная плата -		Тенге				187242,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359				
	Местные материалы -		Тенге			1466771				
	Транспортные расходы -		Тенге			83728				
		Накладные расходы -	Тенге			242867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36430,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2231127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1481
		Сметная заработная плата -	Тенге				223672,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27274				
	Материалы -		Тенге			7468				
	Всего заработная плата -		Тенге				2945,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16191				
		Накладные расходы -	Тенге			2651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3343,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6905				
	Материалы -		Тенге			6679				
	Всего заработная плата -		Тенге				182,00			
		Накладные расходы -	Тенге			233				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				217,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			3807810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2009
		Сметная заработная плата -	Тенге				319597,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 11. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6/0,4кВ. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ.150310-0-ЭС.С								
		РАЗДЕЛ 20. ОБОРУДОВАНИЕ								
575	Ц0108-58-2	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным	3	2178,60	66,60	6536	200	5694	11,00	33
		шт		1980,00	18,00	5940	54	95	0,10	--
576	коммерческ ое предложени е ТКП№П-379 от 09.12.2011 г ТОО"Таврид а Электрик Астана"г.А стана 2011г	Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2 исп.1	3	569263,39	--	1707790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	Ц0108-102-1 прим	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
578	прайс-лист "БЭСТЭР"РФ г.Новосиби рск 2010г	Микропроцессорное устройство УЗА-10А.2	2	26053,24	--	52106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	2962	112	2004	2,00	12
		шт		347,00	4,50	2082	27	95	0,03	--
580	прайс-лист ТД"Трансфо рматор"РФ 2011г	Трансформатор ТВЛМ-6	6	18015,16	--	108091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1883663	1305			71
			Тенге			12568	301			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			1867988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1867988				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15675				
	Материалы -		Тенге			1802				
	Всего заработная плата -		Тенге				12869,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14703,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1897563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14703,00			
		РАЗДЕЛ 21. УСТАНОВКА ОПОР ВЛ								
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 2П10-1-31штука								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11								
581	**Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г**	**Изолятор ПС70**	**372**	**819,88**	**--**	**304994**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
582	**Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г**	**Ушко однолапчатое У1-7-16**	**186**	**269,62**	**--**	**50150**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
583	**Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г**	**Зажим поддерживающий ПГН-2-6**	**186**	**244,48**	**--**	**45473**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 2ОП10-1-1штука								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	6	819,88	--	4919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
585	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	3	269,62	--	809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
586	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	3	143,91	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
587	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	3	704,75	--	2114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11								
588	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	12	819,88	--	9839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
589	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	6	269,62	--	1618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
590	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	6	209,52	--	1257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 2К10-1-2штуки								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.10								
591	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	48	819,88	--	39354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
592	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	24	269,62	--	6471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	24	143,91	--	3454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	24	704,75	--	16914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	338,41	152,80	--	51709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
596	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	338,41	140,00	--	47378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
597	С010333-А4- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	338,41	38,60	--	13063	--	2613	0,16	55
		т		7,72	--	2613	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**599947**	**--**			**55**
			Тенге			**2613**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87180**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87180**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5231**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**92411**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**512767**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2613,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**400617**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**13063**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2613**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**392,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30923**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**546302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3004,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**638714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3004,00**			
		РАЗДЕЛ 22. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
598	**С11011-59**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**0,025**	**149300,00**	**--**	**3733**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
599	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами для укладки кабеля и фундамента для КТП**	**135,9**	**40,41**	**38,52**	**5491**	**5235**	**2198**	**0,01**	**2**
		м3		**1,88**	**14,79**	**256**	**2010**	**97**	**0,06**	**8**
600	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**10,23**	**262,72**	**--**	**2687**	**--**	**3037**	**1,85**	**19**
		м3		**262,72**	**--**	**2687**	**--**	**113**	**--**	**--**
601	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**86,9**	**5,55**	**5,55**	**483**	**483**	**152**	**--**	**--**
				--	**1,80**	**--**	**157**	**97**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
602	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	59,23	19,20	19,20	1137	1137	358	--	--
		м3		--	6,23	--	369	97	0,02	1
603	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,9	21,55	4,52	1872	392	1436	0,11	9
		м3		17,03	--	1480	--	97	--	--
604	С143008-92	Песок природный	13	1550,00	--	20150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
605	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	0,528	17300,00	--	9134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
606	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских для пьедестала под КТП	5	8510,42	100,65	42552	503	967	0,97	5
		м3		146,25	38,03	731	190	105	0,19	1
607	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,331	14327,66	4594,36	4742	1521	1324	17,10	6
		т		2902,50	1541,87	961	510	90	5,95	2
608	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,331	114900,00	--	38032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
609	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	23,17	26,66	0,02	618	--	87	0,02	--
		м2		4,16	--	96	--	90	--	--
		Ошибочно зятые объемы в июне 2015 года								
610	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	-1534,11	-878,23	-4602	-2635	-2371	-3,06	-9
		опора		-506,25	-246,42	-1519	-739	105	-1,03	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			126029	6637			32
			Тенге			4693	2497			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83255				
	Материалы -		Тенге			539				
	Всего заработная плата -		Тенге				5719,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3733				
	Местные материалы -		Тенге			70135				
		Накладные расходы -	Тенге			5864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				880,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6598,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42774				
	Материалы -		Тенге			2261				
	Всего заработная плата -		Тенге				1471,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38032				
		Накладные расходы -	Тенге			1324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			141209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8268,00			
		РАЗДЕЛ 23. Реестр 2014 года. Дополняемые работы								
		Ограждение КТПН-2 шт								
611	**У1-32-27**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы**	**50**	**538,03**	**67,69**	**26902**	**3385**	**4860**	**0,27**	**14**
		м		**45,21**	**24,22**	**2261**	**1211**	**140**	**0,12**	**6**
612	**У1-32-28**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций**	**50**	**1796,88**	**3,13**	**89844**	**157**	**9563**	**1,20**	**60**
		м		**211,56**	**0,95**	**10578**	**48**	**90**	**--**	**--**
613	**У1-34-50**	**Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций**	**2**	**8445,09**	**13,74**	**16890**	**27**	**1850**	**6,00**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калитка		1023,95	3,74	2048	7	90	0,01	--
614	У1-34-52	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6Б, строительные работы	2	8347,20	--	16694	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			150330	3568			86
			Тенге			14886	1266			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43596				
	Материалы -		Тенге			37951				
	Всего заработная плата -		Тенге				3471,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4201,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106734				
	Материалы -		Тенге			93924				
	Всего заработная плата -		Тенге				12681,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14393,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			176599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18593,00			

РАЗДЕЛ 24. Реестр 2015 года. Дополняемые работы

УСТАНОВКА ОПОР ВЛ

ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ 2А10-1-7штук

ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.1.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
615	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	42	819,88	--	34435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
616	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	21	269,62	--	5662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
617	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	21	143,91	--	3022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
618	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	21	704,75	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
619	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	21	158,73	--	3333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ 2ПА10-5-4штук								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.5.20								
620	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	24	819,88	--	19677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
621	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	12	269,62	--	3235	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	12	143,91	--	1727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
623	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	12	704,75	--	8457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
624	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	12	158,73	--	1905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.5.21								
625	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПФ70В	48	819,88	--	39354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
626	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко двулапчатое У2-7-16	24	269,62	--	6471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
627	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Скоба двойная трехлапчатая СКТ-12-1	12	253,96	--	3048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
628	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	12	704,75	--	8457	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
629	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	12	761,89	--	9143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
630	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	12	158,73	--	1905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 2К10-1-13штуки								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.10								
631	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПС70	312	819,88	--	255801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
632	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	156	269,62	--	42061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
633	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	156	143,91	--	22450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
634	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим натяжной НЗ-2	156	704,75	--	109940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 2УП10-1-4штук								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.12								
635	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изоляторы	48	556,00	--	26688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
636	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим поддерживающий ПГУ2-1	48	296,29	--	14222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
637	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	24	158,73	--	3809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ПБ35-4.1-2штук								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.11								
638	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПФ70В	24	819,88	--	19677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
639	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Ушко однолапчатое У1-7-16	12	269,62	--	3235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
640	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим поддерживающий ПГН-3-5	12	209,52	--	2514	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
641	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	12	158,73	--	1905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДВУХЦЕПНАЯ ПУСБ 35-4.1-2штук								
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ 3.407.1-143.6.12								
642	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда201 1г	Изолятор ПФ70В	24	819,88	--	19677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
643	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим поддерживающий ПГУ-2-1	12	209,52	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
644	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Серьга СРС-7-17	12	158,73	--	1905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя на анкерной опоре АР-1 (3.407.1-143.1.23)								
645	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
646	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"г.Ал маты2011г	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	2	14814,49	--	29629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Привод ПРНЗ-10У1	2	1650,76	--	3302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
648	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Ошиновка: провод неизолированный для ВЛ АС95/16	16	88,89	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
649	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Кронштейн РА1, РА2, РА4, РА5	8	2635,71	--	21086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
650	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Хомут Х7, Х8	8	548,98	--	4392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
651	С12021-259	Стоимость проводника ЗП1	0,0081	162700,00	--	1318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
652	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0162	92400,00	--	1497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
653	Спрайс-лист ТОО"Инвеет ор-М"г.Рудный2011г	Зажим аппаратный А2А	12	378,83	--	4546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляторы, линейная арматура и электрооборудование								
654	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изоляторы	4	556,00	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
655	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганд а 2011г	Колпачок	4	13,97	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
656	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	0,16	28,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
657	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Скоба СШ-2	4	253,96	--	1016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре КРМ-1 (3.407.1-143.1.27)								
658	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
		шт		1386,00	236,48	5544	946	105	1,03	4
659	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"г.Ал маты2011г	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	4	14814,49	--	59258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
660	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"г.Ал маты2011г	Привод ПРНЗ-10У1	4	1650,76	--	6603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
661	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Разрядник вентильный РВО-10	4	3199,93	--	12800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
662	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Рудный2011г	Зажим аппаратный А1А	24	209,52	--	5028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
663	С151803-211	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛ3	8	140,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
664	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Ошиновка: провод неизолированный для ВЛ АС95/16	36	88,89	--	3200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
665	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Кронштейн РА1, РА2, РА4, Р2, КМ1, КМ2	36	2635,71	--	94886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
666	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Хомут Х7, Х8	36	548,98	--	19763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
667	С12021-259	Стоимость проводника ЗП1	0,0216	162700,00	--	3514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
668	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Уголок 80х80х6	2,3	253,96	--	584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
669	Спрайс-лист ЗАО "Технолог"	Муфта кабельная концевая термоусаживаемые 10кВ, КНТП-10-3х(70-120)	4	21163,56	--	84654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
670	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Рудный2011г	Зажим ПА	12	507,93	--	6095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляторы, линейная арматура и электрооборудование								
671	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Изоляторы	8	556,00	--	4448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
672	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганда 2011г	Колпачок	8	13,97	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
673	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	0,32	28,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
674	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Рудный2011г	Скоба СШ-2	8	253,96	--	2032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провод заземляющий медный гибкий L=1000, МГГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Болт М12х40 с гайкой и шайбой	0,44	4021,08	--	1769	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
676	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Болт М8х60 с гайкой и шайбой	0,12	3386,17	--	406	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
677	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Шайба пружинная 8Н	8	168,04	--	1344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
678	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Рудный2011г	Зажим аппаратный А2А	24	378,83	--	9092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка кабельной муфты на концевой опоре КМ-1 (3.407.1-143.1.26)								
679	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Кронштейн Р1, Р4, КМ1, КМ2	20	2635,71	--	52714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
680	Спрайс-лист компания"Казтрансформатор"2011 г	Хомут Х7, Х8	20	548,98	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
681	С12021-259	Стоимость проводника 3П1	0,0072	162700,00	--	1171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляторы, линейная арматура и электрооборудование								
682	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим ПА шт	12	507,93 --	-- --	6095 --	-- --	-- --	-- --	-- --
683	Спрайс-лист "Казцентрэ лектропров од" г.Сарань	Муфта концевая термоусаживаемые наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией шт	12	23533,88 --	-- --	282407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
684	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"г.Ал маты2011г	Разрядник вентильный РВО-10 шт	12	3199,93 --	-- --	38399 --	-- --	-- --	-- --	-- --
685	Спрайс-лист ТОО"Инвест ор-М"г.Руд ный2011г	Зажим аппаратный А1А шт	12	209,52 --	-- --	2514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
686	С151803-211	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ шт	8	140,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Провод заземляющий медный гибкий L=1000, МГГ								
687	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"2011 г	Болт М8х60 с гайкой и шайбой 100шт	0,12	3386,17 --	-- --	406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
688	Спрайс-лист компания"К азтрансфор матор"2011 г	Шайба пружинная 8Н	12	168,04 --	-- --	2016 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
689	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6	25922,88	17030,88	155537	102185	74023	43,70	262
		1км		7650,00	4099,68	45900	24598	105	15,13	91
690	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2	5	1438,79	953,91	7194	4770	2302	1,53	8
		опора		274,50	163,94	1373	820	105	0,56	3
691	С151607-30	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 95/16 мм2	9,5	313500,00	--	2979504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
692	С01031-А25- 1	Погрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	9,5	120,00	--	1140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
693	С01031-А25- 2	Разгрузка материалов перевозимых в ящиках при автомобильных перевозках	9,5	120,00	--	1140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
694	С010332-А4- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	9,5	43,60	--	414	--	83	0,18	2
		т		8,72	--	83	--	100	--	--
695	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	205	36,70	27,80	7524	5699	3058	0,06	12
		м		8,80	6,90	1804	1414	95	0,04	8
696	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	205	11,20	7,90	2296	1620	1032	0,02	4
		м		3,30	2,00	677	410	95	0,01	2
697	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	205	32,40	23,70	6642	4859	2824	0,06	12
		м		8,60	5,90	1763	1210	95	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
698	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	205	18,80	14,20	3854	2911	1558	0,03	6
		м		4,50	3,50	923	718	95	0,02	4
699	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	670	23,20	2,10	15544	1407	10693	0,10	67
		м		16,50	0,30	11055	201	95	--	1
700	С151601-87	Кабели на напряжение 6000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,67	1016600,00	--	681122	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
701	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
702	Спрайс-лист "Казцентрэ лектропров од" г.Сарань	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 10кВ	2	21163,56	--	42327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
703	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
704	Спрайс-лист "Казцентрэ лектропров од" г.Сарань	Муфта концевая наружной и внутренней установки для 4-жильного кабеля с ПВХ-изоляцией на напряжение до 1кВ	4	21163,56	--	84654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
705	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,57	230379,38	--	131316	--	17211	175,00	100
		кан.-км		27450,00	--	15647	--	110	--	--
706	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,2491	15590,00	6127,00	3883	1526	2321	49,00	12
				8258,00	1553,01	2057	387	95	9,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
707	С151803-63 к=1,5 к стоимости на изменение длины до 3м	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	28	874,50	--	24486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
708	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,265	88547,00	1377,00	23465	365	2782	57,00	15
		т		10620,00	430,00	2814	114	95	2,49	1
709	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	105	71,50	5,70	7508	599	4459	0,24	25
		шт		43,70	1,00	4589	105	95	0,01	1
710	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,105	70800,00	--	7434	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
711	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	210	3,80	0,40	798	84	678	0,02	4
		шт		3,20	0,20	672	42	95	--	--
712	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	0,21	57200,00	--	12012	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
713	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали ЭС09	1200	51,70	2,80	62040	3360	31692	0,16	192
		м		27,50	0,30	33000	360	95	--	2
714	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	1200	21,36	11,73	25632	14076	16544	0,06	71
		1м		9,63	3,50	11556	4200	105	0,01	15
715	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,738	45800,00	--	33800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
716	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали ЭС16	241,8	51,70	2,80	12501	677	6386	0,16	39
		м		27,50	0,30	6650	73	95	--	--
717	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	241,8	11,38	4,99	2752	1207	1968	0,04	10
		1м		6,39	1,36	1545	329	105	0,01	1
718	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1494	45800,00	--	6843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
719	Спрайс-лист компания"Казтрансфор матор"2011 г	Уголок СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ 50х50х5	80	296,29	--	23703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
720	Спрайс-лист компания"Казтрансфор матор"2011 г	Полоса стальная 4х40	160	296,29	--	47406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
721	Спрайс-лист компания"Казтрансфор матор"2011 г	Полоса стальная 4х25	15	232,80	--	3492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
722	С143008-92	Песок природный	28,98	1550,00	--	44919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
723	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	30	253,00	--	7590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
724	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	8	108,00	--	864	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**5973773**	**157756**			**912**
			Тенге			**155299**	**38120**			**155**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4726255**				
	Материалы -		Тенге			**66216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**160060,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4391097**				
		Накладные расходы -	Тенге			**160299**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24045,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293193**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5179748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**949**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184105,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1233060**				
	Материалы -		Тенге			**114697**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33359,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1025746**				
	Местные материалы -		Тенге			**45892**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**414**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35805**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5371,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1344998**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**216**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38730,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6004**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6004**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**360**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6364**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8454**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8454**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**507**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8961**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**6540071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222835,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**			**8733743**	**169267**			**1155**
			Тенге			**190059**	**42184**			**173**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1867988				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1867988				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4829111				
		Материалы -	Тенге			68018				
		Всего заработная плата -	Тенге				172929,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4478277				
		Накладные расходы -	Тенге			172525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25879,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300098				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5301734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				198808,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1872678				
		Материалы -	Тенге			153186				
		Всего заработная плата -	Тенге				45162,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1430096				
		Местные материалы -	Тенге			116027				
		Транспортные расходы -	Тенге			13477				
		Накладные расходы -	Тенге			49142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2037129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				52533,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			155512				
		Материалы -	Тенге			96185				
		Всего заработная плата -	Тенге				14152,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44036				
		Накладные расходы -	Тенге			12737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1911,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16062,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8454				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			9394156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1445
		Сметная заработная плата -	Тенге				267404,00			
		ОТДЕЛ 12. Уровнемер								
		РАЗДЕЛ 25. Ошибочно взятые объемы в июне 2015 года								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЧАСТЬ КМ)								
725	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	0,087	-20925,11	-5486,63	-1820	-477	-967	-65,20	-6
		т		-12195,00	-153,68	-1061	-13	90	-0,66	--
726	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0094	-114900,00	--	-1076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
727	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0624	-172800,00	--	-10786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
728	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0083	-154200,00	--	-1283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
729	С12021 техн.часть	Доплата на изменение марки стали на С245	0,087	-1860,00	--	-162	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
730	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,09	-26,66	-0,02	-162	--	-23	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-25	--	90	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 1000В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	-530,56	-1,58	-531	-2	-429	-3,00	-3
		шт		-477,00	--	-477	--	90	--	--
732	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	-247,20	-8,59	-494	-17	-429	-1,00	-2
		шт		-236,25	-2,25	-473	-4	90	-0,01	--
733	Ц0110-458-1	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная	2	-6039,50	-87,80	-12079	-176	-11940	-37,00	-74
		шт		-5895,00	-15,80	-11790	-32	101	-0,09	--
734	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	2	-1648,60	-1,60	-3297	-3	-2741	-8,00	-16
		шт		-1523,00	--	-3046	--	90	--	--
735	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	-1299,30	-68,30	-2599	-137	-628	-2,00	-4
		шт		-317,00	-13,50	-634	-27	95	-0,08	--
736	коммерческ ое предложени е ПК"Омега-2 " г.Караганд а 2011г	Ультразвуковой уровнемер с акустической системой АС-40Х Взлет-211 в комплекте с патрубком, модемом, антенной, блоком питания	1	-567570,57	--	-567571	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
737	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	-663,00	-152,00	-1326	-304	-723	-2,00	-4
		шт		-349,00	-31,50	-698	-63	95	-0,18	--
738	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганд а 2011г	Щит распределительный ЩРН-24 на 24 модуля	2	-1392,14	--	-2784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	-501,20	-13,20	-1002	-26	-436	-1,00	-2
		шт		-227,00	-2,30	-454	-5	95	-0,01	--
740	прайс-лист компания"Т Д Казтрансформатор"г.Алматыь 2011г	Выключатель автоматический 2Р-ВА96-29 10А	2	-170,49	--	-341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
741	Спрайс-лист ТОО"Электроцентр НС"г.Астана 2011г	Дин-рейка 30см	1	-33,02	--	-33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
742	Спрайс-лист компания"Т Д Казтрансформатор"г.Алматы2011г	Клеммный блок	1	-58,41	--	-58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
743	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	3	-83,80	-6,60	-251	-20	-127	-0,24	-1
		шт		-43,20	-1,30	-130	-4	95	-0,01	--
744	Ц0108-152-1 0	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	3	-100,80	-54,40	-302	-163	-140	-0,14	--
		шт		-27,50	-21,70	-83	-65	95	-0,13	--
745	Спрайс-лист ООО"Центроэлектромонтаж" РФ 2011г	Стойка на пол К314	3	-1663,36	--	-4990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ И ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
746	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	25	-36,70	-27,80	-918	-695	-373	-0,06	-2
		м		-8,80	-6,90	-220	-172	95	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
747	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25	-32,40	-23,70	-810	-593	-344	-0,06	-2
		м		-8,60	-5,90	-215	-148	95	-0,03	-1
748	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	25	-26,40	-3,10	-660	-78	-465	-0,11	-3
		м		-19,10	-0,50	-478	-12	95	--	--
749	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	51	-27,70	-2,10	-1413	-107	-979	-0,10	-5
		м		-19,70	-0,50	-1005	-26	95	--	--
750	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	6	-23,20	-2,10	-139	-13	-96	-0,10	-1
		м		-16,50	-0,30	-99	-2	95	--	--
751	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	33	-66,80	-18,10	-2204	-597	-756	-0,12	-4
		м		-20,30	-3,80	-670	-125	95	-0,02	-1
752	С151601-605 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,07	-130400,00	--	-9128	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
753	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	-52100,00	--	-1303	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
754	С151605-37	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 50-4-11, /ГОСТ 11326.3-79/	0,02	-58200,00	--	-1164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
755	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,021	-230379,38	--	-4838	--	-634	-175,00	-4
		кан.-км		-27450,00	--	-576	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	-125,60	-64,10	-2512	-1282	-1087	-0,26	-5
		м		-41,40	-15,80	-828	-316	95	-0,09	-2
757	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопровод с муфтой из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, d-25 мм	20	-284,00	--	-5680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
758	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	-114,40	-7,80	-1144	-78	-468	-0,29	-3
		м		-48,80	-0,50	-488	-5	95	--	--
759	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганд а 2011г	Металлорукав герметичный МРПИ25	10	-57,99	--	-580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
760	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,008	-88547,00	-1377,00	-708	-11	-84	-57,00	--
		т		-10620,00	-430,00	-85	-3	95	-2,49	--
761	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	-149300,00	--	-747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
762	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	13	-46,51	-44,35	-605	-577	-242	-0,02	--
		м3		-2,16	-17,03	-28	-221	97	-0,07	-1
763	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8	-7,57	-7,57	-61	-61	-19	--	--
		м3		--	-2,46	--	-20	97	-0,01	--
764	Е0101-20-2	Разравнивание лишнего грунта	5	-3,79	-3,24	-19	-16	-8	--	--
		м3		-0,48	-1,12	-2	-6	97	--	--
765	С143008-92	Песок природный	3	-1550,00	--	-4650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
766	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	0,2	-17300,00	--	-3460	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			-655690	-5431			-140
			Тенге			-23564	-1269			-7
	Стоимость оборудования -		Тенге			-567912				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-567912				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-58110				
	Материалы -		Тенге			-6219				
	Всего заработная плата -		Тенге				-22880,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-25720				
		Накладные расходы -	Тенге			-22245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4821				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-85177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-147
		Сметная заработная плата -	Тенге				-26217,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-14541				
	Материалы -		Тенге			-4363				
	Всего заработная плата -		Тенге				-879,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-747				
	Местные материалы -		Тенге			-8146				
		Накладные расходы -	Тенге			-926				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-16395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1018,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-15127				
	Материалы -		Тенге			-282				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1074,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-13307				
		Накладные расходы -	Тенге			-967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-17060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1219,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			-686543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-159
		Сметная заработная плата -	Тенге				-28454,00			
		РАЗДЕЛ 26. Реестр №2 2015 года. Включаемые работы.								
767	Ц0111-90-7п рим	Монтаж металлическойопоры к металлической конструкции	1	1563,59	69,42	1564	69	1253	8,00	8
		шт		1372,50	20,25	1373	20	90	0,12	--
768	Ц0111-95-4п рим	Монтаж станции контроля уровня воды Т60	1	19354,30	888,55	19354	889	14807	99,00	99
		шт		16245,00	207,00	16245	207	90	1,20	1
769	Прайс-лист	Ультразвуковая станция контроля уровня воды Т-60 с ПО1	1	333465,95	--	333466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
770	Ц0108-146-2	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами	400	73,10	20,80	29240	8320	10564	0,14	56
		м		23,40	4,40	9360	1760	95	0,03	10
771	Прайс-лист	Кабель UTP-5	300	41,89	--	12568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
772	Прайс-лист	Кабель электрический	100	38,40	--	3840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
773	Прайс-лист	Ноутбук NXW10QC32G	1	20947,45	--	20947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
774	Прайс-лист	USB модем	1	2094,75	--	2095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
775	Ц0111-350-1 3прим	Установка программного обеспечения, наладка, тестирование	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			428044	9295			187
			Тенге			30713	1992			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			333466				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			333466				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94578				
		Материалы -	Тенге			15119				
		Всего заработная плата -	Тенге				32704,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39451				
		Накладные расходы -	Тенге			29990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4498,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			132042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				37203,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			465508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				37203,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**			**-227646**	**3864**			**47**
			Тенге			**7149**	**722**			**5**
		Стоимость оборудования -	Тенге			-234446				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-234446				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36467				
		Материалы -	Тенге			8900				
		Всего заработная плата -	Тенге				9824,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13731				
		Накладные расходы -	Тенге			7745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1162,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2653				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			46865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				10986,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-14541				
		Материалы -	Тенге			-4363				
		Всего заработная плата -	Тенге				-879,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-747				
		Местные материалы -	Тенге			-8146				
		Накладные расходы -	Тенге			-926				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-16395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1018,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-15127				
	Материалы -		Тенге			-282				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1074,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-13307				
		Накладные расходы -	Тенге			-967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-966				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-17060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1219,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			-221035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				8749,00			

ОТДЕЛ 13. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС

РАЗДЕЛ 27. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНОРЕЛЬТ Мр1 И ОПОРЫ ОП1-ОП10 СУЩЕСТВУЮЩИЕ

776	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,0728	31476,57	17434,99	2292	1270	661	41,40	3
		т		7650,00	2428,67	557	177	90	8,15	1
777	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,0728	120300,00	--	8760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
778	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,9	26,66	0,02	131	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			11183	1270			3
			Тенге			577	177			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131				
	Материалы -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				20,00			
		Накладные расходы -	Тенге			18				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				23,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11053				
	Материалы -		Тенге			465				
	Всего заработная плата -		Тенге				734,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8760				
		Накладные расходы -	Тенге			661				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				833,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			12574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				856,00			

РАЗДЕЛ 28. Реконструкция затворов ирригационного канала

Затвор 2,5х1,5 - 4 шт

779	Е0139-2-6	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения	1,24	64210,52	10426,52	79621	12929	17696	71,82	89
		т		13484,25	2372,13	16720	2941	90	9,65	12
780	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,24	162700,00	--	201748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
781	Стехн.част ь кн.2 раздел 2 табл.3	Надбавка к стоимости по марки стали С375-3	1,24	18432,00	--	22856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
782	Е0139-2-2	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т	2,9	73872,01	25204,51	214229	73093	97582	169,93	493
		т		32143,50	5244,12	93216	15208	90	20,33	59
783	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	2,9	220500,00	--	639450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
784	Стехн.част ь кн.2 раздел 2 табл.3	Надбавка к стоимости по марки стали С375-3	1,96	18432,00	--	36127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
785	Е0113-26-9к =3 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132 на 3 раза	418,32	54,79	0,07	22918	29	1058	0,01	6
		м2		2,79	0,02	1167	8	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			1216948	86051			588
			Тенге			111104	18158			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22918				
	Материалы -		Тенге			21721				
	Всего заработная плата -		Тенге				1175,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1135048				
	Материалы -		Тенге			97891				
	Всего заработная плата -		Тенге				128086,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			841198				
		Накладные расходы -	Тенге			115277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17292,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75020				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1325345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				145378,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			58982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3539				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			1413280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -	Тенге				146712,00			

РАЗДЕЛ 29. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.150310-4-ТХ.С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
786	**Ц0103-141-1 6**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 18 м**	**2**	**2007,90**	**293,40**	**4016**	**587**	**3199**	**3,06**	**6**
		шт		**1714,50**	**62,70**	**3429**	**125**	**90**	**0,36**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			**4016**	**587**			**6**
			Тенге			**3429**	**125**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3554,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3199**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**480,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**433**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4034,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			**7648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4034,00**			
		РАЗДЕЛ 30. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕЕСТР 2014 ГОДА. ДОПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ								
787	**Ц0103-141-1 9**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 10 т, высота подъема 18 м**	**2**	**2646,70**	**638,40**	**5293**	**1277**	**3725**	**11,70**	**23**
		шт		**1937,40**	**132,30**	**3875**	**265**	**90**	**0,77**	**2**
788	**СПрайс**	**Таль электрическая г/п 10 тн, высота подъема 12 м**	**2**	**711094,64**	**--**	**1422189**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**			**1427483**	**1277**			**23**
			Тенге			**3875**	**265**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1422189**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1422189**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5293**				
	Материалы -		Тенге			**142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4139,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3725**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**559,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**541**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4698,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1431749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4698,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**			**2659630**	**89185**			**620**
			Тенге			**118985**	**18725**			**74**
Стоимость оборудования -			Тенге			1422189				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1422189				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			9309				
Материалы -			Тенге			142				
Всего заработная плата -			Тенге				7694,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1039,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			974				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			17208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				8732,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23048				
Материалы -			Тенге			21831				
Всего заработная плата -			Тенге				1196,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1447				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1146100				
Материалы -			Тенге			98357				
Всего заработная плата -			Тенге				128820,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			849958				
		Накладные расходы -	Тенге			115938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75722				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1337761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				146211,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			58982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3539				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62521				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			2865251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				156300,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20219238**	**605848**			**6154**
			Тенге			**1021950**	**148530**			**663**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7415586				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7415586				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7200358				
	Материалы -		Тенге			257023				
	Всего заработная плата -		Тенге				632732,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6132649				
		Накладные расходы -	Тенге			618911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92837,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469156				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8288426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3720
		Сметная заработная плата -	Тенге				725568,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4182154				
	Материалы -		Тенге			294048				
	Всего заработная плата -		Тенге				355017,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1508070				
	Местные материалы -		Тенге			1735387				
	Транспортные расходы -		Тенге			97245				
		Накладные расходы -	Тенге			438537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4897933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2663
		Сметная заработная плата -	Тенге				420798,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1171431				
	Материалы -		Тенге			200273				
	Всего заработная плата -		Тенге				154329,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			742195				
	Местные материалы -		Тенге			3545				
		Накладные расходы -	Тенге			140848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21127,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78737				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1391016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				175456,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190726				
	Материалы -		Тенге			101963				
	Всего заработная плата -		Тенге				28402,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59450				
		Накладные расходы -	Тенге			36355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5453,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				33855,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			58982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3539				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24862667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12034
		Сметная заработная плата -	Тенге				2054823,00			

ВСЕГО:	**24 862 667**
В том числе оборудование	7 415 586
В том числе строительно-монтажные работы	**17 447 081**
Временные здания и сооружения 5.0,8%	697 883
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %	104 682
Итого СМР с временными	18 144 964
Дополнительные затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	391 931
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	181 450
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	72 580
Итого дополнительные затраты на строительство	645 961
Итого с дополнительные затраты на строительство	26 206 511
Итого в базовых ценах 2001 года	26 206 511
Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775	58 533 509
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	1 170 670
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных	59 704 180
Итого в текущих ценах	**59 704 179,54**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**7 164 501,55**
Сметная стоимость строительства	**66 868 681,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Т. Соболев

Технадзор ИП "Шаһар

_____ Ж. Омирзах

Инженер-гидротехник Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ А. Ешпаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ Б. Кемелбеков на основании приказа Карагандинского филиала №17-15-26/1105 от 26.11.15 г. и акта госкомиссии от 18.11.15 г.

Начальник отдела ГТС РГП "Казводхоз"

_____ И. Мырзаев на основании письма КФ № 17-15-26/1105 от 26.11.15 г. и отчета технадзора

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Компания Нурай Строй"

_____ Б. Мамбетжанов