Счет-фактура № 75 от 30 Мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ438560000006322552 в ФАО Банк Центркредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д2 от 22.04.14 к Договору №53 от 17.05.12
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 910640000040, Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК", Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"
ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области.	тенге	1	29203993.75	29203993.75	12 %	3504479.25	32708473.00	-----	-----
Всего по счету:					**29203993.75**		**3504479.25**	**32708473.00**		-----

Руководитель:
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
анова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2014 год 81 644 369 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:
а) с начала года 32 708 473 тенге
б) за отчетный месяц 32 708 473 тенге

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
010000, г. Астана, район Алматы
ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17
АО «Банк ЦентрКредит»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	17.05.2012г.	53-д/2	22.04.2014г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	72 896 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 203 993,75	0	29 203 993,75	29 203 993,75
	НДС 12%		8 747 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 479,25	0	3 504 479,25	3 504 479,25
	ИТОГО:	-	**81 644 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 708 473,00**	**0**	**32 708 473,00**	**32 708 473,00**

Заказчик:
Заместитель председателя Комитета
по водным ресурсам МОСВР РК
Б. Шаханов

Руководитель Управления водохозяйственной
инфраструктуры и инвестиций КВР МОСВР РК
М. Бейсенов

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
Б. Кемелбеков

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Б. Мамбетжанов

Форма 4

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖАРТАССКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик-ГУ "Комитет по водным ресурсам МООС РК"
Генеральный подрядчик:- ТОО "Компания -НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС								
		ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС,РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОСБРОСА								
1	Е0142-1-4	Устройство каменной наброски	480	217,92	137,99	104600	66233	46313	0,46	219
		м3		73,35	35,06	35208	16829	89	0,12	59
2	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	864	783,05	--	676557	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	389,3	9897,45	70,44	3853076	27421	104196	1,78	693
		м3		276,75	23,98	107739	9335	89	0,09	34
4	Е0142-14-2	Армирование бетона	25,83	5162,59	781,93	133350	20197	92713	19,50	504
		т		3735,00	297,99	96475	7697	89	1,46	38
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	24,33	71100,00	--	1729863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,5	66000,00	--	99000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	389,3	444,00	--	172849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Головной ирригационный водовыпуск левобережного магистрального канала. Канал монолитный КЛм-1								
8	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта с погрузкой в самосвалы	35	34,67	33,90	1213	1187	213	--	--
		м3		0,77	5,50	27	193	97	0,02	1
9	Е010333-А5- 2	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	66,5	56,20	56,20	3737	3737	747	--	--
		т		--	11,24	--	747	100	0,24	16
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,6	8745,97	66,01	48977	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
11	Е0142-8-2	Устройство железобетонного днища канала	22,44	9897,45	70,44	222099	1581	6006	1,78	40
		м3		276,75	23,98	6210	538	89	0,09	2
12	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	Бетонирование вертикальных стенок каналов	16,66	17173,50	782,39	286111	13035	21092	7,41	123
		м3		1203,75	218,77	20054	3645	89	0,74	12
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	39,1	444,00	--	17360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-14-2	Армирование бетона	1,4	5162,59	781,93	7248	1098	5039	19,50	27
		т		3735,00	297,99	5244	418	89	1,46	2
15	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,29	71100,00	--	91506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,066	64500,00	--	4257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,051	66000,00	--	3366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7455169	134858			1614
			Тенге			272054	39542			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7455169				
	Материалы -		Тенге			250134				
	Всего заработная плата -		Тенге				311596,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2604548				
	Местные материалы -		Тенге			4193575				
		Накладные расходы -	Тенге			277618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8196754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1916
		Сметная заработная плата -	Тенге				353238,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8196754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				353238,00			
		РАЗДЕЛ 2.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОСБРОС (Локальная смета ЛС 2-6-1)								
18	Е0142-1-4	Устройство каменной наброски	49,3	217,92	137,99	10743	6803	4757	0,46	22
		м3		73,35	35,06	3616	1728	89	0,12	6
19	Скоммерческ ое предложени е №КД 11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	88,74	783,05	--	69488	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	256,5	9897,45	70,44	2538695	18067	68652	1,78	457
		м3		276,75	23,98	70986	6151	89	0,09	22
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	256,5	444,00	--	113886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0142-14-2	Армирование бетона	5,37	5162,59	781,93	27728	4200	19278	19,50	105
		т		3735,00	297,99	20061	1601	89	1,46	8
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,65	71100,00	--	330331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,725	66000,00	--	47850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОПОРА РАССЕКАТЕЛЬНАЯ РО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	267	37,80	--	10093	--	10093	0,26	70
		м2		37,80	--	10093	--	100	--	--
26	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	267	112,05	1,49	29918	397	19599	0,43	114
		м2		69,35	0,56	18515	150	105	--	1
27	Е0141-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной сооружениях поверхности в речных гидротехнических сооружениях пенетроном в два слоя	267	73,13	--	19525	--	20262	0,51	136
		м2		72,97	--	19482	--	104	--	--
28	Скоммерческ ое предложени е №143 от 07.12.2011 г ТОО"OPTIMU S.KZ"г.Кар аганда 2011г	Masterseal 501 с расходом 2кг на 1м2 в два слоя	534	125,03	--	66768	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-44-7	Очистка щетками	267	69,86	--	18653	--	16788	0,39	104
		м2		69,86	--	18653	--	90	--	--
30	Е0113-44-9	Обеспыливание	267	72,63	59,69	19391	15937	8516	0,08	21
		м2		12,94	22,50	3454	6007	90	0,11	30
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	267	22,68	0,06	6056	17	1612	0,03	9
		м2		6,68	0,03	1784	7	90	--	--
32	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	534	27,29	0,03	14571	13	2299	0,02	13
		м2		4,78	--	2555	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3323697	45433			1051
			Тенге			169200	15644			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3323697				
	Материалы -		Тенге			101676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				184844,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			514437				
	Местные материалы -		Тенге			2492951				
		Накладные расходы -	Тенге			171855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25778,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3705284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				210622,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3705284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				210622,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10778865**	**180291**			**2665**
			Тенге			**441253**	**55186**			**230**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10778865				
	Материалы -		Тенге			351810				
	Всего заработная плата -		Тенге				496440,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3118985				
	Местные материалы -		Тенге			6686526				
		Накладные расходы -	Тенге			449472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			673700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11902038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3120
		Сметная заработная плата -	Тенге				563860,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11 902 038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3120
		Сметная заработная плата -	Тенге				563860,00			

ВСЕГО:	**11 902 038**
В том числе оборудование	0
В том числе строительно-монтажные работы	**11 902 038**
Временные здания и сооружения 5.0,8%	476 082
Возврат материалов от временных здвний и сооружений 15 %	71 412
Итого СМР с временными	12 378 120
Дополнительные затраты на строительство:	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,8.1,2%	267 367
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	123 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		49 512						
		Итого дополнительные затраты на строительство		440 661						
		Итого с дополнительные затраты на строительство		12 818 781						
		Итого в базовых ценах 2001 года		12 818 781						
		Итого в текущих ценах 2012 года, к-1731/775		28 631 367						
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		572 627						
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей		29 203 994						
		Итого в текущих ценах		**29 203 994**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**3 504 479**						
		Сметная стоимость строительства		**32 708 473**						

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Б. Кемельбеков**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Начальник производственно-технического отдела-технадзор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**