Счет-фактура № 127 от 31 Октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.соглашение №53-д от 14.05.13 к Договору №53 от 17.05.12

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель:

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: Государственное учреждение "Комитет по водным ресурсом Министерства охраны окружающей среды РК"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 910640000040 Адрес: РК, г Астана, ул. Орынбор 8, корпус № 3, Адм. здание "Дом министерств"

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области. За октябрь 2013г	тенге	1	91828091.07	91828091.07	12 %	11019370.93	102847462.00	-----	-----
Всего по счету:					**91828091.07**		**11019370.93**	**102847462.00**		-----

Руководитель:

Байменшин Ерлан Нурпеисович

(ФИО,подпись)

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за главного бухгалтера

Айтказиева Асемгуль Асилхановна

(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»

Программа: 034 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Подрядчик: ТОО «Компания - НурайСтрой»

010000, г. Астана, район Алматы

ул.Беимбет Майлина 16/10, тел. 8 (7172) 51-70-70, факс: 8(7172) 51-69-69

БИК KCJBKZKX, ИИК KZ048560000000182863, БИН 040840003535, Кбе 17

АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге

Лимит финансирования на 2013 год 1 282 803 350 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы за текущий месяц:

а) с начала года 369 241 240,00 тенге

б) за отчетный месяц 102 847 462,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	**17.05.2012г.**	**53-д**	**14.05.2013г**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за отчетный месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области	-	1 145 360 133,93	272 252 563,93	42 417 650,58	229 834 913,35	237 851 587,50	329 679 678,57	0	49 410 440,49	329 679 678,57
168	НДС 12%		137 443 216,07	32 670 307,67	5 090 118,07	27 580 189,60	28 542 190,50	39 561 561,43	0	5 929 252,86	39 561 561,43
	ИТОГО:	-	**1 282 803 350,00**	**304 922 871,60**	**47 507 768,65**	**257 415 102,95**	**266 393 778,00**	**369 241 240,00**	**0**	**55 339 693,35**	**369 241 240,00**

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ Е. Хусаинов

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Компания - НурайСтрой» _____ Е. Байменшин

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б. Шаханов

Руководитель управления эксплуатации и
развития гидротехнических сооружений _____ Е. Кульжанбеков

Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МОО РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ								
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта /суглинка/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	42416	29,63	28,58	1256761	1212037	434167	0,01	293
		м3		0,99	9,56	41992	405603	97	0,04	1485
2	Е010333-А5- 1	**Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	74228	45,00	45,00	3340260	3340260	668052	--	--
		т		--	9,00	--	668052	100	0,19	14029
3	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	42416	41,05	36,81	1741188	1561344	554491	0,03	1099
		м3		3,74	9,74	158636	413005	97	0,03	1360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**6338209**	**6113641**			1391
			Тенге			**200628**	**1486660**			16873
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6338209**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1687287,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**23940**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1656710**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248507,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**479695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8474614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19093
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1935794,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			**8474614**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОУЗЛА								
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЗАВЕС С Пк2+80 ПО Пк12+40								
1	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9985	23,43	22,51	233945	224719	81406	0,01	64
		м3		0,92	7,48	9226	74697	97	0,03	279
2	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	9985	343,74	343,74	3432244	3432244	2148717	--	--
		м3		--	221,85	--	2215172	97	1,02	10185
3	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водозяйственном строительстве	9985	6,01	6,01	59974	59974	20183	--	--
		м3		--	2,08	--	20807	97	0,01	68
4	Е0101-24-10 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве	9985	7,91	7,91	78985	78985	24875	--	--
		м3		--	2,57	--	25644	97	0,01	98
5	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в	547,2	20,27	--	11092	--	12534	0,13	71
		м2		20,27	--	11092	--	113	--	--
6	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля	1204	7,58	1,43	9126	1722	5861	0,03	38
		м2		4,93	0,54	5936	650	89	--	3
7	Спрайс-лист ТОО"КазГео Бел"г.Кост анай 2011г	Геотекстиль ГТ KGS толщиной 3,00мм	1204	88,89	--	107020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	602	7,58	1,43	4563	861	2931	0,03	19
		м2		4,93	0,54	2968	325	89	--	2
9	С	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,0	602	245,00	--	147490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
10	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения из швеллера	1,35	14327,66	4594,36	19394	6219	5414	17,10	23
				2902,50	1541,87	3929	2087	90	5,95	8
		т								
11	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	1,35	75600,00	--	102332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 3 мм	19,2	470,62	8,70	9036	167	814	0,18	3
				27,00	3,29	518	63	140	0,02	--
		м2								
13	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	64,2	20,14	0,23	1293	15	1156	0,12	8
				19,91	0,09	1278	6	90	--	--
		шт								
14	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0075	149300,00	--	1121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Е0101-24-6 т.ч. п-	Перемещение разработанного грунта бульдозерами	1997	6,01	6,01	11995	11995	4037	--	--
				--	2,08	--	4161	97	0,01	14
		м3								
16	Е0101-24-10 т.ч. п-	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	1997	15,82	15,82	31594	31594	9950	--	--
				--	5,14	--	10258	97	0,02	39
		м3								
17	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	1997	27,88	27,88	55680	55680	9575	--	--
				--	4,94	--	9871	97	0,02	40
		м3								
		УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА								
18	Е0142-1-1	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе толщина слоя до 1 м	44	44,75	33,26	1969	1463	645	0,03	1
				4,91	11,55	216	508	89	0,04	2
		м3								
19	Скоммерческ ое	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до	79,2	783,05	--	62018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
20	Е0142-2-2	Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-	4947,6	31,69	20,20	156796	99948	52532	0,03	162
				4,91	7,02	24293	34732	89	0,02	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4947,6	1440,00	--	7124544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в	5820,6	10,22	--	59487	--	67220	0,07	378
		м2		10,22	--	59487	--	113	--	--
23	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	5820,6	7,58	1,43	44120	8323	28336	0,03	183
		м2		4,93	0,54	28696	3143	89	--	16
24	С	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,0	5820,6	245,00	--	1426047	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля	5820,6	7,58	1,43	44120	8323	28336	0,03	183
		м2		4,93	0,54	28696	3143	89	--	16
26	С	Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	5820,6	223,00	--	1297994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0142-21-1п рим	Устройство геокаркаса	5461	7,58	1,43	41394	7809	26586	0,03	171
		м2		4,93	0,54	26923	2949	89	--	15
28	Спрайс-лист ТОО"КазГео Бел"г.Кост анай 2010г	Геокаркас ГК KGS 406х488высота ребра ячейки 150мм на откосы плотины	5461	226,50	--	1236891	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0142-4-4	Заполнение ячейки геокаркаса щебнем краном	819,2	170,10	45,90	139342	37598	101749	0,79	650
		м3		124,20	15,36	101745	12580	89	0,05	43
30	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	819,2	1380,00	--	1130496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0138-1-1	Возведение плотин каменно-набросных,призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпкенасухо	4716	25,41	21,75	119852	102591	48144	0,01	66
		м3		2,16	6,72	10187	31678	115	0,02	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Скоммерческ ое предложени е №КД-11-10 АО"Караган даНеруд"г. Караганда 2011	Каменная наброска из камня д 300мм с доставкой до Жартасского водохранилища	8488,8	783,05	--	6647169	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			23849124	4170231			2021
			Тенге			315187	2452475			11050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23828437				
	Материалы -		Тенге			64263				
	Всего заработная плата -		Тенге				2760362,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11028082				
	Местные материалы -		Тенге			8262114				
		Накладные расходы -	Тенге			2674429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1590172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28093038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14370
		Сметная заработная плата -	Тенге				3161526,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20687				
	Материалы -		Тенге			9246				
	Всего заработная плата -		Тенге				7300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8285,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			28121930				

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ВОДОСБРОС

		УЗЕЛ 2(снятие за сентябрь)								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	103	-37,80	--	-3893	--	-3893	-0,26	-27
		м2		-37,80	--	-3893	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В30	10,3	-17530,49	-958,81	-180564	-9876	-15148	-8,52	-88
		м3		-1384,31	-268,10	-14258	-2761	89	-0,90	-9
3	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	103	-45,60	-1,49	-4697	-153	-4762	-0,26	-26
		м2		-43,47	-0,56	-4477	-58	105	--	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1382	-41200,00	--	-5694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	103	-134,00	--	-13802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	206	-36,00	--	-7416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАГМЕНТ 2								
7	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	8,43	14522,15	479,86	122422	4045	24966	16,33	138
		м3		2639,25	181,26	22249	1528	105	0,89	7
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200,00	--	287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские Кр1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0726	65900,00	--	4783	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские Кр1: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0212	73000,00	--	1548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0395	99034,93	380,30	3910	15	1583	227,70	9
		1т		38036,25	143,44	1502	6	105	0,70	--
12	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	28	36,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			-82109	-5969			5
			Тенге			1121	-1286			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-82109				
	Материалы -		Тенге			-32027				
	Всего заработная плата -		Тенге				-164,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-5484				
	Местные материалы -		Тенге			-39750				
		Накладные расходы -	Тенге			2745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-84125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				247,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге			-84125				

РАЗДЕЛ 4 . ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОСБРОС

1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ПЛИТЫ СТЕНОВЫЕ ПС								
1	Е0151-2-1пр им	Очистка плит от заносов и земли	34,3	1095,40	0,09	37572	3	34300	6,75	232
		м3		983,25	0,04	33725	1	101,7	2,0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0113-44-7	Очистка щетками	140	69,86	--	9781	--	8803	0,39	55
		м2		69,86	--	9781	--	90	--	--
3	Е0113-44-9	Обеспыливание	140	72,63	59,69	10168	8356	4465	0,08	11
		м2		12,94	22,50	1811	3150	90	0,11	16
4	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок из бетона кл.В25	8,9	17357,94	958,81	154486	8533	13089	8,52	76
		м3		1384,31	268,10	12320	2386	89	0,90	8
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,9	134,00	--	1193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	140	45,60	1,49	6384	208	6473	0,26	36
		м2		43,47	0,56	6086	79	105	--	--
7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1577	41200,00	--	6495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	280	36,00	--	10080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	140	112,05	1,49	15687	208	10276	0,43	60
		м2		69,35	0,56	9708	79	105	--	--
10	Е0141-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной сооружениях поверхности в речных гидротехнических сооружениях пенетроном в два слоя	140	73,13	--	10238	--	10624	0,51	71
		м2		72,97	--	10215	--	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Скоммерческ ое предложени е №143 от 07.12.2011 г ТОО"OPTIMU S.KZ"г.Кар аганда 2011г	Masterseal 501 с расходом 2кг на 1м2 в два слоя	280	125,03	--	35010	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			297092	17309			540
			Тенге			83647	5695			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297092				
	Материалы -		Тенге			56150				
	Всего заработная плата -		Тенге				89342,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51585				
	Местные материалы -		Тенге			88401				
		Накладные расходы -	Тенге			88030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				102547,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге			408229				

РАЗДЕЛ 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА

1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ПОТОЛОК								
1	Е0115-169-2	Шпаклевка при высококачественной окраске потолков	27,87	38,39	0,02	1070	1	777	0,15	4
		м2		26,55	--	740	--	105	--	--
2	Е0115-180-6 прим	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Alicanto	8,36	275,74	2,33	2305	19	391	0,26	2
		м2		43,65	0,88	365	7	105	--	--
		СТЕНЫ								
3	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(снятие за сентябрь)	51,73	-17,45	-0,12	-903	-6	-748	-0,09	-5
				-13,73	-0,05	-710	-3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
4	Е0115-180-5 прим	Улучшенная окраска акриловыми красками ALICANTO по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Alicanto	671,74	270,26	1,88	181542	1263	27966	0,23	155
		м2		38,93	0,72	26151	484	105	--	2
5	Е0115-180-5	Улучшенная окраска акриловыми красками ALICANTO по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	57,3	270,26	1,88	15486	108	2386	0,23	13
		м2		38,93	0,72	2231	41	105	--	--
6	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	84,09	1863,30	4,62	156685	388	22573	1,52	128
		м2		254,97	3,14	21440	264	104	0,02	1
7	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	69,26	617,59	6,33	42774	438	22918	1,79	124
		м2		312,75	2,39	21661	166	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			398959	2211			422
			Тенге			71877	959			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398959				
	Материалы -		Тенге			288870				
	Всего заработная плата -		Тенге				72837,00			
	Местные материалы -		Тенге			36000				
		Накладные расходы -	Тенге			76262				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				84276,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге			503734				
		ВСЕГО :	Тенге			37424382				

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтажные работы	37 424 382
Временные здания и сооружения 5.0,8%	1 496 975
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	224 546
Итого с временными зданиями сооружениями	38 921 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,2%					840 701			
		Затраты за выслугу лет 1%					389 214			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					155 685			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					1 385 600			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					40 306 958			
		Итого в базовых ценах 2001 года					40 306 958			
		Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775					90 027 540			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					1 800 551			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					91 828 091			
		Итого в текущих ценах					**91 828 091**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**11 019 371**			
		Сметная стоимость строительства					**102 847 462**			

Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"_____**У.Дәлі**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____**Байменшин Е.Н.**

Начальник производственно-технического отдела-технадзор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____**М. Бурлибаев**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____**Г. Соболев**