Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы",г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА,347** ИИН/БИН **140740013629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stamp service",г.Алматы, ул.Жандосова 27Б** **081240006805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №118 от 07.06.21г.

Номер документа	Дата составления
0000000052	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района норода Алматы в июне 2021 года			работа	1	8 529 809,00	8 529 809,00	913 908,11
				Итого	1	x	8 529 809,00	913 908,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шуаков Б.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Орынбеков А.У.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Stamp- service»

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района

Форма КС-3 Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		№118	от 07.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт по установке освещения по улице Егинсу, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик	3 456 592	3 086 243							370 349	3 456 592
Текущий ремонт освещения пешеходных переходов 16 улиц Наурызбайского района	5 073 217	4 529 658							543 559	5 073 217
Всего к оплате:	**8 529 809**	**7 615 901**							**913 908**	**8 529 809**

Подрядчик:
Директор

ТОО «Stamp-service»

_____ **Шуаков Б.С.**

Заказчик:
Заместитель акима
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

_____ **Орынбеков А.У.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт по установке освещения по улице Енгису, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№118 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июнь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	котлован	11	6375,94	4650,05	70135	51151	--	37620	116376
		НР - 80%; СП - 8%			1725,89	2549,14	18985	28041		8620	
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	12,5125	309,00	--	3866	--		--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
3	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12,5125	78,00	--	976	--		--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,15	23,07	19,20	165	137	1	63	246
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	27	60		18	
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,65	3914,80	1105,17	6459	1824	3038	2243	9399
		НР - 93%; СП - 8%			967,98	493,92	1597	815		696	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,646008	5250,07	1889,42	3392	1221	1490	1173	4930
		НР - 93%; СП - 8%			1054,85	897,92	681	580		365	

7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование конструкций опор бетон В25.Устройство	м3	6,765	23967,19	685,92	162138	4640	121113	34832	212728
		НР - 91%; СП - 8%			5378,40	279,72	36385	1892		15758	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,08448	255874,00	--	277490	--	277490	--	299689
		СП - 8%			--	--	--	--		22199	
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	11	28908,03	10020,99	317988	110230	8174	197593	556828
		НР - 80%; СП - 8%			18144,00	4309,77	199584	47407		41247	
10	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1942,00	--	64086	--	64086	--	69213
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
11	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1463,00	--	48279	--	48279	--	52141
		СП - 8%			--	--	--	--		3862	
12	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железо бетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	0,253	504392,13	66423,94	127611	16805	100108	13576	152482
		НР - 76%; СП - 8%			42286,30	28319,72	10698	7165		11295	
13	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников/ Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	11	12774,87	6621,89	140524	72841	2776	67706	224888
		НР - 72%; СП - 8%			5900,66	2648,06	64907	29129		16658	
14	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	859,00	--	28347	--	28347	--	30615
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
15	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	22,0176	106,41	11,70	2343	258	--	1439	4084
		НР - 69%; СП - 8%			94,71	--	2085	--		303	
16	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	Обезжиривание уайт-спиритом	м2	22,0176	275,95	1,09	6076	24	2679	2335	9083
		НР - 69%; СП - 8%			153,19	0,48	3373	11		673	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,0176	99,64	2,47	2194	54	948	827	3263
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	1192	7		242	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,0176	167,91	3,52	3697	77	2226	972	5042

		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	1394	14		373	
19	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,605	41298,63	15710,49	24986	9505	753	15255	43460
		НР - 80%; СП - 8%			24343,20	7175,04	14728	4341		3219	
20	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,605	310419,00	--	187803	--	187803	--	202827
		СП - 8%			--	--	--	--		15024	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72,6	317,87	156,27	23077	11345	--	11369	37202
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	11732	4058		2756	
22	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0726	177372,00	--	12877	--	12877	--	13907
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
23	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	11	6445,88	2356,53	70905	25922	18313	26710	105424
		НР - 72%; СП - 8%			2424,58	947,90	26670	10427		7809	
24	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	39168,00	--	430848	--	430848	--	465316
		СП - 8%			--	--	--	--		34468	
25	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1824,00	--	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угл овой стали,размер 50х50х5 мм	шт	22	4927,55	196,01	108406	4312	73107	23492	142450
		НР - 72%; СП - 8%			1408,50	74,58	30987	1641		10552	
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из с тали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	66	622,49	24,55	41084	1620	25003	10822	56059
		НР - 72%; СП - 8%			219,10	8,64	14461	570		4153	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2866219**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**439486**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**311966**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**136158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1449587**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4842**				

		- Накладные расходы	Тенге							448027	
		- Сметная прибыль	Тенге							212312	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**2 866 219**				
		Временные здания и сооружения	1,04%				29 809				
		Итого с временными					2 896 028				
		Непредвиденные расходы	2%				57 921				
		Итого с непредвиденными расходами					2 953 948				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036					3 101 752				
		Налог на добавленную стоимость	12%				372 210,24				
		Итого с НДС					**3 473 962**				
		Скидка					17 370				
		Итого со скидкой					**3 456 592**				

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт освещения пешеходных переходов 16 улиц Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№118 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июнь 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	котлован	40	9790,47	6813,31	391619	272533	--	235982	677809
			НР - 80%; СП - 8%			2977,16	4397,27	119086	175891		50208	
2	2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	22,166	309,00	--	6849	--		--	7397
			СП - 8%			--	--	--	--		548	
3	3	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22,166	78,00	--	1729	--		--	1867
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,6	33,54	26,94	523	421	1	237	821
			НР - 72%; СП - 8%			6,49	14,59	101	228		61	
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,75	5066,37	1554,95	34198	10496	12431	15830	54031
			НР - 93%; СП - 8%			1669,77	852,01	11271	5751		4002	
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,804275	6814,55	2689,14	12295	4852	4160	5652	19383
			НР - 93%; СП - 8%			1819,62	1548,91	3283	2795		1436	

7	7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование конструкций опор бетон В25.Устройство	м3	5,25784	28130,26	949,65	147904	4993	94130	46699	210172
			НР - 91%; СП - 8%			9277,74	482,52	48781	2537		15568	
8	8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65	255874,00	--	166318	--	166318	--	179623
			СП - 8%			--	--	--	--		13305	
9	9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	13	46043,70	14002,26	598568	182030	9659	402821	1081500
			НР - 80%; СП - 8%			31298,40	7434,35	406879	96647		80111	
10	10	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39	1942,00	--	75738	--	75738	--	81797
			СП - 8%			--	--	--	--		6059	
11	11	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	39	1463,00	--	57057	--	57057	--	61622
			СП - 8%			--	--	--	--		4565	
12	12	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железо бетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	0,299	561297,13	92671,37	167828	27709	118309	27677	211145
			НР - 76%; СП - 8%			72943,87	48851,52	21810	14607		15640	
13	13	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников/ Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	13	19568,77	9137,81	254394	118792	3280	138028	423815
			НР - 72%; СП - 8%			10178,65	4567,90	132322	59383		31394	
14	14	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	859,00	--	33501	--	33501	--	36181
			СП - 8%			--	--	--	--		2680	
15	15	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	26,091	176,83	13,46	4614	351	--	2941	8160
			НР - 69%; СП - 8%			163,37	--	4263	--		604	
16	16	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	Обезжиривание уайт-спиритом	м2	26,091	387,46	1,53	10109	40	3174	4772	16072
			НР - 69%; СП - 8%			264,26	0,83	6895	22		1191	
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,091	139,44	3,02	3638	79	1123	1691	5755
			НР - 69%; СП - 8%			93,37	0,55	2436	14		426	
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,091	214,70	4,42	5602	115	2638	1986	8195
			НР - 69%; СП - 8%			109,19	1,12	2849	29		607	

19	19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Знаки. Установка.	шт.	26	2036,24	--	52942	--	2697	54264	115783
			НР - 108%; СП - 8%			1932,49	--	50245	--		8577	
20	20	2401-0201-0119 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	26	13933,00	--	362258	--	362258	--	391239
			СП - 8%			--	--	--	--		28981	
21	21	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,024907	65429,67	22192,71	67059	22745	1276	44579	120569
			НР - 80%; СП - 8%			41992,02	12376,94	43038	12685		8931	
22	22	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,024907	154261,00	--	158103	--	158103	--	170751
			СП - 8%			--	--	--	--		12648	
23	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	490,61	211,85	38268	16524	--	21071	64086
			НР - 72%; СП - 8%			278,76	96,43	21743	7521		4747	
24	24	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	177372,00	--	13835	--	13835	--	14942
			СП - 8%			--	--	--	--		1107	
25	25	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	13	9102,22	3255,05	118329	42316	21642	54452	186603
			НР - 72%; СП - 8%			4182,39	1635,13	54371	21257		13822	
26	26	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	30061,00	--	390793	--	390793	--	422056
			СП - 8%			--	--	--	--		31263	
27	27	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1824,00	--	47424	--	47424	--	51218
			СП - 8%			--	--	--	--		3794	
28	28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угл овой стали,размер 50х50х5 мм	шт	26	6021,00	268,30	156546	6976	86399	47892	220793
			НР - 72%; СП - 8%			2429,66	128,65	63171	3345		16355	

29	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из с тали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	78	789,99	33,20	61619	2590	29549	22063	90376
			НР - 72%; СП - 8%			377,95	14,90	29480	1163		6695	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4933760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1022024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713562			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403875			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1695495		
			- Перевозка грузов	Тенге				8578				
			- Накладные расходы	Тенге							1128637	
			- Сметная прибыль	Тенге							365463	
			ИТОГО ПО АКТУ:					**4 933 760**				
			Временные здания и сооружения	1,04%				51 311				
			Итого с временными					4 985 071				
			Непредвиденные расходы	2%				99 701				
			Итого с непредвиденными расходами					5 084 773				
			Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036					5 339 194				
			Налог на добавленную стоимость	12%				640 703,30				
			Итого с НДС					**5 979 898**				
			Скидка					906 680				
			Итого со скидкой					**5 073 217**				

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.