Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы",г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА,347** ИИН/БИН **140740013629**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stamp service",г.Алматы, ул.Жандосова 27Б** **081240006805**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №118 от 07.06.21г.

Номер документа	Дата составления
0000000062	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы в июле 2021 года			работа	1	18 369 877,00	18 369 877,00	1 968 201,11
				Итого	1	x	18 369 877,00	1 968 201,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шуаков Б.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Stamp- service»

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района

Форма КС-3 Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		№118	от 07.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт по установке освещения по улице Егинсу, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик	21 826 469	16 401 676							1 968 201	18 369 877
Всего к оплате:	**21 826 469**	**16 401 676**							**1 968 201**	**18 369 877**

Подрядчик:
Директор

ТОО «Stamp-service»

_____ **Шуаков Б.С.**

Заказчик:
Заместитель акима
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

_____ **Орынбеков А.У.**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»** (полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»** (полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района** (наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт по установке освещения по улице Енгису, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№118 от 07.06.2021 г.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	котлован	61	6375,94	4650,05	388932	283654	--	208621	645358
		НР - 80%; СП - 8%			1725,89	2549,14	105279	155498		47804	
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	69,3875	309,00	--	21441	--		--	23156
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
3	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	69,3875	78,00	--	5412	--		--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,65	23,07	19,20	915	761	5	349	1365
		НР - 72%; СП - 8%			3,76	8,46	149	335		101	
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,15	3914,80	1105,17	35820	10112	16851	12440	52121
		НР - 93%; СП - 8%			967,98	493,92	8857	4519		3861	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,582408	5250,07	1889,42	18808	6769	8260	6506	27339
		НР - 93%; СП - 8%			1054,85	897,92	3779	3217		2025	

7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование конструкций опор бетон В25.Устройство	м3	37,515	23967,19	685,92	899129	25733	671625	193161	1179673
		НР - 91%; СП - 8%			5378,40	279,72	201771	10494		87383	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,61791	255874,00	--	925729	--	925729	--	999787
		СП - 8%			--	--	--	--		74058	
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	61	28908,03	10020,99	1763390	611280	45326	1095744	3087865
		НР - 80%; СП - 8%			18144,00	4309,77	1106784	262896		228731	
10	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	183	1942,00	--	355386	--	355386	--	383817
		СП - 8%			--	--	--	--		28431	
11	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	183	1463,00	--	267729	--	267729	--	289147
		СП - 8%			--	--	--	--		21418	
12	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железо бетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	1,403	504392,13	66423,94	707662	93193	555141	75286	845584
		НР - 76%; СП - 8%			42286,30	28319,72	59328	39733		62636	
13	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников/ Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	61	12774,87	6621,89	779267	403936	15390	375460	1247105
		НР - 72%; СП - 8%			5900,66	2648,06	359941	161532		92378	
14	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	183	859,00	--	157197	--	157197	--	169773
		СП - 8%			--	--	--	--		12576	
15	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	122,0976	106,41	11,70	12992	1429	--	7979	22649
		НР - 69%; СП - 8%			94,71	--	11564	--		1678	
16	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	Обезжиривание уайт-спиритом	м2	122,0976	275,95	1,09	33693	133	14856	12946	50371
		НР - 69%; СП - 8%			153,19	0,48	18704	59		3731	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,0976	99,64	2,47	12166	302	5255	4587	18094
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	6609	39		1340	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	122,0976	167,91	3,52	20501	429	12343	5388	27960

		НР - 69%; СП - 8%										
19	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,355	63,30	0,65	7729	79		2071	
		НР - 80%; СП - 8%			41298,63	15710,49	138557	52708	4178	84595	241004
20	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,355	24343,20	7175,04	81671	24072		17852	
		СП - 8%			310419,00	--	1041456	--	1041456	--	1124772
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	402,6	--	--	--	--		83316	
		НР - 72%; СП - 8%			317,87	156,27	127974	62914	--	63047	206303
22	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4026	161,60	55,90	65060	22505		15282	
		СП - 8%			177372,00	--	71410	--	71410	--	77123
23	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	61	--	--	--	--		5713	
		НР - 72%; СП - 8%			6445,88	2356,53	393198	143748	101551	148119	584623
24	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	61	2424,58	947,90	147899	57822		43305	
		СП - 8%			39168,00	--	2389248	--	2389248	--	2580388
25	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	--	--	--	--		191140	
		СП - 8%			1824,00	--	222528	--	222528	--	240330
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угл овой стали,размер 50х50х5 мм	шт	122	--	--	--	--		17802	
		НР - 72%; СП - 8%			4927,55	196,01	601161	23913	405411	130274	789950
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из с тали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	366	1408,50	74,58	171837	9099		58515	
		НР - 72%; СП - 8%			622,49	24,55	227831	8985	138655	60014	310873
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		219,10	8,64	80191	3162		23028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**15232371**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2437152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1729999**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**755061**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7425530**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**26853**				

		- Накладные расходы	Тенге								2484512	
		- Сметная прибыль	Тенге								1128323	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**15 232 371**					
		Временные здания и сооружения	1,04%				158 417					
		Итого с временными					15 390 788					
		Непредвиденные расходы	2%				307 816					
		Итого с непредвиденными расходами					15 698 603					
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036					16 484 099					
		Налог на добавленную стоимость	12%				1 978 092					
		Итого с НДС					**18 462 191**					
		Скидка					92 313					
		Итого со скидкой					**18 369 877**					

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.