Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы",г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА,347**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **140740013629**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stamp service",г.Алматы, ул.Жандосова 27Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081240006805

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №118 от 07.06.21г.

Номер документа	Дата составления
0000000066	**29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы в июле 2021 года			работа	1	7 020 461,00	7 020 461,00	752 192,25
				Итого	1	x	7 020 461,00	752 192,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шуаков Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Stamp- service»

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района

Форма КС-3 Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		№118	от 07.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт по установке освещения по улице Егинсу, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик	28 846 930	6 268 269							752 192	7 020 461
Всего к оплате:	**28 846 930**	**6 268 269**							**752 192**	**7 020 461**

Подрядчик:
Директор

ТОО «Stamp-service»

_____ **Шуаков Б.С.**

Заказчик:
Заместитель акима
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

_____ **Орынбеков А.У.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт по установке освещения по улице Енгису, от улицы Жандосова, через микрорайон Акжар-Тау, С/о Канат, С/о Достык, до улицы Обувщик**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№118 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №2
за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	18	6375,94	4650,05	114767	83701	--	61560	190434
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка			1725,89	2549,14	31066	45885		14106	
		СП - 8%	т	20,475	309,00	--	6327	--		--	6833
3	4101-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км			--	--	--	--		506	
		СП - 8%	т·км	20,475	78,00	--	1597	--		--	1725
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			--	--	--	--		128	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,7	23,07	19,20	270	225	1	103	403
5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство			3,76	8,46	44	99		30	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,7	3914,80	1105,17	10570	2984	4972	3671	15380
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство			967,98	493,92	2614	1334		1139	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,057104	5250,07	1889,42	5550	1997	2438	1920	8067
7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование конструкций опор бетон В25.Устройство			1054,85	897,92	1115	949		598	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	11,07	23967,19	685,92	265317	7594	198184	56998	348100
					5378,40	279,72	59539	3097		25785	

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69761	255874,00	--	178500	--	178500	--	192780
		СП - 8%			--	--	--	--		14280	
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	18	28908,03	10020,99	520345	180378	13375	323334	911174
		НР - 80%; СП - 8%			18144,00	4309,77	326592	77576		67494	
10	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	1942,00	--	104868	--	104868	--	113257
		СП - 8%			--	--	--	--		8389	
11	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	54	1463,00	--	79002	--	79002	--	85322
		СП - 8%			--	--	--	--		6320	
12	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железо бетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	0,414	504392,13	66423,94	208818	27499	163812	22215	249516
		НР - 76%; СП - 8%			42286,30	28319,72	17507	11724		18483	
13	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников/ Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	38	12774,87	6621,89	485445	251632	9588	233893	776885
		НР - 72%; СП - 8%			5900,66	2648,06	224225	100626		57547	
14	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	114	859,00	--	97926	--	97926	--	105760
		СП - 8%			--	--	--	--		7834	
15	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	36,0288	106,41	11,70	3834	422	--	2354	6684
		НР - 69%; СП - 8%			94,71	--	3412	--		495	
16	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	Обезжиривание уайт-спиритом	м2	36,0288	275,95	1,09	9942	39	4384	3820	14863
		НР - 69%; СП - 8%			153,19	0,48	5519	17		1101	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,0288	99,64	2,47	3590	89	1551	1354	5339
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	1950	12		395	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	36,0288	167,91	3,52	6050	126	3643	1590	8251
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	2281	23		611	
19	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,99	41298,63	15710,49	40886	15553	1233	24962	71116
		НР - 80%; СП - 8%			24343,20	7175,04	24100	7103		5268	

20	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,99	310419,00	--	307315	--	307315	--	331900
		СП - 8%			--	--	--	--		24585	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	118,8	317,87	156,27	37763	18565	--	18604	60876
		НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	19198	6641		4509	
22	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1188	177372,00	--	21072	--	21072	--	22758
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
23	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	30	6445,88	2356,53	193376	70696	49943	72845	287519
		НР - 72%; СП - 8%			2424,58	947,90	72737	28437		21298	
24	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	38	39168,00	--	1488384	--	1488384	--	1607455
		СП - 8%			--	--	--	--		119071	
25	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1824,00	--	65664	--	65664	--	70917
		СП - 8%			--	--	--	--		5253	
26	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угл овой стали,размер 50х50х5 мм	шт	36	4927,55	196,01	177392	7056	119630	38441	233100
		НР - 72%; СП - 8%			1408,50	74,58	50706	2685		17267	
27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из с тали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	108	622,49	24,55	67229	2651	40915	17709	91733
		НР - 72%; СП - 8%			219,10	8,64	23663	933		6795	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5821393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				866268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					671207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					287141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2956400		
		- Перевозка грузов	Тенге				7924				
		- Накладные расходы	Тенге							887719	
		- Сметная прибыль	Тенге							430973	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**5 821 393**				
		Временные здания и сооружения	1,04%				60 542				
		Итого с временными					5 881 935				
		Непредвиденные расходы	2%				117 639				
		Итого с непредвиденными расходами					5 999 574				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036					6 299 768				

		Налог на добавленную стоимость	12%				755 972,20				
		Итого с НДС					**7 055 741**				
		Скидка					35 280				
		Итого со скидкой					**7 020 461**				

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ **Шуаков Б.С.**

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ **Орынбеков А.У.**

Руководитель отдела благоустройства _____ **Такибаев Ж.М.**

Главный специалист отдела благоустройства _____ **Кыдырбаев О.А.**