Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы",г.Алматы, Микрорайон ШУГЫЛА,347** — **140740013629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stamp service",г.Алматы, ул.Жандосова 27Б** — **081240006805**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №110 от 07.06.21г.

Номер документа	Дата составления
0000000060	**27.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы в июле 2021 года			работа	1	39 902 606,00	39 902 606,00	4 275 279,21
				Итого	1	x	39 902 606,00	4 275 279,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Шуаков Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Stamp- service»

Форма КС-3 Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		№110	от 07.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт прогулочной зоны улицы Ниязбекова	18 198 664	11 387 601							1 366 512	12 754 113
Текущий ремонт детской площадки по улице Балбырауын	9 320 969	3 037 043							364 445	3 401 488
Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны по улице Жандосова	29 258 163	15 881 568							1 905 788	17 787 356
Текущий ремонт прогулочной зоны улицы Жандосова-Набережная	8 542 538	5 321 115							638 534	5 959 649
Всего к оплате:	**65 320 334**	**35 627 327**							**4 275 279**	**39 902 606**

Подрядчик:
Директор

ТОО «Stamp-service»

_____ **Шуаков Б.С.**

Заказчик:
Заместитель акима
Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

_____ **Орынбеков А.У.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт прогулочной зоны улицы Ниязбекова**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№110 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тротуарная зона										
1	1308-0201-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	195		597,74	340,60	116559	66417	9176	48782	178568
		НР - 72%; СП - 8%				210,08	137,37	40966	26787		13227	
2	прайс	**Кабель в комплекте**	м	195		1815,80	--	354081	--	354081	--	382407
		СП - 8%				--	--	--	--		28326	
3	8601-0308-0105 УСН РК 8.02-03-2019	**Установка модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник EXBURY (2 м)**	комплект	15		297084,90	3624,82	4456274	54373	4299195	--	4812776
		СП - 8%				6847,08	1100,17	102706	16503		356502	
4	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	9		46701,00	210,00	420309	1890	356895	54000	512253
		НР - 6000 тенге; СП - 4216 тенге				6836,00	64,00	61524	576		37944	
5	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	6		83680,00	210,00	502080	1260	459804	36000	581124
		НР - 6000 тенге; СП - 7174 тенге				6836,00	64,00	41016	384		43044	
6	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование**	м3	0,378		71337,33	1364,65	26966	516	11565	12702	42841
		НР - 84%; СП - 8%				39379,00	623,37	14885	236		3173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,38556	14443,00				5569		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	0,05292	68329,00				3616		
6.3	2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	2	0,756	--				--		
7	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	21		26039,00	83,00	546819	1743	509061	41328	635208
		НР - 1968 тенге; СП - 2241 тенге				1715,00	21,00	36015	441		47061	
8	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	394		2027,30	65,80	798756	25925	353832	471097	1371442
		НР - 108%; СП - 8%				1063,45	43,66	418999	17202		101588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0507	19,9758	14443,00				288510		
9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	394		830,00	--	327020	--	327020	--	353182
		СП - 8%				--	--	--	--		26162	
10	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	301		2154,72	182,24	648571	54854	852	543166	1287075
		НР - 88%; СП - 8%				1969,65	80,96	592865	24369		95339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	0,4816	1670,00				804		
10.2	2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,0306	9,2106	--				--		
10.3	2104-0509-0701	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м2	1,02	307,02	--				--		
11	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	301		2166,00	--	651966	--	651966	--	704123
		СП - 8%				--	--	--	--		52157	
12	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заборы. Окраска водоэмульсией	м2 окрашиваемой поверхности	43,385		577,34	25,45	25048	1104	11934	10571	38469
		НР - 84%; СП - 8%				276,82	13,25	12010	575		2850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,58	25,1633	461,00				11600		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									10899467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1320986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						208082			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						87073			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7345381		
		- Накладные расходы	тенге								1217646	
		- Сметная прибыль	тенге								807373	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036		11444833				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										11 444 833
		НДС				12 %		1373380				
		Итого с НДС										12 818 213
		Скидка										64 100
		Итого с учетом скидки										12 754 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе НДС, 12%									*1 366 512*

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт детской площадки по улице Балбырауын**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№110 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СТ12021-245 прим	**Стоимость ограждения металлического высотой 0,6 м.**	м	11,12726		15023,57	--	167171	--	167171	--	180545
		СП - 8%				--	--	--	--		13374	
2	8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс "Ривьера"**	комплект	1		2116429,20	2858,75	2116429	2859	2031250	--	2285743
		СП - 8%				82320,45	1035,00	82320	1035		169314	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование урн и скамеек. Устройство**	м3	0,936		17209,26	1431,85	16108	1340	13123	1809	19350
		НР - 91%; СП - 8%				1757,43	366,23	1645	343		1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,95472	12046,00				11501		
4	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	4		68041,90	262,50	272168	1050	239672	--	293941
		СП - 8%				7861,40	80,00	31446	320		21773	
5	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	4		29464,00	--	117856	--	117856	--	127284
		СП - 8%				--	--	--	--		9428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	2569072	1809	2906863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	--	215322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					--				2906863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115411				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2569072		
		- Накладные расходы	Тенге							1809	
		- Сметная прибыль	Тенге							215322	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036		3052311				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3 052 311
		НДС			12 %		366277				
		Итого с НДС									3 418 588
		Скидка									17 099
		Итого с учетом скидки									3 401 488
		в том числе НДС, 12%									*364 445*

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны по улице Жандосова**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№110 от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ БРУСЧАТКИ (м2)										
1	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**		**69,9558**	**2699,09**	**237,44**	**188817**	**16610**	**33704**	**135200**	**349939**
		НР - 94%; СП - 8%				**1979,86**	**76,15**	**138503**	**5327**		**25921**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**ТПРАЙС лист**	**Тротуарная плитка "Новый город разнофигурный" толщ. 60 мм**	**м2**		**69,9558**	**3445,54**	**--**	**241036**	**--**	**241036**	**--**	**260319**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19283**	
3	**Т86-010703-0104**	**Резиновое покрытие**	**м2**		**191**	**7086,17**	**--**	**1353458**	**--**	**1353458**	**--**	**1461735**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108277**	
		ШТАКЕТНИК										
4	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ограждений**	**т**		**0,54**	**98451,24**	**34532,98**	**53164**	**18648**	**6429**	**24119**	**83466**
		НР - 69%; СП - 8%				**52012,78**	**12718,81**	**28087**	**6868**		**6183**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**ТПРАЙС лист**	**Штакетник Ral 5005 п/гл дл.2**	**шт**		**1426**	**978,57**	**--**	**1395441**	**--**	**1395441**	**--**	**1507076**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**111635**	
		ОРГАЖДЕНИЕ ИЗ СТОЕК "БОЛЛАРД"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение из стоек "Боллард" с натяжным тросом в два ряда. Устройство**	м	139,3195	1704,03	44,08	237405	6140	120005	123717	390012
		НР - 108%; СП - 8%			798,59	23,64	111260	3293		28890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	СТ12021-245 прим	**Стоимость ограждения из стоек "Боллард"**	шт	60	1976,62	--	118597	--	118597	--	128085
		СП - 8%			--	--	--	--		9488	
8	СТ12021-246 прим	**Стоимость троса металлического**	м	360	268,44	--	96638	--	96638	--	104369
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
				СТЕНД							
9	Т86-010903-0101	**Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный "ALMATY SENI"**	шт.	1	1667333,60	--	1667334	--	1667334	--	1667334
					--	--	--	--		--	
				МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ							
10	Т86-010113-0101	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	комплект	1	1928271,31	--	1928271	--	1928271	--	2082533
		СП - 8%			--	--	--	--		154262	
11	Т86-010201-0117	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	комплект	1	986227,82	--	986228	--	986228	--	1065126
		СП - 8%			--	--	--	--		78898	
12	Т86-010204-0301	**Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Сетка "Пирамида" для детей от 5 до 12 лет**	шт.	1	1591886,75	--	1591887	--	1591887	--	1719238
		СП - 8%			--	--	--	--		127351	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование урн и скамеек. Устройство**	м3	0,429	17209,26	1431,85	7383	614	6015	829	8869
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	366,23	754	157		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Т86-010302-0301	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	11	62525,01	--	687775	--	687775	--	742797
		СП - 8%			--	--	--	--		55022	
15	Т86-010303-0205	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	11	27511,00	--	302621	--	302621	--	326831
		СП - 8%			--	--	--	--		24210	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование скамеек. Устройство**	м3	0,18	17209,26	1431,85	3098	258	2524	348	3721
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	366,23	316	66		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Т86-010302-0301	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья круглая и полукруглая**	шт.	6	69470,29	--	416822	--	416822	--	450168
		СП - 8%			--	--	--	--		33346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12412854
		РАЗДЕЛ 2.ОСВЕЩЕНИЕ									
		Строительные работы									
18	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Монтаж сб. ж/б фундаментов под опоры освещения**	шт. сборных конструкций	21	4722,61	2728,59	99175	57301	--	77956	191301
		НР - 118%; СП - 8%			1994,02	1151,89	41874	24190		14170	
19	Прайс ТОО Энерджи Тараз	**Фундамент железобетонный под металлические стойки для освещения ФМ-3/1200х400х400мм**	шт	21	22321,43	--	468750	--	468750	--	506250
		СП - 8%			--	--	--	--		37500	
20	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор**	опора	21	34134,88	12526,24	716832	263051	15603	441047	1250510
		НР - 80%; СП - 8%			20865,60	5387,21	438178	113131		92630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор освещения, с кронштейном**	т	0,441	553344,00	--	244025	--	244025	--	263547
		СП - 8%			--	--	--	--		19522	
22	Тех. часть ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.12 п.12.3	**Доплата за притупление кромок /гранирование/ в заводских условиях**	т	0,441	18587,00	--	8197	--	8197	--	8853
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
		Монтажные работы									
23	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	310	288,29	129,73	89370	40215	14589	35612	134981
		НР - 72%; СП - 8%			111,50	48,05	34566	14896		9999	
24	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,31	560986,00	--	173906	--	173906	--	187818
		СП - 8%			--	--	--	--		13912	
25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	21	6829,96	3500,55	143429	73511	358	83136	244690
		НР - 80%; СП - 8%			3312,38	1636,20	69560	34360		18125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2787950
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15200803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				863098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					476348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11880213		
		- Перевозка грузов	Тенге				56700				
		- Накладные расходы	Тенге							921964	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								1002480	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036		15961390				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										15 961 390
		НДС				12 %		1915367				
		Итого с НДС										17 876 757
		Скидка										89 400
		Итого с учетом скидки										17 787 356
		в том числе НДС, 12%										*1 905 788*

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Stamp service»**
(полное наименование)

Стройка : **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт прогулочной зоны улицы Жандосова-Набережная**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№110от 07.06.2021 г.**

Акт выполненных работ
за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1201-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях.**	м3	81		3236,19	896,54	262131	72619	--	159337	455185
		НР - 72%; СП - 8%				2339,65	392,46	189512	31789		33717	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3 грунта	47,667		2994,12	1913,63	142721	91217	--	66200	225635
		НР - 72%; СП - 8%				1080,49	848,40	51504	40441		16714	
3	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4575		54,00	--	247050	--		--	266814
		СП - 8%				--	--	--	--		19764	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	111		221,61	103,99	24599	11543	--	13638	41296
		НР - 72%; СП - 8%				117,62	53,03	13056	5886		3059	
5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	370		191,38	--	70812	--	--	50984	131540
		НР - 72%; СП - 8%				191,38	--	70812	--		9744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания	200	3373,56	1407,66	674712	281532	353503	121392	859792
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	363,61	39677	72722		63688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,029673	20235,68	7182,08	600	213	--	418	1100
		НР - 108%; СП - 8%			13053,60	--	387	--		82	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,029673	131939,82	2485,30	3915	74	3841	45	4277
		НР - 108%; СП - 8%			--	1400,70	--	42		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90	1528,78	165,44	137590	14890	117080	10596	160040
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	46,56	5620	4191		11855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	90	325,03	0,05	29252	4	29217	34	31628
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	--	31	--		2343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА ТРОТУАРНОГО БОРДЮРА (ПОРЕБРИКА)(м)									
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	7,8	2314,70	--	18055	--	--	12999	33539
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	18055	--		2484	
12	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	742,95	--	5795	--	--	4172	10765
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	5795	--		797	
13	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	409,5	54,00	--	22113	--		--	23882
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,1733	7063,37	316,05	8287	371	4584	2960	12146
		НР - 84%; СП - 8%			2840,03	162,81	3332	191		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	130	1880,41	42,59	244453	5537	100338	152249	428438
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	18,41	138578	2394		31736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые тротуарные (поребрик)** *СП - 8%*	м3	2,08	48540,00 --	-- --	100963 --	-- --	100963	-- 8077	109040
		УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БОРДЮРА (м)									
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,86	2314,70 2314,70	-- --	15879 15879	-- --	--	11433 2185	29497
18	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,86	742,95 742,95	-- --	5097 5097	-- --	--	3670 701	9468
19	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	360,15	54,00 --	-- --	19448 --	-- --		-- 1556	21004
20	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	1,96	7063,37 2840,03	316,05 162,81	13844 5566	619 319	7659	4944 1503	20291
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни цементно-песчаные бортовые. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	56	1999,71 1065,98	42,59 18,41	111984 59695	2385 1031	49904	65584 14205	191774
22	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни цементно-песчаные бортовые БР78.30.15** *СП - 8%*	м3	2,52	43020,00 --	-- --	108410 --	-- --	108410	-- 8673	117083
		УСТРОЙСТВО ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ									
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,25м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	27,675	1608,22 198,39	1407,66 363,61	44507 5490	38957 10063	60	16798 4904	66209
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	33,7635	1447,00 --	-- --	48856 --	-- --	48856	-- 3908	52764
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,10м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	11,07	1608,22 198,39	1407,66 363,61	17803 2196	15583 4025	24	6719 1962	26484
26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	22,1583	1447,00 --	-- --	32063 --	-- --	32063	-- 2565	34628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,07	1559,79	1359,85	17267	15053	18	6543	25715
		НР - 108%; СП - 8%			198,39	348,88	2196	3862		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	12,177	1872,00	--	22795	--	22795	--	24619
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
		МОНТАЖ БРУСЧАТКИ (м2)									
29	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	110,7	2699,09	237,44	298789	26285	53333	213945	553752
		НР - 94%; СП - 8%			1979,86	76,15	219171	8430		41019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	ТПРАЙС лист	**Тротуарная плитка "Новый город разнофигурный" толщ. 60 мм**	м2	110,7	6696,43	--	741295	--	741295	--	800599
		СП - 8%			--	--	--	--		59304	
31	Т86-010703-0102	**Резиновое покрытие**	м2	42,339	7086,17	--	300021	--	300021	--	324023
		СП - 8%			--	--	--	--		24002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3791106	576882	2073964	924660	5093028
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5093028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				851649				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					576882			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2073964		
		- Перевозка грузов	Тенге				288611				
		- Накладные расходы	Тенге							924660	
		- Сметная прибыль	Тенге							377262	
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036		5347863				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5 347 863
		НДС			12 %		641744				
		Итого с НДС									5 989 606
		Скидка									29 957
		Итого с учетом скидки									5 959 649
		в том числе НДС, 12%									*638 534*

Сдал

Директор ТОО "Stamp service"

_____ Шуаков Б.С.

Принял

Заместитель акима Наурызбайского района _____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.А.