Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Наши KZ"; БИН 161240001663; город Караганда, Октябрьский район, улица 2-ая Пятилетка, строение 1-1; тел. +7 (708) 987-85-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Atlant Building KZ"; БИН 040240014330; город Караганда, район имени Казыбек би, улица Ермекова, строение 58/3; тел. +7 (775) 363-92-52**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: город Караганда, улица Арман, строение 38/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса, г. Караганда, ул. Арман, строение 38/2**
(наименование)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за август, 2020 года **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса. Обшестроительные работы.**

Составлен в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2168,92	197,78	186,94	428962	405447	0	92455	563130	
				м3 грунта		10,84	48,36	23515	104895		41713		
2	2	Е11-010205-0103 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		67,08	3726,31	0	249961	0	0	179972	464328	
				м3 грунта		3726,31	0	249961	0		34395		
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение грунта в резерв)		2168,92	38,09	38,09	82617	82617	0	23890	115028	
				м3 грунта		0	15,3	0	33181		8521		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		401	897,16	0	359760	0	0	259027	668289	
				м3 грунта		897,16	0	359760	0		49503		
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1604	35,57	35,57	57052	57052	0	15368	78214	
				м3 грунта		0	13,31	0	21345		5794		
6	6	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1604	17,56	17,56	28172	28172	0	7589	38622	
				м3 грунта		0	6,57	0	10540		2861		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1604	164,73	77,25	264233	123915	0	142925	439731	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	140318	58189		32573		
8	8	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта		1604	4675,95	0,56	7500219	892	139663	5299278	13823457	
				м3 грунта		4588,32	0,28	7359665	443		1023960		
9	9	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5	2770,16	0	13851	0	0	9973	25729	
				м3 грунта		2770,16	0	13851	0		1906		
10	10	С341-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		3609	388		1400292				1512315	
				т							112023		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**17 728 843**	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
11	15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		30	6352,38	1764,18	190571	52925	110591	46583	256127	
				м3 основания		901,85	767,8	27056	23034		18972		
12	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		30	16560,02	1111,09	496801	33333	424264	42516	582462	
				м3		1306,8	250,56	39204	7517		43145		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		70,7	26208,6	1614,35	1852948	114135	1350264	377636	2409031	
				м3		5495,75	373,91	388550	26435		178447		
14	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,364	226809		309367		309367		334117	
				т							24749		
15	19	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		642	1727,86	944,16	1109287	606149	0	858794	2125527	
				шт. сборных конструкций		783,7	349,93	503138	224654		157446		
16	20	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		452	2288,09	1277,47	1034217	577415	0	793824	1974285	
				шт. сборных конструкций		1010,63	477,72	456803	215930		146243		
17	21	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		126,24	21556		2721229		2721229		2938928	
				м3							217698		
18	22	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		196,566	19014		3737506		3737506		4036506	
				м3							299000		
19	23	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		11,4	20964,65	1358,86	238997	15491	185604	37757	298894	
				м3		3324,78	314,78	37902	3588		22140		
20	24	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,7	17719,92	1200,8	30124	2041	26175	2171	34879	
				м3		1122,29	281,37	1908	478		2584		
21	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,081696	226809		18529		18529		20012	
				т							1482		
22	26	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4038	358842,79	2266,79	144901	915	116087	26226	184817	
				т металлических изделий		69090	746,28	27899	301		13690		
23	27	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2964	246241		72986		72986		78825	
				т							5839		
24	28	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,1074	222162		23860		23860		25769	
				т							1909		
25	29	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		157,368	976,11	11,12	153609	1749	82307	65493	236630	
				м2 поверхности		441,97	5,53	69553	870		17528		
26	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1690,04	882,38	19,89	1491256	33616	970009	457841	2105024	
				м2 поверхности		288,53	2,76	487631	4671		155928		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**17 641 833**	
			Раздел: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ										
27	47	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м		559	14381,66	2138,5	8039350	1195422	1965804	4788117	13853664	
				м3 кладки		8726,52	483,7	4878125	270388		1026197		
28	48	Е11-150213-0104 Изм. и доп. вып. 16 применительно	Стены. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем		559	4602,72	26,76	2572922	14957	754618	1445679	4340090	
				м2		3226,02	6,71	1803347	3752		321488		
29	49	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		5,59	20683		115618		115618		124867	
				м3							9249		
30	50	С122-050104-0601	Смеси сухие - штукатурки цементно-полимерные СТ РК 1168-2006		1956,5	194		379561		379561		409926	
				кг							30365		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	51	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		486,036	11004,77	2444	5348713	1187872	1737990	2503124	8479984	
				м3 кладки		4984,92	552,8	2422851	268681		628147		
32	52	С121-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015		0,4189272	45633		19117		19117		20646	
				1000 шт.							1529		
33	53	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,732	358842,79	2266,79	621516	3926	497926	112489	792726	
				т металлических изделий		69090	746,28	119664	1293		58720		
34	54	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		33,36	358842,79	2266,79	11970995	75620	9590533	2166657	15268664	
				т металлических изделий		69090	746,28	2304842	24896		1131012		
35	55	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,11997	44467,75	4414,09	5335	530	2952	1788	7693	
				м3		15444,9	932,91	1853	112		570		
36	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,119846	229333		27485		27485		29683	
				т							2199		
37	57	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		186	469,53	256,73	87332	47753	6491	52087	150573	
				шт. сборных конструкций		177,9	59,43	33089	11053		11154		
38	58	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016		7,187	86510		621747		621747		671487	
				м3							49740		
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ									**44 150 003**	
			Раздел: 4. УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ										
39	63	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		5,6	46574,49	1851,59	260817	10369	147451	95951	385310	
				м3		18392,4	436,33	102997	2443		28541		
40	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0742	229333		17017		17017		18378	
				т							1361		
41	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4998	226809		113359		113359		122428	
				т							9069		
42	66	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,8	46574,49	1851,59	83834	3333	47395	30841	123850	
				м3		18392,4	436,33	33106	785		9174		
43	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0132	229333		3027		3027		3269	
				т							242		
44	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0932	226809		21139		21139		22830	
				т							1691		
45	69	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,69008	31141,72	10357,55	21490	7148	2647	9535	33507	
				т конструкций		16948,2	3075,85	11696	2123		2482		
46	70	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,69008	13796,73	1773,94	9521	1224	1257	4859	15530	
				т		10200,75	4,15	7039	3		1150		
47	71	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,69008	473532		326775		326775		352917	
				т							26142		
48	72	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,7024	35,39	1,72	733	36	137	390	1213	
				м2		27,05	0,28	560	6		90		
49	73	С122-040705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76		0,0018632	415648		774		774		836	
				т							62		
			Итого по разделу: 4. УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									**1 080 068**	
			Раздел: 5. ПОЛЫ										
50	111	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1103,65	246,81	32,22	272394	35560	152882	91532	393040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 площади уплотнения			76,07	12,16	83952	13422		29114		
51	112	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		88,292	20980,62	7,68	1852420	678	1508882	322289	2348686	
			м3 подстилающего слоя			3883,26	0	342861	0		173977		
52	113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1103,65	802,9	29,85	886118	32942	458312	386416	1374336	
				м2 стяжки		357,78	14,69	394864	16217		101803		
53	114	Е11-110101-2803 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство		566,25	2292,46	44,07	1298107	24955	330573	890557	2363757	
				м2 покрытия		1664,6	8,51	942580	4821		175093		
54	115	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		577,575	2240		1293768		1293768		1397269	
				м2							103501		
55	116	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		88,5	345,2	1,67	30550	148	1977	26789	61926	
				м плинтусов		321,2	0,83	28426	73		4587		
56	117	С122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010		89,385	1173		104849		104849		113236	
				м							8388		
			Итого по разделу: 5. ПОЛЫ									**8 052 250**	
			ИТОГО:					**60 417 690**	**4 778 330**	**30 540 504**	**21 668 418**	**88 652 997**	
			в том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1 329 795**					
			Итого с временными									**89 982 795**	
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**2 078 603**					
			Итого с зимними удорожаниями									**92 061 398**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 841 228**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**93 902 626**	
			НДС			**12 %**		**11 268 315**					
			Итого с НДС									**105 170 941**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Atlant Building KZ"; БИН 040240014330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кобыльский Э.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Наши KZ"; БИН 161240001663

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Студенникова Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Вибе А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

аттестат № KZ15VJE00015932 от 11.03.2016
аттестат № KZ29VJE00034401 от 23.01.2018
аттестат № KZ80VJE00045996 от 14.04.2014
ТОО "Архикон" БИН 090240017493

Полютина Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)