№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							14864		
12	54	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		64	2514,29	890,77	160915	57009	12984	92213	273378	
				шт		1420,65	580,51	90922	37153		20250		
13	55	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		14	1919,04	625,57	26867	8758	2840	15191	45422	
				шт		1090,6	416,47	15268	5831		3365		
14	56	прайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218		64	11462		733568		733568		792253	
				шт							58685		
15	57	прайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100		14	1517		21238		21238		22937	
				шт							1699		
			ИТОГО:					**2 180 815**	**74 309**	**1 540 885**	**196 500**	**2 540 391**	
			в том числе :					**226 780**	**46 138**	**338 840**	**163 077**		
			Стоимость оборудования, всего							**338 840**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**33 023**				**2 573 416**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,31 %**		**51 619**				**2 625 035**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**45 724**				**2 670 759**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**320 491**				**2 991 250**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Atlant Building KZ"; БИН 040240014330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кобыльский Э.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Наш KZ"; БИН 161240001663

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Студенникова Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Экспертстройнадзор" БИН 140540013532

Вибе А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

аттестат № KZ15VJE00015932 от 11.03.2016
аттестат № KZ29VJE00034401 от 23.01.2018
аттестат № KZ80VJE00045996 от 14.04.2014

ТОО "Архикон" БИН 090240017493

Полютина Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Наши KZ"; БИН 161240001663; город Караганда, Октябрьский район, улица 2-ая Пятилетка, строение 1-1; тел. +7 (708) 987-85-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Atlant Building KZ"; БИН 040240014330; город Караганда, район имени Казыбек би, улица Ермекова, строение 58/3; тел. +7 (775) 363-92-32**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: город Караганда, улица Арман, строение 38/2**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса.**
(наименование)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за ноябрь, 2020 года **Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-оздоровительного комплекса. Силовое электрооборудование.**

Составлен в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	5108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100		1	194841		194841				194841	
				шт						194841			
			Отпускная цена			*194841*		*194841*					
			Сметная стоимость оборудования					*194841*					
2	15	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм		1	27404,45	3562,25	27404	3562	18102	5123	35130	
3	16	Ц13-080305-0906 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт		5740	1375,96	5740	1376		2602		
4	17	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором		15	8099,14	257,61	121487	3864	31523	63079	199332	
				шт		5740	100,68	86100	1510		14765		
5	18	прайс.лист	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени		2	1620,82	167,82	3242	336	36	2163	5837	
				шт		1435	67,12	2870	134		432		
					18	7851		141318				141318	
			Отпускная цена	шт						141318			
			Сметная стоимость оборудования			*7851*		*141318*					
6	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А					*141318*					
					18	2719,28	25,13	48947	452	23997	17639	71912	
7	20	прайс.лист	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт		1361	0	24498	0		5327		
					1	2681		2681				2681	
			Отпускная цена	шт						2681			
			Сметная стоимость оборудования			*2681*		*2681*					
8	26	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 17	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов					*2681*					
					1	1740,08	328,36	1740	328	30	1092	3058	
9	27	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт		1382	134,24	1382	134		227		
					2	11281		22562		22562		24367	
10	28	прайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт							1805		
					10	48820		488200		488200		527256	
11	29	прайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт							39056		
					5	37161		185805		185805		200669	