Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область Курчумский район с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор подряда №23

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Наименование обьекта Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района, ВКО

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 1.1. Кровля										
7	1146-0201-0601										
		Стнгы кирпичные, Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	35	54597,03	17,6	1910896	616	1328079	419185	2516487
					16634,31	–	582201	–	–	186406	
8	1108-0201-0701										
		Стнгы и другие конструкции. Армирование парапета НР=72%	т металлических изделий	0,322	355105,59	2301,24	114344	741	89776	17341	142220
					73996,89	801,24	23827	258	–	10535	

1.2 Антисейсмический пояс

34	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	7,7	68492,47	4717,66	527392	36326	406197	67069	642018
					11021,95	1075,58	84869	8282	–	47557	
35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	246359		68241		68241	–	73700
					–		–		–	5459	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	249435		31429		31429	–	33943
					–		–		–	2514	
37	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 72 %	т	0,2228	328747,76	18011,67	73245	4013	55218	11308	91317
					62899,46	7594,25	14014	1692	–	6764	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,0286	940104,9	1363,64	26887	39	19141	5562	35045
					269475,52	629,37	7707	18	–	2596	
39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,219	520296,8	1383,56	113945	303	54626	42590	169058
					269479,45	625,57	59016	137	–	12523	

40 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	420	891,39	386,16	374385	162189	2717	232279	655197
				498,76	269,36	209479	113131	–	48533	
41 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=5,000;	отверстие	2100	9,82	3,87	20625	8136	679	12755	36050
				5,62	2,81	11810	5905	–	2670	
1.4 Лестницы										
47 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,0424	78419,81	26415,09	3325	1120	449	1549	5264
				41415,09	9316,04	1756	395	–	390	

48	2106-0208-0501									
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0424	595549		25251		25251	–	27271
				–		–		–	2020	
49	1113-0301-1413									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	10,4	334,81	2,02	3482	21	3267	143	3915
				18,65	0,48	194	5	–	290	

Раздел 2 Оконные проемы

50	1110-0501-0103									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	15,3	3717,91	181,5	56884	2777	28430	19481	82474
				1678,24	90,2	25677	1380	–	6109	
51	1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	100,44	2657,18	181,74	266887	18254	116239	102021	398421
				1318,14	92,61	132394	9302	–	29513	

52	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	100,44	23779		2388363		2388363	–	2579432
					–		–		–	191069	
53	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,3	28268		432500		432500	–	467100
					–		–		–	34600	
54	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	70,3	1793,54	10,24	126086	720	106744	13676	150943
					264,89	5,31	18622	373	–	11181	
55	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	70,3	3696		259829		259829	–	280615
					–		–		–	20786	

Раздел 4 Сейсмоусиление

4.1 МР-1

67	1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	4,31984	187246,75	5943,51	808876	25675	351614	319404	1218542
					99908,1	2784,59	431587	12029	–	90262	
68	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,67635	283014		757445		757445	–	818041
					–		–		–	60596	
69	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,42629	332612		474401		474401	–	512353
					–		–		–	37952	
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17843	246359		43958		43958	–	47475
					–		–		–	3517	

4.2 МР-2

71 1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	1,21533	187247,91	5944,06	227568	7224	98923	89860	342822
				99907,84	2785,25	121421	3385	–	25394	
72 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,72883	283014		206269		206269	–	222771
				–		–		–	16502	
73 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42448	332612		141187		141187	–	152482
				–		–		–	11295	
74 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06201	246359		15277		15277	–	16499
				–		–		–	1222	
4.3 МР-3										
75 1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,29422	187244,24	5941,13	55091	1748	23948	21754	82993
				99908,23	2783,63	29395	819	–	6148	

76 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17683	283014		50045		50045	–	54049
				–		–		–	4004	
77 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10188	332612		33887		33887	–	36598
				–		–		–	2711	
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01552	246359		3823		3823	–	4129
				–		–		–	306	
4.4 МР-4										
79 1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,26819	187244,12	5943,55	50217	1594	21829	19830	75651
				99906,78	2785,34	26794	747	–	5604	
80 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16632	283014		47071		47071	–	50837

				–		–		–	3766	
81 2105-0106-2403										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10188	332612		33887		33887	–	36598
				–		–		–	2711	
82 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01552	246359		3823		3823	–	4129
				–		–		–	306	
4.5 МР-5										
83 1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,569	187246,05	5943,76	106543	3382	46313	42071	160503
				99908,61	2783,83	56848	1584	–	11889	
84 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3362	283014		95149		95149	–	102761
				–		–		–	7612	
85 2105-0106-2403										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20384	332612		67800		67800	–	73224

				–		–		–	5424	
86 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01552	246359		3823		3823	–	4129
				–		–		–	306	
4.6 МР-6										
87 1146-0101-0102	Проемы. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,14926	187243,74	5942,65	27948	887	12149	11035	42102
				99906,2	2780,38	14912	415	–	3119	
88 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09106	283014		25771		25771	–	27833
				–		–		–	2062	
89 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05096	332612		16950		16950	–	18306
				–		–		–	1356	
90 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00724	246359		1784		1784	–	1927
				–		–		–	143	

4.7 Усиление фасада										
91 1146-0101-0402	Фасад. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,621	671122,38	36170,69	416767	22462	226116	147954	609899
				270835,75	12797,1	168189	7947	–	45178	
4.8 Усиление наружных стен										
92 1146-0101-0106	Наружные стены Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 40 мм НР = 84 %	м2 поверхности	496	3319,47	609,3	1646458	302212	470110	905679	2756308
				1762,37	411,4	874136	204053	–	204171	
93 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	243102		46189		46189	–	49884
				–		–		–	3695	
94 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	240026		50645		50645	–	54697
				–		–		–	4052	
95 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,345	259489		1646458		1646458	–	1778175
				–		–		–	131717	
Раздел 12 Демонтажные работы										
186 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	120,6	2024,65	177,25	244173	21376	–	168741	445947

				1847,4	95,9	222797	11565	–	33033	
187 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	42	1524,43	60,76	64026	2552	–	45172	117934
				1463,67	30,12	61474	1265	–	8736	
188 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	358,1	180,76	0,22	64730	78	–	46549	120181
				180,54	–	64652	–	–	8902	
189 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	358,1	483,92	43,22	173293	15478	–	117412	313961
				440,7	14,68	157815	5257	–	23256	
190 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	70	1134,73	703,71	79431	49260	–	34768	123335
				431,01	258,83	30171	18118	–	9136	
191 1112-0101-1402	Разборка керамзита на кровле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м3 утеплителя	107,5	1373,61	530,53	147663	57032	–	76939	242570
				843,08	150,97	90631	16229	–	17968	
192 1146-0401-0104	Парапет кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	15,9	12864,09	3548,87	204539	56427	–	126125	357117
				9315,22	1702,01	148112	27062	–	26453	
193 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	5	5055,4	122,6	25277	613	–	17970	46707
				4932,8	58,8	24664	294	–	3460	

194 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	11,2	390,71	–	4376	–	–	3151	8129
				390,71	–	4376	–	–	602	
195 1211-0103-0104	Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %	м2	54	593,89	304,39	32070	16437	103	16729	52703
				287,59	142,69	15530	7705	–	3904	
196 1111-0101-0209	Демонтаж подстилающего слоя отмостки НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	14	3334,5	5,36	46683	75	–	33558	86660
				3329,14	–	46608	–	–	6419	
197 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	11	3125,36	1301	34379	14311	–	19072	57727
				1824,36	583,73	20068	6421	–	4276	
198 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с краской НР = 72 %	м2	629	234,13	–	147268	–	–	106034	273568
				234,13	–	147268	–	–	20264	
199 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	496	234,13	–	116128	–	–	83614	215724
				234,13	–	116128	–	–	15980	
200 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % К=0,500;	м2 облицовки	111	834,73	58,3	92655	6471	–	64314	169527
				776,43	28,3	86184	3141	–	12558	
201 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей с краской НР = 72 %	м2	277	234,13	–	64854	–	–	46696	120475
				234,13	–	64854	–	–	8924	

202 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м2 стяжки	47,1	327,9	24,59	15444	1158	–	10709	28245
				303,31	12,46	14286	587	–	2092	
203 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 72 %	м2 покрытия	229,8	358,89	84,13	82473	19333	–	52865	146166
				274,76	44,75	63140	10284	–	10827	
204 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	229,8	121,09	2,98	27827	684	–	19809	51447
				118,12	1,61	27143	370	–	3811	
205 1207-0101-0206	Полы из поливинилхлоридных плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	77,8	371,02	2,98	28865	232	–	20706	53537
				368,03	1,61	28633	125	–	3966	
206 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	208	38,68	–	8045	–	–	5792	14944
				38,68	–	8045	–	–	1107	
207 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	77	146,51	–	11281	–	–	8122	20955
				146,51	–	11281	–	–	1552	
208 1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков. Демонтаж козырьков, крылец бетонных НР = 72 %	м3	5	25899,2	13918	129496	69590	–	67162	212391
				11981,2	6674,8	59906	33374	–	15733	

Итого					**21 026 136**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 408 619				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					931 547				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					513 653				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 094 589				
- накладные расходы, тенге					3 677 212				
в т.ч. зарплата, тенге					330 949				
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 557 494				

Локальная смета 2-1-2 канализация

Раздел 3 Демонтажные работы

17 1116-0201-0201	Разборка трубопроводыканализационных труб, диаметр до 50 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	25	428,12	13,72	10703	343	–	7558	19722
				414,4	5,48	10360	137	–	1461	
18 1116-0201-0202	Разборка трубопроводы канализационных труб, диаметр до 100 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	120	476,18	20,33	57141	2440	–	40080	104999
				455,84	8,05	54701	966	–	7778	
19 1107-0514-0101	Сантехкабины. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	2551	1125	2551	1125	–	1228	4081
				1426	280	1426	280	–	302	
20 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	4	4703,25	192,25	18813	769	–	13259	34638
				4511	92,75	18044	371	–	2566	

21 1328-0102-0302									
Демонтаж жироуловителя НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	7	5004,71	572,71	35033	4009	–	23395	63102
			4432	209,86	31024	1469	–	4674	

Итого	**226 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 223
- накладные расходы, тенге	85 520
в т.ч. зарплата, тенге	7 697
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 781
Всего	**21 252 678**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	318 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	474 572
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**440 921**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**22 486 961**
НДС (12 %)	2 698 435
Итого	**25 185 396**

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Кажирская средняя школа"
Руководитель
Кабатов Ж.П

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"
Эксперт
Абдрахманов Р.Р.

Подрядчик
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Руководитель
Ануарбеков С.А

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область Курчумский район с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Договор подряда №23
Наименование обьекта Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района, ВКО

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ за июль 2020 года

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на преобретение материалов	другие доп.расходы (оборудован		
				в отчетном месяце	по монтажу					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	25 185 396									
Акт выполненных работ №1 за июль 2020год	**25 185 396**	22 486 961	22 486 961	22 486 961		0	20 094 589	0	2 698 435	
Всего к оплате:	***25 185 396***									25 185 396

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа"
Руководитель
Кабатов Ж.П

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"
Директор
Кусманов Б.Е

Подрядчик
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Руководитель
Ануарбеков С.А