Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область Курчумский район с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Договор подряда №23
Наименование обьекта Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района ВКО

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020г

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1 Кровля										
			1.1 Кровля										
1	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	238,46	972,64	53,46	231934	12747	79074	103208	361953	
						587,57	13,55	140113	3232	–	26811		

2	3	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	48,86876	31222		1525780		1525780	–	1647842
						–		–		–	122062	
3	4	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	238,46	1199,77	104,69	286096	24963	201043	48195	361034
						251,99	28,71	60090	6847	–	26743	
4	5	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	2384,6	35,1	1,55	83707	3701	77780	2365	92958
						0,93	0,44	2226	1059	–	6886	
5	6	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	77,4	347,31	12,82	26882	992	18971	5173	34619
						89,39	3,44	6919	266	–	2564	

6	11	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,9	125466,33	1485,92	614785	7281	480047	94037	765528
						26011,63	642,86	127457	3150	–	56706	
7	12	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,52	94910,53	1386,18	144264	2107	111113	23039	180687
						20423,68	627,63	31044	954	–	13384	
8	13	1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 72 %	м3	1,2	102055,83	1396,67	122467	1676	50170	51371	187745
						58850,83	606,67	70621	728	–	13907	
9	14	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д. Установка НР = 72 %	м3	12,92	102056,81	1396,83	1318574	18047	540172	553102	2021410
						58851,01	606,97	760355	7842	–	149734	
10	15	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72 %	м ходов	72	49,25	5,32	3546	383	155	2285	6297
						41,78	2,29	3008	165	–	466	
11	16	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	31325		37590		37590	–	40597

					–		–		–	3007	
12	17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,5401	784441,77	6193,3	423677	3345	383548	27077	486814
						68105,91	1523,79	36784	823	–	36060	
13	24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	3,88	311,6	2,84	1209	11	1053	108	1422
						37,37	1,29	145	5	–	105	
14	25	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	20,37	8494,31	43,84	173029	893	122811	35811	225547
						2421,45	20,27	49325	413	–	16707	
15	26	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	450	2942,31	102,27	1324040	46020	306141	709700	2196439
						2159,73	30,7	971879	13816	–	162699	

16	27	2110-0101-0701	Металлочерепица , толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	497,7	3090		1537893		1537893	–	1660924
						–		–		–	123031	
17	28	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного короба НР = 72 %	м2 покрытия	36	4103,31	14,28	147719	514	103850	31319	193361
						1204,31	4	43355	144	–	14323	
18	29	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	36	972,67	53,47	35016	1925	11938	15581	54645
						587,58	13,53	21153	487	–	4048	

Раздел 10 Прочие работы

10.2 Люк

19	179	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 %	м2	1,2	3475,83	544,17	4171	653	1723	1421	6039
						1495,83	148,33	1795	178	–	447	
20	180	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2	33118		39742		39742	–	42921
						–		–		–	3179	
21	181	1109-0701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,033	238696,97	48242,42	7877	1592	137	4497	13364
						186303,03	2969,7	6148	98	–	990	
22	182	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,018	345280		6215		6215	–	6712

					–		–		–	497	
23	183	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	245935		3689		3689	–	3984
						–		–		–	295	
24	184	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,002	940500	1500	1881	3	1339	390	2453
						269500	1000	539	2	–	182	
25	185	1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны НР = 72 %	м2	1,2	4875,83	14,17	5851	17	4534	942	7336
						1083,33	6,67	1300	8	–	543	

Итого	**10 602 631**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 334 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 646 508
- накладные расходы, тенге	1 709 621
в т.ч. зарплата, тенге	153 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	785 376
Всего	**10 602 631**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	159 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	236 757

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**219 969**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**11 218 396**
НДС (12 %)	1 346 208
Итого	**12 564 604**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение
Калжырская средняя школа"
Руководитель

_____ Кабатов Ж.П

Технический надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"
Эксперт

_____ Абдрахманов Р.Р.

Подрядчик

ТОО "Central Asia Industrial Company"

Руководитель

_____ Ануарбеков С.А

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область Курчумский район с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Договор подряда №23
Наименование обьекта Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района, ВКО

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ за июль 2020 года

Наименование объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на преобретение материалов	другие доп.расходы (оборудован		
				в отчетном месяце	по монтажу					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	37 750 000									
Акт выполненных работ №2 за июль 2020год	12 564 604	11 218 396	11 218 396	11 218 396		0	5 646 508	0	1 346 208	
Всего к оплате:	**12 564 604**									12 564 604

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение
" Калжырская средняя школа"
Руководитель

Кабатов Ж.П

Технический надзор
ТОО "Vostok
Engineering"
Директор

Кусманов Б.Е.

Подрядчик

ТОО "Central Asia Industrial Company"

Руководитель

Ануарбеков С.А