Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область, Курчумский район, с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор подряда № 23 от 22.05.2020г.

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Наименование обьекта Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района, ВКО

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Кровля											
	1.1 Кровля											
1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	358,1	751,67	26,57	269172	9515	180118	58451	353833
					222,11	4,59	79539	1643	–	26210		
2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	119,64	972,63	53,45	116365	6395	39673	51782	181599
					587,57	13,56	70297	1622	–	13452		

3 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	24,89984	31222 –			777423 –		777423 –	– 62194	839617
4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	119,64	1199,76 251,99	104,68 28,71	143539 30148	12524 3435	100867 –	24180 13418		181137
5 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	1196,4	35,1 0,93	1,55 0,44	41998 1117	1857 531	39024 –	1187 3455		46640
9 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	228	68,86	0,84	15700	191	–	11166		29015

				68,02	–	15509	–	–	2149	
10	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м А1, А2, А3 НР = 72 %	т	0,10713	615532,53	2361,62	65942	253	25069	29330	102894
					379165,5	1082,8	40620	116	–	7622	
18	1115-0109-0502	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	79,1	7048,5	8,9	557536	704	441749	82963	691739
					1454,91	1,81	115083	143	–	51240	
19	2915-0108-0001(пл)Металл Профиль	МП Сайдинг	м2	87,01	2550		221876		221876	–	239626
					–		–		–	17750	
20	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	30	963,67	11,9	28910	357	17529	8008	39871
					367,47	3,27	11024	98	–	2953	
21	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1510		45300		45300	–	48924
					–		–		–	3624	
22	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	32,2	2103,45	1569,19	67731	50528	2452	19354	94052

				458,11	376,68	14751	12129	–	6967	
23 2110-0102-0109										
	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,2	1237		39831		39831	–	43017
				–		–		–	3186	
30 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	2576	41,5	5152	83	4072	739	6362
				498,5	15	997	30	–	471	
31 2111-0102-0103										
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,678	16364		43823		43823	–	47329
				–		–		–	3506	
32 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	36	4103,31	14,28	147719	514	103850	31319	193361
				1204,31	4	43355	144	–	14323	
33 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	19940,5	891	39881	1782	23033	11417	55402

				7533	395,5	15066	791	–	4104		
42 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	82	108,05	23,67	8860	1941	572	4987	14955	
				77,4	7,06	6347	579	–	1108		
43 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,355	613090		217647		217647	–	235059	
				–		–		–	17412		
44 1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегодержателя НР = 72 %	м ограждения	82	108,05	23,67	8860	1941	572	4987	14955	
				77,4	7,06	6347	579	–	1108		
45 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	805		66010		66010	–	71291	
				–		–		–	5281		
46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	30	37	1,73	1110	52	188	632	1881	
				29	0,27	870	8	–	139		

Раздел 2 Оконные проемы

56 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	70,3	1158,31	2,25	81429	158	58520	16440	105699
				323,63	1,18	22751	83	–	7830	
57 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из ПХВ 350мм. Устройство НР = 72 %	м	216	558,48	2,41	120631	520	10914	78622	215193
				505,54	–	109197	–	–	15940	
58 2900-0000-0000(пл)	Откосы из ПВХ шириной 400мм с комплектующими	м	216	3825		826200		826200	–	892296
				–		–		–	66096	
59 2900-0000-0000(пл)	Москитная сетка белый цвет	м2	87,9	2277		200148		200148	–	216160
				–		–		–	16012	
Раздел 3 Дверные проемы										
60 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	8,4	3175,6	50,24	26675	422	4487	15806	45879
				2591,19	22,26	21766	187	–	3398	
61 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,73	2890,48	53,11	7891	145	1165	4784	13689

				2410,62	23,44	6581	64	–	1014		
62	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	44253		120811		120811	–	130476
					–		–		–	9665	
63	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	40521		340376		340376	–	367606
					–		–		–	27230	
64	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	5	1408,2	1,8	7041	9	–	5063	13072
					1406,4	–	7032	–	–	968	
65	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	8596		42980		42980	–	46418
					–		–		–	3438	
66	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3580		17900		17900	–	19332
					–		–		–	1432	

Раздел 5 Подпорные каналы

96 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	2	36438,5	1114,5	72877	2229	67848	2403	81302
				1400	268,5	2800	537	–	6022	
97 1106-0101-0120	Устройство ж/б подпольного канала НР = 72 %	м3	4	43971	1998,5	175884	7994	148997	14932	206081
				4723,25	461,5	18893	1846	–	15265	
98 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,82	265765		217927		217927	–	235361
				–		–		–	17434	
99 1106-0701-0201	Устройство монолитных участков НР = 72 %	м3	0,14	68492,86	4714,29	9589	660	7386	1220	11674
				11021,43	1078,57	1543	151	–	865	
100 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00452	265765		1201		1201	–	1297
				–		–		–	96	
101 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка П1-5 НР = 72 %	шт. сборных конструкций	28	12260,57	1327,46	343296	37169	247822	50599	425407
				2082,32	427,54	58305	11971	–	31512	

102	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,56	68131 –		38153 –		38153 –	– 3052	41205
103	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 72 %	м2	21	153,38 68,24	2,43 0,29	3221 1433	51 6	1737 –	1036 341	4598
104	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	21	123,38 68,24	2,43 0,29	2591 1433	51 6	1107 –	993 287	3871

Раздел 6 Наружняя отделка

6.1 Фасад

6.2 Цоколь

6.3 Отмостка

110 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	14	1262,36	1102,86	17673	15440	21	4278	23707
				158	266,43	2212	3730	–	1756	
111 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14	11653		163142		163142	–	176193
				–		–		–	13051	
112 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	11	36438,82	1114,73	400827	12262	373166	13212	447162
				1399,91	268,27	15399	2951	–	33123	

Раздел 7 Внутреняя отделка

7.1 Потолок

113 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	276,9	862,22	4,8	238748	1330	71720	119642	387061
				598,4	1,7	165698	471	–	28671	
114 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	234,6	405,35	0,81	95095	189	19416	54423	161479
				321,78	0,42	75490	98	–	11961	

115 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	234,6	213,1	0,33	49993	78	8459	29878	86261
				176,71	0,17	41456	41	–	6390	
116 1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,6	1012,53	3,63	85660	307	19723	47368	143670
				775,77	1,88	65630	159	–	10642	
7.2 Стены										
117 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	629	1157,21	7,51	727888	4721	244186	346073	1159878
				761,5	2,66	478981	1676	–	85917	
118 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	560,6	353,11	0,8	197953	450	46395	108967	331474
				269,55	0,42	151108	235	–	24554	

119	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	560,6	177,97 141,58	0,33 0,17	99769 79370	187 97	20212 –	57216 12559	169544
120	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	68,4	842,15 636,94	3,39 1,74	57603 43567	232 119	13804 –	31454 7125	96182
121	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	222	3706,41 1630,84	35,83 18,53	822824 362046	7954 4113	452824 –	263634 86917	1173375

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	47,1	1144,9 383,42	30,36 15,73	53925 18059	1430 741	34436 –	13536 5397	72858

123 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	47,1	1617,75	86,62	76196	4080	36769	25910	110274
				750,47	13,57	35347	639	–	8168	
124 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	47,1	998,09	42,97	47010	2024	23659	15618	67638
				452,8	7,73	21327	364	–	5010	
125 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	47,1	4326,37	77,62	203772	3656	135811	47587	271468
				1365,29	37,96	64305	1788	–	20109	
8.2 Тип 2										
126 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	30,7	1144,92	30,36	35149	932	22446	8823	47490
				383,42	15,73	11771	483	–	3518	

127 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	30,7	3648,99	138,18	112024	4242	71596	27523	150711
				1178,7	66,45	36186	2040	–	11164	
8.3 Тип3										
128 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	199,1	377	32,31	75060	6433	–	51810	137020
				344,69	16,74	68627	3332	–	10150	
129 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	10,2588	16364		167875		167875	–	181305
				–		–		–	13430	
130 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	199,1	1444,15	86,62	287530	17247	120866	109525	428819
				750,46	13,57	149417	2701	–	31764	
131 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	199,1	630,64	37,2	125560	7406	9773	80826	222897

				544,35	19,47	108381	3877	–	16511	
132	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	199,1	9592,02	22,4	1909772	4459	1815795	66135	2133980
					449,61	11,73	89518	2336	–	158073	
133	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	203,082	2865		581830		581830	–	628376
					–		–		–	46546	
8.4 Прочие работы											
134	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	43	1546,4	13,44	66495	578	52704	9668	82256
					307,28	5	13213	215	–	6093	
135	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	77	1584,47	1,73	122004	133	95376	19125	152419
					344,09	0,88	26495	68	–	11290	
136	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	165	356,01	0,86	58742	142	36216	16169	80904
					135,66	0,44	22384	73	–	5993	

Раздел 9 Козырьки

9.1 Козырек Кз-1

137 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,72	41419,44	6,94	29822	5	26821	2157	34537
				4161,11	–	2996	–	–	2558	
138 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	4,88	41561,07	1765,78	202818	8617	167537	20717	241418
				5463,93	432,17	26664	2109	–	17883	
139 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж козырька НР = 72 %	т конструкций	1,08	65872,22	20572,22	71142	22218	6135	34672	114279
				39619,44	4969,44	42789	5367	–	8465	
140 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,772	303830		234557		234557	–	253322
				–		–		–	18765	
141 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06	311219		18673		18673	–	20167
				–		–		–	1494	

142 2106-0405-1401										
	Детали для козырька и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,248	555277		137709		137709	–	148726
				–		–		–	11017	
143 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	16	7048,56	8,94	112777	143	89355	16782	139924
				1454,94	1,81	23279	29	–	10365	
144 2915-0108-0001(пл)	МП Сайдинг К=1,100;	м2	17,6	2550		44880		44880	–	48470
				–		–		–	3590	
145 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	32,44	2938,78	102,28	95334	3318	21954	51162	158216
				2159,74	30,7	70062	996	–	11720	

146	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	35,87864	3090 –		110865 –		110865 –	– 8869	119734
147	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ1-ОГ3 НР = 118 %	м ограждения	43,2	1427,38 818,24	89,4 40,3	61663 35348	3862 1741	22453 –	43765 8434	113862
148	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,524	228591,6 207200,38	17835,88 6003,82	119782 108573	9346 3146	1863 –	80438 16018	216238
149	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	138,4	699 –		96742 –		96742 –	– 7739	104481

150 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	145,04	230 –		33359 –		33359 –	– 2669	36028
151 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	32	153,31 68,22	2,41 0,31	4906 2183	77 10	2646 –	1513 514	6933
152 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	60	95,87 49,58	2,42 0,3	5752 2975	145 18	2632 –	2065 625	8442
153 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	120	356,48 18,64	2,01 0,45	42777 2237	241 54	40299 –	1581 3549	47907
9.2 Козырек Кз-2										
154 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,16	41425 4162,5	6,25 –	6628 666	1 –	5961 –	480 569	7677

155	1106-0101-0102									
	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,8	44108,75	1765	35287	1412	29504	3396	41778
				5463,75	432,5	4371	346	–	3095	
156	1109-0402-0101									
	Фахверк. Монтаж козырька НР = 72 %	т конструкций	0,47	65870,21	20572,34	30959	9669	2669	15089	49732
				39619,15	4970,21	18621	2336	–	3684	
157	2105-0206-0803									
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,33	303830		100264		100264	–	108285
				–		–		–	8021	
158	2105-0206-0802									
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03	311219		9337		9337	–	10084
				–		–		–	747	

159 2106-0405-1401	Детали для козырька и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,11	555277 –		61080 –		61080 –	– 4886	65966
160 1115-0109-0502	Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	4	7048,5 1455	8,75 1,75	28194 5820	35 7	22339 –	4195 2591	34980
161 2915-0108-0001(пл)	МП Сайдинг К=1,100;	м2	4,4	2550 –		11220 –		11220 –	– 898	12118
162 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	9,89	2938,62 2159,76	102,22 30,74	29063 21360	1011 304	6692 –	15598 3573	48234

163 2110-0101-0701										
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	10,93834	3090		33799		33799	–	36503
				–		–		–	2704	
164 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ1 НР = 72 %	м ограждения	2,7	1424,81	87,41	3847	236	1402	1670	5958
				818,15	40,74	2209	110	–	441	
165 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,0244	230327,87	19672,13	5620	480	84	3746	10115
				207213,11	6024,59	5056	147	–	749	
166 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	699		1887		1887	–	2038
				–		–		–	151	

167	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	230 –		3105 –		3105 –	– 248	3353
168	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 72 %	м2	9	153,33 68,22	2,44 0,22	1380 614	22 2	744 –	444 146	1970
169	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9	95,89 49,56	2,44 0,22	863 446	22 2	395 –	323 95	1281
170	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 %	м2	18	356,44 18,67	1,94 0,44	6416 336	35 8	6045 –	248 533	7197

Раздел 10 Прочие работы

10.1 Отверстия

171	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	12	1102,33 633,92	468,42 216,42	13228 7607	5621 2597	– –	7347 1646	22221

172 1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	3	1607,33	676,33	4822	2029	–	2686	8109
				931	312,33	2793	937	–	601	
173 1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	2	2091	877,5	4182	1755	–	2353	7058
				1213,5	420,5	2427	841	–	523	
174 1146-0101-0701	Отверстия. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0,303	82267,33	18577,56	24927	5629	1008	14714	42812
				60363,04	7082,51	18290	2146	–	3171	
175 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29046	283014		82204		82204	–	88780
				–		–		–	6576	

176	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08037	332612		26732		26732	–	28871
					–		–		–	2139	
177	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	1,7	27580,59	1169,41	46887	1988	40950	3609	54536
					2322,94	625,29	3949	1063	–	4040	
	10.2 Люк										
178	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,3	67070	35273,33	20121	10582	–	10522	33094
					31796,67	16916,67	9539	5075	–	2451	
	Раздел 12 Демонтажные работы										
209	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	16	2262,31	–	36197	–	–	26062	67240
					2262,31	–	36197	–	–	4981	

210 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	220	102	22440	–	–	24235
				–	–	–	1795	
211 4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	220	990	217800	–	–	235224
				–	–	–	17424	

Итого	**18 605 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 306 198
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	322 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 890 478
- перевозка грузов, тенге	240 240
- накладные расходы, тенге	2 468 134
в т.ч. зарплата, тенге	222 133
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 378 203
Всего	**18 605 709**

Локальная смета 2-1-2
Канализация
Раздел 1 К1

1 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	901,88	1,4	22547	35	57	16177	41822
				898,2	0,52	22455	13	–	3098	
2 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	869,76	3,46	104371	415	602	74516	193198
				861,28	1,17	103354	140	–	14311	
3 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	307		7660		7660	–	8273
				–		–		–	613	
4 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	921		110299		110299	–	119123
				–		–		–	8824	
5 2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	303		1515		1515	–	1636

				–		–		–	121	
6	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	707		10605		10605	–	11453
					–		–		–	848	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	10	780,2	–	7802	–	3970	2759	11406
					383,2	–	3832	–	–	845	
8	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	84	142		11928		11928	–	12882
					–		–		–	954	
9	1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) Прим. НР = 72 %	м3	0,5	50602	1984	25301	992	9413	11093	39306
					29792	1022	14896	511	–	2912	

10 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,4	12957,5	137,5	5183	55	4160	707	6361
				2420	35	968	14	–	471	
Раздел 2 Сантехнические приборы										
11 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	6671	154	6671	154	5	4746	12330
				6512	80	6512	80	–	913	
12 2900-0000-0000(пл)	Душевая кабина 800*800*2150	компл	1	136607		136607		136607	–	147536
				–		–		–	10929	
13 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	4	11815,5	481,25	47262	1925	226	33147	86842
				11277,75	231,75	45111	927	–	6433	
14 5104-0106-0119(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	48625		194500		–	–	194500

					–		–		194500	–	
15	1328-0102-0302	Установка для приготовления водно-жировых эмульсий, производительность 85 л/ч. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	12524,29 11080	1431,71 524,43	87670 77560	10022 3671	88 –	58486 11692	157848
16	2900-0000-0000(пл)	Жироуловитель Термин 1.0-60	шт	7	104732 –		733124 –		733124 –	– 58650	791774
		Раздел 3 Демонтажные работы									
22	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5	102 –		510 –		– –	– 41	551
23	4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5	990 –		4950 –		– –	– 396	5346

Итого **1 842 187**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 030 259
- оборудование, тенге	194 500
- перевозка грузов, тенге	5 460

- накладные расходы, тенге	201 631
в т.ч. зарплата, тенге	18 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 051
Всего	**20 447 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	303 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	452 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**420 189**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**21 624 144**
НДС (12 %)	2 594 897
Итого	**24 219 041**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение
"Капжырская средняя школа"
Руководитель

Кабатов Ж.П

Технический надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор

Кусманов Б.Е.

Подрядчик

ТОО "Central Asia Industrial Company"

Руководитель

Ануарбеков С.А