Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Калжырская средняя школа" Восточно-Казахстанкая
область Курчумский район с. Калжыр
М.Нурмуханова, 16
БИК KKMFKZ2A
БИН 000640003104
ИИК KZ55 0701 03KS N180 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Central Asia Industrial Company"
Восточно-Казахстанская область,
г.Усть-Каменогорск,Мызы,19/1
БИК ALFAKZKA
БИН 110540005197
ИИК KZ50 9470 3989 2424 3749
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК"АЛЬФА-БАНК"

Основание: Договор подряда № 23 от 22.05.2020 г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания "Мини центр и Интернат" в с. Калжыр, пер. Школьный, Курчумского района, ВКО

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2020год
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ поз. по смете	шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Техническое решение исключаемые работы										
		Раздел 2 Оконные проемы										
50	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР – 72 %	м2 проемов	-15,3	3717,91	181,5	-56884	-2777	-28430	-19481	-82474
					1678,24	90,2	-25677	-1380	–	-6109	

51	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 70 %	м2 проемов	-100,44	2657,18	181,74	-266887	-18254	-116239	-102021	-398421
					1318,14	92,61	-132394	-9302	–	-29513	
52	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	-100,44	23779		-2388363		-2388363	–	-2579432
					–		–		–	-191069	
53	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	-15,3	28268		-432500		-432500	–	-467100

				–		–		–	-34600	
Раздел 12 Демонтажные работы										
187 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	-42	1524,43	60,76	-64026	-2552	–	-45172	-117934
				1463,67	30,12	-61474	-1265	–	-8736	
	Итого по смете					**-3 645 361**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-219 545				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-23 583				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-11 947				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 965 532				
	- накладные расходы, тенге					-166 674				
	в т.ч. зарплата, тенге					-15 001				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-270 027				
Добавляемые работы										
Раздел 1 Полы 2-ой этаж										
1 1111-0101-3302	Покрытия из досок. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0; кмат1=0:	м2 покрытия	210	595,71	–	125099	–	–	70556	195655
				595,71	–	125099	–	–	–	
2 1111-0101-1202	Лаги. Укладка НР = 94 %	м2 пола	210	1499,04	28,07	314799	5894	208211	58395	373194
				479,5	13,54	100694	2844	–	–	
3 1111-0101-3302	Покрытия из досок. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	210	4765,45	50,06	1000744	10513	833857	91238	1091982
				744,64	25,7	156374	5396	–	–	
4 1111-0101-3503	Покрытия из USB. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	210	1709,83	22,39	359065	4702	222544	75098	434163
				627,71	6,35	131819	1333	–	–	
5 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	210	3637,26	22,4	763825	4703	664703	54643	818468

				449,61	11,74	94419	2465	–	–	
6 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	308	287,62	2,31	88588	710	58483	16746	105334
				95,44	0,96	29395	296	–	–	
7 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) сухими смесями НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	792,29	5,73	55460	401	21700	16116	71576
				476,56	3,1	33359	217	–	–	
8 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) сухими смесями НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	907,27	6,87	181454	1374	62000	57035	238489
				590,4	3,72	118080	743	–	–	
9 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	849	296,55	2,53	251773	2147	93098	64727	316500
				184,37	1,31	156528	1110	–	–	
	Итого по смете					**3 645 361**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					945 767				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 444				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 164 596				
	- накладные расходы, тенге					504 554				
	в т.ч. зарплата, тенге					34 796				
Раздел 6 Наружняя отделка										
6.1 Фасад										
105 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25,099	7989,48	14,14	200528	355	144254	40314	260109
				2227,94	2,87	55919	72	–	19267	
106 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,5101	24112		60524		60524	–	65366
				–		–		–	4843	
107 2915-0108-0001(пл)	МП Сайдинг Л брус К=1,100;	м2	93,2499	2550		237787		237787	–	256811
				–		–		–	19023	
108 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	155,248	104		16146		16146	–	17438
				–		–		–	1292	
6.2 Цоколь										

109 1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	15,4402	7907,01	32,81	122086	507	65158	40808	175924
				3654,15	16,61	56421	256	–	13031	

6.3 Отмостка

Итого	**775 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	523 870
- накладные расходы, тенге	81 121
в т.ч. зарплата, тенге	7 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 456

Всего	**775 649**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	17 320
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 092**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**820 695,96**
НДС (12 %)	98 483,52
Итого	**919 179,48**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Калжырская средняя школа"
Руководитель

Кабатов Ж.П

Технический надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"
Эксперт

Абдрахманов Р.Р.

Подрядчик

ТОО "Central Asia Industrial Company"
Руководитель

Ануарбеков С.А