ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Ак жендет

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Кабанбай батыра ул., дом № 26	001040002652
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Семей г., Абая Кунанбаева ул., дом № 99В, к.404	040140008686

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 26.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
17	15.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра" с Аксуат, Тарбагатайский район, ВКО			Одна услуга	1	25 246 049,43	25 246 049,43
				Итого	1	x	25 246 049,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кайнимбаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г.

СПРАВКА № 1 от 15.10.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь-октябрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			88	26.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	25 246 049,43									
Акт выполненных работ № 1 от 15.10.2021 г.	**25 246 049,43**	22 541 115,56	22 541 115,56		0,00	0,00		0,00	2 704 933,87	
Всего к оплате	**25 246 049,43**									**25 246 049,43**

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б.А.

Эксперт (KZ13VJE00047784 от 02.07.2019, приказ № 89 от 20.09.2021. , ИИН 9009 1430 2519)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ Шотобаев Д. С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кожагелды батыра", ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26, БИН 001040002652, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ368562203101646500, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа им.Кожагелды батыра " с.Аксуат, Тарбагатайский район ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 26.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15.10.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Кровля

3.1 Антисейсмический пояс

1	31 1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	м3	**10,4**	56358,75	6048,17	586131	62901	392788	103876	745208
					12542,5	1329,81	130442	13830	–	55201	

2	32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3283	240959		79107		79107	–	85436
					–		–		–	6329	
3	33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14553	243997		35509		35509	–	38350
					–		–		–	2841	
4	34 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,1642	336790,5	22801,46	55301	3744	39808	9569	70060
					71552,98	9384,9	11749	1541	–	5190	
5	35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,06923	552202,8	1718,91	38229	119	16892	15316	57829
					306485,63	780,01	21218	54	–	4284	
6	36 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	349	68,19	0,89	23800	310	–	16913	43970
					67,31	–	23490	–	–	3257	
7	37 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	5,08	82825,98	16317,72	420756	82894	182989	140252	605889
					30486,81	7858,46	154873	39921	–	44881	

8	38 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,308	281485		86697		86697	–	93633
					–		–		–	6936	
9	39 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,0391	423657,29	5268,54	16565	206	14715	1240	19229
					42046,04	1994,88	1644	78	–	1424	
10	40 1146-0101-0105	Перекрытия. Замоноличивание швов НР = 72 %	м3	2,71	82826,57	16318,08	224460	44222	97619	74819	323221
					30486,72	7858,3	82619	21296	–	23942	
	3.2 Кровля										
11	41 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	665	791,02	33,22	526031	22088	334081	125047	703164
					255,43	5,74	169862	3814	–	52086	
12	42 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	665	1073,54	66,82	713901	44437	220117	331642	1129186
					675,71	16,94	449347	11267	–	83643	
13	43 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	150,689	31222		4704812		4704812	–	5081197
					–		–		–	376385	

14	44 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	665	998,88	130,86	664253	87019	384524	155935	885803
					289,79	35,89	192710	23867	–	65615	
15	45 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 72 % К=10,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	6650	37,14	1,94	246984	12900	226912	7821	275189
					1,08	0,56	7172	3691	–	20384	
16	46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,2	16716,67	1465	20060	1758	39	13723	36486
					15219,17	664,17	18263	797	–	2703	
17	47 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,2	241154		289385		289385	–	312536
					–		–		–	23151	
18	48 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	142	363,92	16,03	51677	2276	34804	10948	67635
					102,8	4,28	14597	608	–	5010	
19	49 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. А4 и А5 НР = 72 %	т	0,059	615542,37	2372,88	36317	140	13806	16152	56667

					379169,49	1067,8	22371	63	–	4198	
20	50 1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3.Парапет. НР = 72 %	м3	75,1	42590,63	17,6	3198556	1322	2590974	436507	3925868
					8072,7	–	606260	–	–	290805	
21	51 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,782	349305,63	2301,79	273157	1800	213492	42113	340492
					73996,16	799,23	57865	625	–	25222	
22	52 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3.Тумба НР = 72 %	м3	2,5	51152,4	17,6	127881	44	86251	29942	170449
					16634,4	–	41586	–	–	12626	
23	53 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос,лежень, мауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	35,35	95505,63	1485,91	3376124	52527	2404083	678412	4378899
					26011,71	642,86	919514	22725	–	324363	
24	54 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	93,1	3582,48	26,05	333529	2425	166152	119658	489442
					1771,77	13,32	164952	1240	–	36255	
25	55 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86. Ветровые связи и связь	м3	3,29	31325		103059		103059	–	111304
					–		–		–	8245	
26	56 1110-0114-0402	Обрешетка и. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,03	94905,46	1386,1	382469	5586	294574	61086	479039

					20424,07	628,29	82309	2532	–	35484	
		Итого по разделу 3					20 526 181				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 172 843				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					428 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 013 189				
		- накладные расходы, тенге					2 390 971				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 520 460				
		Раздел 6 Демонтаж									
27	107 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	713,3	183,17	19,89	130654	14191	–	87350	235444
					163,27	6,81	116463	4856	–	17440	
28	108 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	713,3	265,88	12,54	189651	8947	–	132311	347719
					253,34	4,29	180704	3061	–	25757	
29	109 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	713,3	84,16	11,68	60031	8330	–	39277	107253
					72,48	4	51701	2850	–	7945	
30	110 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	713,3	108,85	0,06	77640	46	–	55868	144189
					108,78	–	77594	–	–	10681	
31	111 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка парапета НР = 72 %	м3	54,2	12738,23	3522,44	690412	190916	–	425338	1205010
					9215,79	1683,6	499496	91251	–	89260	

32	112 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	594,4	180,76	0,22	107444	130	–	77266	199487
					180,54	–	107314	–	–	14777	
33	113 1101-0205-0101	Демонтаж шлакового уеплителя НР = 72 %	м3 грунта	237,6	1496,25	–	355509	–	–	255966	660393
					1496,25	–	355509	–	–	48918	

Итого по разделу 6	**2 899 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 388 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 018
- накладные расходы, тенге	1 073 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 778
Итого по смете	**23 425 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 561 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	651 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 013 189
- накладные расходы, тенге	3 464 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 735 238
Всего	**23 425 676**
оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)x0,8	281 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	521 549
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	571 360
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	332 784
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**484 567**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих и прогнозных ценах	**25 045 684**

в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	22 541 115,56
Налог на добавленную стоимость	2 704 933,87
Всего по акту	25 246 049,43

Принял (Заказчик):

КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", БИН 001040002652

Директор

_____ **Кошкимбаев Б. М.**

Технический надзор:

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615

Директор

_____

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Асанов Б. А.

Эксперт (IKZ13VJE00047784 от 02.07.2019; приказ № 69 от 20.09.2021. , ИИН 9009 1430 2519)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686

Директор

_____ Шотабаев Д. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "RB engineering group" БИН: 110840010573

Технический директор

_____ Джаксылыкбаев М. Т.

(приказ № 37 от 04.08.2021, ИИН 840718300048)