Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Сторона: ТОО «А-Спецстрой»
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом

Форма 2В

АКТ №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/АС/. СМЕТА 2-1-2									
		Внутренняя отделка									
		Внутренние стены или перегородки									
1	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/Алинекс/	м2	1636,627	1903,93	25,89	3116029	42367	1530054	1134884	4590985
		НР - 72%; СП - 8%			943,16	19,93	1543608	32620		340073	
2	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	7760	1032,10	0,67	8009081	5215	5676968	1865531	10662421
		НР - 80%; СП - 8%			299,86	0,32	2326898	2516		789809	
3	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3558,4	1087,45	7,31	3869590	26022	1547974	1842899	6169488
		НР - 80%; СП - 5%			645,12	2,26	2295594	8031		456999	
4	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3558,4	664,19	4,36	2363485	15523	776970	1262722	3916272
		НР - 80%; СП - 5%			441,48	2,09	1570962	7440		290094	
5	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка глазурью без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2677,6	4875,37	19,12	13054283	51190	6721443	5044864	19547079
		НР - 80%; СП - 5%			2346,00	9,12	6281650	24430		1447932	
		Наружная отделка									
		Стена на отм.-0,200+26,600									

6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1866,2	735,88 465,48	1,84 0,88	1373301 868623	3436 1638	501242	809343 174611	2357256
7	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1866,2	260,68 141,24	1,05 0,50	486483 263582	1963 936	220938	246002 58899	791084
8	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минералов микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм *НР - 89%; СП - 6%*	м2 отделываемой поверхности	1866,2	1978,22 450,20	7,34 3,39	3691753 840160	13707 6319	2837866	677183 349515	4718451
9	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, полиакрилцементная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1866,2	164,77 73,73	1,36 0,63	307492 137590	2547 1170	167361	111008 33480	451980
	Стена чердака на отм.+24,000 до 26,600										
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	430	732,49 641,05	20,73 7,47	314972 275652	8912 3212	30408	256555 45722	617248
11	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, марками защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	430	2945,00 –	– –	1266350 –	– –	1266350	– 101308	1367658
	Цоколь ниже отм.-0,200										
12	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками на цементном растворе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	121,5	3671,96 3277,80	30,12 14,07	446144 398253	3660 1710	44231	319970 61289	827403
13	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	121,5	3265,00 –	– –	396698 –	– –	396698	– 31736	428433
	Утепление стен(ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)										
14	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2088,2	3566,09 2295,07	24,77 6,09	7446705 4792567	51726 12717	2602412	3844227 903275	12194207
15	2311-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	208,82	28530,00	–	5957635	–	5957635	–	6434245

		СП - 8%									
		Полы									
		Пол по ж/б перекрытию над подвалом									
16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,31	3906,69	71,30	126225	2304	86556	36100	175311
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	37365	1039		12986	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	109,55	697,94	28,05	76460	3073	37819	34806	120167
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	35568	1459		8901	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,75	666,73	28,05	21835	919	10283	10405	34820
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	10633	436		2579	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,75	174,08	9,55	5701	313	3125	383	6570
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	263	144		487	
20	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	419,16	3144,69	78,98	1318126	33104	503548	756114	2240180
		НР - 94%; СП - 8%			1864,38	54,64	781474	22903		165939	
21	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	274,05	3561,03	11,69	975901	3204	906152	64019	1123113
		НР - 94%; СП - 8%			242,82	5,69	66545	1560		83194	
22	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	274,05	1449,10	15,42	397126	4227	299136	89157	525186
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	93763	1085		38903	
23	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	274,05	9060,87	91,96	2483132	25201	2260150	193007	2890230
		НР - 94%; СП - 8%			721,70	27,53	197781	7545		214091	
24	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	146,8682	1711,12	12,60	251309	1850	211220	36530	310866
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	38239	623		23027	
25	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	293,2335	358,46	0,79	105111	231	71190	31773	147834
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	33690	110		10951	
26	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	30,923	158,46	1,05	4900	33	834	3805	9402
		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	4033	16		696	

		Пол по ж/б перекрытию над подвалом (НО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)									
27	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/60 мм. Устройство.	м2 стяжки	378,57	1086,26 326,87	42,11 18,51	411225 123743	15941 7006	271541	122903 42730	576859
28	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	м2 стяжки	378,57	165,38 17,41	7,09 3,27	62606 6592	2684 1237	53330	7359 3597	75563
		Пол по междуэтажному перекрытию									
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	462,4	3906,69 1156,46	71,30 32,15	1806453 534747	32968 14867	1238738	516638 185847	2508958
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202	666,73 324,67	28,05 13,32	134680 65584	5665 2691	63431	64178 15909	214767
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	202	174,08 8,03	9,55 4,41	35164 1621	1930 890	31613	2360 3002	40526
32	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1966,3	3561,03 242,82	11,69 5,69	7002058 477457	22991 11195	6501610	459333 596911	8058302
33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1966,3	1449,10 342,14	15,42 3,96	2849369 672745	30326 7784	2146298	639697 279125	3768191
34	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=35	*НР - 94%; СП - 8%* Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1966,3	9060,87 721,70	91,96 27,53	17816393 1419072	180816 54137	16216505	1384816 1536097	20737306
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	202	981,45 329,23	93,03 33,91	198252 66505	18791 6850	112956	68954 21376	288583
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	202	180,30 18,97	8,21 3,99	36420 3832	1658 805	30930	4359 3262	44041
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202	666,73	28,05	134680	5665	63431	64178	214767

38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	НР - 94%; СП - 8% Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101			324,67	13,32	65584	2691		15909	
39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8% Плинтусы из плиток керамических. Устройство	м2 стяжки	202	174,08 8,03	9,55 4,41	35164 1621	1930 890	31613	2360 3002	40526
40	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	НР - 94%; СП - 8% Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	547,84	553,41 291,46	1,58 0,75	303178 159673	864 412	142641	150481 36293	489951
47	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8% Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	2103,941	358,46 114,89	0,79 0,38	754169 241726	1660 792	510783	227967 78571	1060706
		НР - 94%; СП - 8% **Пол по междуэтажному перекрытию (ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)**	м плинтусов	216,14	158,46 130,42	1,05 0,50	34251 28188	227 108	5836	26599 4868	65717
42	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство.**									
43	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	НР - 94%; СП - 8% **Выполняется позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113**	м2 стяжки	1966,3	1086,26 326,87	42,11 18,51	2135912 642721	82799 36387	1410392	638362 221942	2996213
44	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94%; СП - 8% **Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 стяжки	1966,3	-165,38 -17,41	-7,09 -3,27	-325179 -34240	-13940 -6423	-276999	-38223 -29072	-392474
		НР - 94%; СП - 8% **Проемы**	м2 покрытия	512,3	3561,03 242,82	11,69 5,69	1824317 124397	5990 2917	1693930	119675 155519	2099511
		/Двери									
45	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**									
46	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8% **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная одним стеклопакетом, с поворотным устройством, с ниппелем ГОСТ 23166-99**	м2	72,192	3334,42 1404,77	173,48 80,01	240719 101413	12524 5776	126782	96471 26975	364164
47	1110-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	72,192	20296,00 -	- -	1465209 -	- -	1465209	- 117217	1582426
		НР - 90%; СП - 8%	м2	132,875	2581,39 1054,53	538,51 133,04	343003 140120	71554 17678	131329	142019 38802	523823

48	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
		СП - 8%	м2	2,925	47540,00	–	139055	–	139055	–	150179
49	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								11124	
		СП - 8%	м2	50,4	37596,00	–	1894838	–	1894838	–	2046425
50	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								151587	
		СП - 8%	м2	67,2	30610,00	–	2056992	–	2056992	–	2221551
51	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								164559	
		СП - 8%	м2	10,25	47540,00	–	487285	–	487285	–	526269
52	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								38983	
		СП - 8%	м2	2,1	37596,00	–	78952	–	78952	–	85268
53	2113-0814-2206 РСНБ РК 2015	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50								6316	
		СП - 8%	шт.	56	3493,00	–	195608	–	195608	–	211257
54	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011								15649	
		СП - 8%	шт.	56	5436,00	–	304416	–	304416	–	328769
55	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								24353	
		СП - 8%	шт.	56	1134,00	–	63504	–	63504	–	68584
56	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								5080	
		НР - 90%; СП - 8%	м2	351,33	1642,54 1064,05	74,83 32,39	577075 373835	26291 11380	176951	346692 73901	997668
57	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	90,72	4293,00	–	389461	–	389461	–	420618
58	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								31157	
		СП - 8%	м2	201,6	5239,00	–	1056182	–	1056182	–	1140677
										84495	

59	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			7								3830
		СП - 8%	м2	109,2	6972,00	–	761342	–	761342	–			822250
60	2113-0814-2303 РСНБ РК 2015	Скобы такелажные СА (СП, Р) 32			–	–	–	–		60907			
		СП - 8%	шт.	26	2216,00	–	57616	–	57616	–			62225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			–	–	–	–		4609			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103226163	870055	74304684	23716465			137098035
		Материалы	Тенге				28111426	319729	–	10155409			
		Всего заработная плата	Тенге				98201722						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57733540						
		Накладные расходы	Тенге					28431155					
		Сметная прибыль	Тенге				11546101						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23716462						
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9753407						
		Сметная заработная плата	чел.-ч				131670991						
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге										23864
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28431155					
		Сметная прибыль	Тенге				5025042						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5025042						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				402003						
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5427048						
		Сметная заработная плата	чел.-ч				137098036						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										23864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					28431155					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге										137097371
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28111426						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310055					
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге					319729					
		- Накладные расходы	Тенге						74304684				
		- Сметная прибыль	Тенге							23716465			
		Итого	Тенге							10155409			

В том числе	137 097 371
СМР	
Оборудование	137 097 371
Временные здания и сооружения 0,5%	
Всего:	3 233 676
В том числе СМР:	**136 331 248**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	136 331 248
Непредвиденные работы и затраты-2%	677 523
Итого по сметному расчету	2 780 181
	141 789 252
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1 20%	28 357 850
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901 80%	119 091 742
Итого:	147 449 592
Итого с понижающим коэффициентом К-0,78984325014	116 462 065,34

НДС 12%	13 975 447,84
Всего	130 437 513,18

ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»

Директор _____ Алдыбаев Д.Ф

ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ Ли С.В.

Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Сторона: ТОО «А-Спецстрой»
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом

Форма 2В

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь .2. 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АС СМЕТА 2-1-2									
		Проемы									
		Двери									
1	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	Скобы шкелажные СА (СБ, Р) 32	шт.	182	2216,00	-	403312	-	403312	-	435577
		СП - 8%			-	-	-	-	-	32265	
2	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	208	1134,00	-	235872	-	235872	-	254742
		СП - 8%			-	-	-	-	-	18870	
		Витражи									
3	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели наземные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	50,1942	6945,68 6483,96	456,72 215,19	348633 325457	22925 10801	251	232018 46452	627103
4	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	м2	50,1942	12875,00	-	646250	-	646250	-	697950
					-	-	-	-		51700	
6	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	1134,00	-	90720	-	90720	-	97978
					-	-	-	-		7258	
7	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	*СП - 8%* Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	5436,00	-	43488	-	43488	-	46967
					-	-	-	-		3479	
		НР - 25%; СП - 8%	шт.	8	1622,49 524,50	1038,15 309,62	12980 4196	8305 2957	479	5365 1468	19832

							2					3870
8	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5542,00	–	44336	–	44336	–		47883
		СП - 8%								3547		
		Окна										
9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых										
10	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	ПР - 90%; СП - 8% Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - изнутри и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	288,9245	2689,43 1213,30	167,89 77,50	777043 350552	48507 22391	377983	335649 89015		1201706
11	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами старенными	м2	288,9245	18048,00	–	5214509	–	5214509	–	477161	5631670
12	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	ПР - 90%; СП - 8% Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/ОК-6/	м2	6,3	3675,34 1856,48	468,55 120,93	23155 11696	2952 762	8507	11212 2749		37116
13	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	СП - 8% Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,3	9699,00	–	61104	–	61104	–	4888	65992
14	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	ПР - 90%; СП - 8% Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с наличником ГОСТ 23166-99	м2	90,24	1509,53 926,80	170,35 78,44	136220 83634	15372 7078	37214	81641 17429		235290
15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	90,24	20296,00	–	1831511	–	1831511	–	146521	1978032
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ПР - 93%; СП - 8% Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2 покрытия	87,532	2474,44 1019,63	13,82 3,39	216568 89240	1209 296	126119	82373 23915		322857
17	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	ПР - 90%; СП - 8% Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	208,06	1071,91 222,28	4,78 2,30	223023 46248	994 479	175781	42054 21206		286253
		СП - 8%	м	208,06	2426,00	–	504754	–	504754	–	40380	545134

					3							3870
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, коссы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство										
19	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	*НР - 92%; СП - 8%* Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	м2 покрытия	25,86	1059,96 1019,63	13,82 3,39	27411 26368	357 88	686	24339 4140	55889
20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*СП - 8%* Стропилы. Установка с изготовлением	т	25,86	248154,00 -	- -	6417262 -	- -	6417262	- 513381	6930643
21	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 99%; СП - 8%* Стойки к витражам Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	м3 древесины в конструкции	1,33252	35378,35 22033,70	1372,14 544,53	47142 29360	1828 726	15984	27077 5938	80157
22	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т конструкций	20,970147	23152,58 6656,16	12328,82 3298,41	485513 139591	258537 69168	87395	144037 50364	679914
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	20,970147	439642,00 -	- -	9219357 -	- -	9219357	- 737549	9956906
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	*НР - 69%; СП - 8%* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	608,1342629	87,58 42,01	2,33 0,25	53259 25547	1418 153	26294	17732 5679	76671
25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 69%; СП - 8%* Щиты стальные Щ-2 Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж щитов Щ-1	м2	608,1342629	173,98 49,08	3,30 0,50	105803 29844	2008 305	73951	20803 10128	136734
26	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	*НР - 69%; СП - 8%* Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1018286	55908,23 48883,40	2643,86 453,18	5652 4978	269 46	403	3466 730	9848
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т конструкций	0,1018286	188820,09 114114,00	39511,64 12426,36	16172 11620	4023 1265	529	8891 2008	27068
		СП - 8%	т	0,08892	251883,00 -	- -	22397 -	- -	22397	- 1792	24189

					4							3870
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00836	214433,00	–	1793	–	1793	–		1936
		СП - 8%								143		
29	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,71	1347,00	–	2293	–	2293	–		2477
		СП - 8%								183		
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9530294	87,58	2,33	259	7	128	86		372
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	124	1		28		
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9530294	86,99	1,65	257	5	180	81		332
		НР - 69%; СП - 8%			24,84	0,25	72	1		23		
		Лестница										
		Лестничная площадка (ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)										
32	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из нержавеющей стали. Установка	м ограждения	131,85	14469,10	83,42	1907751	10999	1805354	113220		2162649
		НР - 118%; СП - 5%			693,19	34,52	91398	4552		161678		
33	Прайс-лист	Перила из нержавеющей стали	м	6,85	13500,00	–	92475	–	92475	–		99873
		СП - 8%								7398		
34	Прайс-лист	Поручни из нержавеющей стали	м	125	2912,27	–	364034	–	364034	–		393156
		СП - 8%								29123		
35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,045	71059,04	28916,30	3198	1166	453	1334		4895
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1579	355		363		
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,045	544501,00	–	24503	–	24503	–		26463
		СП - 8%								1960		
		Внутренняя отделка лестничной клетки										
37	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельяемой поверхности	244,2	800,09	4,69	195381	1146	70507	99263		318216
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	123728	351		23572		
38	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полиэтилентерефталатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	244,2	797,47	4,63	194743	1130	58760	108795		327821
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	135453	541		24283		

					5							3870
39	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микромеристого, размер зерна до 0,7 мм/Алинеко/	м2 отделываемой поверхности	895,3	2115,57 413,54	6,79 3,20	1894071 370246	6081 2864	1517744	298488 175405	2367964	
40	1115-0408-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8% Стены. Окраска полимерминеральными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	894,3	664,19 441,48	4,36 2,09	593986 394816	3901 1870	195269	317348 72907	984241	
		НР - 80%; СП - 8% Утепление стен лестничной площадки (ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)										
41	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов										
42	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8% Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м2	346,34	3566,09 2295,07	24,77 6,09	1235079 794875	8579 2109	431625	637587 149813	2022479	
		СП - 8% Отделка полов (ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)	м3	34,634	28530,00 -	- -	988108 -	- -	988108	- 79049	1067157	
43	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные. Устройство										
44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 73%; СП - 8% Покрытие из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	15,6	815,13 466,62	52,15 15,55	12716 7279	814 243	4623	5416 1481	19582	
45	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8% Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство.	м2 покрытия	15,6	4232,29 998,12	127,62 56,30	66024 15571	1991 878	48462	15462 6519	88005	
46	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	НР - 94%; СП - 8% Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	м2 стяжки	12,14	1086,26 326,87	42,11 18,51	13187 3968	511 225	8708	3941 1370	18499	
47	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8% Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40 мм. Устройство.	м2 стяжки	12,14	-165,38 -17,41	-7,09 -3,27	-2008 -211	-86 -40	-1711	-236 -179	-2423	
48	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	НР - 94%; СП - 8% Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	м2 стяжки	96,62	1086,26 326,87	42,11 18,51	104954 31582	4069 1788	69303	31368 10906	147228	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	96,62	-165,38 -17,41	-7,09 -3,27	-15979 -1682	-685 -316	-13612	-1878 -1429	-19285	

		Отделка полов										
49	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство										
50	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	15,6	931,22 418,05	28,11 13,32	14527 6522	438 208	7567	6326 1668	22521
51	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м3 стяжки	15,6	1558,53 49,05	57,33 26,43	24313 765	894 412	22654	1107 2034	27454
52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*НР - 72%; СП - 8%* Покрытия из плиток керамических для полов мно одноцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	15,6	815,13 466,62	52,15 15,55	12716 7279	814 243	4623	5416 1451	19582
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,14	3413,01 1156,46	71,30 32,15	41434 14039	866 390	26529	13564 4400	59398
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/С 2 по 8 ЭТАЖ на отм+24/	м2 стяжки	12,14	697,94 324,07	28,05 13,32	8473 3942	340 162	4191	3857 986	13316
55	1111-0101-1506 РСНБ РК 2015	*НР - 94%; СП - 8%* Покрытия цементные. Железнение/ОТДЕЛКА ПОЛЫ/	м2 покрытия	96,02	3413,01 1156,46	71,30 32,15	329765 111737	6889 3107	211139	107953 35017	472736
		Лифты	м2 покрытия	205,7	138,67 123,50	3,49 1,17	28524 25404	718 241	2402	24106 4210	56841
56	1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 94%; СП - 8%* Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования									
57	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	*НР - 61%; СП - 8%* Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БЦЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	лифт	1	618387,64 563102,97	12724,41 2267,40	618389 563103	12724 2267	42561	344876 77061	1040325
		Кровли	комплект	1	6958884,00	–	6958884	–		–	6958884
		Металлоконструкции							6958884		
58	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж									
59	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	3,9258	25492,67 6656,16	12328,82 3298,41	100079 26131	48400 12949	25548	26065 10164	137208
			т	3,9258	463279,00	–	1818741	–	1818741	–	1964240

				7								3870
60	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 89% Балки, ригели перекрытий, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж									145499	
61	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	11,32697	53757,20 22007,79	27099,49 5573,43	608906 249282	306955 63130	52669	215564 65958	890428
62	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Проговка при лаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	11,32697	463279,00		5247547		5247547	419804	5667351
63	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8% Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,6547	29270,43 15383,10	10017,87 2790,70	311868 163902	106737 29734	41229	133609 35638	481115
64	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	8,9584	70653,02 54659,10	13765,33 3625,45	632938 489658	123315 32478	19965	360274 79457	1072669
65	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	8,9584	463279,00		4150239		4150239	332019	4482258
66	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т конструкций	11,7113	70653,02 54659,10	13765,33 3625,45	827439 640129	161210 42459	26100	470986 103874	1402298
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	СП - 8% Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	11,7113	439643,00		5148779		5148779	411902	5560682
68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	НР - 69%; СП - 8% Кровля Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	1041,75163	173,98 49,08	3,30 0,50	181243 51124	3440 523	126679	35636 17350	234229
69	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8% Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ СК EN 508-1-2012	м2 кровли	428	732,49 641,05	20,73 7,47	313507 274370	8871 3197	30266	255361 45509	614377
		СП - 8%	м2	492,2	2511,00		1235914		1235914	98873	1334787

					8							3870
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	7,6	2943,15 1019,63	13,82 3,39	22368 7749	105 26	14514	7153 2362	31882
		Лоток Л-1										
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	65,1	2943,15 1019,63	13,82 3,39	191599 66378	899 220	124322	61270 20230	273099
		Выход на кровлю										
72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 3%	т конструкций	0,02672	71059,04 35084,60	25916,30 7869,68	1899 937	692 211	270	792 215	2906
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83										
		СП - 8%	т	0,02502	544501,00 –	– –	13623 –	– –	13623	– 1090	14713
74	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная										
		СП - 8%	шт.	2	827,00 –	– –	1654 –	– –	1654	– 133	1786
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,72558	173,98 49,08	3,30 0,50	126 36	2 –	88	25 12	163
76	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков										
		НР - 99%; СП - 8%	м2	1	3194,89 1266,90	528,72 125,61	3195 1267	529 126	1399	1253 356	4804
77	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-101, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92										
		СП - 8%	м2	1	33102,00 –	– –	33102 –	– –	33102	– 2648	35750
78	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32										
		СП - 8%	шт.	1	2216,00 –	– –	2216 –	– –	2216	– 177	2393
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00475	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	3217 317	6 3	2894	291 281	3789
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0313	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	21199 2091	40 17	19068	1918 1849	24967

					9							3870
81	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка кровельной сталью оцинкованной по найлону	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,2	1790,01 327,32	5,52 2,63	5728 1047	18 8	4663	950 534	7213
		НР - 90%; СП - 8% Деталь примыкания кровли к стенке вентшахты									
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8% Ограждение кровли	м2 покрытия	37,2	2943,15 1019,63	13,82 3,39	109485 37930	514 126	71041	35012 11560	156056
83	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, пандусы и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,03202	54939,89 44015,40	7525,36 1339,80	56699 45425	7766 1383	3508	32297 7120	96116
84	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и пр.). Сборка с помощью кранов на автомобильном ходу									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,03202	175658,17 115117,20	55408,70 16746,00	181280 118803	57183 17282	5294	93899 22014	297193
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Кровля(ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	104	1059,96 1019,63	13,82 3,39	110236 106041	1437 352	2758	97882 16649	224768
86	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
		СП - 8%	м2	104	2274,00	-	236496	-	236496	-	255416
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								18920	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	94	1059,96 1019,63	13,82 3,39	99637 95845	1299 318	2493	88470 15049	203155
88	2110-0103-0804 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	94	1753,00	-	164782	-	164782	-	177965
89	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций								13183	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,837	55508,23 48883,40	2643,86 453,18	101969 89799	4857 832	7313	62536 13160	177665

					10							3870
90	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,837	463279,00	–	851044	–	851044	–	68083	919127
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,273	86,99 24,54	1,65 0,25	4634 1307	88 13	3239	911 444		5989
92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 69%; СП - 8%* Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,6547	463279,00	–	4936099	–	4936099	–	394888	5330987
93	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Утепление кровли Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепленного покрытия	448	849,15 497,71	52,90 11,48	380421 222972	23697 5144	133752	209867 47223		637511
94	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	*НР - 92%; СП - 8%* Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	83,0592	28127,00	–	2336206	–	2336206	–	186896	2523103
95	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	483	326,55 75,72	12,63 2,90	157722 36571	6101 1402	115050	34934 15413		208069
96	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пыт. 18	*НР - 92%; СП - 8%* Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	448	2358,89 1147,08	13,79 5,18	1056785 513890	6177 2319	536718	464588 121710		1643083
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	*НР - 90%; СП - 8%* Козырек входа Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,4	2943,15 1019,63	13,62 3,39	21779 7545	102 25	14132	6965 2300		31043
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	*НР - 92%; СП - 8%* Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,3	629,40 213,35	100,51 24,33	4595 1557	734 178	2304	1596 495		6686
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	*НР - 92%; СП - 8%* Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7,3	242,59 11,85	22,26 5,64	1771 87	162 41	1522	118 151		2039
100	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	*НР - 92%; СП - 8%* Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	931,22 418,05	28,11 13,32	8381 3762	253 120	4366	3649 962		12993

101	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	9	129,88 4,09	4,78 2,20	1169 37	43 20	1089	53 98	1320	3870
		ПР - 94%; СП - 8%										
		Прочие работы										
		Прочие работы (ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ)										
102	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	13	17465,33 4901,48	139,98 31,97	227049 63719	1820 416	161510	62852 23192	313093	
		НР - 98%; СП - 8%										
103	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400/500 мм. Прокладка	м трубопровода	23,4	35128,61 3593,85	433,76 109,53	822009 84096	10150 2563	727763	84926 72555	979490	
		НР - 98%; СП - 8%										
		Вентшахты ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3,ВШ-4,ВШ-5,ВШ-6										
104	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,4068356	99909,55 84787,20	7324,64 397,65	640704 543218	46928 2548	49958	376578 81335	1098017	
		НР - 49%; СП - 8%										
105	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,4068356	439642,00 -	- -	2816714 -	- -	2816714	- 225337	3042051	
		СП - 8%										
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	185,7982336	86,99 24,54	1,65 0,25	16162 4559	307 47	11296	3178 1547	20888	
		НР - 69%; СП - 8%										
107	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,08964	6624,61 3980,40	2634,28 551,76	398071 239181	158293 33155	597	253272 52107	703450	
		НР - 93%; СП - 8%										
108	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,2824688	20078,00 -	- -	1109961 -	- -	1109961	- 88797	1198758	
		СП - 8%										
109	1108-0201-0704 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армированные кладки	т металлических изделий	-	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	- -	- -	- -	- -	-	
		Отмостка										
110	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	125	212,77 68,99	30,35 11,04	26596 8623	3793 1379	14180	9402 2880	38878	
		НР - 94%; СП - 8%										
111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,75	19828,35 3524,58	8,16 -	371782 66086	153 -	305543	62131 34712	468615	
		НР - 94%; СП - 8%										

112	1127-0701-0101 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. пар. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									3870
		ВТ - 105%, СОТ - 85%	м2 покрытия	125	1229,84	2,82	153605	352	131779	23325	191004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			171,79	0,99	21474	123		14154	
			Тенге				81207660	1925447	64556481	6754585	94442520
		Стоимость оборудования	Тенге				8166855	393832	6958884	0480271	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6958884				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6958884				
		Материалы	Тенге				631368				
		Всего заработная плата	Тенге				43039				
		Накладные расходы	Тенге					572523			
		Сметная прибыль	Тенге				350241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1060137				
		Сметная заработная плата	Тенге								471
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					572523			
		Материалы	Тенге				33148431				
		Всего заработная плата	Тенге				6992081				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4702230			
		Местные материалы	Тенге				20103664				
		Накладные расходы	Тенге				1109961				
		Сметная прибыль	Тенге				4093324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2979340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40321096				
		Сметная заработная плата	Тенге								4848
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					4702230			
		Материалы	Тенге				38963410				
		Всего заработная плата	Тенге				320884				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3135140			
		Накладные расходы	Тенге				34641062				
		Сметная прибыль	Тенге				2103247				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				3290132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44416789				
		Сметная заработная плата	Тенге								2650
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3135140			
		Материалы	Тенге				1505568				
		Всего заработная плата	Тенге				889274				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					150794			
		Сдача и испытание	Тенге				456509				
		Накладные расходы	Тенге				3121				
		Сметная прибыль	Тенге				147778				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				132268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1785613				
		Сметная заработная плата	Тенге								131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150794			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94442518				
		Сметная заработная плата	Тенге								7300
								8560687			

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-1-4

		ОТОПЛЕНИЕ										
113	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	111	1211,73 372,44	17,67 6,65	134501 41341	1961 738	91199	47237 14059	189797
114	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	31,968	1735,10 372,44	17,67 6,65	55468 11906	565 212	42997	11876 5388	72731
115	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	69,264	1843,07 372,44	17,67 6,65	127658 25797	1224 460	100637	25732 12271	165661
116	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,656	2767,12 706,73	38,23 13,67	29486 7531	407 146	21548	7523 2961	39970
117	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	62,16	3282,89 838,37	45,88 15,98	204064 52113	2852 993	149099	52044 20489	276597
118	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3620,376	1100,44 1073,30	13,81 0,12	3984003 3885744	50006 441	48253	3808462 623397	8415862
119	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86,136	1173,48 1144,40	16,39 0,15	101078 98574	1412 13	1092	96615 13816	213509
120	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1,776	1263,14 1232,06	19,03 0,24	2243 2188	34 --	21	2145 351	4739
121	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	*НР - 95%; СП - 8%* **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления. СТ РК 1893-2009**	м	3584,17224	388,00 --	- --	1390659 -	- -	1390659	- 111253	1501912
122	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления. СТ РК 1893-2009**	м	85,27464	619,00 --	- --	52785 -	- -	52785	- 4223	57008

123	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
124	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	*СП - 8%* Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1,75824	936,00	–	1646	–	1646	–	1777
125	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	*НР - 95%; СП - 8%* Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3931,176	81,46 79,51	1,25 –	320239 312563	4894 –	2782	306311 50124	676674
126	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*НР - 90%; СП - 8%* Радиаторы стальные панельные. Установка	м трубопровода	62,16	82,27 79,51	1,25 –	5114 4942	27 –	95	4843 797	10754
127	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	*НР - 90%; СП - 8%* Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	кВт	138,8832	1026,43 689,08	80,88 38,41	142554 95702	11233 5335	35619	99016 19326	260896
128	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	*СП - 8%* Краны воздушные. Установка	секция	816,96	1926,00	–	1573465	–	1573465	–	1699342
129	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 90%; СП - 8%* Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	163,392	276,23 166,98	–	45134 27284	–	17850	26738 5750	77622
130	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	*НР - 75%; СП - 8%* Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	358,752	1091,00 1091,00	– –	391398 391398	– –	–	293549 54796	739743
131	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	163,392	6353,00	–	1038029	–	1038029	–	1121072
132	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	163,392	8017,00	–	1309914	–	1309914	–	1414707
		СП - 8%	шт.	4,44	19096,00	–	84786	–	84786	–	91569

												15	3870
133	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,768	21767,00	–	212620	–	212620	–	17010	229630
		СП - 8%										
134	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,776	26223,00	–	46572	–	46572	–	3726	50298
		СП - 8%										
135	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,208	54839,00	–	779153	–	779153	–	62332	841485
		СП - 8%										
136	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,776	59058,00	–	104887	–	104887	–	8391	113278
		СП - 8%										
137	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	199,8	2086,92 1693,44	95,60 12,54	416967 338349	19101 2505	59517	334038 60080		811085
		ПР - 90%; СП - 8%										
138	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	196,248	2395,00	–	470014	–	470014	–	37601	507615
		СП - 8%										
139	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,552	3558,00	–	12638	–	12638	–	1011	13649
		СП - 8%										
140	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,552	2113,22 1693,44	121,90 25,08	7506 6015	433 89	1058	5982 1079		14567
		НР - 98%; СП - 8%										
141	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,776	11718,00	–	20811	–	20811	–	1665	22476
		СП - 8%										
142	2304-0905-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,776	18468,00	–	32799	–	32799	–	2624	35423
		СП - 8%										

143	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка											3870
144	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,552	2086,92 1693,44	95,60 12,54	7413 6015	340 45	1058	5938 1068	14419
145	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,104	807,00	–	5733	–	5733	459	6192
146	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	3,552	3204,00	–	11381	–	11381	910	12291
147	2305-1207-1201 РСНБ РК 2015 прим	*НР - 73%; СП - 8%* Распределители , на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	31,968	1091,00 1091,00	–	34877 34877	–	–	26158 4883	65918
148	2305-1207-1202 РСНБ РК 2015 прим	*СП - 8%* Распределители , на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	15,984	31617,00	–	505366	–	505366	40429	545795
149	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*СП - 8%* Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	15,984	37530,00	–	599880	–	599880	47990	647870
150	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	*НР - 75%; СП - 8%* Теплосчетчик ультразвуковый SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	55,944	1129,72 1091,00	–	63201 61035	–	2166	45776 8718	117696
151	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт.	55,944	41087,00	–	2298571	–	2298571	184886	2482457
152	2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	15,984	1108,71 937,82	156,47 47,05	17722 14990	2501 752	231	15427 2652	35801
		СП - 8%	шт.	1,776	13131,00	–	23321	–	23321	1866	25186

153	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9,768	9314,00	–	90979	–	90979	–	98257
154	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	СП - 8% Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Tмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,44	9314,00	–	41354	–	41354	–	44662
155	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Манометры с трехходовым краном. Установка								3308	
156	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8% Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 цапковые муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	комплект	31,968	2490,28 295,03	– –	79609 9432	–	70177	9243 7108	95961
157	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.	31,968	1530,00	–	48911	–	48911	–	52824
158	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8% Термометры угловые в оправе	комплект	31,968	449,05 387,63	– –	14355 12392	–	1963	12144 2120	28619
159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	СП - 8% Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт.	31,968	1422,00	–	45458	–	45458	–	49095
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	НР - 60%; СП - 8% Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА ДВА РАЗА/	м2	42,624	87,58 42,01	2,33 0,25	3733 1791	99 11	1843	1243 398	5374
161	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	НР - 60%; СП - 8% Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м2	42,624	173,98 49,08	3,30 0,50	7416 2092	141 21	5183	1458 710	9584
162	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	НР - 70%; СП - 8% Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3 изоляции	3,108	65985,04 47275,62	1972,50 940,50	205082< 146933	6131 2923	52018	113890 25518	344490
163	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	СП - 8% Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м3	3,108	34807,00	–	108180	–	108180	–	116835
164	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	СП - 8% Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000 м2	0,113664	438576,00	–	49850	–	49850	3988	53838
			кг	85,248	537,00	–	45778	–	45778	–	49440

		СП - 8%										3870
		ОБВЯЗКА РУЧНОГО НАСОСА										
165	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные поверхностные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	0,888	72967,00	–	64795	–	64795	–	3662	64795
166	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,88	1321,34	17,67	11734	157	8270	3299	16235	
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,68	3307	59		1203		
167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,88	81,46	1,25	723	11	6	692	1529	
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	706	–		113		
168	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,44	807,00	–	3583	–	3583	–	3870	
		СП - 8%			–	–	–	–		287		
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОА 2 РАЗА/	м2	0,7104	173,98	3,30	124	2	87	24	160	
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	35	–		12		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ13										
170	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	74,592	1615,59	31,87	120510	2377	23267	93931	231597	
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	94866	982		17155		
171	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	95,904	1709,77	31,87	163974	3056	38947	120769	307523	
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	121971	1263		22779		
172	2305-0403-0204 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-2 (220В), Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	9,766	30350,00	–	296459	–	296459	–	320176	
		СП - 8%			–	–	–	–		23717		
173	2305-0403-0205 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220 В), Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6,216	32693,00	–	203220	–	203220	–	219477	
		СП - 8%			–	–	–	–		16258		
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
174	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,88	2113,22	121,90	18765	1082	2645	14955	36418	
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	15038	223		2698		

					19							3870
175	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
176	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,216	3802,17 2993,20	285,39 55,53	23634 18613	1774 345	3242	18584 3377	45596	
177	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,888	33177,00	–	29461	–	29461	–	31818	
178	2304-0902-2501 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,216	43001,00	–	267294	–	267294	– 21384	288678	
179	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Грязевики, наружный диаметр штуцеров 57 мм. Установка	шт.	7,992	18588,00	–	148555	–	148555	– 11884	160440	
180	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	шт.	1,776	53973,05 3244,01	235,79 31,36	95856 5761	419 56	89676	5701 8125	109681	
181	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Фильтр сетчатый PVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	1,776	1693,69 1363,96	307,06 97,79	3008 2422	545 174	41	2544 444	5096	
182	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	*СП - 8%* Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	шт.	1,776	39482,00	–	70120	–	70120	– 5610	75730	
183	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	м трубопровода	3708,288	81,46 79,51	1,25	302082 294841	4617 –	2624	288944 47282	638308	
184	2304-0507-0215 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,776	807,00	–	1433	–	1433	– 115	1548	
185	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*СП - 8%* Манометры с трехходовым краном. Установки	шт.	1,776	1353,00	–	2403	–	2403	– 192	2595	
			комплект	1,776	2490,28	–	4423	–	3899	513	5331	

186	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	*НР - 90%; СП - 8%* Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 на ножные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005			295,03	–	524	–		395	3870
187	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. взам. 6	*СП - 8%* Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.	3,552	1530,00	–	5435	–	5435	–	5869
188	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	*НР - 90%; СП - 8%* Термометры прямые в оправе	комплект	1,776	449,05 387,63	–	798 688	–	110	675 118	1590
189	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Бобышки прямые типа БМ20	шт.	1,776	1682,00	–	2987	–	2987	–	3226
190	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. взам. 16	*СП - 8%* **УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ** Манометр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,776	193,00	–	343	–	343	27	370
191	2307-0502-0105 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Теплосчетчик модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	8,88	1129,72 1091,00	–	10032 9688	–	344	7266 1364	18682
192	2307-0502-0563 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСГ-540и ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	0,888	72287,00	–	64191	–	64191	5135	69326
193	2305-1207-3305 РСНБ РК 2015 прим	*СП - 8%* Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 110°С до 180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	1,776	213521,00	–	379213	–	379213	30337	409550
194	2306-1709-2011 РСНБ РК 2015 прим	*СП - 8%* Адаптер сигналов "Взлет АС"	шт.	0,888	386044,00	–	342807	–	342807	27425	370232
195	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015 прим	*СП - 8%* Преобразователи давления СДН-Н-А	шт.	0,888	12251,00	–	10879	–	10879	870	11749
196	2305-1309-0101 РСНБ РК 2015 прим	*СП - 8%* Преобразователи расхода ПР, потребляемая мощность 2,5Вт	шт.	1,776	14031,00	–	24919	–	24919	1994	26913
			шт.	1,776	14031,00	–	24919	–	24919		26913

197	2309-0302-0702 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Комплект монтажный									1994	
198	2306-0611-0301 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабели соединительный ТВ-ПР,ТВ-ПТ	шт.	0,888	8368,00	–	7431	–	7431	–	594	8025
199	2306-1401-0303 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабель электропитания	км	0,015984	2115444,00	–	33813	–	33813	–	2705	36518
200	2309-0306-0311 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Источник питания резервированный	км	0,005328	568750,00	–	3030	–	3030	–	242	3273
		СП - 8%	шт.	0,888	23485,00	–	20855	–	20855	–	1669	22523
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
201	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса до агрегата до 0,1 т. Установка										
202	5102-0602-0166 РСНБ РК 2015	*НР - 98%; СП - 8%* Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	Знак	1,776	20113,05 15974,27	435,44 130,99	35721 28370	773 233	6578	28031 5100		68852
203	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Манометр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1,776	170337,00	–	302519	–	302519	–		302519
204	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	*НР - 75%; СП - 8%* Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Tмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	8,88	1091,00 1091,00	–	9688 9688	–	–	7266 1356		18310
205	2304-1008-3502 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Клапан регулятор температуры VGS, присоединение – наружное G 1A, Tмакс 200°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,888	130956,00	–	116289	–	116289	–	9303	125592
206	2305-1207-3202 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°С до 70°С, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	0,888	253703,00	–	225288	–	225288	–	18023	243311
207	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,888	90195,00	–	80093	–	80093	–	6407	86501
		СП - 8%	шт.	0,888	35623,00	–	31633	–	31633	–	2531	34164