Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2021 г.
Доп.соглашение №4 от 27.10.2021г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			474 178 000,00	417 191 040,80	142 253 400,00	394 991 000,00	22 200 040,80	-	22 200 040,80
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	362 607 251,79	108 782 175,54	362 607 251,79		-	-
	в.т.ч. на 2021г.		**197 967 000,00**	**779 798 292,59**	**251 035 575,54**	**757 598 251,79**	**22 200 040,8**	-	**22 200 040,80**
	в.т.ч. на 2020г.		**638 818 251,79**						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**779 798 292,59**	**251 035 575,54**	**757 598 251,79**	**22 200 040,8**	-	**22 200 040,80**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному мстоду)

№7

за **октябрь 2021 года**

на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устранение пучинистых участков									
9	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.	т	1,616	102982,43 0	1999,17 1050,15	166420 0	3231 1697	163189	1833 13460	181713
10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7см (4см+3см=7СМ) из горячих асфальтобетонных смесей п ористых крупнозернистых, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2020	1208,38 50,89	109,86 34,8	2440932 102806	221918 70297	2116208	186951 210231	2838113
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=6	Устройство нижнег о слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2	2020	781,57 0,82	0,13 0	1578766 1652	272 0	1576842	1784 126444	1706994
60	С341-020104-1010	Перевозка строительных груз ов самосвалами из стройплощадки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1047,7306	197		-206403			-16512	-222915
		Раздел: 2. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90к м и г.Алматы-330км									
101	С341-020103-1090	Перевозка асфал ьтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 90 км	т	7023,78	1358		9538293			763063	10301357
102	С341-310104-0301	Асфальт. Погруз ка	т	7023,78	231		1622493			129799	1752293
103	С341-050101-1030	Перевозка битумной эмуль сии автобитумовозами в населенных пунктах. Грузопо дъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 30 км	т	120,937	1528		184792			14783	199576
104	С341-050101-1991	Перевозка битумной эм ульсии автобитумовозами в населенных пунктах. Груз оподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следую щий км свыше 30 км	т·км	7256,22	32		232199			18576	250775
105	С341-020103-1060	Перевозка песчано-гравийной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	2633,308	928		2443709			195497	2639206

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, в общ. показателе	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Пог рузка	т	2633,308	231		608294			48664	656958
		Итого по разделу: 2. Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90км и г.Алматы-330км									15800162
		ИТОГО:					18609495	225422	3856239	190568	20304070
							104458	71994		1504005	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		2436488				
		Итого с НДС									22 740 557,00

скидка 2 274 055,70

с учетом скидки 10% 20 466 501,30

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Подрядчик _____ Сергалдаков Н.А

Представитель заказчика_____ Алипбаев М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за **октябрь 2021 года**

на **6-1-1 Искуственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Мост Капал на ПК372+00									
17	E11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	1,47	135571,61	40822,65	199290	60009	11352	101551	324908
					87026,61	13092,31	127929	19246		24067	
18	C121-060405-1401	Закладные детали и детали крепл ения массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без Р Мост Капал на ПК430+130		1,47	486758		715534		715534		772777
		Мост Капал на ПК430+130	т							57243	
31	E11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка		0.88	91361,3	222,33	80398	196	133	67269	159481
			т перил		90987,6	15,15	80069	13		11813	
32	C121-060405-1401	Закладные детали и детали крепл ения массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций ГОСТ 23118-2012		0.88	486758		428347		428347		462615
			т							34268	
		Итого по разделу:									**1719780**
		ИТОГО:					**1 423 569,00**	**60 205,00**	**1 155 366.00**	**168 820,00**	**1 719 781,00**
							207 998,00	**19 259,00**		**127 391 ,08**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0,00**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**		
		НДС			**12 %**		**206 374,00**				
		Итого с НДС									**1 926 155,00**
		скидки									**192 615,50**
		с учетом скидки 10%									**1 733 539,50**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_ _____ Алипбаев М.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А