Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Туран құрылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **27.09.2019** **Доп.соглашение №3 от 02.07.2020г**

Акт приемки выполненных работ за февраль
(по ресурсному методу)
№4

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	485	165,21 / 6,36	158,85 / 47,19	80127 / 3083	77044 / 22886	0	18697 / 7906	106731	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1872,02 / 1872,02	0 / 0	28080 / 28080	0 / 0	0	20218 / 3864	52162	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	350	17,79 / 0	17,79 / 6,81	6226 / 0	6226 / 2382	0	1715 / 635	8576	
4	4	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1713	512,11 / 75,24	436,87 / 151,95	877252 / 128886	748366 / 260283	0	280202 / 92596	1250050	
5	5	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	300	150,28 / 25,08	125,2 / 43,54	45083 / 7524	37559 / 13063	0	14823 / 4792	64698	
6	6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1713	446,45 / 75,24	371,21 / 129,11	764772 / 128886	635886 / 221162	0	252035 / 81345	1098151	
7	7	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	300	260 / 37,62	222,38 / 77,34	77999 / 11286	66713 / 23203	0	24832 / 8226	111058	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2691425	
			Раздел: 2. СЕТИ КЛ10-КВ										
8	8	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2178	432,61 / 137,94	246,93 / 78,6	942222 / 300433	537814 / 171182	103974	339563 / 102543	1384328	
9	9	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	521	730,72 / 300,96	384,55 / 116,98	380706 / 156800	200349 / 60946	23557	156777 / 42999	580482	
10	10	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	1367,47 / 313,5	811,29 / 264,7	68373 / 15675	40565 / 13235	12134	20815 / 7135	96324	
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц	Кабель силовой алюминиевый сечением 3х150 ТЭВОКС АБШп-10кВ	м	4500	9231		41539500		41539500		44862660	
12	12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	206	1965		404790		404790	3323160	437173	
13	13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,989	26181		497151		497151	32383	536923	
											39772		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,976	26975,92	18615,82	53304	36785	0	17741	76729	
						8360,1	4109,69	16520	8121		5684		
15	15	С121-130809-1304	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	1975,92	32		63229		63229		68288	
											5058		
16	16	Е11-220501-0103 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	333907,6	102365,72	29384	9008	9	22662	56209	
						231442	28679,9	20367	2524		4164		
17	17	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм -ДКС	м	88,88	713		63371		63371		68441	
											5070		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КЛ10-КВ									48167556	
			Раздел: 3. ПЕРЕХОД Кл-10 ПОД УЛИЦЕЙ В ТРАНШЕЕ(ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ)										
18	18	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,168	1911173,91	924372,13	321077	155295	12861	199528	562254	
						910250	289412,59	152922	48621		41648		
19	19	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168	19751		3318168		3318168		3583621	
											265453		
20	20	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,168	6114513,9	805378,62	1027238	135304	818179	106814	1224776	
						439024	203194,83	73756	34137		90724		
21	21	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98/БЕТОННАЯ ПРОБКА	м3	0,1	11149		1115		1115		1204	
											89		
22	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,57	333907,6	102365,72	190327	58348	57	146787	364083	
						231442	28679,9	131922	16348		26969		
23	23	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм -ПНД	м	575,7	713		410474		410474		443312	
											32838		
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕХОД Кл-10 ПОД УЛИЦЕЙ В ТРАНШЕЕ(ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ)									6179249	
			ИТОГО:					51189968	2745262	47268569	1623209	57038233	
			В том числе :					1176140	898093		4225053		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1368918				58407151	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		408850				58816001	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					530000				59346001	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1176320					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60522321	
			НДС			12 %		7262679					
			Итого с НДС									67785000	

Директор _____ Сеилбеков М.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Исабаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Шалкаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Торебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)