Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской об[illegible]"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Туран құрылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **27.09.2019** **Доп.соглашение №4 от 20.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ за апрель
(по ресурсному методу)
№ 5.1

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	8	112083,29	59541,72	896666	476334	49149	385108	1384316	
						46398	20461,05	371184	163688		102542		
2	2	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Трансформаторная подстанция ТП-2000/10-0,4кВ (ТП-№10, ТП-№11, ТП-№70)	комплект	3	59587500		178762500				178762500	
			Отпускная цена							178762500			
			Заготовительно-складские расходы	%		59587500		178762500					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		2145150					
								180907650					
3	3	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Трансформаторная подстанция ТП-1000/10-0,4кВ (ТП-№1)	комплект	1	47260714,29		47260714				47260714	
			Отпускная цена							47260714			
			Заготовительно-складские расходы	%		47260714		47260714					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		567129					
								47827843					
4	4	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Трансформаторная подстанция ТП-1600/10-0,4кВ (ТП-№2, ТП-№8, ТП-№12,)	комплект	3	53434821,43		160304464				160304464	
			Отпускная цена							160304464			
			Заготовительно-складские расходы	%		53434821		160304464					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		1923654					
								162228118					
5	5	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Трансформаторная подстанция ТП-630/10-0,4кВ (ТП-№137)	комплект	1	45402678,57		45402679				45402679	
			Отпускная цена							45402679			
			Заготовительно-складские расходы	%		45402679		45402679					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		544832					
			Итого по разделу:					*45947511*					
												438295438	
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	601,4	165,21	158,85	99358	95535	0	23185	132346	
						6,36	47,19	3823	28378		9803		
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,6	1872,02	0	34820	0	0	25070	64681	
						1872,02	0	34820	0		4791		
8	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	434	17,79	17,79	7720	7720	0	2127	10634	
						0	6,81	0	2954		788		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1287	512,11	436,87	659091	562257	0	210519	939179	
						75,24	151,95	96834	195554		69569		
10	10	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	400	150,28	125,2	60111	50079	0	19764	86264	
						25,08	43,54	10032	17417		6390		
11	11	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1287	446,45	371,21	574584	477750	0	189357	825056	
						75,24	129,11	96834	166162		61115		
12	12	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	400	260	222,38	103999	88951	0	33109	148077	
						37,62	77,34	15048	30937		10969		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2206239	
			Раздел: 2. СЕТИ КЛ10-КВ										
13	13	Ц13-080201-0605	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	117	541,3	330,54	63332	38673	5585	22709	92924	
						163,02	106,55	19073	12467		6883		
14	14	Ц13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	1009,89	575,93	3030	1728	136	1226	4596	
						388,74	178,71	1166	536		340		
15	15	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2200	432,61	246,93	951739	543247	105024	342993	1398311	
						137,94	78,6	303468	172911		103579		
16	16	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	730,72	384,55	146144	76910	9043	60183	222834	
						300,96	116,98	60192	23396		16506		
17	17	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	1367,47	811,29	68373	40565	12134	20815	96324	
						313,5	264,7	15675	13235		7135		
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабель силовой алюминиевый сечением 3х180 ТЭВОКС АБШп-10кВ	м	832	11383,93		9471429		9471429		10229143	
											757714		
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабель силовой алюминиевый сечением 3х150 ТЭВОКС АБШп-10кВ	м	5500	9231		50770500		50770500		54832140	
											4061640		
20	20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	186	1965		365490		365490		394729	
											29239		
21	21	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,172	26181		344856		344856		372445	
											27588		
22	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,85	26975,92	18615,82	49905	34439	0	16610	71836	
						8360,1	4109,69	15466	7603		5321		
23	23	С121-130809-1304 #прим.	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	1850,53	32		59217		59217		63954	
											4737		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КЛ10-КВ									67779233	
			Раздел: 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
24	24	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	520,89	150,33	142,53	78304	74243	0	15888	101727	
						7,8	34,57	4061	18005		7535		
25	25	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,11	1872,02	0	30158	0	0	21714	56022	
						1872,02	0	30158	0		4150		
26	26	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	537	31,88	31,88	17118	17118	0	4716	23581	
						0	12,2	0	6550		1747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарпл... рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	537	25,23	25,23	13549	13549	0	3732	18664	
						0	9,65	0	5184		1383		
28	28	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	425,8	31,88	31,88	13573	13573	0	3739	18698	
						0	12,2	0	5193		1385		
29	29	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	340,64	17,79	17,79	6059	6059	0	1669	8347	
						0	6,81	0	2318		618		
30	30	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	340,64	7,86	7,86	2679	2679	0	738	3690	
						0	3,01	0	1025		273		
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,16	814,54	0	69366	0	0	49943	128854	
						814,54	0	69366	0		9545		
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	340,64	151,99	72,61	51773	24733	0	27542	85660	
						79,38	32,92	27040	11213		6345		
33	33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	340,64	79,82	67,95	27190	23148	988	5951	35793	
						8,97	15,3	3055	5211		2651		
			Итого по разделу: 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									481033	
			Раздел: 5. ФУНДАМЕНТЫ										
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,16	16674,73	1089,24	336162	21959	290308	25916	391045	
						1185,3	227,35	23896	4583		28966		
35	35	ССЦ РК 8.04-08-2018 тех.ч. тб.5	Надбавка к сметной стоимости на применение бетона на морозостойкость и водонипроницаемость 2÷1,5 3,5%	м3	20,16	434,67		8763		8763		9464	
											701		
36	36	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	142	23261,8	2007,28	3303175	285034	2450198	567345	4180162	
						3999,6	390,94	567943	55513		309642		
37	37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7272	237762		172901		172901		186733	
											13832		
38	38	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,505	256962		129766		129766		140147	
											10381		
39	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	315,84	854,37	21,09	269844	6662	180489	77641	375284	
						261,82	2,51	82693	792		27799		
40	40	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /50мм/	м2 поверхности	32,8	1330,75	10,52	43649	345	30160	12377	60507	
						400,72	5,02	13144	165		4482		
41	41	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	1,68	1543,97	90,58	2594	152	1374	1022	3905	
						635,65	11,49	1068	19		289		
42	42	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,6	22362,51	2007,28	58143	5219	42525	10388	74013	
						3999,6	390,94	10399	1016		5482		
43	43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288264	237762		6854		6854		7402	
											548		
44	44	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035272	256962		906		906		979	
											73		
45	45	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2	30716,53	4707,81	6143	942	3334	1866	8650	
						9339	911,28	1868	182		641		
46	46	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0064	2499896		15999		15999		17279	
											1280		
47	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01892	711967,7	6916,4	13470	131	12248	1317	15970	
						57687,7	1291,62	1091	24		1183		
			Итого по разделу: 5. ФУНДАМЕНТЫ									5471540	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ										
48	48	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	6,4	42669,48	6861,77	273085	43915	133538	100959	403967	
						14942,4	2392,59	95631	15313		29923		
49	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07084	287262		20350		20350		21978	
											1628		
50	50	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	9,8	42669,48	6861,77	418161	67245	204480	154593	618575	
						14942,4	2392,59	146436	23447		45820		
51	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099216	287262		28501		28501		30781	
											2280		
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12704	202102		25675		25675		27729	
											2054		
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01112	221225		2460		2460		2657	
											197		
54	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13816	14268,44	1349,48	1971	186	4	1691	3955	
						12887,6	562,44	1781	78		293		
55	55	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0288	941075,84	117074,44	27103	3372	7176	17274	47928	
						574848	31016,88	16556	893		3550		
56	56	С123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	28,8	2488		71654		71654		77387	
											5732		
			Итого по разделу: 6. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ									1234954	
			Раздел: 7. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА										
57	57	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	292	20316,25	2394,8	5932346	699282	3911361	1365398	7881564	
						4526,38	501,6	1321703	146467		583820		
58	58	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	768,4210528	274,63	0	-211028	0	0	-196256	-439868	
						274,63	0	-211028	0		-32583		
59	59	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	76	20156,73	2394,8	1531912	182005	1018026	344103	2026096	
						4366,86	501,6	331881	38122		150081		
60	60	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	3172,14	246,07	126886	9843	66271	49135	190102	
						1269,29	51,54	50772	2062		14082		
			Итого по разделу: 7. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									9657896	
			Раздел: 8. ПЕРЕМЫЧКИ										
61	61	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,8	39812,49	4347,68	71662	7826	38606	24346	103690	
						14017	846,5	25231	1524		7681		
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25056	202102		50639		50639		54690	
											4051		
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	221225		17521		17521		18923	
											1402		
64	64	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,4	39812,49	4347,68	95550	10434	51475	32462	138253	
						14017	846,5	33641	2032		10241		
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63872	202102		129087		129087		139414	
											10327		
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1824	221225		40351		40351		43580	
											3228		
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕМЫЧКИ									498548	
			Раздел: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
67	67	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84	6844,55	1259,33	574942	105784	204014	340974	989189	
						3156,48	283,53	265144	23816		73273		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	285,36	6283		1792917		1792917	143433	1936350	
69	69	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	208,8	381,85	2,63	79729	549	1153	92381	185879	
						373,69	1,25	78027	262		13769		
70	70	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,058568	260400,22	12868,54	15251	754	1046	15965	33714	
						229670	1341,78	13451	79		2497		
71	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058568	214266		12549		12549		13553	
											1004		
72	72	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -ЦЕМЕНТНЫЕ. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,24	5699,15	8,16	1368	2	520	795	2336	
						3524,58	0	846	0		173		
73	73	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2448	16296		3989		3989		4308	
											319		
			Итого по разделу: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									3165328	
			Раздел: 10. КРОВЛЯ										
74	74	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3516	93719,74	1003,38	32952	353	24585	7355	43532	
						22792,5	451,44	8014	159		3225		
75	75	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	64	631,57	100,51	40421	6433	20333	13995	58768	
						213,35	24,33	13655	1557		4353		
76	76	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,2	20316,25	2394,8	146277	17243	96445	33667	194340	
						4526,38	501,6	32590	3612		14396		
77	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	711967,7	6916,4	45606	443	41468	4458	54069	
						57687,7	1291,62	3695	83		4005		
78	78	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54	2942,26	13,82	158882	746	103076	50823	226482	
						1019,63	3,39	55060	183		16776		
79	79	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04224	14268,44	1349,48	603	57	1	517	1209	
						12887,6	562,44	544	24		90		
80	80	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	287262		12134		12134		13105	
											971		
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43,2	2942,26	13,82	127105	597	82461	40659	181185	
						1019,63	3,39	44048	146		13421		
82	82	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	90	13255,02	1692,16	1192952	152294	826513	232315	1539288	
						2379,38	426,36	214144	38372		114021		
83	83	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм - 25ММ. Устройство	м2 стяжки	354	593,52	100,51	210106	35582	98997	77408	310515	
						213,35	24,33	75527	8612		23001		
84	84	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	354	163,59	14,84	57912	5253	49862	3799	66647	
						7,9	3,76	2797	1332		4937		
85	85	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,39	14268,44	1349,48	5565	526	12	4773	11165	
						12887,6	562,44	5026	219		827		
86	86	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39	287262		112032		112032		120995	
											8963		
87	87	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	354	1999,86	14,27	707951	5053	655123	45515	813744	
						134,96	4,8	47775	1698		60277		
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ									3635045	
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ										
88	88	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	30,24	2724,35	46,8	82384	1415	14596	46191	138861	
						2194,87	18,85	66373	570		10286		
89	89	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН1	м2	30,24	52098		1575444		1575444		1701479	
											126035		
90	90	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		54	2479,19	49,32	133876	2663	20950	76830	227563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		2041,92	20,08	110263	1084		16857		
91	91	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой -ДН2		54	74702		4033908		4033908		4356621	
				м2							322713		
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ									6424524	
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
92	92	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		235,2	256,58	30,35	60347	7137	36984	17692	84282	
				м2 площади уплотнения		68,99	11,04	16225	2595		6243		
93	93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками		18,816	18706,19	8,16	351976	154	285504	62339	447460	
				м3 подстилающего слоя		3524,58	0	66318	0		33145		
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		235,2	654,94	28,05	154042	6597	71082	74726	247070	
				м2 стяжки		324,67	13,32	76363	3133		18301		
95	95	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		235,2	1530,53	90,58	359980	21305	189170	143074	543298	
				м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	149504	2702		40244		
96	96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство		235,2	654,94	28,05	154042	6597	71082	74726	247070	
				м2 стяжки		324,67	13,32	76363	3133		18301		
97	97	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		235,2	336,37	19,11	79113	4494	70844	5497	91379	
				м2 стяжки		16,05	8,81	3775	2072		6769		
98	98	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство		235,2	928,48	93,03	218378	21880	119063	80287	322558	
				м2 покрытия		329,23	33,91	77435	7976		23893		
99	99	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		235,2	175,53	8,21	-41286	-1930	-34894	-5075	-50070	
				м2 покрытия		18,97	3,99	-4462	-938		-3709		
100	100	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		248	157,54	1,05	39070	261	6466	30520	75157	
				м плинтусов		130,42	0,5	32343	124		5567		
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ									2008202	
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
101	101	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		235,2	625,5	6,26	147117	1473	28056	94663	261122	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	117588	740		19342		
102	102	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		235,2	96,56	0,73	22710	173	1700	16737	42603	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	20838	84		3156		
103	103	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		811,6	1103,05	71,31	895238	57878	229634	522415	1531066	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	607726	45293		113412		
104	104	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		811,6	96,56	0,73	78366	596	5865	57755	147010	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	71905	289		10890		
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1981801	
			Раздел: 14. ФАСАД										
105	105	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		510	1118,64	30,27	570508	15439	164310	322879	964858	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		766,19	25,18	390759	12840		71471		
106	106	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		510	335,71	0,56	171213	286	97703	58681	248285	
				м2 окрашиваемой поверхности		143,58	0,25	73223	128		18391		
107	107	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		42,4	3591,3	34,45	152271	1461	23780	102585	275245	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2996	28,32	127030	1201		20389		
108	108	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная -ОТМОСТКА. Устройство		21,3	17014,39	1089,24	362406	23201	313959	27381	420971	
				м3		1185,3	227,35	25247	4843		31183		
			Итого по разделу: 14. ФАСАД									1909358	
			Раздел: 15. КРЫЛЬЦА										
109	109	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство		8,4	24803,87	1904,4	208352	15997	136490	53961	283298	
				м3		6650,66	408,57	55866	3432		20985		
110	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1836	287262		52741		52741		56961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4219		
111	111	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство		7,2	24803,87	1904,4	178588	13712	116991	46252	242827	
				м3		6650,66	408,57	47885	2942		17987		
112	112	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1456	287262		41825		41825		45171	
				т							3346		
113	113	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В15, W6. Устройство		3,52	26314,19	1904,4	92626	6703	62512	22612	124457	
				м3		6650,66	408,57	23410	1438		9219		
114	114	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		1,21856	71868,07	17094,76	87576	20831	1801	66231	166111	
				т		53295	6432,27	64943	7838		12305		
115	115	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		1,21856	482013		587362		587362		634351	
				т							46989		
			Итого по разделу: 15. КРЫЛЬЦА									**1553176**	
			Раздел: 16. КОЗЫРЬКИ										
116	116	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,48864	85054,95	21072,21	41561	10297	1144	22621	69317	
				т конструкций		61641,5	5450,08	30121	2663		5135		
117	117	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей		0,48864	433016		211589		211589		228516	
				т							16927		
118	118	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		14,17056	274,73	1	3893	14	2131	1403	5720	
				м2 окрашиваемой поверхности		123,32	0,48	1748	7		424		
119	119	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,2	2942,26	13,82	21184	99	13743	6776	30198	
				м2 покрытия		1019,63	3,39	7341	24		2237		
120	120	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		36	5675,09	98,25	204303	3537	134897	61461	287026	
				м2 кровли		1829,7	26,01	65869	936		21261		
121	121	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка		0,103968	711967,7	6916,4	74022	719	67305	7236	87758	
				т стальных элементов		57687,7	1291,62	5998	134		6501		
122	122	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,5032	85054,95	21072,21	42800	10604	1178	23295	71382	
				т конструкций		61641,5	5450,08	31018	2742		5288		
123	123	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей		0,5032	433016		217894		217894		235325	
				т							17431		
124	124	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		14,5928	274,73	1	4009	15	2195	1445	5891	
				м2 окрашиваемой поверхности		123,32	0,48	1800	7		436		
125	125	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,8	2942,26	13,82	14123	66	9162	4518	20132	
				м2 покрытия		1019,63	3,39	4894	16		1491		
126	126	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		40	5675,09	98,25	227004	3930	149886	68290	318917	
				м2 кровли		1829,7	26,01	73188	1040		23624		
127	127	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка		0,069312	711967,7	6916,4	49348	479	44870	4824	58505	
				тстальных элементов		57687,7	1291,62	3998	90		4334		
			Итого по разделу: 16. КОЗЫРЬКИ									**1418688**	
			ИТОГО:					532266656	4603586	83676703	7246211	542540247	
								7075239	1373501	431730357	8208136		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							436911121			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2659437					
			Итого с временными									**550380447**	
			Зимние удорожания			0,7 %		794285					
			Итого с зимними удорожаниями									**551174732**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5698571				**556873303**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2285272					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**559158575**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**67099029**					
			Итого с НДС									**626257604**	
			Понижающий коэффициент 0,993328782782									**622079703**	

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Нсанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт Шалкаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Торебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУУправление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТО"Туран курылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТО"ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Стрительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137 от 209.2019 Доп.соглашение №4 от 20.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ за апрель
(по ресурсному методу)
№ 5.2

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Разд: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 нымет	м3 грунта	368,6	165,21 6,36	158,85 47,19	60897 2343	58554 17393	0	14210 6009	81115	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м з креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стен с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,4	1872,02 1872,02	0 0	21341 21341	0 0	0	15366 2937	39643	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	266	17,79 0	17,79 6,81	4732 0	4732 1810	0	1303 483	6518	
4	4	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	800	512,11 75,24	436,87 151,95	409692 60192	349500 121556	0	130859 43244	583794	
5	5	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	250	150,28 25,08	125,2 43,54	37569 6270	31299 10886	0	12352 3994	53915	
6	6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	800	446,45 75,24	371,21 129,11	357162 60192	296970 103286	0	117704 37989	512855	
7	7	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	250	260 37,62	222,38 77,34	64999 9405	55594 19336	0	20693 6855	92548	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1370390	
			Разд: 2. СЕТИ КЛ10-КВ										
8	8	Ц13-080201-0605	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	893	541,3 163,02	330,54 106,55	483381 145577	295174 95152	42630	173325 52536	709242	
9	9	Ц13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трух, блоках и коробах	м кабеля	286	1009,89 388,74	575,93 178,71	288827 111180	164717 51111	12931	116850 32454	438131	
10	10	Ц13-080201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	96	1684,99 401,28	1041,04 340,24	161759 38523	99940 32663	23297	51254 17041	230055	
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабель силовой алюминиевый сечением 3х240 ТЭВОКС АБШп-10кВ	м	3717	11730		43600410		43600410	3488033	47088443	
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабель силовой алюминиевый сечением 3х185 ТЭВОКС АБШп-10кВ	м	1786	11383,93		20331696		20331696	1626536	21958232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	52	49417,2	38056,35	2569694	1978930	3892	920639	3769560	
						11286	13303,71	586872	691793		279227		
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабельная муфта концевая 10кВ GUSJ 12/150-240/1200	шт	52	183600		9547200		9547200		10310976	
											763776		
15	15	Ц13-080201-2005	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	48	5226,7	87,55	250882	4202	5911	174405	459310	
						5016	30,45	240768	1462		34023		
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Кабельная муфта соединительная 10кВ GUSJ 12/150-240/TVX	шт	48	104914,29		5035886		5035886		5438757	
											402871		
17	17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	114	1965		224010		224010		241931	
											17921		
18	18	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,825	26181		204866		204866		221256	
											16389		
19	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,15	26975,92	18615,82	31022	21408	0	10325	44655	
						8360,1	4109,69	9614	4726		3308		
20	20	С121-130809-1304 #прим.	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	1149,55	32		36786		36786		39728	
											2943		
21	21	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	196	3020,42	172,86	592003	33881	391561	125940	775378	
						849,8	42,63	166561	8355		57435		
22	22	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	592	602,72	28,54	356811	16896	210551	96387	489453	
						218,52	7,61	129364	4507		36256		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КЛ10-КВ									92215107	
			Раздел: 3. ПЕРЕХОД Кл-10 ПОД УЛИЦЕЙ В ТРАНШЕЕ(ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ)										
23	23	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,096	1911173,91	924372,13	183473	88740	7349	114016	321288	
						910250	289412,59	87384	27784		23799		
24	24	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	19751		1896096		1896096		2047784	
											151688		
25	25	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,096	6114513,9	805378,62	586993	77316	467531	61036	699872	
						439024	203194,83	42146	19507		51842		
26	26	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98/БЕТОННАЯ ПРОБКА	м3	0,1	11149		1115		1115		1204	
											89		
27	27	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,536	333907,6	102365,72	178974	54868	54	138031	342366	
						231442	28679,9	124053	15372		25360		
28	28	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм -ПНД	м	541,36	713		385990		385990		416869	
											30879		
29	29	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,704	2737,15	1191,8	12876	5606	0	10364	25098	
						1545,35	494,61	7269	2327		1859		
30	30	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Разборка	м3 конструкции	23,52	352,4	249,67	8288	5872	0	3931	13197	
						102,73	52,02	2416	1223		978		
31	31	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/30 см	м2 основания или покрытия	78,4	586,64	126,77	45993	9939	32750	6722	56931	
						42,14	37,24	3304	2920		4217		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78,4	1322,01	96,94	103645	7600	92742	6014	118432	
						42,13	28,89	3303	2265		8773		
33	33	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	78,4	590,67	0,09	46308	7	46266	38	50054	
						0,45	0	35	0		3708		
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕХОД Кл-10 ПОД УЛИЦЕЙ В ТРАНШЕЕ(ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ)									4093095	
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
34	34	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	260,445	150,33	142,53	39152	37121	0	7944	50864	
						7,8	34,57	2031	9003		3768		
35	35	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,055	1872,02	0	15079	0	0	10857	28011	
						1872,02	0	15079	0		2075		
36	36	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	268,5	31,88	31,88	8559	8559	0	2358	11790	
						0	12,2	0	3275		873		
37	37	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	268,5	25,23	25,23	6774	6774	0	1866	9332	
						0	9,65	0	2592		691		
38	38	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	212,9	31,88	31,88	6787	6787	0	1870	9349	
						0	12,2	0	2597		693		
39	39	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,32	17,79	17,79	3030	3030	0	835	4173	
						0	6,81	0	1159		309		
40	40	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,32	7,86	7,86	1339	1339	0	369	1845	
						0	3,01	0	512		137		
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,58	814,54	0	34683	0	0	24972	64427	
						814,54	0	34683	0		4772		
42	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170,32	151,99	72,61	25887	12367	0	13771	42830	
						79,38	32,92	13520	5607		3173		
43	43	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	170,32	79,82	67,95	13595	11574	494	2976	17897	
						8,97	15,3	1527	2606		1326		
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									240520	
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ										
44	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,08	16674,73	1089,24	168081	10980	145154	12958	195522	
						1185,3	227,35	11948	2292		14483		
45	45	ССЦ РК 8.04-08-2018 тех.ч. тб.5	Надбавка к сметной стоимости на применение бетона на морозостойкость и водонипроницаемость 2+1,5 3,5%	м3	10,08	434,67		4381		4381		4732	
											351		
46	46	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	71	23261,8	2007,28	1651588	142517	1225099	283673	2090081	
						3999,6	390,94	283972	27757		154821		
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3636	237762		86450		86450		93366	
											6916		
48	48	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2525	256962		64883		64883		70074	
											5191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	157,92	854,37 / 261,82	21,09 / 2,51	134922 / 41347	3331 / 396	90244	38821 / 13899	187642	
50	50	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /50мм/	м2 поверхности	16,4	1330,75 / 400,72	10,52 / 5,02	21824 / 6572	173 / 82	15080	6188 / 2241	30254	
51	51	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	0,84	1543,97 / 635,65	90,58 / 11,49	1297 / 534	76 / 10	687	511 / 145	1953	
52	52	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,3	22362,51 / 3999,6	2007,28 / 390,94	29071 / 5199	2609 / 508	21262	5194 / 2741	37006	
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0144132	237762		3427		3427	274	3701	
54	54	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0017636	256962		453		453	36	489	
55	55	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	30716,53 / 9339	4707,81 / 911,28	3072 / 934	471 / 91	1667	933 / 320	4325	
56	56	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0032	2499896		8000		8000	640	8640	
57	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00946	711967,7 / 57687,7	6916,4 / 1291,62	6735 / 546	65 / 12	6124	658 / 591	7985	
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ									2735769	
			Раздел: 7. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ										
58	58	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	3,2	42669,48 / 14942,4	6861,77 / 2392,59	136542 / 47816	21958 / 7656	66769	50479 / 14962	201984	
59	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03542	287262		10175		10175	814	10989	
60	60	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	4,9	42669,48 / 14942,4	6861,77 / 2392,59	209080 / 73218	33623 / 11724	102240	77297 / 22910	309287	
61	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,049608	287262		14250		14250	1140	15391	
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06352	202102		12838		12838	1027	13865	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	221225		1230		1230	98	1328	
64	64	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06908	14268,44 / 12887,6	1349,48 / 562,44	986 / 890	93 / 39	2	846 / 146	1978	
65	65	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0144	941075,84 / 574848	117074,44 / 31016,88	13551 / 8278	1686 / 447	3588	8637 / 1775	23964	
66	66	С123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	14,4	2488		35827		35827	2866	38693	
			Итого по разделу: 7. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ									617476	
			Раздел: 8. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА										
67	67	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	146	20316,25 / 4526,38	2394,8 / 501,6	2966173 / 660851	349641 / 73234	1955681	682699 / 291910	3940782	
68	68	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	384,2105264	274,63 / 274,63	0 / 0	-105514 / -105514	0 / 0	0	-98128 / -16291	-219934	
69	69	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38	20156,73 / 4366,86	2394,8 / 501,6	765956 / 165941	91002 / 19061	509013	172051 / 75041	1013048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	3172,14	246,07	63443	4921	33136	24567	95051	
						1269,29	51,54	25386	1031		7041		
			Итого по разделу: 8. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									4828948	
			Раздел: 9. ПЕРЕМЫЧКИ										
71	71	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,9	39812,49	4347,68	35831	3913	19303	12173	51845	
						14017	846,5	12615	762		3840		
72	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12528	202102		25319		25319		27345	
											2026		
73	73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	221225		8761		8761		9461	
											701		
74	74	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,2	39812,49	4347,68	47775	5217	25737	16231	69126	
						14017	846,5	16820	1016		5120		
75	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31936	202102		64543		64543		69707	
											5163		
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	221225		20176		20176		21790	
			Итого по разделу: 9. ПЕРЕМЫЧКИ								1614		
			Раздел: 10. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									249273	
77	77	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	6844,55	1259,33	287471	52892	102007	170487	494595	
						3156,48	283,53	132572	11908		36637		
78	78	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,68	6283		896458		896458		968175	
											71717		
79	79	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	104,4	381,85	2,63	39865	275	577	46190	92939	
						373,69	1,25	39013	131		6884		
80	80	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,029284	260400,22	12868,54	7626	377	523	7983	16857	
						229670	1341,78	6726	39		1249		
81	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029284	214266		6275		6275		6777	
											502		
82	82	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -ЦЕМЕНТНЫЕ. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,12	5699,15	8,16	684	1	260	398	1168	
						3524,58	0	423	0		87		
83	83	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1224	16296		1995		1995		2154	
			Итого по разделу: 10. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								160		
			Раздел: 11. КРОВЛЯ									1582668	
84	84	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1758	93719,74	1003,38	16476	176	12293	3678	21766	
						22792,5	451,44	4007	79		1612		
85	85	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	32	631,57	100,51	20210	3216	10166	6997	29384	
						213,35	24,33	6827	778		2177		
86	86	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	20316,25	2394,8	73139	8621	48222	16834	97170	
						4526,38	501,6	16295	1806		7198		
87	87	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,032028	711967,7	6916,4	22803	222	20734	2229	27034	
						57687,7	1291,62	1848	41		2003		
88	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27	2942,26	13,82	79441	373	51538	25412	113241	
						1019,63	3,39	27530	91		8388		
89	89	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02112	14268,44	1349,48	301	29	1	258	605	
						12887,6	562,44	272	12		45		
90	90	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02112	287262		6067		6067		6552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	т	21,6	2942,26	13,82	63553	298	41230	485	90593	
				м2 покрытия		1019,63	3,39	22024	73		20329		
92	92	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	45	13255,02	1692,16	596476	76147	413257	6711	769644	
						2379,38	426,36	107072	19186		116158		
93	93	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм - 25ММ. Устройство	м2 стяжки	177	593,52	100,51	105053	17791	49498	57011	155258	
						213,35	24,33	37764	4306		38704		
94	94	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	177	163,59	14,84	28956	2627	24931	11501	33324	
						7,9	3,76	1399	666		1899		
95	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,195	14268,44	1349,48	2782	263	6	2468	5583	
						12887,6	562,44	2513	110		2387		
96	96	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,195	287262		56016		56016	414	60497	
97	97	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	177	1999,86	14,27	353976	2527	327562	4481	406872	
						134,96	4,8	23887	849		22758		
			Итого по разделу: 11. КРОВЛЯ								30139	1817525	
			Раздел: 12. ПРОЕМЫ										
98	98	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,12	2724,35	46,8	41192	708	7298	23095	69431	
						2194,87	18,85	33186	285		5143		
99	99	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН1	м2	15,12	52098		787722		787722		850740	
											63018		
100	100	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	27	2479,19	49,32	66938	1332	10475	38415	113782	
						2041,92	20,08	55132	542		8428		
101	101	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой -ДН2	м2	27	74702		2016954		2016954		2178310	
			Итого по разделу: 12. ПРОЕМЫ								161356	3212261	
			Раздел: 13. ПОЛЫ										
102	102	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	117,6	256,58	30,35	30174	3569	18492	8846	42141	
						68,99	11,04	8113	1298		3122		
103	103	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,408	18706,19	8,16	175988	77	142752	31170	223730	
						3524,58	0	33159	0		16573		
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,6	654,94	28,05	77021	3298	35541	37363	123535	
						324,67	13,32	38181	1567		9151		
105	105	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	117,6	1530,53	90,58	179990	10652	94585	71537	271649	
						635,65	11,49	74752	1351		20122		
106	106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	117,6	654,94	28,05	77021	3298	35541	37363	123535	
						324,67	13,32	38181	1567		9151		
107	107	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	117,6	336,37	19,11	39557	2247	35422	2748	45689	
						16,05	8,81	1888	1036		3384		
108	108	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	117,6	928,48	93,03	109189	10940	59532	40143	161279	
						329,23	33,91	38718	3988		11947		
109	109	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	117,6	175,53	8,21	-20643	-965	-17447	-2538	-25035	
						18,97	3,99	-2231	-469		-1854		
110	110	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	124	157,54	1,05	19535	130	3233	15260	37579	
						130,42	0,5	16172	62		2784		
			Итого по разделу: 13. ПОЛЫ									1004104	
			Раздел: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	E11-150103-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,6	625,5	6,26	73559	736	14028	47331	130561	
						499,95	3,15	58794	370		9671		
112	112	E11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	117,6	96,56	0,73	11355	86	850	8369	21302	
						88,6	0,36	10419	42		1578		
113	113	E11-150103-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	405,8	1103,05	71,31	447619	28939	114817	261208	765533	
						748,8	55,81	303863	22646		56706		
114	114	E11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	405,8	96,56	0,73	39183	298	2933	28877	73505	
						88,6	0,36	35952	144		5445		
			Итого по разделу: 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									990901	
			Раздел: 15. ФАСАД										
115	115	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	255	1118,64	30,27	285254	7720	82155	161439	482429	
						766,19	25,18	195379	6420		35735		
116	116	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	255	335,71	0,56	85606	143	48852	29341	124143	
						143,58	0,25	36612	64		9196		
117	117	E11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,2	3591,3	34,45	76136	730	11890	51293	137622	
						2996	28,32	63515	600		10194		
118	118	E11-060101-0101	Подготовка бетонная -ОТМОСТКА. Устройство	м3	10,65	17014,39	1089,24	181203	11600	156979	13691	210485	
						1185,3	227,35	12623	2421		15592		
			Итого по разделу: 15. ФАСАД									954680	
			Раздел: 16. КРЫЛЬЦА										
119	119	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -B10, F100, W6. Устройство	м3	4,2	24803,87	1904,4	104176	7998	68245	26980	141649	
						6650,66	408,57	27933	1716		10493		
120	120	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0918	287262		26371		26371		28480	
											2110		
121	121	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -B10, F100, W6. Устройство	м3	3,6	24803,87	1904,4	89294	6856	58496	23126	121414	
						6650,66	408,57	23942	1471		8994		
122	122	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0728	287262		20913		20913		22586	
											1673		
123	123	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -B15, W6. Устройство	м3	1,76	26314,19	1904,4	46313	3352	31256	11306	62229	
						6650,66	408,57	11705	719		4610		
124	124	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,60928	71868,07	17094,76	43788	10415	901	33115	83056	
						53295	6432,27	32472	3919		6152		
125	125	C121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,60928	482013		293681		293681		317175	
											23494		
			Итого по разделу: 16. КРЫЛЬЦА									776589	
			Раздел: 17. КОЗЫРЬКИ										
126	126	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24432	85054,95	21072,21	20781	5148	572	11310	34658	
						61641,5	5450,08	15060	1332		2567		
127	127	C121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,24432	433016		105794		105794		114258	
											8464		
128	128	E11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,08528	274,73	1	1947	7	1066	702	2860	
						123,32	0,48	874	3		212		
129	129	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	2942,26	13,82	10592	50	6872	3388	15099	
						1019,63	3,39	3671	12		1118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18	5675,09	98,25	102152	1768	67449	30731	143513	
						1829,7	26,01	32935	468		10631		
131	131	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	т стальных элементов	0,051984	711967,7	6916,4	37011	360	33653	3618	43879	
						57687,7	1291,62	2999	67		3250		
132	132	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2516	85054,95	21072,21	21400	5302	589	11647	35691	
						61641,5	5450,08	15509	1371		2644		
133	133	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,2516	433016		108947		108947		117663	
134	134	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,2964	274,73	1	2005	7	1097	8716		
						123,32	0,48	900	4		723	2945	
135	135	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2942,26	13,82	7061	33	4581	218		
						1019,63	3,39	2447	8		2259	10066	
136	136	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	20	5675,09	98,25	113502	1965	74943	746		
						1829,7	26,01	36594	520		34145	159459	
137	137	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	тстальных элементов	0,034656	711967,7	6916,4	24674	240	22435	11812		
						57687,7	1291,62	1999	45		2412	29253	
			Итого по разделу: 17. КОЗЫРЬКИ								2167		
												709346	
			ИТОГО:					103433965	4716446	93843594	5268484	117398644	
								4873925	1504567		8696203		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2817567					
			Итого с временными									120216207	
			Зимние удорожания			0,7 %		841513					
			Итого с зимними удорожаниями									121057720	
			Итого с затратами на проведение геодезических наблюдений за перемещением и деформацией зданий и сооружений					2118444					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2421154				123176164	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												125597318	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												131864749	
			НДС			12 %		15823770					
			Итого с НДС									147688519	
			Понижающий коэффициент 0,993328782782									146703257	

Директор _____ Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Нсанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Шалкаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Торебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)