Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Туран құрылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **27.09.2019** **Доп.соглашение №4 от 20.04.2020г**

Акт приемки выполненных работ за май
(по ресурсному методу)
№ 6

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		1	50792,6	8384,79	50793	8385	1026	31767	89164	
				шт.		41382	2738,58	41382	2739		6605		
2	2	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	Распределительный пункт РП-2 (комплектация согласно опросному листу)		1	96428571,43		96428571				96428571	
				комплект						96428571			
			Отпускная цена			96428571		96428571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1157143					
			Сметная стоимость оборудования					*97585714*					
3	3	Ц13-080301-0105	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка, на салазках, раме или металлической плите		2	23052,7	12411,8	46105	24824	450	21622	73145	
				шт.		10416	4599	20832	9198		5418		
4	4	Прайс ТОО "QuwATT POwErs fOrEvE"	Дизельная электростанция ДГУ GENPOWER GNT 400, кВа		1	9750000		9750000				9750000	
				комплект						9750000			
			Отпускная цена			9750000		9750000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		117000					
			Сметная стоимость оборудования					*9867000*					
5	5	Прайс ТОО "QuwATT POwErs fOrEvE"	ДГУ GENPOWER GNT66, кВа		1	4375000		4375000				4375000	
				комплект						4375000			
			Отпускная цена			4375000		4375000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		52500					
			Сметная стоимость оборудования					*4427500*					
			Итого по разделу:									112042524	
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Л.12 РП-2										
6	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		227,95	150,33	142,53	34267	32490	0	6953	44517	
				м3 грунта		7,8	34,57	1777	7879		3298		
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,05	1872,02	0	13198	0	0	9502	24516	
				м3 грунта		1872,02	0	13198	0		1816		
8	8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		235	31,88	31,88	7491	7491	0	2064	10319	
				м3 грунта		0	12,2	0	2866		764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	E11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	235	25,23	25,23	5929	5929	0	1633	8168	
						0	9,65	0	2269		605		
10	10	E11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	330,93	31,88	31,88	10549	10549	0	2906	14532	
						0	12,2	0	4036		1076		
11	11	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	264,744	17,79	17,79	4709	4709	0	1297	6487	
						0	6,81	0	1802		481		
12	12	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	264,744	7,86	7,86	2082	2082	0	574	2868	
						0	3,01	0	797		212		
13	13	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,186	814,54	0	53911	0	0	38816	100145	
						814,54	0	53911	0		7418		
14	14	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264,744	151,99	72,61	40238	19222	0	21406	66575	
						79,38	32,92	21015	8715		4931		
15	15	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	264,744	79,82	67,95	21132	17990	768	4625	27818	
						8,97	15,3	2374	4050		2061		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Л.12 РП-2									305944	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ -Л.11										
16	16	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,8	16674,73	1089,24	96713	6318	83521	7456	112503	
						1185,3	227,35	6875	1319		8334		
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2018 тех.ч. тб.5	Надбавка к сметной стоимости на применение бетона на морозостойкость и водонипроницаемость 2÷1,5 3,5%	м3	5,8	434,67		2521		2521		2723	
											202		
18	18	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	41,42	23261,8	2007,28	963504	83142	714699	165489	1219312	
						3999,6	390,94	165663	16193		90319		
19	19	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43197	237762		102706		102706		110923	
											8216		
20	20	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,96	854,37	21,09	67461	1666	45122	19410	93821	
						261,82	2,51	20673	198		6950		
21	21	E11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /50мм/	м2 поверхности	25	1330,75	10,52	33269	263	22988	9433	46118	
						400,72	5,02	10018	125		3416		
22	22	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	0,32	1543,97	90,58	494	29	262	195	744	
						635,65	11,49	203	4		55		
23	23	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,594	22362,51	2007,28	13283	1192	9715	2373	16909	
						3999,6	390,94	2376	232		1253		
24	24	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0065155	237762		1549		1549		1673	
											124		
25	25	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007973	256962		205		205		221	
											16		
26	26	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,05	30716,53	4707,81	1536	235	833	466	2162	
						9339	911,28	467	46		160		
27	27	C121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0016	2499896		4000		4000		4320	
											320		
28	28	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00473	711967,7	6916,4	3368	33	3062	329	3993	
						57687,7	1291,62	273	6		296		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ -Л.11									1615421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ										
29	29	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	6,24	42669,48	6861,77	266258	42817	130200	98435	393868	
						14942,4	2392,59	93241	14930		29175		
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071968	287262		20674		20674		22328	
											1654		
31	31	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	2,9	42669,48	6861,77	123742	19899	60509	45747	183048	
						14942,4	2392,59	43333	6939		13559		
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04326	287262		12427		12427		13421	
											994		
33	33	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,3	42669,48	6861,77	12801	2059	6260	4732	18936	
						14942,4	2392,59	4483	718		1403		
34	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00342	287262		982		982		1061	
											79		
35	35	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,071621	92548,49	4583,88	6628	328	132	4345	11851	
						86122,9	1793,01	6168	128		878		
36	36	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т -ЛЮК	т	0,071621	463501		33196		33196		35852	
											2656		
37	37	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,077009	274,73	1	571	2	312	206	838	
						123,32	0,48	256	1		62		
38	38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0352	677131	1275	23835	45	21438	2157	28072	
						66816	531,99	2352	19		2079		
39	39	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,046421	92548,49	4583,88	4296	213	85	2816	7681	
						86122,9	1793,01	3998	83		569		
40	40	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т -ЛЮК	т	0,046421	463501		21516		21516		23237	
											1721		
41	41	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,346209	274,73	1	370	1	202	133	543	
						123,32	0,48	166	1		40		
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03168	677131	1275	21452	40	19294	1942	25265	
						66816	531,99	2117	17		1871		
43	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	202102		18917		18917		20430	
											1513		
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012432	221225		2750		2750		2970	
											220		
45	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,106032	14268,44	1349,48	1513	143	3	1298	3036	
						12887,6	562,44	1366	60		225		
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ									792437	
			Раздел: 4. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА										
46	46	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73	20316,25	2394,8	1483087	174820	977840	341350	1970391	
						4526,38	501,6	330426	36617		145955		
47	47	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	192,1052632	274,63	0	-52757	0	0	-49064	-109967	
						274,63	0	-52757	0		-8146		
48	48	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19	20156,73	2394,8	382978	45501	254506	86026	506524	
						4366,86	501,6	82970	9530		37520		
49	49	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	3172,14	246,07	31721	2461	16568	12284	47526	
						1269,29	51,54	12693	515		3520		
			Итого по разделу: 4. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									2414474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ПЕРЕМЫЧКИ										
50	50	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,45	39812,49 / 14017	4347,68 / 846,5	17916 / 6308	1956 / 381	9652	6087 / 1920	25922	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	202102		12660		12660	1013	13672	
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	221225		4380		4380	350	4731	
53	53	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,19	39812,49 / 14017	4347,68 / 846,5	7564 / 2663	826 / 161	4075	2570 / 811	10945	
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	202102		5497		5497	440	5937	
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	221225		1947		1947	156	2103	
56	56	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,75	39812,49 / 14017	4347,68 / 846,5	29859 / 10513	3261 / 635	16086	10144 / 3200	43204	
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	202102		40744		40744	3260	44003	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057	221225		12610		12610	1009	13619	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕМЫЧКИ									164137	
			Раздел: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
59	59	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	6844,55 / 3156,48	1259,33 / 283,53	109513 / 50504	20149 / 4536	38860	64947 / 13957	188417	
60	60	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	130,93	6283		822633		822633	65811	888444	
61	61	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	115,2	381,85 / 373,69	2,63 / 1,25	43989 / 43049	303 / 144	636	50969 / 7597	102554	
62	62	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	28797,82 / 8784,7	2643,74 / 529,42	25918 / 7906	2379 / 476	15632	7628 / 2684	36230	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1323	202102		26738		26738	2139	28877	
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225		2655		2655	212	2867	
65	65	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,020754	260400,22 / 229670	12868,54 / 1341,78	5404 / 4767	267 / 28	371	5657 / 885	11947	
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020754	214266		4447		4447	356	4803	
67	67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -ЦЕМЕНТНЫЕ. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,1	5699,15 / 3524,58	8,16 / 0	570 / 352	1 / 0	217	331 / 72	973	
68	68	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,102	16296		1662		1662	133	1795	
			Итого по разделу: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									1266907	
			Раздел: 7. КРОВЛЯ										
69	69	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,13	93719,74	1003,38	12184	130	9090	2720	16095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 древесины в конструкции			22792,5	451,44	2963	59		1192		
70	70	Е11-12010-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16	631,57	100,51	10105	1608	5083	3499	14692	
						213,35	24,33	3414	389		1088		
71	71	Е11-08020-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,5	20316,25	2394,8	71107	8382	46883	16366	94471	
						4526,38	501,6	15842	1756		6998		
72	72	Е11-07010-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02242	711967,7	6916,4	15962	155	14514	1560	18924	
						57687,7	1291,62	1293	29		1402		
73	73	Е11-12010-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,18	2942,26	13,82	97624	458	63334	31228	139160	
						1019,63	3,39	33831	112		10308		
74	74	Е11-06030-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01056	14268,44	1349,48	151	14	0	129	302	
						12887,6	562,44	136	6		22		
75	75	С121-05039-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	287262		3033		3033		3276	
											243		
76	76	Е11-12010-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	2942,26	13,82	28246	133	18325	9035	40263	
						1019,63	3,39	9788	33		2982		
77	77	Е11-12010-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	46,25	13255,02	1692,16	613045	78262	424736	119384	791023	
						2379,38	426,36	110046	19719		58594		
78	78	Е11-12010-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм - 25ММ. Устройство	м2 стяжки	185,2	593,52	100,51	109920	18615	51791	40497	162450	
						213,35	24,33	39513	4505		12033		
79	79	Е11-12010-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	185,2	163,59	14,84	30297	2748	26086	1987	34868	
						7,9	3,76	1463	697		2583		
80	80	Е11-06030-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2035	14268,44	1349,48	2904	275	6	2491	5826	
						12887,6	562,44	2623	114		432		
81	81	С121-05039-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2035	287262		58458		58458		63134	
											4677		
82	82	Е11-12010-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	185	1999,86	14,27	369974	2641	342367	23786	425261	
						134,96	4,8	24967	888		31501		
			Итого по разделу: 7. КРОВЛЯ									1809747	
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ										
83	83	Е11-09043-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2724,35	46,8	20596	354	3649	11548	34715	
						2194,87	18,85	16593	143		2572		
84	84	С121-09002-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН1	м2	7,56	52098		393861		393861		425370	
											31509		
85	85	Е11-09043-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	19,5	2479,19	49,32	48344	962	7565	27744	82176	
						2041,92	20,08	39817	392		6087		
86	86	С121-09002-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН2	м2	3,15	47540		149751		149751		161731	
											11980		
87	87	С121-09002-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой -ДН3	м2	16,35	74702		1221378		1221378		1319088	
											97710		
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ									2023080	
			Раздел: 9. ПОЛЫ										
88	88	Е11-11010-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	138,03	256,58	30,35	35415	4189	21705	10383	49462	
						68,99	11,04	9522	1523		3664		
89	89	Е11-11010-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,0424	18706,19	8,16	206561	90	167551	36585	262598	
						3524,58	0	38920	0		19452		
90	90	Е11-11010-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,03	654,94	28,05	90401	3871	41716	43854	144996	
						324,67	13,32	44814	1839		10740		
91	91	Е11-11010-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		138,03	1530,53	90,58	211258	12503	111017	83965	318841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			635,65	11,49	87738	1586		23618		
92	92	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство		138,03	654,94	28,05	90401	3871	41716	43854	144996	
				м2 стяжки		324,67	13,32	44814	1839		10740		
93	93	E11-110101-1102 K=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		138,03	336,37	19,11	46429	2638	41575	3226	53627	
				м2 стяжки		16,05	8,81	2216	1216		3972		
94	94	E11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство		138,03	928,48	93,03	128158	12840	69874	47117	189297	
				м2 покрытия		329,23	33,91	45444	4681		14022		
95	95	E11-110101-1502 K=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		138,03	175,53	8,21	-24229	-1133	-20478	-2978	-29384	
				м2 покрытия		18,97	3,99	-2618	-550		-2177		
96	96	E11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		145	157,54	1,05	22844	153	3781	17844	43943	
				м плинтусов		130,42	0,5	18910	73		3255		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ									1178374	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
97	97	E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		138,03	625,5	6,26	86337	864	16465	55554	153243	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		499,95	3,15	69008	434		11351		
98	98	E11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		138,03	96,56	0,73	13328	101	997	9822	25002	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	12229	49		1852		
99	99	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		266,8	1103,05	71,31	294295	19026	75488	171735	503312	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	199780	14889		37282		
100	100	E11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		266,8	96,56	0,73	25761	196	1928	18986	48327	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,6	0,36	23637	95		3580		
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									729883	
			Раздел: 11. ФАСАД										
101	101	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		195	1118,64	30,27	218135	5903	62824	123454	368916	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		766,19	25,18	149408	4909		27327		
102	102	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		195	335,71	0,56	65464	109	37357	22437	94933	
				м2 окрашиваемой поверхности		143,58	0,25	27997	49		7032		
103	103	E11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		17,7	3591,3	34,45	63566	610	9927	42824	114902	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2996	28,32	53029	501		8511		
104	104	E11-060101-0101	Подготовка бетонная -ОТМОСТКА. Устройство		9,36	17014,39	1089,24	159255	10195	137965	12032	184990	
				м3		1185,3	227,35	11094	2128		13703		
			Итого по разделу: 11. ФАСАД									763740	
			Раздел: 12. КРЫЛЬЦА										
105	105	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -B10, F100, W6. Устройство		2,8	24803,87	1904,4	69451	5332	45497	17987	94433	
				м3		6650,66	408,57	18622	1144		6995		
106	106	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0612	287262		17580		17580		18987	
				т							1406		
107	107	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -B10, F100, W6. Устройство		2,7	24803,87	1904,4	66970	5142	43872	17345	91060	
				м3		6650,66	408,57	17957	1103		6745		
108	108	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0546	287262		15685		15685		16939	
				т							1255		
109	109	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 -B15, W6. Устройство		0,77	26314,19	1904,4	20262	1466	13675	4946	27225	
				м3		6650,66	408,57	5121	315		2017		
110	110	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,2688	71868,07	17094,76	19318	4595	397	14610	36642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Все. / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		53295	6432,27	14326	1729		2714		
111	111	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,2688	482013		129565		129565	10365	139930	
			Итого по разделу: 12. КРЫЛЬЦА									425216	
			Раздел: 13. КОЗЫРЬКИ										
112	112	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16288	85054,95	21072,21	13854	3432	381	7540	23106	
						61641,5	5450,08	10040	888		1712		
113	113	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,16288	433016		70530		70530	5642	76172	
114	114	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,72352	274,73	1	1298	5	710	468	1907	
						123,32	0,48	583	2		141		
115	115	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2942,26	13,82	7061	33	4581	2259	10066	
						1019,63	3,39	2447	8		746		
116	116	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12	5675,09	98,25	68101	1179	44966	20487	95675	
						1829,7	26,01	21956	312		7087		
117	117	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	т стальных элементов	0,034656	711967,7	6916,4	24674	240	22435	2412	29253	
						57687,7	1291,62	1999	45		2167		
118	118	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1258	85054,95	21072,21	10700	2651	295	5824	17845	
						61641,5	5450,08	7755	686		1322		
119	119	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,1258	433016		54473		54473	4358	58831	
120	120	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,6482	274,73	1	1002	4	549	361	1473	
						123,32	0,48	450	2		109		
121	121	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2942,26	13,82	3531	17	2291	1129	5033	
						1019,63	3,39	1224	4		373		
122	122	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10	5675,09	98,25	56751	982	37471	17073	79729	
						1829,7	26,01	18297	260		5906		
123	123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	т стальных элементов	0,017328	711967,7	6916,4	12337	120	11218	1206	14626	
						57687,7	1291,62	1000	22		1083		
			Итого по разделу: 13. КОЗЫРЬКИ									413717	
			Раздел: 15. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТП-8, ТП-12, ТП-137)										
124	124	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	501,2766	150,33	142,53	75355	71447	0	15290	97897	
						7,8	34,57	3908	17327		7252		
125	125	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,5034	1872,02	0	29023	0	0	20896	53913	
						1872,02	0	29023	0		3994		
126	126	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	516,78	31,88	31,88	16474	16474	0	4538	22693	
						0	12,2	0	6303		1681		
127	127	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	516,78	25,23	25,23	13039	13039	0	3592	17961	
						0	9,65	0	4989		1330		
128	128	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	594,03	31,88	31,88	18936	18936	0	5217	26085	
						0	12,2	0	7245		1932		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	475,224	17,79 0	17,79 6,81	8453 0	8453 3234	0	2329 863	11644	
130	130	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	475,224	7,86 0	7,86 3,01	3737 0	3737 1430	0	1030 381	5148	
131	131	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,806	814,54 814,54	0 0	96772 96772	0 0	0	69676 13316	179763	
132	132	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	475,224	151,99 79,38	72,61 32,92	72228 37723	34505 15643	0	38424 8852	119504	
133	133	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	475,224	79,82 8,97	67,95 15,3	37933 4261	32293 7270	1378	8303 3699	49935	
			Итого по разделу: 15. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ТП-8, ТП-12, ТП-137)									584545	
			Раздел: 16. ФУНДАМЕНТЫ										
134	134	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,6	16674,73 1185,3	1089,24 227,35	260126 18491	16992 3547	224643	20054 22414	302594	
135	135	ССЦ РК 8.04-08-2018 тех.ч. тб.5	Надбавка к сметной стоимости на применение бетона на морозостойкость и водонепроницаемость 2+1,5 3,5%	м3	15,6	434,67		6781		6781	542	7323	
136	136	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	113,1	23261,8 3999,6	2007,28 390,94	2630909 452355	227024 44215	1951531	451879 246623	3329411	
137	137	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17975	237762		280500		280500	22440	302940	
138	138	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	236,88	854,37 261,82	21,09 2,51	202383 62020	4997 594	135366	58231 20849	281463	
139	139	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /50мм/	м2 поверхности	31,2	1330,75 400,72	10,52 5,02	41520 12502	328 156	28689	11773 4263	57556	
140	140	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	1,26	1543,97 635,65	90,58 11,49	1945 801	114 14	1030	766 217	2929	
141	141	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,95	22362,51 3999,6	2007,28 390,94	43607 7799	3914 762	31893	7791 4112	55510	
142	142	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205092	237762		4876		4876	390	5266	
143	143	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025095	256962		645		645	52	696	
144	144	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,15	30716,53 9339	4707,81 911,28	4607 1401	706 137	2500	1399 481	6487	
145	145	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0048	2499896		12000		12000	960	12959	
146	146	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01419	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	10103 819	98 18	9186	988 887	11978	
			Итого по разделу: 16. ФУНДАМЕНТЫ									4377113	
			Раздел: 17. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ										
147	147	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	4,8	42669,48 14942,4	6861,77 2392,59	204814 71724	32937 11484	100153	75719 22443	302975	
148	148	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05313	287262		15262		15262	1221	16483	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	E11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	14,7	42669,48 14942,4	6861,77 2392,59	627241 219653	100868 35171	306720	231890 68731	927862	
150	150	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,148824	287262		42751		42751	3420	46172	
151	151	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09528	202102		19256		19256	1541	20797	
152	152	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00834	221225		1845		1845	148	1993	
153	153	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10362	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	1478 1335	140 58	3	1268 220	2966	
154	154	E11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0216	941075,84 574848	117074,44 31016,88	20327 12417	2529 670	5382	12956 2663	35946	
155	155	C123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	21,6	2488		53741		53741	4299	58040	
			Итого по разделу: 17. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ									1413234	
			Раздел: 18. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА										
156	156	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	219	20316,25 4526,38	2394,8 501,6	4449260 991277	524461 109850	2933521	1024049 437865	5911173	
157	157	E11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	576,3157896	274,63 274,63	0 0	-158271 -158271	0 0	0	-147192 -24437	-329901	
158	158	E11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57	20156,73 4366,86	2394,8 501,6	1148934 248911	136504 28591	763519	258077 112561	1519572	
159	159	E11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	3172,14 1269,29	246,07 51,54	95164 38079	7382 1546	49704	36851 10561	142577	
			Итого по разделу: 18. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									7243422	
			Раздел: 19. ПЕРЕМЫЧКИ										
160	160	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,35	39812,49 14017	4347,68 846,5	53747 18923	5869 1143	28955	18260 5761	77767	
161	161	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18792	202102		37979		37979	3038	41017	
162	162	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	221225		13141		13141	1051	14192	
163	163	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,7	39812,49 14017	4347,68 846,5	107494 37846	11739 2286	57909	36520 11521	155534	
164	164	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72	202102		145513		145513	11641	157155	
165	165	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	221225		45395		45395	3632	49027	
			Итого по разделу: 19. ПЕРЕМЫЧКИ									494693	
			Раздел: 20. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
166	166	E11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84	6844,55 3156,48	1259,33 283,53	574942 265144	105784 23816	204014	340974 73273	989189	
167	167	C121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	292,74	6283		1839285		1839285	147143	1986428	
168	168	E11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором		214,2	381,85	2,63	81791	563	1183	94770	190686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	м шва	0,050436	373,69	1,25	80045	269		14125		
				т стальных элементов		260400,22	12868,54	13134	649	901	13749	29033	
170	170	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050436	229670	1341,78	11584	68		2151		
						214266		10807		10807		11671	
171	171	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -ЦЕМЕНТНЫЕ. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,18	5699,15	8,16	1026	1	390	596	1752	
						3524,58	0	634	0		130		
172	172	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1836	16296		2992		2992		3231	
			Итого по разделу: 20. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								239		
												3211992	
			Раздел: 21. КРОВЛЯ										
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,36	93719,74	1003,38	33739	361	25173	7531	44572	
						22792,5	451,44	8205	163		3302		
174	174	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	54	631,57	100,51	34105	5428	17156	11808	49586	
						213,35	24,33	11521	1314		3673		
175	175	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,4	20316,25	2394,8	170657	20116	112519	39279	226730	
						4526,38	501,6	38022	4213		16795		
176	176	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	711967,7	6916,4	45606	443	41468	4458	54069	
						57687,7	1291,62	3695	83		4005		
177	177	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	57	2942,26	13,82	167709	787	108802	53647	239064	
						1019,63	3,39	58119	193		17708		
178	178	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03168	14268,44	1349,48	452	43	1	388	907	
						12887,6	562,44	408	18		67		
179	179	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03168	287262		9100		9100		9828	
											728		
180	180	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,4	2942,26	13,82	95329	448	61846	30494	135889	
						1019,63	3,39	33036	110		10066		
181	181	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	90	13255,02	1692,16	1192952	152294	826513	232315	1539288	
						2379,38	426,36	214144	38372		114021		
182	182	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм - 25ММ. Устройство	м2 стяжки	360	593,52	100,51	213667	36185	100674	78720	315778	
						213,35	24,33	76807	8758		23391		
183	183	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	360	163,59	14,84	58893	5342	50707	3863	67777	
						7,9	3,76	2845	1354		5021		
184	184	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,396	14268,44	1349,48	5650	534	12	4847	11337	
						12887,6	562,44	5103	223		840		
185	185	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,396	287262		113756		113756		122856	
											9100		
186	186	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	360	1999,86	14,27	719950	5139	666227	46287	827536	
						134,96	4,8	48584	1727		61299		
			Итого по разделу: 21. КРОВЛЯ									3645218	
			Раздел: 22. ПРОЕМЫ										
187	187	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	22,68	2724,35	46,8	61788	1061	10947	34643	104146	
						2194,87	18,85	49780	428		7715		
188	188	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН1	м2	22,68	52098		1181583		1181583		1276109	
											94527		
189	189	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	60,75	2479,19	49,32	150611	2996	23569	86434	256008	
						2041,92	20,08	124046	1220		18964		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	190	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой -ДН2	м2	60,75	74702		4538147		4538147		4901198	
											363052		
			Итого по разделу: 22. ПРОЕМЫ									6537464	
			Раздел: 23. ПОЛЫ										
191	191	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	242,7	256,58	30,35	62271	7365	38164	18256	86969	
						68,99	11,04	16743	2678		6442		
192	192	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,416	18706,19	8,16	363199	158	294608	64327	461729	
						3524,58	0	68433	0		34202		
193	193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	242,7	654,94	28,05	158954	6807	73349	77109	254948	
						324,67	13,32	78798	3233		18885		
194	194	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	242,7	1530,53	90,58	371459	21984	195202	147637	560623	
						635,65	11,49	154272	2789		41528		
195	195	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	242,7	654,94	28,05	158954	6807	73349	77109	254948	
						324,67	13,32	78798	3233		18885		
196	196	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	242,7	336,37	19,11	81636	4638	73103	5672	94293	
						16,05	8,81	3896	2139		6985		
197	197	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	242,7	928,48	93,03	225342	22577	122860	82847	332844	
						329,23	33,91	79905	8230		24655		
198	198	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	242,7	175,53	8,21	-42602	-1992	-36007	-5237	-51666	
						18,97	3,99	-4604	-967		-3827		
199	199	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	255	157,54	1,05	40173	268	6649	31381	77278	
						130,42	0,5	33256	128		5724		
			Итого по разделу: 23. ПОЛЫ									2071966	
			Раздел: 24. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
200	200	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,7	625,5	6,26	151808	1520	28951	97681	269449	
						499,95	3,15	121338	764		19959		
201	201	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	242,7	96,56	0,73	23434	178	1754	17271	43962	
						88,6	0,36	21502	86		3256		
202	202	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	800,22	1103,05	71,31	882686	57066	226414	515090	1509598	
						748,8	55,81	599205	44658		111822		
203	203	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	800,22	96,56	0,73	77267	588	5783	56945	144949	
						88,6	0,36	70896	285		10737		
			Итого по разделу: 24. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1967956	
			Раздел: 25. ФАСАД										
204	204	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,7	1118,64	30,27	506410	13705	145849	286603	856453	
						766,19	25,18	346856	11397		63441		
205	205	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	452,7	335,71	0,56	151976	254	86726	52088	220390	
						143,58	0,25	64996	114		16325		
206	206	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,52	3591,3	34,45	138337	1327	21604	93198	250057	
						2996	28,32	115406	1091		18523		
207	207	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная -ОТМОСТКА. Устройство	м3	20,295	17014,39	1089,24	345307	22106	299145	26089	401108	
						1185,3	227,35	24056	4614		29712		
			Итого по разделу: 25. ФАСАД									1728009	
			Раздел: 26. КРЫЛЬЦА										
208	208	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство		6,3	24803,87	1904,4	156264	11998	102367	40471	212474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,1377	6650,66	408,57	41899	2574		15739		
				т		287262		39556		39556		42720	
210	210	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство	м3	8,1	24803,87	1904,4	200911	15426	131615	52034	273180	
						6650,66	408,57	53870	3309		20236		
211	211	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1638	287262		47054		47054		50818	
212	212	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В15, W6. Устройство	м3	2,64	26314,19	1904,4	69469	5028	46884	16959	93343	
						6650,66	408,57	17558	1079		6914		
213	213	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,91392	71868,07	17094,76	65682	15623	1351	49673	124583	
						53295	6432,27	48707	5879		9228		
214	214	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,91392	482013		440521		440521		475763	
			Итого по разделу: 26. КРЫЛЬЦА								35242		
												1272881	
			Раздел: 27. КОЗЫРЬКИ										
215	215	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36648	85054,95	21072,21	31171	7723	858	16966	51987	
						61641,5	5450,08	22590	1997		3851		
216	216	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,36648	433016		158692		158692		171387	
217	217	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,62792	274,73	1	2920	11	1599	12695		
						123,32	0,48	1311	5		1053	4290	
218	218	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4	2942,26	13,82	15888	75	10308	318		
						1019,63	3,39	5506	18		5082	22648	
219	219	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	27	5675,09	98,25	153227	2653	101173	1678		
						1829,7	26,01	49402	702		46096	215269	
220	220	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	т стальных элементов	0,077976	711967,7	6916,4	55516	539	50479	15946		
						57687,7	1291,62	4498	101		5427	65819	
221	221	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5661	85054,95	21072,21	48150	11929	1325	4875		
						61641,5	5450,08	34895	3085		26207	80305	
222	222	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,5661	433016		245130		245130	5948		
												264741	
223	223	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,4169	274,73	1	4510	16	2469	19610		
						123,32	0,48	2025	8		1626	6627	
224	224	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4	2942,26	13,82	15888	75	10308	491		
						1019,63	3,39	5506	18		5082	22648	
225	225	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	45	5675,09	98,25	255379	4421	168621	1678		
						1829,7	26,01	82337	1170		76826	358782	
226	226	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	тстальных элементов	0,077976	711967,7	6916,4	55516	539	50479	26576		
						57687,7	1291,62	4498	101		5427	65819	
			Итого по разделу: 27. КОЗЫРЬКИ								4875		
												1330320	
			ИТОГО:					150581100	2615060	28318060	7543743	160497764	
			В том числе :					7767763	699546	110553571	3699570		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							111880214			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,4 %		1198661					
												163023072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**358000**				**163381072**	
			Итого с зимними удорожаниями									**163514862**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**133790**				**164544879**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1030017**				**172755831**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**193486531**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**192195740**	
			НДС			**12 %**		**20730700**					
			Итого с НДС										
			Понижающий коэффициент 0,993328782782										

Директор Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Исанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт
Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт Шалкарова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Торебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)