Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Туран курылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Еңбек-Қызылорда» РГП «Еңбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) **№137** от **27.09.2019 Доп.соглашение №5 от 17.09.2020г.**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь
(по ресурсному методу)

№9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЯ										
1	1	Е11-270401-010 К=ТЧ 27 п.139, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	15,505075	2526,58	1052,44	39175	16318	20783	6019	48809	
						133,78	225,67	2074	3499		3616		
2	2	Е11-270601-0303	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62,0203	1160,93	96,94	72001	6012	63375	4758	82899	
						42,13	28,89	2613	1792		6141		
3	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	62,0203	509,96	0,08	31628	5	31595	30	34191	
						0,45	0	28	0		2533		
4	4	Е11-270602-0341	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62,0203	1321,94	96,94	81987	6012	73361	4758	93684	
						42,13	28,89	2613	1792		6940		
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. выпл. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130	1251,92	30,44	162750	3957	65330	102543	286516	
						718,94	11,43	93462	1485		21223		
6	6	С121-040508-9502	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м3	5,59	39517		220900		220900		238572	
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЯ								17672		
			ИТОГО:									784674	
								608441	32304	475344	118108	784671	
			В том числе :					100790	8568		58125		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,4 %		18832					
			Зимние удорожания									803504	
						0,7 %		5624					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**809128**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16183**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**825311**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**866495**	
			НДС			**12 %**		**103980**					
			Итого с НДС									**970474**	
			Понижающий коэффициент 0,993328782782									**964000**	

Директор _____ Сеидбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Исанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Шалкаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Салабаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ Бозтаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО "Туран курылыс-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерной-инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестана (25га, электроснабжение) II-очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **27.09.2019** **Доп.соглашение №5 от 17.09.2020г**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь
(по ресурсному методу)
№10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЯ										
1	1	ПЗ-080101-2502 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	112083,29 / 46398	59541,72 / 20461,05	112083 / 46398	59542 / 20461	6144	48139 / 12818	173040	
2	2	Прайс ТОО "AlAgEuM ElECTriC"	**Трансформаторная подстанция ТП-1000/10-0,4кВ (ТП-№51)**	комплект	1	47260714,29		47260714		47260714		47260714	
			Отпускная цена			47260714		47260714					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		567129					
			Сметная стоимость оборудования					*47827843*					
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЯ									**48000883**	
			Раздел: 2. Здания трансформаторных подстанций (ТП № 51,)										
3	3	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	130,2225	150,33 / 7,8	142,53 / 34,57	19576 / 1015	18561 / 4501	0	3972 / 1884	25432	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,0275	1872,02 / 1872,02	0 / 0	7540 / 7540	0 / 0	0	5428 / 1037	14006	
5	5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	134,25	31,88 / 0	31,88 / 12,2	4280 / 0	4280 / 1637	0	1179 / 437	5895	
6	6	Е11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	134,25	25,23 / 0	25,23 / 9,65	3387 / 0	3387 / 1296	0	933 / 346	4666	
7	7	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы /ПЕРЕМЕЩАЕМ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	106,45	31,88 / 0	31,88 / 12,2	3393 / 0	3393 / 1298	0	935 / 346	4674	
8	8	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	85,16	17,79 / 0	17,79 / 6,81	1515 / 0	1515 / 580	0	417 / 155	2087	
9	9	Е11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	85,16	7,86 / 0	7,86 / 3,01	670 / 0	670 / 256	0	184 / 68	923	
10	10	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,29	814,54 / 814,54	0 / 0	17341 / 17341	0 / 0	0	12486 / 2386	32214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85,16	151,99	72,61	12943	6183	0	6886	21415	
						79,38	32,92	6760	2803		1586		
12	12	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	85,16	79,82	67,95	6798	5787	247	1488	8948	
						8,97	15,3	764	1303		663		
			Итого по разделу: 2. Здания трансформаторных подстанций (ТП № 51,)									120259	
			Раздел: 3. ФУНДАМЕНТЫ										
13	13	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	16674,73	1089,24	84041	5490	72577	6479	97761	
						1185,3	227,35	5974	1146		7242		
14	14	ССЦ РК 8.04-08-2018 техч. тб.5	Надбавка к сметной стоимости на применение бетона на морозостойкость и водонепроницаемость 2+1,5 3,5%	м3	5,04	434,67		2191		2191		2366	
											175		
15	15	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 14	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	35,5	23261,8	2007,28	825794	71259	612549	141836	1045041	
						3999,6	390,94	141986	13878		77410		
16	16	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1818	237762		43225		43225		46683	
											3458		
17	17	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12625	256962		32441		32441		35037	
											2595		
18	18	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,96	854,37	21,09	67461	1666	45122	19410	93821	
						261,82	2,51	20673	198		6950		
19	19	E11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором 1:2 /50мм/	м2 поверхности	8,2	1330,75	10,52	10912	86	7540	3094	15127	
						400,72	5,02	3286	41		1121		
20	20	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	0,42	1543,97	90,58	648	38	343	255	976	
						635,65	11,49	267	5		72		
21	21	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,65	22362,51	2007,28	14536	1305	10631	2597	18503	
						3999,6	390,94	2600	254		1371		
22	22	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072066	237762		1713		1713		1851	
											137		
23	23	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0008818	256962		227		227		245	
											18		
24	24	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,05	30716,53	4707,81	1536	235	833	466	2162	
						9339	911,28	467	46		160		
25	25	C121-130816-1301	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,0016	2499896		4000		4000		4320	
											320		
26	26	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00473	711967,7	6916,4	3368	33	3062	329	3993	
						57687,7	1291,62	273	6		296		
			Итого по разделу: 3. ФУНДАМЕНТЫ									1367884	
			Раздел: 4. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ										
27	27	E11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий.Устройство	м3	1,6	42669,48	6861,77	68271	10979	33384	25240	100992	
						14942,4	2392,59	23908	3828		7481		
28	28	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01771	287262		5087		5087		5494	
											407		
29	29	E11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм -В15, F100, W6, сульфатостойкий.Устройство	м3	2,45	42669,48	6861,77	104540	16811	51120	38648	154644	
						14942,4	2392,59	36609	5862		11455		
30	30	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024804	287262		7125		7125		7695	
											570		
31	31	C121-050301-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03176	202102		6419		6419		6932	
											514		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00278	221225		615		615		664	
											49		
33	33	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03454	14268,44	1349,48	493	47	1	423	989	
						12887,6	562,44	445	19		73		
34	34	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072	941075,84	117074,44	6776	843	1794	4319	11982	
						574848	31016,88	4139	223		888		
35	35	С123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	7,2	2488		17914		17914		19347	
											1433		
			Итого по разделу: 4. МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛЫ									308740	
			Раздел: 5. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА										
36	36	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73	20316,25	2394,8	1483087	174820	977840	341350	1970391	
						4526,38	501,6	330426	36617		145955		
37	37	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	192,1052632	274,63	0	-52757	0	0	-49064	-109967	
						274,63	0	-52757	0		-8146		
38	38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19	20156,73	2394,8	382978	45501	254506	86026	506524	
						4366,86	501,6	82970	9530		37520		
39	39	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	3172,14	246,07	31721	2461	16568	12284	47526	
						1269,29	51,54	12693	515		3520		
			Итого по разделу: 5. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА									2414474	
			Раздел: 6. ПЕРЕМЫЧКИ										
40	40	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,45	39812,49	4347,68	17916	1956	9652	6087	25922	
						14017	846,5	6308	381		1920		
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	202102		12660		12660		13672	
											1013		
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	221225		4380		4380		4731	
											350		
43	43	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,6	39812,49	4347,68	23887	2609	12869	8115	34563	
						14017	846,5	8410	508		2560		
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15968	202102		32272		32272		34853	
											2582		
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0456	221225		10088		10088		10895	
											807		
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕМЫЧКИ									124637	
			Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
46	46	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	6844,55	1259,33	143736	26446	51004	85243	247297	
						3156,48	283,53	66286	5954		18318		
47	47	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	71,34	6283		448229		448229		484088	
											35858		
48	48	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	52,2	381,85	2,63	19932	137	288	23095	46470	
						373,69	1,25	19507	65		3442		
49	49	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,014642	260400,22	12868,54	3813	188	262	3991	8428	
						229670	1341,78	3363	20		624		
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014642	214266		3137		3137		3388	
											251		
51	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -ЦЕМЕНТНЫЕ. Устройство		0,06	5699,15	8,16	342	0	130	199	584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя										
52	52	С121-020401-2505	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	3524,58	0	211	0		43		
						16296		997		997		1077	
			Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								80		
												791330	
			Раздел: 8. КРОВЛЯ										
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0879	93719,74	1003,38	8238	88	6146	1839	10883	
						22792,5	451,44	2003	40		806		
54	54	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16	631,57	100,51	10105	1608	5083	3499	14692	
						213,35	24,33	3414	389		1088		
55	55	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	20316,25	2394,8	36569	4311	24111	8417	48585	
						4526,38	501,6	8147	903		3599		
56	56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016014	711967,7	6916,4	11401	111	10367	1115	13517	
						57687,7	1291,62	924	21		1001		
57	57	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,5	2942,26	13,82	39720	187	25769	12706	56620	
						1019,63	3,39	13765	46		4194		
58	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01056	14268,44	1349,48	151	14	0	129	302	
						12887,6	562,44	136	6		22		
59	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	287262		3033		3033		3276	
											243		
60	60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,8	2942,26	13,82	31776	149	20615	10165	45296	
						1019,63	3,39	11012	37		3355		
61	61	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	22,5	13255,02	1692,16	298238	38074	206628	58079	384822	
						2379,38	426,36	53536	9593		28505		
62	62	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм - 25ММ. Устройство	м2 стяжки	88,5	593,52	100,51	52527	8896	24749	19352	77629	
						213,35	24,33	18882	2153		5750		
63	63	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	88,5	163,59	14,84	14478	1313	12465	950	16662	
						7,9	3,76	699	333		1234		
64	64	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0975	14268,44	1349,48	1391	132	3	1193	2791	
						12887,6	562,44	1257	55		207		
65	65	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	287262		28008		28008		30249	
											2241		
66	66	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	88,5	1999,86	14,27	176988	1263	163781	11379	203436	
			Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ			134,96	4,8	11944	425		15069		
												908760	
			Раздел: 9. ПРОЕМЫ										
67	67	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2724,35	46,8	20596	354	3649	11548	34715	
						2194,87	18,85	16593	143		2572		
68	68	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 -ДН1	м2	7,56	52098		393861		393861		425370	
											31509		
69	69	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,5	2479,19	49,32	33469	666	5237	19207	56891	
						2041,92	20,08	27566	271		4214		
70	70	С121-050402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой -ДН2	м2	13,5	74702		1008477		1008477		1089155	
			Итого по разделу: 9. ПРОЕМЫ								80678		
												1606131	
			Раздел: 10. ПОЛЫ										
71	71	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,8	256,58	30,35	15087	1784	9246	4423	21070	
						68,99	11,04	4056	649		1561		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,704	18706,19	8,16	87994	38	71376	15585	111865	
						3524,58	0	16580	0		8286		
73	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,8	654,94	28,05	38510	1649	17771	18682	61767	
						324,67	13,32	19091	783		4575		
74	74	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,8	1530,53	90,58	89995	5326	47293	35769	135825	
						635,65	11,49	37376	676		10061		
75	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	58,8	654,94	28,05	38510	1649	17771	18682	61767	
						324,67	13,32	19091	783		4575		
76	76	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	58,8	336,37	19,11	19778	1124	17711	1374	22845	
						16,05	8,81	944	518		1692		
77	77	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	58,8	928,48	93,03	54595	5470	29766	20072	80640	
						329,23	33,91	19359	1994		5973		
78	78	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	58,8	175,53	8,21	-10321	-483	-8724	-1269	-12517	
						18,97	3,99	-1115	-234		-927		
79	79	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	62	157,54	1,05	9768	65	1617	7630	18789	
						130,42	0,5	8086	31		1392		
			Итого по разделу: 10. ПОЛЫ									502052	
			Раздел: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
80	80	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,8	625,5	6,26	36779	368	7014	23666	65281	
						499,95	3,15	29397	185		4836		
81	81	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,8	96,56	0,73	5678	43	425	4184	10651	
						88,6	0,36	5209	21		789		
82	82	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,9	1103,05	71,31	223810	14469	57409	130604	382766	
						748,8	55,81	151932	11323		28353		
83	83	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	202,9	96,56	0,73	19591	149	1466	14439	36753	
						88,6	0,36	17976	72		2722		
			Итого по разделу: 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									495451	
			Раздел: 12. ФАСАД										
84	84	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,5	1118,64	30,27	142627	3860	41077	80720	241215	
						766,19	25,18	97690	3210		17868		
85	85	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	127,5	335,71	0,56	42803	72	24426	14670	62071	
						143,58	0,25	18306	32		4598		
86	86	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	3591,3	34,45	38068	365	5945	25646	68811	
						2996	28,32	31758	300		5097		
87	87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная -ОТМОСТКА. Устройство	м3	5,325	17014,39	1089,24	90602	5800	78490	6845	105243	
						1185,3	227,35	6312	1211		7796		
			Итого по разделу: 12. ФАСАД									477340	
			Раздел: 13. КРЫЛЬЦА										
88	88	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство	м3	2,1	24803,87	1904,4	52088	3999	34122	13490	70825	
						6650,66	408,57	13966	858		5246		
89	89	С12-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0459	287262		13185		13185		14240	
											1055		
90	90	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В10, F100, W6. Устройство	м3	1,8	24803,87	1904,4	44647	3428	29248	11563	60707	
						6650,66	408,57	11971	735		4497		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	287262		10456		10456		11293	
											837		
92	92	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 -В15, W6. Устройство	м3	0,88	26314,19	1904,4	23156	1676	15628	5653	31114	
						6650,66	408,57	5853	360		2305		
93	93	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,30464	71868,07	17094,76	21894	5208	450	16558	41528	
						53295	6432,27	16236	1960		3076		
94	94	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,30464	482013		146840		146840		158588	
											11747		
			Итого по разделу: 13. КРЫЛЬЦА									388293	
			Раздел: 14. КОЗЫРЬКИ										
95	95	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12216	85054,95	21072,21	10390	2574	286	5655	17329	
						61641,5	5450,08	7530	666		1284		
96	96	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,12216	433016		52897		52897		57129	
											4232		
97	97	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,54264	274,73	1	973	4	533	351	1430	
						123,32	0,48	437	2		106		
98	98	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	2942,26	13,82	5296	25	3436	1694	7549	
						1019,63	3,39	1835	6		559		
99	99	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9	5675,09	98,25	51076	884	33724	15365	71756	
						1829,7	26,01	16467	234		5315		
100	100	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	т стальных элементов	0,025992	711967,7	6916,4	18505	180	16826	1809	21940	
						57687,7	1291,62	1499	34		1625		
101	101	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1258	85054,95	21072,21	10700	2651	295	5824	17845	
						61641,5	5450,08	7755	686		1322		
102	102	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,1258	433016		54473		54473		58831	
											4358		
103	103	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,6482	274,73	1	1002	4	549	361	1473	
						123,32	0,48	450	2		109		
104	104	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2942,26	13,82	3531	17	2291	1129	5033	
						1019,63	3,39	1224	4		373		
105	105	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10	5675,09	98,25	56751	982	37471	17073	79729	
						1829,7	26,01	18297	260		5906		
106	106	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МИ1/. Установка	тстальных элементов	0,017328	711967,7	6916,4	12337	120	11218	1206	14626	
						57687,7	1291,62	1000	22		1083		
			Итого по разделу: 14. КОЗЫРЬКИ									354670	
			Раздел: 15. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
107	107	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Плодородный слой/	м3 грунта	12	41,53	41,53	498	498	0	127	676	
						0	14,74	0	177		50		
108	108	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ насыпь	м3 грунта	139	48,54	48,54	6747	6747	0	1724	9149	
						0	17,23	0	2395		678		
109	109	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	34,02	34,02	2994	2994	0	765	4060	
						0	12,07	0	1063		301		
110	110	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	151,99	72,61	13375	6389	0	7115	22129	
						79,38	32,92	6985	2897		1639		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/используемый для озеленения территории/	м3 грунта	12	29,17 0	29,17 10,35	350 0	350 124	0	89 35	475	
112	112	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/избыточный грунт/	м3 грунта	63	267,68 9,56	258,12 67,34	16864 602	16262 4243	0	3488 1628	21980	
113	113	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	110,25	113		12458			997	13455	
			Итого по разделу: 15. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									71922	
			Раздел: 16. ПОКРЫТИЯ										
114	114	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	53,994925	2526,58 133,78	1052,44 225,67	136423 7223	56826 12185	72373	20961 12591	169974	
115	115	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	215,9797	1160,93 42,13	96,94 28,89	250737 9100	20938 6241	220699	16568 21384	288689	
116	116	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	215,9797	509,96 0,45	0,08 0	110142 98	18 0	110026	105 8820	119067	
117	117	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	215,9797	1321,94 42,13	96,94 28,89	285512 9100	20938 6241	255474	16568 24166	326246	
118	118	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,296	2526,58 133,78	1052,44 225,67	8328 441	3469 744	4418	1279 769	10376	
119	119	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20,6	1321,94 42,13	96,94 28,89	27232 868	1997 595	24367	1580 2305	31117	
120	120	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1251,92 718,94	30,44 11,43	25038 14379	609 229	10051	15776 3265	44079	
121	121	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	0,32	37747		12079		12079		13045	
122	122	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,35	18706,19 3524,58	8,16 0	81372 15332	35 0	66005	14412 7663	103447	
123	123	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29	1121,44 171,79	2,82 0,99	32522 4982	82 29	27458	5411 3035	40968	
			Итого по разделу: 16. ПОКРЫТИЯ									1147009	
			Раздел: 17. ФАСАД Здания трансформаторных подстанций с металлосайдингом(ТП 51,)										
124	124	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	127,5	1240,17 1231,49	8,69 1,52	158122 157015	1108 194	0	125767 22711	306600	
125	125	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг "Европанель"	м2	127,5	4401,79		561228		561228	44898	606126	
126	126	СПРАЙС-ЛИСТ	Дополнительные материалы: металлопрофиль для сборки каркаса, начальные рейка в зависимости от цвета,уголки,накладка,крепления,анкерные болты, шрупы и.т.д.		127,5	2678,57		341518		341518		368839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 17. ФАСАД Здания трансформаторных подстанций с металлосайдингом(ТП 51,)	м2							27321		
			ИТОГО:									1281565	
			В том числе :					57679756	726158	7332871	1753235	59794276	
			Стоимость оборудования, всего					1780433	192386	47260714	928409		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							47827843			
			Итого с временными			2,4 %		300805		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		89841				60662209	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									60752050	
			Непредвиденные работы и затраты					899839					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		258485				61651889	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									61910374	
			НДС									64999763	
			Итого с НДС			12 %		7799971,57					
			Понижающий коэффициент 0,993328782782									72799734,66	
												72314071,82	

Директор _____ Сеилбеков М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Исанбаев Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Курманова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Дуйсенов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт _____ Шалкаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ Садабаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ Ботанов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)