Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2011 года

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "СК "Кулагер"

Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. к договору № 02-42 от 20 декабря 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

		Стоимость выполненных работ								
				В том числе				В том числе		
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"	140 880 238	140 880 238	140 880 238			65 382 663	65 382 663		
	В том числе НДС	15 094 311	15 094 311	15 094 311			7 005 285	7 005 285		
	Возврат аванса	140 085 830	140 085 830				65 382 663			
	Всего к оплате	**794 408**	**794 408**				0			
	В том числе НДС	85 115	85 115				0			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

_____ Жыргабаев Б.О.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "СК "Кулатер"
Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. к договору № 02-42 от 20 декабря 2010 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г. Тараз"

Акт

выполненных строительно-монтажных работ

за май 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент (блок А)								
		Фл-2								
10		Устройство подсыпки из щебня с пропиткой битумной мастикой	450	6542,77	66,01	2944247	29705	104271	1,35	196
				195,75	24,93	88088	11219	105	0,12	18
		м3								
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	311	8406,32	353,46	2614366	109926	234633	3,60	196
				585,00	133,52	181935	41525	105	0,65	18
		м3								
12	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	16,36	84800,00		1387328	0			
						0	0			
		т								
13	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,63	86500,00		659995	0			
						0	0			
		т								
14	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	17,54	105300,00		1846962	0			
						0	0			
		т								
15	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	17,2	104900,00		1804280	0			
						0	0			
		т								
16	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,24	100600,00		929544	0			
						0	0			

		т									
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	622	245,44	3,8	152664	2376	28470	0,21	196
				37,35	1,44	23232	896	118	0,01	18
		м2								
18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	518,33	702,16	11,21	363951	5810	21841	0,20	196
				31,50	4,21	16327	2182	118	0,02	18
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (блок Ь, В цокольный этаж) ЗП								
		Мс-4								
67	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	65,61	10983,95	404,96	720657	26569	114391	9,27	196
				1507,50	152,98	98907	10037	105	0,75	18
		м3								
68	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1515	89400,00		13544	0			
						0	0			
		т								
69	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,72	96000,00		261120	0			
						0	0			
		т								
70	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,2	86500,00		709300	0			
						0	0			
		т								
		Мс-5								
71	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	61,69	10983,95	404,96	677600	24982	107557	9,27	196
				1507,50	152,98	92998	9437	105	0,75	18
		м3								
72	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1545	89400,00		13812	0			
						0	0			
		т								
73	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,03	91100,00		458233	0			
						0	0			
		т								

74	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,6	86500,00		657400	0			
						0	0			
		т								
		Мс-6								
75	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	62,75	10983,95	404,96	689243	25411	109405	9,27	196
				1507,50	152,98	94596	9599	105	0,75	18
		м3								
76	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,192	89400,00		17165	0			
						0	0			
		т								
77	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,25	91100,00		387175	0			
						0	0			
		т								
78	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,96	86500,00		775040	0			
						0	0			
		т								
		Мс-7								
79	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	68,53	10983,95	404,96	752730	27752	119482	9,27	196
				1507,50	152,98	103309	10484	105	0,75	18
		м3								
80	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1725	89400,00		15422	0			
						0	0			
		т								
81	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4	91100,00		364400	0			
						0	0			
		т								
82	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,51	86500,00		909115	0			
						0	0			
		т								
		Мс-8								
83	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6	24,3	10983,95	404,96	266910	9841	42367	9,27	196

		м, толщиной до 300 мм		1507,50	152,9[illegible]	36632	3717	105	0,75	18
		м3								
84	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0615	89400,00		5498	0			
						0	0			
		т								
85	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,13	91100,00		194043	0			
						0	0			
		т								
86	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,23	86500,00		538895	0			
						0	0			
		т								
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ (блок Б, В цокольный этаж)								
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1" Км-1/А", Км-1/Б", Км-1/В",Км-1/Г", Км-1/Д", Км-1/Е", Км-1/Ж", Км-1/И"								
100	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	55,65	12587,67	955,03	700489	53146	163068	15,20	196
				2430,00	360,77	135227	20076	105	1,76	18
		м3								
101	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,25	89400,00		379522	0			
						0	0			
		т								
102	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,63	86500,00		314340	0			
						0	0			
		т								
103	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	14,59	84800,00		1237071	0			
						0	0			
		т								
104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,14	93997,62	304,24	107064	347	39694	198,00	196
				33075,00	114,75	37673	131	105	0,56	18
		1т								
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1, Км-1/А, Км-1/Б, Км-1/В, Км-1/Г, Км-1/Д, Км-1/Е, Км-1/Ж, Км-1/И								
105	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	30,78	12587,67	955,03	387499	29400	90207	15,20	196
				2430,00	360,77	74805	11106	105	1,76	18
		м3								

106	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,33	89400,00		208732	0			
						0	0			
		т								
107	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,02	86500,00		174717	0			
						0	0			
		т								
108	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	8,03	84800,00		680702	0			
						0	0			
		т								
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,61	93997,62	304,24	57150	185	21188	198,00	196
				33075,00	114,75	20109	70	105	0,56	18
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25377922	345450	1196574		2548
			Тенге			1003837	130479			234
		Накладные расходы				1 196 574				
		Итого				26 574 496				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы	6,0%			1 594 470				
		Итого				28 168 966				
		Временные здания и сооружения	1,8%			507 041				
		Итого				28 676 008				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%			258 084				
		Затраты на выслугу лет	1%			286 760				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			114 704				
		Итого в базовых ценах 2001г.				29 335 556				
		Итого в текущих ценах 2011г.	1,951			57 232 723				
		Налоги и сборы, обязательные платежи	2%			1 144 654				
		Итого				58 377 378				
		НДС	12%			7 005 285				
		Всего				**65 382 663**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Технический надзор

Оразбекулы Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011 года

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "СК "Кулагер"

Договор: № 02-42 от 20 декабря 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"	75 497 575	75 497 575	75 497 575			75 497 575	75 497 575		
	В том числе НДС	8 089 026	8 089 026	8 089 026			8 089 026	8 089 026		
	Возврат аванса	74 703 167	74 703 167				74 703 167			
	Всего к оплате	**794 408**	**794 408**				**794 408**			
	В том числе НДС	85 115	85 115				85 115			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

_____ Жыргабаев Б.О.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "СК "Кулагер"

Договор: № 02-42 от 20 декабря 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

Акт

выполненных строительно-монтажных работ

за апрель 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Зем работы по всем объектам кроме обратной засыпки и уплотнения								
1	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	21143,7	36,90	35,62	780203	753139	269904	0,01	211
				1,24	11,92	26218	252033	97	0,04	846
		м3								
2	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	40173,03	108,20		4346722	0			
						0	0			
		т								
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21143,7	3,75	3,24	79289	68506	32815		0
				0,48	1,12	10149	23681	97		0
		м3								
4	E101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2046,89	35,29	33,19	72235	67936	22297	0,01	30
				2,10	9,13	4298	18688	97	0,03	65
		м3								
5	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	63,31	558,00		35327	0	39919	3,37	213
				558,00		35327	0	113		
		м3								

6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4009,38	19,70		78985	0			
						0	0			
		т								
7	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6418,2	108,20		694449	0			
						0	0			
		т								
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент главный корпус блоки Б,В (Фл1, Фл4, Фл5)								
		Фл-1								
19		Устройство подсыпки из щебня с пропиткой битумной мастикой	145	6542,77	66,01	948702	9571	33599	1,35	196
				195,75	24,93	28384	3615	105	0,12	18
		м3								
20	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	290	8406,32	353,46	2437833	102503	218789	3,60	1044
				585,00	133,52	169650	38721	105	0,65	189
		м3								
21	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	6,08	84800,00		515584	0			
						0	0			
		т								
22	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	14,9	86500,00		1288850	0			
						0	0			
		т								
23	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2	91100,00		182200	0			
						0	0			
		т								
24	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	17,45	105300,00		1837485	0			
						0	0			
		т								
25	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	13,5	104900,00		1416150	0			
						0	0			
		т								

26	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	24,29	100600,00		2443574	0			
						0	0			
		т								
28	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	483,33	702,16	11,21	339375	5418	20366	0,20	97
				31,50	4,21	15225	2035	118	0,02	10
		м2								
		Фд-4								
29		Устройство подсыпки из щебня с пропиткой	5,5	6542,77	66,01	35985	363	1274	1,35	7
		битумной мастикой		195,75	24,93	1077	137	105	0,12	1
		м3								
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	55,2	8406,32	353,46	464029	19511	41645	3,60	199
				585,00	133,52	32292	7370	105	0,65	36
		м3								
31	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4987	86500,00		43138	0			
						0	0			
		т								
32	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,94	105300,00		309582	0			
						0	0			
		т								
33	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,36	100600,00		136816	0			
						0	0			
		т								
34	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,92	75100,00		519692	0			
						0	0			
		т								
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	92	702,16	11,21	64599	1031	3877	0,20	18
				31,50	4,21	2898	387	118	0,02	2
		м2								
		Фд-5								
37		Устройство подсыпки из щебня с пропиткой	160	6542,77	66,01	1046843	10562	37074	1,35	216
		битумной мастикой		195,75	24,93	31320	3989	105	0,12	19
		м3								

38	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	315,4	8406,32	353,46	2651353	111481	237952	3,60	1135
				585,00	133,52	184509	42112	105	0,65	206
		м3								
39	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	16,36	84800,00		1387328	0			
						0	0			
		т								
40	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,63	86500,00		659995	0			
						0	0			
		т								
41	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	17,54	105300,00		1846962	0			
						0	0			
		т								
42	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	17,2	104900,00		1804280	0			
						0	0			
		т								
43	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,24	100600,00		929544	0			
						0	0			
		т								
45	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен. фундаментов	525,67	702,16	11,21	369104	5893	22151	0,20	106
				31,50	4,21	16559	2213	118	0,02	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29 766 212	1 087 978	919 447		3 229
			Тенге			518 280	376 293			1 338
		Накладные расходы				919 447				
		Итого				30 685 658				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы	6,0%			1 841 139				
		Итого				32 526 798				
		Временные здания и сооружения	1,8%			585 482				
		Итого				33 112 280				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%			298 011				

		Затраты на выслугу лет	1%			331 123				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			132 449				
		Итого в базовых ценах 2001г.				33 873 863				
		Итого в текущих ценах 2011г.	1,951			66 086 813				
		Налоги и сборы, обязательные платежи	2%			1 321 736				
		Итого				67 408 550				
		НДС	12%			8 089 026				
		Всего				**75 497 575**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства, пассажирского

_____Байтелиев Р.Т.

Технический надзор

_____Оразбекулы Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

_____Жыргабаев Б.О.