Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 9 декабря 2011 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "СК "Кулагер"

Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 г. Доп.соглашение №1 от 28 марта 2011 г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 1 декабря 2011г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"	1 624 770 650	1 624 770 650	1 624 770 650			311 893 071	311 893 071		
	В том числе НДС	174 082 570	174 082 570	174 082 570			33 417 115	33 417 115		
	Возврат аванса	446 155 490	446 155 490				0			
	Всего к оплате:	1 178 615 160	1 178 615 160				311 893 071			
	В том числе НДС	126 280 196	126 280 196				33 417 115			

Заказчик:

Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "СК "Кулагер"
Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 г. Доп.соглашение №1 от 28 марта 2011 г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 1 декабря 2011 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

Акт

выполненных строительно-монтажных работ

на 9 декабря 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные по чертежам АР								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	Е0108-22-2 т.ч. п-3.11	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м криволинейного очертания	92,21	1579,45	288,09	145 641	26 565	79 885	3,92	361
				626,18	108,00	57 740	9 959	118	0,53	49
		м3								
2	Е0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	219	1522,52	288,09	333 432	63 092	175 015	3,56	780
				569,25	108,00	124 666	23 652	118	0,53	116
		м3								
4	С143004-5	Блоки газобетонные	329,25	10493,23		3 454 896	-	-		
						-	-			
		м3								
5	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен/усиление оконных и дверных проемов/	1,98	8679,65	422,15	17 186	836	19 661	56,40	112
				8257,50	157,50	16 350	312	118	0,77	2
		т								
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	1,98	50600,00		100 188	-			
						-	-			
		т								
7	Е0126-12-1	Утепление стен минераловатными плитами	8800	240,26	92,82	2 114 288	816 816	1 193 984	0,59	5 192
				100,80	34,88	887 040	306 944	100	0,17	1 496
		м2								
8	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	1109,68	5040,00		5 592 787	-			
						-	-			
		м3								
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /цокольный этаж/	213,79	863,23	34,73	184 550	7 425	60 043	1,43	306
				225,00	13,01	48 103	2 781	118	0,06	13
		м2								
10	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	69,66	811,03	34,73	56 496	2 419	15 273	1,14	79
				172,80	13,01	12 037	906	118	0,06	4
		м2								
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций из сетки Сг-1	2,4	8679,65	422,15	20 831	1 013	23 831	56,40	135
				8257,50	157,50	19 818	378	118	0,77	2
		т								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций из сетки Сг-1 /галерея/	0,3321	8679,65	422,15	2 883	140	3 298	56,40	19
				8257,50	157,50	2 742	52	118	0,77	0
		т								
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,53	65000,00		164 450	-			
						-	-			
		т								
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,95	8679,65	422,15	25 605	1 245	29 293	56,40	166
				8257,50	157,50	24 360	465	118	0,77	2
		т								
15	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	2,95	42800,00		126 260	-			
						-	-			
		т								
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,71	175710,10	1826,10	124 754	1 297	8 738	42,70	30
				8100,00	690,75	5 751	490	140	3,37	2
		т								
		ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ								
23	Е0110-87-1	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами /толщ.18мм/ в один слой с изоляцией	10215	1599,32	11,41	16 337 054	116 553	4 383 093	2,11	21 554
				353,25	4,32	3 608 449	44 129	120	0,02	204
		м2								
24	Е0110-87-1	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами /толщ.16мм/ в один слой с изоляцией /сан.узлы/	5400	1599,32	11,41	8 636 328	61 614	2 317 054	2,11	11 394
				353,25	4,32	1 907 550	23 328	120	0,02	108
		м2								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37 437 629	1 099 015	8 309 167		40 128
			Тенге			6 714 605	413 396			1 999
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ								
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	157	103,61	66,43	16 267	10 430	10 484	0,15	24
				23,85	23,85	3 744	3 744	140	0,11	17
		шт								
26	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т /галерея №1,№2/	72	103,61	66,43	7 460	4 783	4 808	0,15	11
				23,85	23,85	1 717	1 717	140	0,11	8
		шт								
27	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,62	22200,00		191 364	-			
						-	-			
		м3								
28	Е0107-20-4	Установка металлических перемычек	47,92	9469,94	1216,94	453 800	58 316	429 296	31,40	1 505
				5940,00	459,00	284 645	21 995	140	2,25	108
		т								
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	47,92	154400,00		7 398 848	-			
						-	-			
		т								
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2779,13	31,70	0,02	88 098	56	10 405	0,02	56
				4,16		11 561	-	90		-
		м2								
31	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8 476	42	639	0,46	3
				81,00	2,25	486	14	128	0,01	0
		комплект								
32	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5 796	18	369	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	128	0,02	0
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8 170 109	73 644	456 002		1 599
			Тенге			302 433	27 479			133
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2877	148,81	15,99	428 137	46 004	140 098	0,24	690
				34,91	6,01	100 439	17 291	119	0,03	86
		м2								
34	Е0112-17-2к =2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-пе счанных стяжек /до толщ 17мм/	5754	5,00	0,14	28 771	806	1 096		-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,11	0,05	633	288	119		-
		м2								
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2877	230,16	1,19	662 187	3 424	94 700	0,16	460
				27,21	0,45	78 285	1 295	119		-
		м2								
36	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	2877	190,00	4,73	546 644	13 609	250 650	0,40	1 151
				71,42	1,79	205 480	5 150	119	0,01	29
		м2								
37	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	652	10700,00		6 975 785	-			
						-	-			
		м3								
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из раствора М 100 толщи ной 15 мм	2877	159,06	15,99	457 627	46 004	140 098	0,24	690
				34,91	6,01	100 439	17 291	119	0,03	86
		м2								
39	Е0112-17-2 к-10 к объему	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-пес чанных стяжек /до толщины 25 мм/	28771	5,69	0,14	163 705	4 028	5 478		-
				0,11	0,05	3 165	1 439	119		-
		м2								
40	Е0110-14-1	Установка стропил	33	21331,60	335,24	713 094	11 207	142 419	22,10	739
				3423,32	126,96	114 438	4 244	120	0,62	21
		м3								
41	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев	36	20637,50	310,51	738 245	11 108	111 138	13,80	494
				2471,14	117,89	88 398	4 217	120	0,57	20
		м3								
42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из алкана	80,45	163,00	1,24	13 113	100	14 826	0,97	78
				154,39	0,47	12 421	38	119		-
		м2								
43	С11011-458п рим	Панели типа "Алкан"	80,45	1610,00		129 525	-			
						-	-			
		м2								
44	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон ОС1	15	3088,75	81,85	46 331	1 228	18 037	6,08	91
				970,32	31,74	14 555	476	120	0,15	2
		шт								
45	С131312-62	Решетки слуховых окон	19,5	1310,00		25 545	-			
						-	-			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
46	С11011-797	Скобяные изделия	15	360,00		5 400	-			
						-	-			
		комплект								
47	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей п о деревянной обрешетке с ее устройством	3265	1880,60	8,22	6 141 055	26 842	1 080 751	1,71	5 584
				275,02	3,10	898 071	10 123	119	0,02	65
		м2								
48	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	106,5	1747,23	8,22	186 080	875	30 562	1,48	158
				238,05	3,10	25 352	330	119	0,02	2
		м2								
49	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	18	176,98	1,57	3 186	28	3 134	0,83	15
				136,03		2 449	-	128		-
		1воронка								
50	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	18	7790,00		140 220	-			
						-	-			
		шт								
		Молниезащита								
51	Ц0108-472-9 прим	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	860	93,75	3,10	80 625	2 666	26 920	0,18	155
				32,65	0,30	28 079	258	95		-
		м								
52	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	26	89,11	3,10	2 317	81	702	0,16	4
				28,11	0,30	731	8	95		-
		м								
		ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ -ОГК-1								
53	Е0109-29-1 Т.Ч. П2	Монтаж лестниц пожарных ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3	1,16	14024,04	5652,30	16 268	6 557	7 143	29,77	35
				5230,65	1611,61	6 068	1 869	90	5,62	7
		т								
54	Е0109-57-5	Монтаж ограждения ОГК-1	4,43	22339,86	8927,19	98 966	39 547	48 789	54,30	241
				10247,29	1989,79	45 395	8 815	90	7,58	34
		т								
55	С12021-267	Стоимость пожарных ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3и ограждения ОГК-1	5,59	133700,00		747 383	-			
						-	-			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
56	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	264	20,29	0,23	5 357	61	4 788	0,12	32
				20,06	0,09	5 296	24	90		-
		шт								
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	323,96	31,73	0,02	10 279	6	1 222	0,02	6
				4,19		1 357	-	90		-
		м2								
		ВЕНТШАХТА ВШ-1-7 ШТ								
58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых привысоте этажа до 4 м	14,29	6521,32	336,80	93 190	4 813	14 030	4,54	65
				705,07	126,96	10 075	1 814	118	0,61	9
		м3								
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций из сетки Сг-1, Вр-1 диам.5мм	0,273	49943,60	423,35	13 635	116	2 731	56,40	15
				8320,26	158,70	2 271	43	118	0,77	0
		т								
60	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	7	3110,53	30,13	21 774	211	2 661	1,73	12
				285,65	11,34	2 000	79	128	0,06	0
		шт								
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6272	72843,60	423,35	45 688	266	6 275	56,40	35
				8320,26	158,70	5 218	100	118	0,77	0
		т								
62	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,224	59500,00		13 328	-			
						-	-			
		т								
63	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,4032	59000,00		23 789	-			
						-	-			
		т								
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	36,38	31,73	0,02	1 154	1	137	0,02	1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,19		152	-	90		-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18 578 400	219 586	2 148 386		10 751
			Тенге			1 750 767	75 192			362
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП ПОЛА 8								
137	Е0111-13-3 прим.	Устройство гравийного основания с пропиткой битумом	1961,3	567,13	24,55	1 112 312	48 150	118 280	0,26	510
				39,83	9,20	78 119	18 044	123	0,04	78
		м2								
138	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ В7,5 W4	98,06	7273,29		713 219	-	68 388	3,66	359
				567,00		55 600	-	123		-
		м3								
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1961,3	195,53	9,95	383 493	19 515	134 950	0,36	706
				52,20	3,74	102 380	7 335	123	0,02	39
		м2								
140	Е0111-11-2К =3 к объему	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до толщ. 50 мм/	11767,8	28,48	0,67	335 147	7 884	12 737		-
				0,63	0,25	7 414	2 942	123		-
		м2								
141	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1961,3	323,65	18,42	634 775	36 127	224 015	0,42	824
				85,95	6,91	168 574	13 553	123	0,03	59
		м 2								
142	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий с лой	1961,3	215,39	9,05	422 444	17 750	130 873	0,25	490
				50,85	3,40	99 732	6 668	123	0,02	39
		м2								
143	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /полистеролбетон/	1961,3	351,52	13,43	689 436	26 340	172 824	0,45	883
				66,60	5,04	130 623	9 885	123	0,02	39
		м2								
144	Е0111-11-6К =10 к объему	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /поли стеролбетон до толщ. 70 мм/	19613	63,01	0,67	1 235 815	13 141	21 229		-
				0,63	0,25	12 356	4 903	123		-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ТИП ПОЛА 9								
147	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /толщ 40- 60 мм/	432,5	30,89	2,62	13 360	1 133	6 118	0,07	30
				10,51	0,99	4 546	428	123		-
		м2								
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	21,63	7015,23		151 739	-	15 085	3,66	79
				567,00		12 264	-	123		-
		м3								
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	432,5	195,53	9,95	84 567	4 303	29 759	0,36	156
				52,20	3,74	22 577	1 618	123	0,02	9
		м2								
150	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	432,5	323,65	18,42	139 979	7 967	49 399	0,42	182
				85,95	6,91	37 173	2 989	123	0,03	13
		м 2								
151	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий с лой	432,5	215,39	9,05	93 156	3 914	28 860	0,25	108
				50,85	3,40	21 993	1 471	123	0,02	9
		м2								
152	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /полистеролбетон/	432,5	351,52	13,43	152 032	5 808	38 111	0,45	195
				66,60	5,04	28 805	2 180	123	0,02	9
		м2								
153	Е0111-11-6К =10 к объему	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /поли стеролбетон до толщ 70 мм/	4325	63,01	0,67	272 518	2 898	4 681		-
				0,63	0,25	2 725	1 081	123		-
		м2								
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	432,5	180,99	9,95	78 278	4 303	29 759	0,36	156
				52,20	3,74	22 577	1 618	123	0,02	9
		м2								
		ТИП ПОЛА 10								
157	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /толщ 40- 60мм/	2320,9	30,89	2,62	71 693	6 081	32 829	0,07	162
				10,51	0,99	24 393	2 298	123		-
		м2								
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	116,05	7015,23		814 117	-	80 934	3,66	425
				567,00		65 800	-	123		-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2320,9	195,53	9,95	453 806	23 093	159 692	0,36	836
				52,20	3,74	121 151	8 680	123	0,02	46
		м2								
160	Е0111-11-2к =6 к объему	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжк и /до толщ. 50 мм/	13925,4	28,48	0,67	396 595	9 330	15 073		-
				0,63	0,25	8 773	3 481	123		-
		м2								
161	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2320,9	323,65	18,42	751 159	42 751	265 088	0,42	975
				85,95	6,91	199 481	16 037	123	0,03	70
		м2								
162	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой	2320,9	215,39	9,05	499 899	21 004	154 868	0,25	580
				50,85	3,40	118 018	7 891	123	0,02	46
		м2								
163	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /полистеролбетон/	2320,9	351,52	13,43	815 843	31 170	204 511	0,45	1 044
				66,60	5,04	154 572	11 697	123	0,02	46
		м2								
164	Е0111-11-6к =10 к объему	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /полистеролбетон до толщ. 70 мм/	23209	63,01	0,67	1 462 399	15 550	25 121		-
				0,63	0,25	14 622	5 802	123		-
		м2								
		ТИП ПОЛА 11								
167	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /толщ 40- 60мм/	80	30,89	2,62	2 471	210	1 132	0,07	6
				10,51	0,99	841	79	123		-
		м2								
168	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4	7015,23		28 061	-	2 790	3,66	15
				567,00		2 268	-	123		-
		м3								
169	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	195,53	9,95	15 642	796	5 504	0,36	29
				52,20	3,74	4 176	299	123	0,02	2
		м2								
170	Е0111-11-2к =6 к объему	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжк и /до толщ. 50 мм/	480	28,48	0,67	13 670	322	520		-
				0,63	0,25	302	120	123		-
		м2								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	80	323,65	18,42	25 892	1 474	9 137	0,42	34
				85,95	6,91	6 876	553	123	0,03	2
		м2								
172	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой	80	215,39	9,05	17 231	724	5 338	0,25	20
				50,85	3,40	4 068	272	123	0,02	2
		м2								
173	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /полистеролбетон/	2320,9	351,52	13,43	815 843	31 170	204 511	0,45	1 044
				66,60	5,04	154 572	11 697	123	0,02	46
		м2								
174	Е0111-11-6к =10 к объему	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /полистеролбетон до толщ. 70 мм/	800	63,01	0,67	50 408	536	866		-
				0,63	0,25	504	200	123		-
		м2								
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	204,71	9,95	16 377	796	5 504	0,36	29
				52,20	3,74	4 176	299	123	0,02	2
		м2								
176	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02	Выравнивание поверхностей бетонных покрытием полиэлитановым толщина слоя 5 мм	80	441,83	2,61	35 346	209	3 969	0,31	25
				46,73	0,97	3 738	78	104		-
		м2								
177	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до толщ 10 мм/	400	83,43	0,53	33 372	212	1 364	0,02	8
				3,10	0,18	1 240	72	104		-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12 832 096	384 660	2 263 820		9 908
			Тенге			1 697 026	144 270			565
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
286	Е0110-91-5	Установка оконных блоков и з ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отк идных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	146	427,50	19,32	62 251	2 813	33 588	1,11	162
				185,83	6,39	27 060	930	120	0,03	4
		м2								
287	Е0110-91-6	Установ ка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /отки дных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	1802	346,04	18,87	623 514	34 001	308 831	0,82	1 478
				136,44	6,39	245 845	11 514	120	0,03	54

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
288	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /галерея/	94	346,04	18,87	32 650	1 780	16 172	0,82	77
				136,44	6,39	12 873	603	120	0,03	3
		м2								
289	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	49	498,09	19,17	24 211	932	13 833	1,38	67
				230,97	6,18	11 227	300	120	0,03	1
		м2								
290	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2042	8050,00		16 436 683	-			
						-	-			
		м2								
291	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	49	5240,00		254 706	-			
						-	-			
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17 434 015	39 527	372 424		1 784
			Тенге			297 005	13 348			63
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
		УСИЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ПОД КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМОГРАНИТА								
371	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2013	175,98	88,16	354 248	177 466	275 962	0,45	906
				85,05	52,04	171 206	104 757	100	0,08	161
		отверст.								
372	Е0146-26-17 К=13	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2013	-37,43	-18,21	- 75 347	- 36 657	- 56 968	-0,09	- 181
				-17,55	-10,75	- 35 328	- 21 640	100	-0,02	- 40
		отверст.								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0146-26-33	Добавляется к таблице 26 гр.1-16 при сверлении кольцевыми алмазными сверлами на высоте от опорной площади более 1 м в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	2013	7,16		14 413	-	14 413	0,04	81
				7,16		14 413	-	100		-
		отверст.								
374	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КЛИНОВОЙ АНКЕР 12/20х100	0,2013	175710,10	1826,10	35 370	368	2 477	42,70	9
				8100,00	690,75	1 631	139	140	3,37	1
		т								
375	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,7215	175710,10	1826,10	302 485	3 144	21 187	42,70	74
				8100,00	690,75	13 944	1 189	140	3,37	6
		т								
376	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций усиления	71,071	11487,34	4590,56	816 417	326 256	355 966	25,30	1 798
				4725,00	840,11	335 810	59 707	90	3,01	214
		т								
377	С12021-41	Конструкции стальные усиления	73,205	147100,00		10 768 456	-			
						-	-			
		т								
378	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2061,0975	31,70	0,02	65 337	41	7 717	0,02	41
				4,16		8 574	-	90		-
		м2								
379	Е0134-56-1	Устройство каркаса под облицовку стен керамогранитом	2743,4	682,60	7,35	1 872 645	20 164	669 185	1,43	3 923
				229,50	2,81	629 610	7 709	105	0,01	27
		м2								
380	Е0134-60-5	Облицовка стен керамогранитом	2152,71106	1391,64	4,41	2 995 799	9 493	325 761	0,89	1 916
				142,43	1,69	306 611	3 638	105	0,01	22
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			17 149 822	500 275	1 615 701		8 566
			Тенге			1 446 471	155 499			390
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			111 602 071	2 316 706	15 165 499		72 735
			Тенге			12 208 308	829 185			3 512
		Накладные расходы				15 165 499				
		Итого				126 767 570				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы	6,00%			7 606 054				
		Итого				134 373 624				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	1,8%			2 418 725				
		Итого				136 792 350				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%			1 231 131				
		Затраты на выслугу лет	1,0%			1 367 923				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			547 169				
		Итого в базовых ценах 2001г.				139 938 574				
		Итого в текущих ценах 2011г.	1,95097			273 015 643				
		Налоги и сборы, обязательные платежи	2%			5 460 313				
		Итого				278 475 956				
		НДС	12%			33 417 115				
		Всего				311 893 071				

Заказчик:

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СК "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Технический надзор
Оразбекулы Б.

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ОРАЗБЕКҰЛЫ БАҚЫТБЕК СТН 211510687498