Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 20 августа 2012 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 года. Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 01.12.2011г. Доп.соглашение №4 от 12.12.2011г. Доп.соглашение №5 от 01.02.2012г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

		Стоимость выполненных работ								
				В том числе				В том числе		
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"	3 569 420 660	1 944 819 343	170 222 612	62 374 569	517 766 205	367 524 915	110 781 767	37 226 472	219516676
	В том числе НДС	339 733 969	165 669 542		165 669 542		29 044 859		29 044 859	
	Возврат аванса	1 029 601 292	583 445 802				110 257 474			
	Всего:	2 539 819 368	1 361 373 541				257 267 441			
	5 % удержание за гарантию качества	178 471 033	97 240 967				18 376 246			
	Всего к оплате:	**2 361 348 335**	**1 264 132 574**				**238 891 195**			
	В том числе НДС	225 244 033	107 685 202				18 879 158			

Заказчик:

Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 года. Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 01.12.2011г. Доп.соглашение №4 от 12.12.2011г. Доп.соглашение №5 от 01.02.2012г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г. Тараз"

на 20 августа 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено								
							с начала строительства					за отчетный месяц			
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства													
1	1-1	Вертикальная планировка	6 422,974			6 422,974	100	6 422,974			6 422,974				
		Итого по главе 1	**6 422,974**	-	-	**6 422,974**	**100**	**6 422,974**	-	-	**6 422,974**		-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства													
2	2-1	Блок А, Б, В, Г													
	2-1-1	Общестроительные работы по чертежам марки АР													
	Раздел 1	Стены	88 154,784			88 154,784	100	88 154,784			88 154,784				
	Раздел 2	Перемычки	9 142,870			9 142,870	100	9 142,870			9 142,870				
	Раздел 3	Кровля из металлочерепицы	38 293,569			38 293,569	100	38 293,569			38 293,569				
	Раздел 4	Кровля переходных галерей №1 и №2	1 275,849			1 275,849					-				
	Раздел 5	Купола	1 621,564			1 621,564	80	1 297,251			1 297,251	80,0	1 297,251		
	Раздел 6	Шахта лифта. Блок А-2 шт., Блок Б-4 шт., Блок В-2 шт., Блок Г-2 шт	5 551,846			5 551,846	100	5 551,846			5 551,846				
	Раздел 7	Бассейн №1, №2	1 929,124			1 929,124	100	1 929,124			1 929,124				
	Раздел 8	Полы	83 145,065			83 145,065	95	78 942,975			78 942,975				
	Раздел 9	Проемы	67 123,211			67 123,211	95,0	63 767,050			63 767,050	5,5	3 691,777		
	Раздел 10	Внутренняя отделка	141 953,506			141 953,506	95	135 347,046			135 347,046				
	Раздел 11	Наружная отделка	52 944,030			52 944,030	100	52 944,030			52 944,030				
	Раздел 12	Крыльцо	19 346,497			19 346,497	100	19 346,497			19 346,497				
	Раздел 13	Отмостка	1 004,103			1 004,103									
	Раздел 14	Разное	1 795,192			1 795,192	100	1 795,192			1 795,192				
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки АР	***513 281,208***	-	-	***513 281,208***	***97***	***496 512,233***	-	-	***496 512,233***	***1,0***	***4 989,027***	-	-
	2-1-1а	Земляные работы Блоков А, Б, В, Г													
	Раздел 1	Земляные работы	5 632,981			5 632,981	100	5 632,981			5 632,981				
		Итого по земляным работам	***5 632,981***	-	-	***5 632,981***	***100***	***5 632,981***	-	-	***5 632,981***		-	-	-
	2-1-2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ													
	Раздел 1	Земляные работы	-			-		-			-		-		
	Раздел 2	Фундамент	42 603,759			42 603,759	100	42 603,759			42 603,759		-		
	Раздел 3	Стены монолитные	9 457,711			9 457,711	100	9 457,711			9 457,711				
	Раздел 4	Колонны	16 759,671			16 759,671	100	16 759,671			16 759,671				
	Раздел 5	Балки монолитные	51 295,729			51 295,729	100	51 295,729			51 295,729				
	Раздел 6	Диафрагма жесткости	40 433,870			40 433,870	100	40 433,870			40 433,870				
	Раздел 7	Шахта лифта	2 141,784			2 141,784	100	2 141,784			2 141,784				
	Раздел 8	Плиты монолитные	145 423,891			145 423,891	100	145 423,891			145 423,891				
	Раздел 9	Лестницы монолитные	5 567,273			5 567,273	100	5 567,273			5 567,273				
	Раздел 10	Галерея №1, №2 шт	4 653,426			4 653,426	100	4 653,426			4 653,426	5,0	232,671		
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки КЖ	***318 337,114***	-	-	***318 337,114***	***100***	***318 337,114***	-	-	***318 337,114***	***0,1***	***232,671***	-	-
	2-1-3	Отопление	20 492,001			20 492,001	95	19 467,401			19 467,401				
		Итого по отоплению	***20 492,001***	-	-	***20 492,001***	***95***	***19 467,401***	-	-	***19 467,401***		-	-	-
	2-1-4	Вентиляция													
	Раздел 1	Вентиляция блок А	8 320,070	2 694,313		11 014,383	94	7 710,008	2 694,313		10 404,381				
	Раздел 2	Вентиляция блок Б	11 155,188	4 139,011		15 294,199	97	10 705,918	4 139,011		14 844,929				
	Раздел 3	Вентиляция блок В	7 249,598	2 867,238		10 116,836	98	7 081,785	2 867,238		9 949,023				
	Раздел 4	Вентиляция блок Г	9 204,432	2 853,119		12 057,551	98	8 440,286	2 853,119		11 293,405				
		Итого по вентиляции	***36 129,260***	***12 353,680***	-	***48 482,940***	***95***	***33 938,057***	***12 353,680***	-	***46 291,737***		-	-	-
	2-1-5	Водопровод канализация													

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1	Блок А	6 347,326	621,688		6 969,014	96	6 075,210	621,688		6 696,898	7,2	500,000			500,000
	Раздел 2	Блок Б	6 123,061	283,192		6 406,253	98	6 025,002	283,192		6 308,194	14,0	900,000			900,000
	Раздел 3	Блок В	6 225,008	283,192		6 508,200	97	6 006,560	283,192		6 289,752	12,3	800,000			800,000
	Раздел 4	Блок Г	5 360,581	226,554		5 587,135	99	5 289,790	226,554		5 516,344					-
		Итого по водопроводу и канализации	***24 055,978***	***1 414,625***	-	***25 470,603***	***97***	***23 396,562***	***1 414,625***	-	***24 811,187***	***8,6***	***2 200,000***	-	-	***2 200,000***
	2-1-6	Электрооборудование блоков А, Б, В, Г														
	Раздел 1	Электрооборудование блоков А, Б, В	18 218,990	5 372,970		23 591,969	97	18 218,990	4 686,490		22 905,480	8,5		2 000,000		2 000,000
	Раздел 2	Электрооборудование блоков Г	1 666,666	623,537		2 290,203	95	1 666,666	511,769		2 178,435	8,7		200,000		200,000
		Итого по электрооборудованию блоков А, Б, В, Г	***19 885,656***	***5 996,516***	-	***25 882,172***	***97***	***19 885,656***	***5 198,259***	-	***25 083,915***	***8,5***	-	***2 200,000***	-	***2 200,000***
	2-1-6а	Электрооборудование чистых помещений														
	Раздел 1	Главный корпус Цокольный этаж Ангиооперационная	167,502			167,502	95	159,127	-		159,127	5,0	8,375	-		8,375
	Раздел 2	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	304,771			304,771	95	289,532	-		289,532	5,0	15,239	-		15,239
	Раздел 3	Главный корпус 4 этаж Экстренная	92,804			92,804	95	88,164	-		88,164	5,0	4,640	-		4,640
	Раздел 4	Главный корпус 4 этаж Операционная	96,901			96,901	95	92,056	-		92,056	5,0	4,845	-		4,845
	Раздел 5	Главный корпус 3 этаж Комната пробуждения	45,251			45,251	95	42,988	-		42,988	5,0	2,263	-		2,263
	Раздел 6	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	115,988			115,988	95	110,189	-		110,189	5,0	5,799	-		5,799
	Раздел 7	Главный корпус 4 этаж Операционная абдоминальная и торакальная	87,220			87,220	95	82,859	-		82,859	5,0	4,361	-		4,361
	Раздел 8	Главный корпус Цокольный этаж Ангиооперационная	73,466	67,123		140,589	95	69,793	63,767		133,560	5,0	3,673	3,356		7,029
	Раздел 9	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	104,733	111,815		216,548	95	99,496	106,224		205,721	5,0	5,237	5,591		10,827
	Раздел 10	Главный корпус 4 этаж Экстренная операционная	43,603	65,414		109,017	95	41,423	62,143		103,566	5,0	2,180	3,271		5,451
	Раздел 11	Главный корпус 4 этаж Операционная хирургическая	59,164	73,319		132,483	95	56,206	69,653		125,859	5,0	2,958	3,666		6,624
	Раздел 12	Главный корпус 4 этаж Комната пробуждения	31,141	35,503		66,644	95	29,584	33,728		63,312	5,0	1,557	1,775		3,332
	Раздел 13	Главный корпус 4 этаж Операционная для новорожденных, травматологическая и ортопедическая	116,408	108,822		225,230	95	110,588	103,381		213,969	5,0	5,820	5,441		11,262
	Раздел 14	Главный корпус 4 этаж Операционная абдоминальная и торакальная	72,414	97,035		169,449	95	68,793	92,183		160,977	5,0	3,621	4,852		8,472
	Раздел 15	Главный корпус Цокольный этаж Ангиооперационная	55,904	80,120		136,114	95	53,194	76,114		129,308	5,0	2,800	4,006		6,806
	Раздел 16	Главный корпус 3 этаж Реанимационный зал и изолятор	125,776	144,216		269,992	95	119,487	137,005		256,492	5,0	6,289	7,211		13,500
	Раздел 17	Главный корпус 4 этаж Экстренная операционная	36,437	32,048		68,485	95	34,615	30,446		65,061	5,0	1,822	1,602		3,424
	Раздел 18	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, септика	42,466	48,072		90,538	95	40,343	45,668		86,011	5,0	2,123	2,404		4,527
	Раздел 19	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, асептика	75,284	80,120		155,404	95	71,520	76,114		147,634	5,0	3,764	4,006		7,770
	Раздел 20	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, асептика	42,943	48,072		91,014	95	40,796	45,668		86,464	5,0	2,147	2,404		4,551
	Раздел 21	Главный корпус 4 этаж Комната пробуждения	29,366	32,048		61,413	95	27,897	30,445		58,342	5,0	1,468	1,602		3,071
		Итого по электрооборудованию чистых помещения	***1 819,632***	***1 023,726***	-	***2 843,358***	***95***	***1 728,650***	***972,540***	-	***2 701,190***	***5,6***	***90,982***	***51,186***	-	***142,168***

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-1-7	Электроосвещение блоков А, Б, В, Г														
	Раздел 1	Электроосвещение блоков А, Б, В	29 064,390	195,769		29 260,159	95	27 601,382	195,769		27 797,151	5,0	1 463,008			1 463,008
	Раздел 2	Электроосвещение блоков Г	3 860,184	84,751		3 944,935	95	3 662,937	84,751		3 747,688	5,0	197,247			197,247
		Итого по электроосвещению блоков А, Б, В, Г	***32 924,573***	***280,520***	-	***33 205,093***	***95***	***31 264,319***	***280,520***	-	***31 544,839***	***5,0***	***1 660,255***	-	-	***1 660,255***
	2-1-8	Внутренние сети связи														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	3 224,387	584,814		3 809,201	95	3 063,168	555,573		3 618,741	5,0	161,219	29,241		190,460
	Раздел 2	Охранная сигнализация	921,410	293,783		1 215,193	95	875,340	279,093		1 154,433	5,0	46,071	14,689		60,760
	Раздел 3	Телефонизация	2 172,265	1 400,568		3 572,833	95	2 063,652	1 330,540		3 394,191	5,0	108,613	70,028		178,642
	Раздел 4	Звуковое оповещение о пожаре	1 557,081	883,582		2 440,663	95	1 479,227	839,403		2 318,630	5,0	77,854	44,179		122,033
	Раздел 5	Широковещательное телевидение	352,329	12,805		365,134	95	334,713	12,165		346,877	5,0	17,616	0,640		18,257
	Раздел 6	Система пожарной сигнализации	1 905,181	1 066,339		2 971,520	95	1 809,922	1 013,022		2 822,944	5,0	95,259	53,317		148,576
	Раздел 7	Часофикация	763,496	1 344,724		2 108,220	95	725,321	1 277,488		2 002,809	5,0	38,175	67,236		105,411
	Раздел 8	Заземление	18,958			18,958	95	18,010	-		18,010	5,0	0,948			0,948
		Итого по внутренним сетям связи	***10 915,107***	***5 586,615***	-	***16 501,722***	***95***	***10 369,351***	***5 307,284***	-	***15 676,635***	***5,0***	***545,755***	***279,331***	-	***825,086***
	2-1-9	Технологии медицинского и лабораторного оборудования		395 212,850		395 212,850	50		198 517,309		198 517,309	12,2	-	48 033,993		48 033,993
		Итого по технологии медицинского и лабораторного оборудования	-	***395 212,850***	-	***395 212,850***	***50***	-	***198 517,309***	-	***198 517,309***	***12,2***	-	***48 033,993***	-	***48 033,993***
	2-1-10	Технологии оборудования, мебель		16 247,334		16 247,334	35		5 686,567		5 686,567					
		Итого по технологии оборудования, мебель	-	***16 247,334***	-	***16 247,334***	***35***	-	***5 686,567***	-	***5 686,567***	-	-	-	-	-
	2-1-11	Технологии оборудования, прачечная	71,539	6 530,868		6 602,407	35	25,039	2 285,804		2 310,842					
		Итого по технологии оборудования, прачечная	***71,539***	***6 530,868***	-	***6 602,407***	***35***	***25,039***	***2 285,804***	-	***2 310,842***	-	-	-	-	-
	2-1-12	Оборудование чистые помещения														
	Раздел 1	3 этаж. Изолятор	2 690,845	4 792,125		7 482,970	55	1 479,965	2 635,669		4 115,634	40,0	1 076,338	1 916,850		2 993,188
	Раздел 2	Зал реанимации	11 561,627	17 135,406		28 697,033	55	10 421,705	5 361,663		15 783,368	40,0	4 624,651	6 854,162		11 478,813
	Раздел 3	Операблок асептический	16 577,139	25 817,125		42 394,314	55	13 117,426	10 199,446		23 316,873	40,0	6 630,856	10 326,870		16 957,726
	Раздел 4	Операблок септический	10 525,794	18 170,265		28 696,059	55	5 789,187	9 993,646		15 782,832	40,0	4 210,318	7 268,106		11 478,424
	Раздел 5	Комната пробуждения	3 317,843	1 652,023		4 969,866	55	1 824,814	908,613		2 733,426	40,0	1 327,137	660,800		1 987,936
		Итого по оборудованию чистые помещения	***44 673,248***	***67 566,994***	-	***112 240,242***	***55***	***32 633,096***	***29 099,037***	-	***61 732,133***	***40,0***	***17 869,299***	***27 026,798***	-	***44 896,097***
	2-1-13	Монтаж лифтов пассажирских и больничных грузовых	5 950,795	27 597,847		33 548,642	82		27 597,847		27 597,847					
		Итого по монтажу лифтов пассажирских и больничных грузовых	***5 950,795***	***27 597,847***	-	***33 548,642***	***82***	-	***27 597,847***	-	***27 597,847***		-	-	-	-
		Итого по главе 2	**1 034 169,091**	**539 811,575**	-	**1 573 980,666**	**81**	**993 190,459**	**288 713,471**	-	**1 281 903,931**	**6,7**	**27 587,990**	**77 591,308**	-	**105 179,298**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3	3-1	Паталого анатомический корпус														
	3-1-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	843,429			843,429	100	843,429			843,429					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 641,734			1 641,734	100	1 641,734			1 641,734					-
	Раздел 3	Стены	3 251,842			3 251,842	100	3 251,842			3 251,842					-
	Раздел 4	Рама	475,572			475,572	100	475,572			475,572					-
	Раздел 5	Покрытие	1 488,064			1 488,064	100	1 488,064			1 488,064					-
	Раздел 6	Кровля	2 567,744			2 567,744	100	2 567,744			2 567,744					-
	Раздел 7	Проемы	1 056,079			1 056,079	100	1 056,079			1 056,079					-
	Раздел 8	Полы	1 325,485			1 325,485	100	1 325,485			1 325,485					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	2 181,862			2 181,862	95	2 072,769			2 072,769	5,0	109,093			109,093
	Раздел 10	Наружная отделка	633,145			633,145	95	601,487			601,487	5,0	31,657			31,657
	Раздел 11	Прочие работы	183,445			183,445	95	174,272			174,272	5,0	9,173			9,173

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по общестроительным работам	***15 648,399***	-	-	***15 648,399***	***99***	***15 498,477***	-	-	***15 498,477***	***1,0***	***149,923***	-	-	***149,923***
	3-1-2	Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	548,902	-	-	548,902	90	494,012	-		494,012	40,0	219,561			219,561
		Итого по Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	***548,902***	-	-	***548,902***	***90***	***494,012***	-	-	***494,012***	***40,0***	***219,561***	-	-	***219,561***
	3-1-3	Отопление	974,940	-	-	974,940	90	877,446	-		877,446	40,0	389,976	-		389,976
		Итого по отоплению	***974,940***	-	-	***974,940***	***90***	***877,446***	-	-	***877,446***	***40,0***	***389,976***	-	-	***389,976***
	3-1-4	Вентиляция. Теплоснабжение калорифера														
	Раздел 1	Вентиляция	490,226	142,700		632,926	90	441,203	128,430		569,633	40,0	196,090	57,080		253,170
	Раздел 2	Теплоснабжение калорифера	72,172			72,172	90	64,955	-		64,955	40,0	28,869			28,869
		Итого по вентиляция. Теплоснабжение калорифера	***562,398***	***142,700***	-	***705,098***	***90***	***506,158***	***128,430***	-	***634,588***	***40,0***	***224,959***	***57,080***	-	***282,039***
	3-1-5	Телефонизация, пожарная сигнализация	137,497	133,134	-	270,631	90	123,747	119,821		243,568	40,0	54,999	53,254		108,252
		Итого по телефонизация, пожарная сигнализация	***137,497***	***133,134***	-	***270,631***	***90***	***123,747***	***119,821***	-	***243,568***	***40,0***	***54,999***	***53,254***	-	***108,252***
	3-1-6	Электроосвещение, электрооборудование	1 049,244	277,849	-	1 327,093	90	944,320	250,064		1 194,384	40,0	419,698	111,140		530,837
		Итого по электроосвещению, электрооборудованию	***1 049,244***	***277,849***	-	***1 327,093***	***90***	***944,320***	***250,064***	-	***1 194,384***	***40,0***	***419,698***	***111,140***	-	***530,837***
	3-1-7	Технологическая часть	99,911	6 443,530	-	6 543,441				-	-				-	-
		Итого по технологической части	***99,911***	***6 443,530***	-	***6 543,441***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по пятиэтажному анатомическому корпусу	***19 021,291***	***6 997,213***	-	***26 018,504***	***73***	***18 444,160***	***498,315***	-	***18 942,474***	***6,5***	***1 459,115***	***221,473***	-	***1 680,588***
4	3-2	Пищевой блок														
	3-2-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	1 933,809			1 933,809	100	1 933,809			1 933,809					
	Раздел 2	Фундаменты	2 172,409			2 172,409	100	2 172,409			2 172,409					
	Раздел 3	Стены	4 348,584			4 348,584	100	4 348,584			4 348,584					
	Раздел 4	Кровля	3 637,444			3 637,444	100	3 637,444			3 637,444					
	Раздел 5	Двери	755,549			755,549	100	755,549			755,549					
	Раздел 6	Окна	971,794			971,794	100	971,794			971,794					
	Раздел 7	Перегородки	1 284,633			1 284,633	100	1 284,633			1 284,633					
	Раздел 8	Полы	1 405,461			1 405,461	100	1 405,461			1 405,461					
	Раздел 9	Внутренняя отделка	3 443,051			3 443,051	90	3 008,746			3 008,746	70,0	2 340,136	-		2 340,136
	Раздел 10	Наружная отделка	2 015,727			2 015,727	90	1 814,155			1 814,155	70,0	1 411,009	-		1 411,009
	Раздел 11	Разные работы	688,822			688,822	100	688,822			688,822					
		Итого по общестроительным работам	***22 557,284***	-	-	***22 557,284***	***98***	***22 021,406***	-	-	***22 021,406***	***16,6***	***3 751,145***	-	-	***3 751,145***
	3-2-2	Отопление	661,113	-	-	661,113	90	595,002	-		595,002	90,0	595,002	-		595,002
		Итого по отоплению	***661,113***	-	-	***661,113***	***90***	***595,002***	-	-	***595,002***	***90,0***	***595,002***	-	-	***595,002***
	3-2-3	Водопровод, горячее водоснабжение, канализация	793,081	-	-	793,081	90	713,773	-		713,773	90,0	713,773	-		713,773
		Итого по Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	***793,081***	-	-	***793,081***	***90***	***713,773***	-	-	***713,773***	***90,0***	***713,773***	-	-	***713,773***
	3-2-4	Вентиляция	2 937,471	793,314	-	3 730,785	90	2 643,724	713,983		3 357,707	90,0	2 643,724	713,983		3 357,707
		Итого по вентиляции	***2 937,471***	***793,314***	-	***3 730,785***	***90***	***2 643,724***	***713,983***		***3 357,707***	***90,0***	***2 643,724***	***713,983***	-	***3 357,707***
	3-2-5	Электроосвещение	970,515	10,256	-	980,771	90	873,464	9,230		882,694	90,0	873,464	9,230		882,694
		Итого по электроосвещению	***970,515***	***10,256***	-	***980,771***	***90***	***873,464***	***9,230***	-	***882,694***	***90,0***	***873,464***	***9,230***	-	***882,694***
	3-2-6	Электрооборудование	948,456	541,920	-	1 490,376	90	850,910	496,728		1 347,638	90,0	850,910	496,728		1 347,638

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по электрооборудованию	***945,456***	***551,920***	-	***1 497,376***	***90***	***850,910***	***496,728***	-	***1 347,638***	***90,0***	***850,910***	***496,728***	-	***1 347,638***
	3-2-7	Телефонизация, пожарная сигнализация	220,525	119,872	-	340,397	90	198,473	107,885		306,357	90,0	198,473	107,885		306,357
		Итого по Телефонизации, пожарной сигнализации	***220,525***	***119,872***	-	***340,397***	***90***	***198,473***	***107,885***	-	***306,357***	***90,0***	***198,473***	***107,885***	-	***306,357***
	3-2-8	Технологическая часть	445,349	6 373,896	-	6 819,245				-	-				-	-
		Итого по технологической части	***445,349***	***6 373,896***	-	***6 819,245***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по вашему блоку	***29 530,794***	***7 849,258***	-	***37 380,052***	***78***	***27 896,751***	***1 327,826***	-	***29 224,577***	***29,3***	***9 626,490***	***1 327,826***	-	***10 954,316***
4	3-3	Кислородно-газонаполнительная станция														
	3-3-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы по кислородной станции	335,616			335,616	100	335,616			335,616					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 493,933			1 493,933	100	1 493,933			1 493,933					
	Раздел 3	Металлоконструкции	40,055			40,055	100	40,055			40,055					
	Раздел 4	Стены и перегородки	942,994			942,994	100	942,994			942,994					
	Раздел 5	Монолитная рама МР-1 с фундаментами	178,115			178,115	100	178,115			178,115					
	Раздел 6	Покрытия	439,984			439,984	100	439,984			439,984					
	Раздел 7	Окна	311,822			311,822	95	296,231			296,231	5,0	15,591			15,591
	Раздел 8	Двери	243,588			243,588	95	231,409			231,409	5,0	12,179			12,179
	Раздел 9	Кровля	761,630			761,630	100	761,630			761,630					
	Раздел 10	Полы	369,644			369,644	95	351,162			351,162	5,0	18,482			18,482
	Раздел 11	Внутренняя отделка	464,489			464,489	95	441,265			441,265	5,0	23,224			23,224
	Раздел 12	Наружная отделка	1 154,790			1 154,790	95	1 097,051			1 097,051	5,0	57,740			57,740
	Раздел 13	Разные работы	689,690			689,690	95	655,206			655,206	5,0	34,485			34,485
		Итого по общестроительным работам	***7 426,350***	-	-	***7 426,350***	***98***	***7 264,649***	-	-	***7 264,649***	***2,2***	***161,701***	-	-	***161,701***
	3-3-2	Отопление и вентиляция														
	Раздел 1	Т1, Т2	100,590			100,590	90	90,531			90,531	90,0	90,531			90,531
	Раздел 2	Тепловой узел	71,541			71,541	90	64,387			64,387	90,0	64,387			64,387
	Раздел 3	Вентиляция	16,171			16,171	90	14,554			14,554	90,0	14,554			14,554
		Итого по отоплению и вентиляции	***188,302***	-	-	***188,302***	***90***	***169,472***	-	-	***169,472***	***90,0***	***169,472***	-	-	***169,472***
	3-3-3	Водоснабжение и канализация														
	Раздел 1	Водопровод В1	48,446			48,446	90	43,601			43,601	90,0	43,601			43,601
	Раздел 2	Водопровод Т3	25,361			25,361	90	22,825			22,825	90,0	22,825			22,825
	Раздел 3	Водомерный узел	28,988			28,988	90	26,089			26,089	90,0	26,089			26,089
	Раздел 4	Канализация К1, К2	87,510			87,510	90	78,759			78,759	90,0	78,759			78,759
		Итого по водоснабжению и канализации	***190,305***	-	-	***190,305***	***90***	***171,275***	-	-	***171,275***	***90,0***	***171,275***	-	-	***171,275***
	3-3-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение														
	Раздел 1	Электрооборудование	131,905	193,192		325,097	90	118,715	173,873		292,587	90,0	118,715	173,873		292,587
	Раздел 2	Электроосвещение	138,840			138,840	90	124,956			124,956	90,0	124,956			124,956
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***270,745***	***193,192***	-	***463,937***	***90***	***243,671***	***173,873***	-	***417,543***	***90,0***	***243,671***	***173,873***	-	***417,543***
	3-3-5	Пожарная сигнализация, телефонизация, площадочные сети														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	102,327	155,155		257,482	90	92,094	139,640		231,734	90,0	92,094	139,640		231,734
	Раздел 2	Телефонизация	3,225			3,225	90	3,101			3,101	90,0	3,101			3,101
	Раздел 3	Площадочные сети	265,994			265,994	90	239,395			239,395	90,0	239,395			239,395
		Итого по Пожарной сигнализации, телефонизации, площадочным сетям	***371,546***	***155,155***	-	***526,921***	***90***	***334,589***	***139,640***	-	***474,229***	***90,0***	***334,589***	***139,640***	-	***474,229***

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено								
							с начала строительства					за отчетный месяц			
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3-3-6	Технологическое оборудование	394,469	4 285,858	-	4 680,327				-	-				
		Итого по технологическому оборудованию	***394,469***	***4 285,858***	-	***4 680,327***		-	-	-	-		-	-	
		Итого по кислородно-газификационной станции	***8 841,937***	***4 634,205***	-	***13 476,142***	***63***	***8 183,655***	***313,512***	-	***8 497,167***	***10,3***	***1 080,707***	***313,512***	
6	3-4	Установка для обеззараживания медицинских отходов													
	3-4-1	Общестроительные работы													
	Раздел 1	Земляные работы	42,022			42,022	100	42,022			42,022				
	Раздел 2	Фундаменты	436,436			436,436	100	436,436			436,436				
	Раздел 3	Стены	507,347			507,347	100	507,347			507,347				
	Раздел 4	Покрытия	237,931			237,931	100	237,931			237,931				
	Раздел 5	Двери	64,800			64,800	100	64,800			64,800				
	Раздел 6	Кровля	226,097			226,097	100	226,097			226,097				
	Раздел 7	Полы	79,123			79,123	90	71,211			71,211	30,0	23,737	-	
	Раздел 8	Внутренняя отделка	102,434			102,434	90	92,191			92,191	30,0	30,730	-	
	Раздел 9	Наружная отделка	500,257			500,257	90	450,231			450,231	30,0	150,077	-	
	Раздел 10	Разные работы	260,463			260,463	90	234,417			234,417	30,0	78,139	-	
		Итого по общестроительным работам	***2 456,910***	-	-	***2 456,910***	***96***	***2 362,682***	-	-	***2 362,682***	***11,5***	***282,683***	-	
	3-4-2	Отопление и вентиляция													
	Раздел 1	Отопление	51,691			51,691	90	46,522			46,522	75,0	38,768	-	
	Раздел 2	Узел управления	52,849			52,849	90	47,564			47,564	75,0	39,637	-	
	Раздел 3	Вентиляция	39,093			39,093	90	35,184			35,184	75,0	29,320	-	
		Итого по отоплению и вентиляции	***143,633***	-	-	***143,633***	***90***	***129,270***	-	-	***129,270***	***75,0***	***107,725***	-	
	3-4-3	Водоснабжение и канализация													
	Раздел 1	Водопровод В1	33,314			33,314	90	29,982			29,982	90,0	29,982	-	
	Раздел 2	Водопровод Т3	11,731			11,731	90	10,558			10,558	90,0	10,558	-	
	Раздел 3	Канализация К1, К2	20,786			20,786	90	18,707			18,707	90,0	18,707	-	
		Итого по водоснабжению и канализации	***65,830***	-	-	***65,830***	***90***	***59,247***	-	-	***59,247***	***90,0***	***59,247***	-	
	3-4-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение													
	Раздел 1	Электрооборудование	50,925	182,900		233,825	68	48,846	109,740		158,586	50,0	25,463	91,450	
	Раздел 2	Электроосвещение	25,508			25,508	90	22,957			22,957	80,0	20,406	-	
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***76,433***	***182,900***	-	***259,333***	***70***	***71,803***	***109,740***	-	***181,543***	***53,0***	***45,869***	***91,450***	
	3-4-5	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, телефонизация, площадочные сети													
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	56,632	51,842		108,474	82	50,250	38,881		89,131	60,0	33,979	31,105	
	Раздел 2	Оповещение о пожаре	7,490	0,758		8,248	76	5,731	0,569		6,300	60,0	4,494	0,455	
	Раздел 3	Телефонизация	4,197	1,959		6,156	80	3,442	1,469		4,911	60,0	2,518	1,175	
	Раздел 4	Площадочные сети	212,800			212,800	75	159,600			159,600	60,0	127,680	-	
		Итого по Пожарной сигнализации, оповещению о пожаре, телефонизации, и площадочным сетям	***281,119***	***54,559***	-	***335,678***	***77***	***219,023***	***40,919***	-	***259,942***	***60,0***	***168,671***	***32,735***	
	3-4-6	Воздухоснабжение и паровоздоснабжение	15,992			15,992	90	14,393			14,393	50,0	7,996	-	
		Итого по воздухоснабжению и паровоздоснабжению	***15,992***	-	-	***15,992***	***90***	***14,393***	-	-	***14,393***	***50,0***	***7,996***	-	
	3-4-7	Технологическое оборудование	2 165,603	61 128,082		63 293,685	85	3 840,763	50 256,870		53 700,635	50,0	2 082,802	24 964,041	

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по технологическому оборудованию	***4 165,603***	***59 128,082***	-	***63 293,685***	***85***	***3 540,763***	***50 258,870***	-	***53 799,632***	***50,0***	***2 082,802***	***29 564,041***	-	***31 646,843***
		Итого по установке по обеззараживанию медицинских отходов	***7 205,520***	***59 365,541***	-	***66 571,061***	***85***	***6 397,180***	***50 409,529***	-	***56 806,709***	***48,7***	***2 754,993***	***29 688,226***	-	***32 443,220***
7	3-5	Проходная														
	3-5-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	66,145			66,145	100	66,145			66,145					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 186,060			1 186,060	100	1 186,060			1 186,060					-
	Раздел 3	Стены	1 303,820			1 303,820	100	1 303,820			1 303,820					
	Раздел 4	Перегородки	107,385			107,385	100	107,385			107,385					
	Раздел 5	Покрытия	367,525			367,525	100	367,525			367,525					
	Раздел 6	Окна	1 303,740			1 303,740	40	521,496			521,496	40,0	521,496	-		521,496
	Раздел 7	Двери	288,560			288,560	40	115,424			115,424	40,0	115,424	-		115,424
	Раздел 8	Кровля	352,638			352,638	40	141,055			141,055	40,0	141,055	-		141,055
	Раздел 9	Полы	294,973			294,973	40	117,989			117,989	40,0	117,989	-		117,989
	Раздел 10	Внутренняя отделка	304,608			304,608	40	121,843			121,843	40,0	121,843	-		121,843
	Раздел 11	Наружная отделка	1 238,531			1 238,531	40	495,412			495,412	40,0	495,412	-		495,412
	Раздел 12	Разные работы	216,155			216,155	40	86,462			86,462	40,0	86,462	-		86,462
		Итого по общестроительным работам	***7 030,137***	-	-	***7 030,137***	***66***	***4 630,616***	-	-	***4 630,616***	***22,8***	***1 599,681***	-	-	***1 599,681***
	3-5-2	Электроснабжение														
	Раздел 1	Электрооборудование и электроосвещение	136,435			136,435	40	54,574			54,574	40,0	54,574	-		54,574
	Раздел 2	Электроотопление	337,220	63,435		400,655	40	134,888	25,374		160,262	40,0	134,888	25,374		160,262
		Итого по электроснабжению	***473,654***	***63,435***	-	***537,089***	***40***	***189,462***	***25,374***	-	***214,836***	***40,0***	***189,462***	***25,374***	-	***214,836***
	3-5-3	Слаботочные устройства														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре	792,610	295,495		1 088,105	40	317,044	118,198		435,242	40,0	317,044	118,198		435,242
	Раздел 2	Телефонизация	100,340	39,190		139,530	40	40,136	15,676		55,812	40,0	40,136	15,676		55,812
		Итого по слаботочным устройствам	***892,949***	***334,685***	-	***1 227,634***	***40***	***357,180***	***133,874***	-	***491,054***	***40,0***	***357,180***	***133,874***	-	***491,054***
		Итого по проходной	***8 396,740***	***398,120***	-	***8 794,860***	***61***	***5 177,257***	***159,248***	-	***5 336,505***	***26,2***	***2 146,322***	***159,248***	-	***2 305,570***
8	3-6	Полуподземный переход от главного корпуса до патолого-анатомического корпуса и до блока Г														
	3-6-1	Общестроительные работы	4 618,284			4 618,284	50	2 309,142			2 309,142	50,0	2 309,142	-		2 309,142
		Итого по общестроительным работам	***4 618,284***	-	-	***4 618,284***		***2 309,142***	-	-	***2 309,142***	***50,0***	***2 309,142***	-	-	***2 309,142***
	3-6-2	Отопление	289,136			289,136					-					-
		Итого по отоплению	***289,136***	-	-	***289,136***		-	-	-	-		-	-	-	-
	3-6-3	Противопожарный водопровод	431,698			431,698					-					-
		Итого по противопожарному водопроводу	***431,698***	-	-	***431,698***		-	-	-	-		-	-	-	-
	3-6-4	Электроснабжение	389,609			389,609					-					-
		Итого по электроснабжению	***389,609***	-	-	***389,609***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по полуподземному переходу от главного корпуса до патолого-анатомического корпуса и до блока Г	***5 728,726***	-	-	***5 728,726***		***2 309,142***	-	-	***2 309,142***	***40,3***	***2 309,142***	-	-	***2 309,142***
10	3-8	Резервуар для дизельного топлива V=15м3														
	3-8-1	Общестроительные работы	1 700,184	330,539		2 138,723					-					-

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по общестроительным работам	***1 799,184***	***359,539***	-	***2 158,723***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по резервуару для дизельного топлива V=18м3	***1 799,184***	***359,539***	-	***2 158,723***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по главе 3	**80 524,193**	**79 603,876**	-	**160 128,069**	**76**	**68 408,144**	**52 708,430**	-	**121 116,574**	**31,9**	**19 376,770**	**31 710,286**	-	**51 087,055**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Трансформаторная подстанция														
	4-1-1	***Общестроительные работы***														
	Раздел 1	Земляные работы	92,167			92,167	100	92,167			92,167					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 026,759			1 026,759	100	1 026,759			1 026,759					-
	Раздел 3	Стены	1 017,898			1 017,898	100	1 017,898			1 017,898					-
	Раздел 4	Рама монолитная РМ1	170,483			170,483	100	170,483			170,483					-
	Раздел 5	Покрытие	419,834			419,834	100	419,834			419,834					-
	Раздел 6	Полы	102,283			102,283	100	102,283			102,283					-
	Раздел 7	Проемы	315,845			315,845	100	315,845			315,845					-
	Раздел 8	Кровля	3 008,222			3 008,222	100	3 008,222			3 008,222					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	231,272			231,272	100	231,272			231,272					
	Раздел 10	Наружная отделка	732,620			732,620	100	732,620			732,620					
	Раздел 11	Разные работы	218,805			218,805	100	218,805			218,805					
		Итого по общестроительным работам	***7 336,186***	-	-	***7 336,186***	***100***	***7 336,186***	-	-	***7 336,186***	-	-	-	-	-
								8 062,810	- 8 062,809							
	4-1-2	***Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение***						***9 147,818***	***8 605,314***							
	Раздел 1	Электрооборудование	1 085,008	17 210,627		18 295,635	97	1 085,008	16 668,123		17 753,131					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***1 085,008***	***17 210,627***	-	***18 295,635***	***97***	***1 085,008***	***16 668,123***	-	***17 753,131***	-	-	-	-	-
	4-1-3	***Система связи***														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	153 664	59,785		213,450	94	152,824	47,829		200,653	30,0	46,099	17,936		64,035
	Раздел 2	Пожаротушение	87,325	27,287		114,613	92	83,504	21,830		105,334	30,0	26,198	8,186		34,384
	Раздел 3	Видеонаблюдение	239,571			239,571	80	191,656			191,656	30,0	71,871	-		71,871
		Итого по системе связи	***480,560***	***87,073***	-	***567,633***	***88***	***427,984***	***69,659***	-	***497,643***	***30,0***	***144,168***	***26,122***	-	***170,290***
		Итого по трансформаторной подстанции	***8 901,754***	***17 297,700***	-	***26 199,454***	***98***	***8 849,178***	***16 737,782***	-	***25 586,961***	***0,6***	***144,168***	***26,122***	-	***170,290***
11а	4-1а	Дизель-генераторная														
	4-1а-1	***Общестроительные работы***	***1 364,268***			***1 364,268***					-					-
		Итого по общестроительным работам	***1 364,268***	-	-	***1 364,268***		-	-	-	-		-	-	-	-
	4-1а-2	***Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение***														
	Раздел 1	Электрооборудование		17 946,697		17 946,697					-					-
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	-	***17 946,697***	-	***17 946,697***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по дизель-генераторной	***1 364,268***	***17 946,697***	-	***19 310,965***		-	-	-	-		-	-	-	-
12	4-2	Сети электроснабжения	10 259,174			10 259,174	30	3 077,752			3 077,752	30,0	3 077,752			3 077,752
13	4-3	Наружное освещение	1 338,028			1 338,028	30	401,408			401,408	30,0	401,408			401,408
14	4-4	Сети электроснабжения	1 232,831	4,721		1 232,831	30	368,354	417		369,771	30,0	368,354	1,417		369,771
		Итого по главе 4	**25 091,072**	**35 249,120**	-	**60 340,192**	**50**	**13 296,693**	**16 739,199**	-	**30 035,892**	**5,7**	**4 591,683**	**27,539**	-	**4 619,222**
		Глава 5. Объекты транспортного назначения														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	5-1	*Гараж /хозблок/*														
	5-1-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы по хозблоку	861,836			861,836	100	861,836			861,836					
	Раздел 2	Фундаменты	2 782,679			2 782,679	100	2 782,679			2 782,679					
	Раздел 3	Металлоконструкции	881,422			881,422	100	881,422			881,422					-
	Раздел 4	Сердечники	1 126,070			1 126,070	100	1 126,070			1 126,070					-
	Раздел 5	Стены и перегородки	3 096,129			3 096,129	100	3 096,129			3 096,129					
	Раздел 6	Покрытия	2 659,290			2 659,290	100	2 659,290			2 659,290					
	Раздел 7	Окна	195,697			195,697	100	195,697			195,697					
	Раздел 8	Двери и ворота	2 827,019			2 827,019	100	2 827,019			2 827,019					
	Раздел 9	Кровля	4 066,738			4 066,738	100	4 066,738			4 066,738					
	Раздел 10	Полы	2 080,363			2 080,363	100	2 080,363			2 080,363					
	Раздел 11	Внутренняя отделка	1 425,826			1 425,826	100	1 425,826			1 425,826					
	Раздел 12	Наружная отделка	1 931,945			1 931,945	100	1 931,945			1 931,945					
	Раздел 13	Разные работы	635,180			635,180	100	635,180			635,180					
		Итого по общестроительным работам	***24 570,193***	-	-	***24 570,193***	***100***	***24 570,193***	-	-	***24 570,193***		-	-	-	-
	5-1-2	Отопление и вентиляция														
	Раздел 1	Т1, Т2	369,356			369,356	100	369,356			369,356					
	Раздел 2	Тепловой узел	94,503			94,503	100	94,503			94,503					
	Раздел 3	Вентиляция	1 032,322			1 032,322	100	1 032,322			1 032,322					
	Раздел 4	Теплоснабжение калориферов	146,823			146,823	100	146,823			146,823					
	Раздел 5	Автоматическое пожаротушение		59,026		59,026	100		59,026		59,026					
		Итого по отоплению и вентиляции	***1 643,004***	***59,026***	-	***1 702,030***	***100***	***1 643,004***	***59,026***	-	***1 702,030***		-	-	-	-
	5-1-3	Водоснабжение и канализация														
	Раздел 1	Водопровод В1	185,068	33,009		218,077	100	185,068	33,009		218,077					
	Раздел 2	Водомерный узел	47,559			47,559	100	47,559			47,559					
	Раздел 3	Водопровод Т3	47,108			47,108	100	47,108			47,108					
	Раздел 4	Канализация К1, К2	106,477			106,477	100	106,477			106,477					
		Итого по водоснабжению и канализации	***386,213***	***33,009***	-	***419,222***	***100***	***386,213***	***33,009***	-	***419,222***		-	-	-	-
	5-1-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение														
	Раздел 1	Электроснабжение	166,533			166,533	100	166,533			166,533					
	Раздел 2	Электрооборудование	152,575	126,024		278,599	100	152,575	126,024		278,599					
	Раздел 3	Электроосвещение	479,038			479,038	100	479,038			479,038					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***798,147***	***126,024***	-	***924,171***	***100***	***798,147***	***126,024***	-	***924,171***		-	-	-	-
	5-1-5	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, телефонизация														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	339,657	103,110		442,767	95	322,674	97,955		420,629	5,0	16,983	5,155		22,138
	Раздел 2	Оповещение о пожаре	98,031	19,247		117,278	95	93,129	18,285		111,414	5,0	4,902	0,962		5,864
	Раздел 3	Телефонизация	23,109	3,919		27,028	95	21,954	3,723		25,677	5,0	1,155	0,196		1,351
	Раздел 4	Площадочные сети	597,914			597,914	95	568,019	-		568,019	5,0	29,896	-		29,896
		Итого по пожарной сигнализации, оповещению о пожаре, телефонизации, площадочным сетям	***1 058,712***	***126,276***	-	***1 184,988***	***95***	***1 005,776***	***119,962***	-	***1 125,738***	***5,0***	***52,936***	***6,313***	-	***59,249***
	5-1-6	Технологическое оборудование	46,518	2 566,646	-	2 613,164				-	-				-	-
		Итого по технологическому оборудованию	***46,518***	***2 566,646***	-	***2 613,164***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по гаражу /хозблоку/	*28 502,787*	*2 910,981*	-	*31 413,768*	*91*	*28 403,333*	*338,021*	-	*28 741,354*	*0,2*	*52,936*	*6,313*	-	*59,249*
		Итого по главе 5	28 502,787	2 910,981	-	31 413,768	91	28 403,333	338,021	-	28 741,354	0,2	52,936	6,313	-	59,249
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
16	6-1	Наружные сети электросвязи и канализации														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1	Внутриплощадочный водопровод	1 378,791			1 378,791	95	1 309,851			1 309,851	5,0	68,940	-		68,940
	Раздел 2	Канализация внутриплощадочная	3 340,553			3 340,553	95	3 173,525			3 173,525	5,0	167,028	-		167,028
		Итого по наружным сетям водопровода и канализации	*4 719,344*	-	-	*4 719,344*	95	*4 483,377*	-	-	*4 483,377*	5,0	*235,967*	-	-	*235,967*
17	6-2	Тепловые сети	22 787,522			22 787,522					-					-
		Итого по тепловым сетям	*22 787,522*	-	-	*22 787,522*		-	-	-	-		-	-	-	-
18	6-3	Наружные и внутренние сети ЛК														
	Раздел 1	Наружные сети ЛК	1 357,438			1 357,438					-					-
	Раздел 2	Внутренние сети ЛК	4 453,094			4 453,094					-					-
		Итого по наружным и внутренним сетям ЛК	*5 810,532*	-	-	*5 810,532*		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по главе 6	**33 317,398**	-	-	**33 317,398**	13	**4 483,377**	-	-	**4 483,377**	0,7	**235,967**	-	-	**235,967**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	*7-1*	***Благоустройство***														
	Раздел 1	Площади и проезды	30 799,883			30 799,883					-					-
	Раздел 2	Озеленение	7 440,922			7 440,922					-					-
	Раздел 3	Малые архитектурные формы	16 672,806			16 672,806	90,2	15 040,407			15 040,407					
		Итого по благоустройству	*54 913,611*	-	-	*54 913,611*	*27*	*15 040,407*	-	-	*15 040,407*		-	-	-	-
		Итого по главе 7	**54 913,611**	-	-	**54 913,611**	27	**15 040,407**	-	-	**15 040,407**		-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	**1 262 941,125**	**657 575,552**		**1 920 516,677**	77	**1 129 245,387**	**358 499,121**		**1 487 744,508**	8,4	**51 845,345**	**109 335,445**		**161 180,790**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
20	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	22 732,940			22 732,940	89	20 326,417			20 326,417	4,1	933,216			933,216
21	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 409,941			3 409,941	89	3 048,963			3 048,963	4,1	139,982			139,982
		Итого по главе 8	**22 732,940**			**22 732,940**	89	**20 326,417**			**20 326,417**	**4,1**	**933,216**			**933,216**
		Итого по главам 1-8	**1 285 674,065**	**657 575,552**	-	**1 943 249,618**	78	**1 149 571,804**	**358 499,121**	-	**1 508 070,925**	**8,3**	**52 778,561**	**109 335,445**	-	**162 114,007**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
22		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	11 571,067			11 571,067	89	10 346,152			10 346,152	4,1	475,007			475,007
23		Затраты на выслугу лет 1%			12 856,741	12 856,741	89			11 495,718	11 495,718	4,1			527,786	527,786
24		Затраты на заполнительные отделка 0,4%			5 142,696	5 142,696	89			4 598,287	4 598,287	4,1			211,114	211,114
		Итого по главе 9	**11 571,067**	**0,000**	**17 999,437**	**29 570,504**	89	**10 346,152**	**0,000**	**16 094,005**	**26 440,157**	**4,1**	**475,007**	**0,000**	**738,900**	**1 213,907**
		Итого по главам 1-9	**1 297 245,132**	**657 575,552**	**17 999,437**	**1 972 820,121**	78	**1 159 917,956**	**358 499,121**	**16 094,005**	**1 534 511,082**	**8,3**	**53 253,568**	**109 335,445**	**738,900**	**163 327,913**
25		в том числе возвратные суммы	3 409,941			3 409,941	89	3 048,963			3 048,963	4,1	139,982			139,982
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 297 245,132	657 575,552	17 999,437	1 972 820,121	78	1 159 917,956	358 499,121	16 094,005	1 534 511,082	8,3	53 253,568	109 335,445	738,900	163 327,913
26	**СН РК 8.02-02-2002**	**Итого по сметному расчету в текущих ценах**	**2 698 619,292**	**1 320 237,908**	**37 629,753**	4 056 486,953	78	**2 412 941,780**	**719 771,477**	**33 646,244**	3 166 359,501	**8,2**	**110 781,767**	**219 516,676**	**1 544,749**	331 843,192
27		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			81 129,739	81 129,739	78			63 327,190	63 327,190	8,2			6 636,864	6 636,864
28		Итого с налогами в ценах 2011 года	2 698 619,292	1 320 237,908	118 759,492	4 137 616,692	78	2 412 941,780	719 771,477	96 973,434	3 229 686,691	8,2	110 781,767	219 516,676	8 181,613	338 480,056
		Оборудование не облагаемое НДС Блок А, Б, В, 1		771 047,522			51,7		398 570,287			12,5		96 439,563		
		Оборудование не облагаемое НДС Пятиэтажная комплексная больница		12 822,542			0,0									
		Всего оборудование не облагаемое НДС		783 870,064			51,8		398 570,287			12,5		96 439,563		

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					на отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого без стоимости оборудования не облагаемого НДС	2 698 619,292	536 367,844	118 759,492	3 353 746,628	84	2 412 941,780	121 201,190	96 973,434	2 831 116,404	7,2	110 781,767	123 077,113	8 181,613	242 040,493
		НДС 12%			402 449,595	402 449,595	84			339 733,969	339 733,969	7,2			29 044,859	29 044,859
		Всего с НДС	**2 698 619,292**	**1 320 237,908**	**521 209,088**	4 540 066,288	**79**	**2 412 941,780**	**719 771,477**	**436 707,403**	3 569 420,660	**8,1**	**110 781,767**	**219 516,676**	**37 226,472**	367 524,915

Заказчик:

Технический надзор:
ИП Оразбекулы Бакытбек

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор
Жыргабаев Б.О