Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 18 октября 2012 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 года. Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 01.12.2011г. Доп.соглашение №4 от 12.12.2011г. Доп.соглашение №5 от 01.02.2012г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"

		Стоимость выполненных работ								
				В том числе				В том числе		
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г.Тараз"	4 107 831 721	2 483 230 404	356 233 964	106 035 208	893 648 131	269 205 531	144 359 884	27 531 697	97 313 949
	В том числе НДС	367 345 756	193 281 330		22 810 351		20 644 996		20 644 996	
	Возврат аванса	1 191 124 610	744 969 120				80 761 659			
	Всего:	2 916 707 111	1 738 261 284				188 443 872			
	5 % удержание за гарантию качества	205 391 586	124 161 520				13 460 277			
	Всего к оплате:	**2 711 315 525**	**1 614 099 764**				**174 983 595**			
	В том числе НДС	243 191 695	125 632 864				13 419 247			

Заказчик:

Начальник КГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Договор № 02-42 от 20 декабря 2010 года. Доп.соглашение №1 от 28.03.2011г. Доп.соглашение №2 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №3 от 01.12.2011г. Доп.соглашение №4 от 12.12.2011г. Доп.соглашение №5 от 01.02.2012г.

АКТ

выполненных рбот по объекту: "Строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в г. Тараз"

на 18 октября 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства														
1	1-1	Вертикальная планировка	6 422,974			6 422,974	100	6 422,974			6 422,974					-
		Итого по главе 1	**6 422,974**	-	-	**6 422,974**	**100**	**6 422,974**	-	-	**6 422,974**		-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2-1	Блок А, Б, В, Г														
	2-1-1	Общестроительные работы по чертежам марки АР														
	Раздел 1	Стены	88 154,784			88 154,784	100	88 154,784			88 154,784					-
	Раздел 2	Перемычки	9 142,870			9 142,870	100	9 142,870			9 142,870					-
	Раздел 3	Кровля из металлочерепицы	38 293,569			38 293,569	100	38 293,569			38 293,569					-
	Раздел 4	Кровля переходных галерей №1 и №2	1 275,849			1 275,849	100	1 275,849			1 275,849					
	Раздел 5	Купол	1 621,564			1 621,564	100	1 621,564			1 621,564					
	Раздел 6	Шахта лифта: Блок А-2 шт., Блок Б-4 шт., Блок В-2 шт., Блок Г-2 шт.	5 551,846			5 551,846	100	5 551,846			5 551,846					
	Раздел 7	Бассейн №1, №2	1 929,124			1 929,124	100	1 929,124			1 929,124					
	Раздел 8	Полы	83 145,065			83 145,065	100	83 145,065			83 145,065					
	Раздел 9	Проемы	67 123,211			67 123,211	100	67 123,211			67 123,211					
	Раздел 10	Внутренняя отделка	141 953,506			141 953,506	100	141 953,506			141 953,506					
	Раздел 11	Наружняя отделка	52 944,030			52 944,030	100	52 944,030			52 944,030					
	Раздел 12	Крыльца	19 346,497			19 346,497	100	19 346,497			19 346,497					
	Раздел 13	Отмостка	1 004,103			1 004,103	100	1 004,103			1 004,103					
	Раздел 14	Разное	1 795,192			1 795,192	100	1 795,192			1 795,192					-
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки АР	***513 281,208***	-	-	***513 281,208***	***100***	***513 281,208***	-	-	***513 281,208***	-	-	-	-	-
	2-1-1а	Земляные работы Блоков А, Б, В, Г														
	Раздел 1	Земляные работы	5 632,981			5 632,981	100	5 632,981			5 632,981					-
		Итого по земляным работам	***5 632,981***	-	-	***5 632,981***	***100***	***5 632,981***	-	-	***5 632,981***		-	-	-	-
	2-1-2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ														
	Раздел 1	Земляные работы	-			-		-			-		-			-
	Раздел 2	Фундамент	42 603,759			42 603,759	100	42 603,759			42 603,759		-			-
	Раздел 3	Стены монолитные	9 457,711			9 457,711	100	9 457,711			9 457,711		-			-
	Раздел 4	Колонны	16 759,671			16 759,671	100	16 759,671			16 759,671					-
	Раздел 5	Балки монолитные	51 295,729			51 295,729	100	51 295,729			51 295,729					
	Раздел 6	Диафрагма жесткости	40 433,870			40 433,870	100	40 433,870			40 433,870					
	Раздел 7	Шахта лифта	2 141,784			2 141,784	100	2 141,784			2 141,784					
	Раздел 8	Плиты монолитные	145 423,891			145 423,891	100	145 423,891			145 423,891					
	Раздел 9	Лестницы монолитные	5 567,273			5 567,273	100	5 567,273			5 567,273					
	Раздел 10	Галерея №1, №1 /2 шт/	4 653,426			4 653,426	100	4 653,426			4 653,426					
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки КЖ	***318 337,114***	-	-	***318 337,114***	***100***	***318 337,114***	-	-	***318 337,114***	-	-	-	-	-
	2-1-3	Отопление	20 492,001			20 492,001	100	20 492,001			20 492,001					
		Итого по отоплению	***20 492,001***	-	-	***20 492,001***	***100***	***20 492,001***	-	-	***20 492,001***	-	-	-	-	-
	2-1-4	Вентиляция														
	Раздел 1	Вентиляция блок А	8 320,070	2 694,313		11 014,383	100	8 320,070	2 694,313		11 014,383					
	Раздел 2	Вентиляция блок В	11 155,158	4 139,011		15 294,169	100	11 155,158	4 139,011		15 294,169					
	Раздел 3	Вентиляция блок Б	7 449,598	2 667,238		10 116,836	100	7 449,598	2 667,238		10 116,836					
	Раздел 4	Вентиляция блок Г	9 204,432	2 853,119		12 057,551	100	9 204,432	2 853,119		12 057,551					
		Итого по вентиляции	***36 129,260***	***12 353,680***	-	***48 482,940***	***100***	***36 129,260***	***12 353,680***	-	***48 482,940***	-	-	-	-	-
	2-1-5	Водопровод канализация														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1	Блок А	6 347,326	621,688		6 969,014	100	6 347,326	621,688		6 969,014					
	Раздел 2	Блок Б	6 123,061	283,192		6 406,253	100	6 123,061	283,192		6 406,253					
	Раздел 3	Блок В	6 225,008	283,192		6 508,200	100	6 225,008	283,192		6 508,200					
	Раздел 4	Блок Г	5 360,581	226,554		5 587,135	100	5 360,581	226,554		5 587,135					
		Итого по водопроводу и канализации	***24 055,978***	***1 414,625***	-	***25 470,603***	***100***	***24 055,978***	***1 414,625***	-	***25 470,603***	-	-	-	-	-
	2-1-6	Электрооборудование блоков А, Б, В, Г														
	Раздел 1	Электрооборудование блоков А, Б, В	18 218,990	5 372,979		23 591,969	100	18 218,990	5 372,979		23 591,969					
	Раздел 2	Электрооборудование блоков Г	1 666,666	623,537		2 290,203	100	1 666,666	623,537		2 290,203					
		Итого по электрооборудованию блоков А, Б, В, Г	***19 885,656***	***5 996,516***	-	***25 882,172***	***100***	***19 885,656***	***5 996,516***	-	***25 882,172***	-	-	-	-	-
	2-1-6а	Электрсоборудование чистых помещений														
	Раздел 1	Главный корпус Цокольный этаж Ангиоперационная	167,502			167,502	100	167,502	-		167,502					
	Раздел 2	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	304,771			304,771	100	304,771	-		304,771					
	Раздел 3	Главный корпус 4 этаж Экстренная	92,804			92,804	100	92,804	-		92,804					
	Раздел 4	Главный корпус 4 этаж Операционная	96,901			96,901	100	96,901	-		96,901					
	Раздел 5	Главный корпус 4 этаж Комната пробуждения	45,251			45,251	100	45,251	-		45,251					
	Раздел 6	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	115,988			115,988	100	115,988	-		115,988					
	Раздел 7	Главный корпус 4 этаж Операционная абдоминальная и торакальная	87,220			87,220	100	87,220	-		87,220					
	Раздел 8	Главный корпус Цокольный этаж Ангиоперационная	73,466	67,123		140,589	100	73,466	67,123		140,589					
	Раздел 9	Главный корпус 3 этаж Отделение реанимации	104,733	111,815		216,548	100	104,733	111,815		216,548					
	Раздел 10	Главный корпус 4 этаж Экстренная операционная	43,603	65,414		109,017	100	43,603	65,414		109,017					
	Раздел 11	Главный корпус 4 этаж Операционная урологическая	59,164	73,319		132,483	100	59,164	73,319		132,483					
	Раздел 12	Главный корпус 4 этаж Комната пробуждения	31,141	35,503		66,644	100	31,141	35,503		66,644					
	Раздел 13	Главный корпус 4 этаж Операционная для новорожденных, травматологическая и ортопедическая	116,408	108,822		225,230	100	116,408	108,822		225,230					
	Раздел 14	Главный корпус 4 этаж Операционная абдоминальная и торакальная	72,414	97,035		169,449	100	72,414	97,035		169,449					
	Раздел 15	Главный корпус Цокольный этаж Ангиоперационная	55,994	80,120		136,114	100	55,994	80,120		136,114					
	Раздел 16	Главный корпус 3 этаж Реанимационный зал и изолятор	125,776	144,216		269,992	100	125,776	144,216		269,992					
	Раздел 17	Главный корпус 4 этаж Экстренная операционная	36,437	32,048		68,485	100	36,437	32,048		68,485					
	Раздел 18	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, септика	42,466	48,072		90,538	100	42,466	48,072		90,538					
	Раздел 19	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, асептика	75,284	80,120		155,404	100	75,284	80,120		155,404					
	Раздел 20	Главный корпус 4 этаж Операционный блок, асептика	42,943	48,072		91,014	100	42,943	48,072		91,014					
	Раздел 21	Главный корпус 4 этаж Комната пробуждения	29,366	32,048		61,413	100	29,366	32,048		61,413					
		Итого по электрооборудованию чистых помещений	***1 819,632***	***1 023,726***	-	***2 843,358***	***100***	***1 819,632***	***1 023,726***	-	***2 843,358***	-	-	-	-	-

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-1-7	Электроосвещение блоков А, Б, В, Г														-
	Раздел 1	Электроосвещение блоков А, Б, В	29 064,390	195,769		29 260,159	100	29 064,390	195,769		29 260,159					
	Раздел 2	Электроосвещение блоков Г	3 860,184	84,751		3 944,935	100	3 860,184	84,751		3 944,935					
		Итого по электроосвещению блоков А, Б, В, Г	***32 924,573***	***280,520***	-	***33 205,093***	***100***	***32 924,573***	***280,520***	-	***33 205,093***	-	-	-	-	-
	2-1-8	Внутренние сети связи														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	3 224,387	584,814		3 809,201	95	3 063,168	555,573		3 618,741					
	Раздел 2	Охранная сигнализация	921,410	293,783		1 215,193	95	875,340	279,094		1 154,433					
	Раздел 3	Телефонизация	2 172,265	1 400,568		3 572,833	95	2 063,652	1 330,540		3 394,191					
	Раздел 4	Звуковое оповещение о пожаре	1 557,081	883,582		2 440,663	95	1 479,227	839,403		2 318,630					
	Раздел 5	Широковещательное телевидение	352,329	12,805		365,134	95	334,713	12,165		346,877					
	Раздел 6	Система палатной сигнализации	1 905,181	1 066,339		2 971,520	95	1 809,922	1 013,022		2 822,944					
	Раздел 7	Часофикация	763,496	1 344,724		2 108,220	95	725,321	1 277,488		2 002,809					
	Раздел 8	Заземление	18,958			18,958	95	18,010	-		18,010					
		Итого по внутренним сетям связи	***10 915,107***	***5 586,615***	-	***16 501,722***	***95***	***10 369,351***	***5 307,284***	-	***15 676,635***	-	-	-	-	-
	2-1-9	Технология медицинского и лабораторного оборудования		395 212,850		395 212,850	94,0		371 580,941		371 580,941	2,50		9 877,849		9 877,849
		Итого по технологии медицинского и лабораторного оборудования	-	***395 212,850***	-	***395 212,850***	***94***	-	***371 580,941***	-	***371 580,941***	***2,5***	-	***9 877,849***	-	***9 877,849***
	2-1-10	Технология оборудования, мебель		16 247,334		16 247,334	35		5 686,567		5 686,567					
		Итого по технологии оборудования, мебель	-	***16 247,334***	-	***16 247,334***	***35***	-	***5 686,567***	-	***5 686,567***	-	-	-	-	-
	2-1-11	Технология оборудования, прачечная	71,539	6 530,868		6 602,407	35	25,039	2 285,804		2 310,842					
		Итого по технологии оборудовани, прачечная	***71,539***	***6 530,868***	-	***6 602,407***	***35***	***25,039***	***2 285,804***	-	***2 310,842***	-	-	-	-	-
	2-1-12	Оборудование чистые помещения														
	Раздел 1	3 этаж Изолятор	2 690,845	4 792,125		7 482,970	75	2 018,134	3 594,094		5 612,228					
	Раздел 2	Зал реанимации	11 561,627	17 135,406		28 697,033	75	12 734,030	8 788,745		21 522,775					
	Раздел 3	Оперблок асептический	16 577,139	25 817,175		42 394,314	75	16 432,854	15 362,881		31 795,736					
	Раздел 4	Оперблок септический	10 525,794	18 170,265		28 696,059	75	7 894,346	13 627,699		21 522,044					
	Раздел 5	Комната пробуждения	3 317,843	1 652,023		4 969,866	75	2 488,382	1 239,017		3 727,400					
		Итого по оборудованию чистые помещения	***44 673,248***	***67 566,994***	-	***112 240,242***	***75***	***41 567,746***	***42 612,436***	-	***84 180,182***	-	-	-	-	-
	2-1-13	Монтаж лифтов пассажирских и больничных грузовых	5 950,795	27 597,847		33 548,642	82		27 597,847		27 597,847					
		Итого по монтажу лифтов пассажирских и больничных грузовых	***5 950,795***	***27 597,847***	-	***33 548,642***	***82***	-	***27 597,847***	-	***27 597,847***		-	-	-	-
		Итого по главе 2	**1 034 169,091**	**539 811,575**	-	**1 573 980,666**	**95**	**1 024 520,538**	**476 139,945**	-	**1 500 660,483**	**0,6**	-	**9 877,849**	-	**9 877,849**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3	3-1	Паталого анатомический корпус														
	3-1-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	843,429			843,429	100	843,429			843,429					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 641,734			1 641,734	100	1 641,734			1 641,734					-
	Раздел 3	Стены	3 251,842			3 251,842	100	3 251,842			3 251,842					-
	Раздел 4	Рама	475,572			475,572	100	475,572			475,572					-
	Раздел 5	Покрытие	1 488,064			1 488,064	100	1 488,064			1 488,064					-
	Раздел 6	Кровля	2 567,744			2 567,744	100	2 567,744			2 567,744					-
	Раздел 7	Проемы	1 056,079			1 056,079	100	1 056,079			1 056,079					-
	Раздел 8	Полы	1 325,485			1 325,485	100	1 325,485			1 325,485					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	2 181,862			2 181,862	95	2 072,769			2 072,769					
	Раздел 10	Наружная отделка	633,145			633,145	95	601,487			601,487					
	Раздел 11	Прочие работы	183,445			183,445	95	174,272			174,272					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по общестроительным работам	***15 648,399***	-	-	***15 648,399***	***99***	***15 498,477***	-	-	***15 498,477***	-	-	-	-	-
	3-1-2	Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	548,902	-	-	548,902	90	494,012	-		494,012					
		Итого по Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	***548,902***	-	-	***548,902***	***90***	***494,012***	-	-	***494,012***	-	-	-	-	-
	3-1-3	Отопление	974,940	-	-	974,940	90	877,446	-		877,446					
		Итого по отоплению	***974,940***	-	-	***974,940***	***90***	***877,446***	-	-	***877,446***	-	-	-	-	-
	3-1-4	Вентиляция. Теплоснабжение калорифера														
	Раздел 1	Вентиляция	490,226	142,700		632,926	90	441,203	128,430		569,633					
	Раздел 2	Теплоснабжение калорифера	72,172			72,172	90	64,955	-		64,955					
		Итого по вентиляция. Теплоснабжение калорифера	***562,398***	***142,700***	-	***705,098***	***90***	***506,158***	***128,430***	-	***634,588***	-	-	-	-	-
	3-1-5	Телефонизация, пожарная сигнализация	137,497	133,134	-	270,631	90	123,747	119,821		243,568					
		Итого по телефонизация, пожарная сигнализация	***137,497***	***133,134***	-	***270,631***	***90***	***123,747***	***119,821***	-	***243,568***	-	-	-	-	-
	3-1-6	Электроосвещение, электрооборудование	1 049,244	277,849	-	1 327,093	90	944,320	250,064		1 194,384					
		Итого по электроосвещению, электрооборудованию	***1 049,244***	***277,849***	-	***1 327,093***	***90***	***944,320***	***250,064***	-	***1 194,384***	-	-	-	-	-
	3-1-7	Технологическая часть	99,911	6 443,530	-	6 543,441				-	-				-	-
		Итого по технологической части	***99,911***	***6 443,530***	-	***6 543,441***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по паталого анатомическому корпусу	***19 021,291***	***6 997,213***	-	***26 018,504***	***73***	***18 444,160***	***498,315***	-	***18 942,474***	-	-	-	-	-
4	3-2	Пищевой блок														
	3-2-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	1 933,809			1 933,809	100	1 933,809			1 933,809					
	Раздел 2	Фундаменты	2 172,409			2 172,409	100	2 172,409			2 172,409					
	Раздел 3	Стены	4 348,584			4 348,584	100	4 348,584			4 348,584					-
	Раздел 4	Кровля	3 637,444			3 637,444	100	3 637,444			3 637,444		-			-
	Раздел 5	Двери	755,549			755,549	100	755,549			755,549					
	Раздел 6	Окна	971,794			971,794	100	971,794			971,794					
	Раздел 7	Перегородки	1 284,633			1 284,633	100	1 284,633			1 284,633					
	Раздел 8	Полы	1 405,461			1 405,461	100	1 405,461			1 405,461					
	Раздел 9	Внутренняя отделка	3 343,051			3 343,051	90	3 008,746	-		3 008,746					
	Раздел 10	Наружная отделка	2 015,727			2 015,727	90	1 814,155	-		1 814,155					
	Раздел 11	Разные работы	688,822			688,822	100	688,822			688,822					
		Итого по общестроительным работам	***22 557,284***	-	-	***22 557,284***	***98***	***22 021,406***	-	-	***22 021,406***	-	-	-	-	-
	3-2-2	Отопление	661,113	-	-	661,113	90	595,002	-		595,002					
		Итого по отоплению	***661,113***	-	-	***661,113***	***90***	***595,002***	-	-	***595,002***	-	-	-	-	-
	3-2-3	Водопровод. горячее водоснабжение, канализация	793,081	-	-	793,081	90	713,773	-		713,773					
		Итого по Водопровод. Горячее водоснабжение, канализация	***793,081***	-	-	***793,081***	***90***	***713,773***	-	-	***713,773***	-	-	-	-	-
	3-2-4	Вентиляция	2 937,471	793,314	-	3 730,785	90	2 643,724	713,983		3 357,707					
		Итого по вентиляции	***2 937,471***	***793,314***	-	***3 730,785***	***90***	***2 643,724***	***713,983***	-	***3 357,707***	-	-	-	-	-
	3-2-5	Электроосвещение	970,515	10,256	-	980,771	90	873,464	9,230		882,694					
		Итого по электроосвещению	***970,515***	***10,256***	-	***980,771***	***90***	***873,464***	***9,230***	-	***882,694***	-	-	-	-	-
	3-2-6	Электрооборудование	945,456	551,920	-	1 497,376	90	850,910	496,728		1 347,638					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по электрооборудованию	***945,456***	***551,920***	-	***1 497,376***	***90***	***850,910***	***496,728***	-	***1 347,638***	-	-	-	-	-
	3-2-7	Телефонизация, пожарная сигнализация	220,525	119,872	-	340,397	90	198,473	107,885		306,357					
		Итого по Телефонизации, пожарной сигнализации	***220,525***	***119,872***	-	***340,397***	***90***	***198,473***	***107,885***	-	***306,357***	-	-	-	-	-
	3-2-8	Технологическая часть	445,349	6 373,896	-	6 819,245	10	44,535	637,390		681,925					
		Итого по технологической части	***445,349***	***6 373,896***	-	***6 819,245***	***10***	***44,535***	***637,390***	-	***681,925***	-	-	-	-	-
		Итого по пищевому блоку	***29 530,794***	***7 849,258***	-	***37 380,052***	***80***	***27 941,286***	***1 965,215***	-	***29 906,501***	-	-	-	-	-
5	3-3	Кислородно-газификационная станция														
	3-3-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы по кислородной станции	335,616			335,616	100	335,616			335,616					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 493,933			1 493,933	100	1 493,933			1 493,933					
	Раздел 3	Металлоконструкции	40,055			40,055	100	40,055			40,055					
	Раздел 4	Стены и перегородки	942,994			942,994	100	942,994			942,994					
	Раздел 5	Моноблочная рама МР-1 с фундаментами	178,115			178,115	100	178,115			178,115					
	Раздел 6	Покрытия	439,984			439,984	100	439,984			439,984					
	Раздел 7	Окна	311,822			311,822	95	296,231			296,231					
	Раздел 8	Двери	243,588			243,588	95	231,409			231,409					
	Раздел 9	Кровля	761,630			761,630	100	761,630			761,630					
	Раздел 10	Полы	369,644			369,644	95	351,162			351,162					
	Раздел 11	Внутренняя отделка	464,489			464,489	95	441,265			441,265					
	Раздел 12	Наружная отделка	1 154,790			1 154,790	95	1 097,051			1 097,051					
	Раздел 13	Разные работы	689,690			689,690	95	655,206			655,206					
		Итого по общестроительным работам	***7 426,350***	-	-	***7 426,350***	***98***	***7 264,649***	-	-	***7 264,649***	-	-	-	-	-
	3-3-2	Отопление и вентиляция														
	Раздел 1	Т1, Т2	100,590			100,590	90	90,531			90,531					
	Раздел 2	Тепловой узел	71,541			71,541	90	64,387			64,387					
	Раздел 3	Вентиляция	16,171			16,171	90	14,554			14,554					
		Итого по отоплению и вентиляции	***188,302***	-	-	***188,302***	***90***	***169,472***	-	-	***169,472***	-	-	-	-	-
	3-3-3	Водоснабжение и канализация														
	Раздел 1	Водопровод В1	48,446			48,446	90	43,601			43,601					
	Раздел 2	Водопровод Т3	25,361			25,361	90	22,825			22,825					
	Раздел 3	Водомерный узел	28,988			28,988	90	26,089			26,089					
	Раздел 4	Канализация К1, К2	87,510			87,510	90	78,759			78,759					
		Итого по водоснабжению и канализации	***190,305***	-	-	***190,305***	***90***	***171,275***	-	-	***171,275***	-	-	-	-	-
	3-3-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение														
	Раздел 1	Электрооборудование	131,905	193,192		325,097	90	118,715	173,873		292,587					
	Раздел 2	Электроосвещение	138,840			138,840	90	124,956			124,956					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***270,745***	***193,192***	-	***463,937***	***90***	***243,671***	***173,873***	-	***417,543***	-	-	-	-	-
	3-3-5	Пожарная сигнализация, телефонизация, площадочные сети														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	102,327	155,155		257,482	90	92,094	139,640		231,734					
	Раздел 2	Телефонизация	3,445			3,445	90	3,101	-		3,101					
	Раздел 3	Площадочные сети	265,994			265,994	90	239,395	-		239,395					
		Итого по Пожарной сигнализации, телефонизации, площадочным сетям	***371,766***	***155,155***	-	***526,921***	***90***	***334,589***	***139,640***	-	***474,229***	-	-	-	-	-

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3-3-6	Технологическое оборудование	394,469	4 285,858	-	4 680,327				-	-				-	-
		Итого по технологическому оборудованию	***394,469***	***4 285,858***	-	***4 680,327***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по кислородно-газификационной станции	***8 841,937***	***4 634,205***	-	***13 476,142***	***63***	***8 183,655***	***313,512***	-	***8 497,167***	-	-	-	-	-
6	3-4	Установка для обеззараживания медицинских отходов														
	3-4-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	42,022			42,022	100	42,022			42,022					
	Раздел 2	Фундаменты	436,436			436,436	100	436,436			436,436					
	Раздел 3	Стены	507,347			507,347	100	507,347			507,347					
	Раздел 4	Покрытия	237,931			237,931	100	237,931			237,931					
	Раздел 5	Двери	64,800			64,800	100	64,800			64,800					
	Раздел 6	Кровля	226,097			226,097	100	226,097			226,097					
	Раздел 7	Полы	79,123			79,123	90	71,211			71,211					
	Раздел 8	Внутренняя отделка	102,434			102,434	90	92,191			92,191					
	Раздел 9	Наружная отделка	500,257			500,257	90	450,231			450,231					
	Раздел 10	Разные работы	260,463			260,463	90	234,417			234,417					
		Итого по общестроительным работам	***2 456,910***	-	-	***2 456,910***	***96***	***2 362,682***	-	-	***2 362,682***	-	-	-	-	-
	3-4-2	Отопление и вентиляция														
	Раздел 1	Отопление	51,691			51,691	90	46,522			46,522					
	Раздел 2	Узел управления	52,849			52,849	90	47,564			47,564					
	Раздел 3	Вентиляция	39,093			39,093	90	35,184			35,184					
		Итого по отоплению и вентиляции	***143,633***	-	-	***143,633***	***90***	***129,270***	-	-	***129,270***	-	-	-	-	-
	3-4-3	Водоснабжение и канализация														
	Раздел 1	Водопровод В1	33,314			33,314	90	29,982			29,982					
	Раздел 2	Водопровод Т3	11,731			11,731	90	10,558			10,558					
	Раздел 3	Канализация К1, К2	20,786			20,786	90	18,707			18,707					
		Итого по водоснабжению и канализации	***65,830***	-	-	***65,830***	***90***	***59,247***	-	-	***59,247***	-	-	-	-	-
	3-4-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение														
	Раздел 1	Электрооборудование	50,925	182,900		233,825	68	48,846	109,740		158,586					
	Раздел 2	Электроосвещение	25,508			25,508	90	22,957			22,957					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***76,433***	***182,900***	-	***259,333***	***70***	***71,803***	***109,740***	-	***181,543***	-	-	-	-	-
	3-4-5	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, телефонизация, площадочные сети														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	56,632	51,842		108,474	82	50,250	38,881		89,131					
	Раздел 2	Оповещение о пожаре	7,490	0,758		8,248	76	5,731	0,569		6,300					
	Раздел 3	Телефонизация	4,197	1,959		6,156	80	3,441	1,469		4,910					
	Раздел 4	Площадочные сети	212,800			212,800	75	159,600			159,600					
		Итого по Пожарной сигнализации, оповещению о пожаре, телефонизации, площадочным сетям	***281,119***	***54,559***	-	***335,678***	***77***	***219,023***	***40,919***	-	***259,942***	-	-	-	-	-
	3-4-6	Воздухоснабжение и пароснабжение	15,992			15,992	90	14,393	-		14,393					
		Итого по воздухоснабжению и пароснабжению	***15,992***	-	-	***15,992***	***90***	***14,393***	-	-	***14,393***	-	-	-	-	-
	3-4-7	Технологическое оборудование	4 165,603	59 128,082	-	63 293,685	100	4 165,603	59 128,082	-	63 293,685					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по технологическому оборудованию	***4 165,603***	***59 128,082***	-	***63 293,685***	***100***	***4 165,603***	***59 128,082***	-	***63 293,685***	-	-	-	-	-
		Итого по установке по обеззараживанию медицинских отходов	***7 205,520***	***59 365,541***	-	***66 571,061***	***100***	***7 022,020***	***59 278,741***	-	***66 300,761***	-	-	-	-	-
7	3-5	Проходная														
	3-5-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	66,145			66,145	100	66,145			66,145					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 186,060			1 186,060	100	1 186,060			1 186,060					-
	Раздел 3	Стены	1 303,820			1 303,820	100	1 303,820			1 303,820					
	Раздел 4	Перегородки	107,385			107,385	100	107,385			107,385					
	Раздел 5	Покрытия	367,525			367,525	100	367,525			367,525					
	Раздел 6	Окна	1 303,740			1 303,740	80	1 042,992			1 042,992					
	Раздел 7	Двери	288,560			288,560	80	230,848			230,848					
	Раздел 8	Кровля	352,638			352,638	80	282,110			282,110					
	Раздел 9	Полы	294,973			294,973	80	235,978			235,978					
	Раздел 10	Внутренняя отделка	304,608			304,608	80	243,686			243,686					
	Раздел 11	Наружная отделка	1 238,531			1 238,531	80	990,824			990,824					
	Раздел 12	Разные работы	216,155			216,155	80	172,924			172,924					
		Итого по общестроительным работам	~~*7 030,137*~~	-	-	~~*7 030,137*~~	~~*89*~~	~~*6 230,297*~~	-	-	~~*6 230,297*~~	-	-	-	-	-
	3-5-2	Электроснабжение														
	Раздел 1	Электрооборудование и электроосвещение	136,435			136,435	80	109,148			109,148					
	Раздел 2	Электроотопление	337,220	63,435		400,655	80	269,776	50,748		320,524					
		Итого по электроснабжению	***473,654***	***63,435***	-	***537,089***	**80**	***378,923***	***50,748***	-	***429,671***	-	-	-	-	-
	3-5-3	Слаботочные устройства														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация Оповещение о пожаре	792,610	295,495		1 088,105	80	634,088	236,396		870,484					
	Раздел 2	Телефонизация	100,340	39,190		139,530	80	80,272	31,352		111,624					
		Итого по слаботочным устройствам	***892,949***	***334,685***	-	***1 227,634***	**80**	***714,359***	***267,748***	-	***982,107***	-	-	-	-	-
		Итого по проходной	***8 396,740***	***398,120***	-	***8 794,860***	***87***	***7 323,579***	***318,496***	-	***7 642,075***	-	-	-	-	-
8	3-6	Полуподземный переход от главного корпуса до паталого-анатомического корпуса и до блока Г														
	3-6-1	Общестроительные работы	4 618,284			4 618,284	90	4 156,455	-		4 156,455					
		Итого по общестроительным работам	***4 618,284***	-	-	***4 618,284***	**90**	***4 156,455***	-	-	***4 156,455***	-	-	-	-	-
	3-6-2	Отопление	289,136			289,136					-					-
		Итого по отоплению	***289,136***	-	-	***289,136***		-	-	-	-		-	-	-	-
	3-6-3	Противопожарный водопровод	431,698			431,698					-					-
		Итого по противопожарному водопроводу	***431,698***	-	-	***431,698***		-	-	-	-		-	-	-	-
	3-6-4	Электроснабжение	389,609			389,609					-					-
		Итого по электроснабжению	***389,609***	-	-	***389,609***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по полуподземному переходу от главного корпуса до паталого-анатомического корпуса и до блока Г	***5 728,726***	-	-	***5 728,726***	**73**	***4 156,455***	-	-	***4 156,455***	-	-	-	-	-
10	3-8	Резервуар для дизельного топлива V=18м3														
	3-8-1	Общестроительные работы	1 799,184	359,539		2 158,723										-

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по общестроительным работам	***1 799,184***	***359,539***	-	***2 158,723***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по резервуару для дизельного топлива V=18м3	***1 799,184***	***359,539***	-	***2 158,723***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по главе 3	**80 524,193**	**79 603,876**	-	**160 128,069**	**85**	**73 071,155**	**62 374,279**	-	**135 445,435**	-	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
11	4-1	Трансформаторная подстанция														
	4-1-1	***Общестроительные работы***														
	Раздел 1	Земляные работы	92,167			92,167	100	92,167			92,167					-
	Раздел 2	Фундаменты	1 026,759			1 026,759	100	1 026,759			1 026,759					-
	Раздел 3	Стены	1 017,898			1 017,898	100	1 017,898			1 017,898					-
	Раздел 4	Рама монолитная РМ1	170,483			170,483	100	170,483			170,483					-
	Раздел 5	Покрытие	419,834			419,834	100	419,834			419,834					-
	Раздел 6	Полы	102,283			102,283	100	102,283			102,283					-
	Раздел 7	Проемы	315,845			315,845	100	315,845			315,845					-
	Раздел 8	Кровля	3 008,222			3 008,222	100	3 008,222			3 008,222					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	231,272			231,272	100	231,272			231,272					
	Раздел 10	Наружняя отделка	732,620			732,620	100	732,620			732,620					
	Раздел 11	Разные работы	218,805			218,805	100	218,805			218,805					
		Итого по общестроительным работам	***7 336,186***	-	-	***7 336,186***	***100***	***7 336,186***	-	-	***7 336,186***	-	-	-	-	-
	4-1-2	***Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение***														
	Раздел 1	Электрооборудование	1 085,008	17 210,627		18 295,635	97	1 085,008	16 668,123		17 753,131					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***1 085,008***	***17 210,627***	-	***18 295,635***	***97***	***1 085,008***	***16 668,123***	-	***17 753,131***	-	-	-	-	-
	4-1-3	***Система связи***														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре	153,664	59,785		213,450	94	152,824	47,829		200,653					
	Раздел 2	Пожаротушение	87,325	27,287		114,613	92	83,504	21,830		105,334					
	Раздел 3	Площадочные сети	239,571			239,571	80	191,656			191,656					
		Итого по системе связи	***480,560***	***87,073***	-	***567,633***	***88***	***427,984***	***69,659***	-	***497,643***	-	-	-	-	-
		Итого по трансформаторной подстанции	***8 901,754***	***17 297,700***	-	***26 199,454***	***98***	***8 849,178***	***16 737,782***	-	***25 586,961***	-	-	-	-	-
11а	4-1а	Дизель-генераторная														
	4-1а-1	***Общестроительные работы***	***1 364,268***			***1 364,268***	***10***	***136,427***			***136,427***					
		Итого по общестроительным работам	***1 364,268***	-	-	***1 364,268***	***10***	***136,427***	-	-	***136,427***	-	-	-	-	-
	4-1а-2	***Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение***														
	Раздел 1	Электрооборудование		17 946,697		17 946,697					-					-
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	-	***17 946,697***	-	***17 946,697***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по дизель-генераторной	***1 364,268***	***17 946,697***	-	***19 310,965***		***136,427***	-	-	***136,427***		-	-	-	-
12	4-2	Сети электроснабжения	10 259,174			10 259,174	90	9 233,257			9 233,257	10	1 025,917			1 025,917
13	4-3	Наружнее освещение	1 338,028			1 338,028	90	1 204,225			1 204,225	10	133,803			133,803
14	4-4	Сети электроснабжения	3 227,848	4,723		3 232,571	90	2 905,063	4,251		2 909,314	10	322,785	0,472		323,257
		Итого по главе 4	**25 091,072**	**35 249,120**	-	**60 340,192**	**65**	**22 328,150**	**16 742,033**	-	**39 070,183**	**2,5**	**1 482,505**	**0,472**	-	**1 482,977**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	*5-1*	*Гараж /хозблок/*														
	5-1-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы по хозблоку	861,836			861,836	100	861,836			861,836					
	Раздел 2	Фундаменты	2 782,679			2 782,679	100	2 782,679			2 782,679					
	Раздел 3	Металлоконструкции	881,422			881,422	100	881,422			881,422					-
	Раздел 4	Сердечники	1 126,070			1 126,070	100	1 126,070			1 126,070					-
	Раздел 5	Стены и перегородки	3 096,129			3 096,129	100	3 096,129			3 096,129					-
	Раздел 6	Покрытия	2 659,290			2 659,290	100	2 659,290			2 659,290					
	Раздел 7	Окна	195,697			195,697	100	195,697			195,697					
	Раздел 8	Двери и ворота	2 827,019			2 827,019	100	2 827,019			2 827,019					
	Раздел 9	Кровля	4 066,738			4 066,738	100	4 066,738			4 066,738					
	Раздел 10	Полы	2 080,363			2 080,363	100	2 080,363			2 080,363					
	Раздел 11	Внутренняя отделка	1 425,826			1 425,826	100	1 425,826			1 425,826					
	Раздел 12	Наружная отделка	1 931,945			1 931,945	100	1 931,945			1 931,945					
	Раздел 13	Разные работы	635,180			635,180	100	635,180			635,180					
		Итого по общестроительным работам	***24 570,193***	-	-	***24 570,193***	***100***	***24 570,193***	-	-	***24 570,193***		-	-	-	-
	5-1-2	Отопление и вентиляция														
	Раздел 1	Т1, Т2	369,356			369,356	100	369,356			369,356					
	Раздел 2	Тепловой узел	94,503			94,503	100	94,503			94,503					
	Раздел 3	Вентиляция	1 032,322			1 032,322	100	1 032,322			1 032,322					
	Раздел 4	Теплоснабжение калориферов	146,823			146,823	100	146,823			146,823					
	~~Раздел 5~~	~~Автоматическое пожаротушение~~		~~59,026~~		~~59,026~~	~~100~~		~~59,026~~		~~59,026~~					
		Итого по отоплению и вентиляции	***1 643,004***	***59,026***	-	***1 702,030***	***100***	***1 643,004***	***59,026***	-	***1 702,030***		-	-	-	-
	5-1-3	Водоснабжение и канализация														
	Раздел 1	Водопровод В1	185,068	33,009		218,077	100	185,068	33,009		218,077					
	Раздел 2	Водомерный узел	47,559			47,559	100	47,559			47,559					
	Раздел 3	Водопровод Т3	47,108			47,108	100	47,108			47,108					
	Раздел 4	Канализация К1, К2	106,477			106,477	100	106,477			106,477					
		Итого по водоснабжению и канализации	***386,213***	***33,009***	-	***419,222***	***100***	***386,213***	***33,009***	-	***419,222***		-	-	-	-
	5-1-4	Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение														
	Раздел 1	Электроснабжение	166,533			166,533	100	166,533			166,533					
	Раздел 2	Электрооборудование	152,575	126,024		278,599	100	152,575	126,024		278,599					
	Раздел 3	Электроосвещение	479,038			479,038	100	479,038			479,038					
		Итого по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению	***798,147***	***126,024***	-	***924,171***	***100***	***798,147***	***126,024***	-	***924,171***		-	-	-	-
	5-1-5	Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, телефонизация														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	339,657	103,110		442,767	95	322,674	97,955		420,629					
	Раздел 2	Оповещение с пожаре	98,031	19,247		117,278	95	93,129	18,285		111,414					
	Раздел 3	Телефонизация	23,109	3,919		27,028	95	21,954	3,723		25,677					
	Раздел 4	Площадочные сети	597,914			597,914	95	568,019	-		568,019					
		Итого по пожарной сигнализации, оповещению о пожаре, телефонизации, площадочным сетям	***1 058,712***	***126,276***	-	***1 184,988***	***95***	***1 005,776***	***119,962***	-	***1 125,738***	-	-	-	-	-
	5-1-6	Технологическое оборудование	46,518	2 566,646	-	2 613,164				-	-				-	-
		Итого по технологическому оборудованию	***46,518***	***2 566,646***	-	***2 613,164***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по гарожу /хозблоку/	***28 502,787***	***2 910,981***	-	***31 413,768***	***91***	***28 403,333***	***338,021***	-	***28 741,354***	-	-	-	-	-
		Итого по главе 5	**28 502,787**	**2 910,981**	-	**31 413,768**	**91**	**28 403,333**	**338,021**	* -	**28 741,354**	-	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
16	*6-1*	Наружние сети водопровода и канализации														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1	Внутриплощадочный водопровод	1 378,791			1 378,791	95	1 309,851			1 309,851					
	Раздел 2	Канализация внутриплощадочная	3 340,553			3 340,553	95	3 173,525			3 173,525					
		Итого по наружним сетям водопровода и канализации	***4 719,344***	-	-	***4 719,344***	**95**	***4 483,377***	-	-	***4 483,377***	-	-	-	-	-
17	6-2	Тепловые сети	22 787,522			22 787,522	90	20 508,770			20 508,770	10	2 278,752			2 278,752
		Итого по тепловым сетям	***22 787,522***	-	-	***22 787,522***		***20 508,770***	-	-	***20 508,770***	***10***	***2 278,752***	-	-	***2 278,752***
18	6-3	Наружние и внутренние сети ЛГ														
	Раздел 1	Наружние сети ЛГ	1 357,438			1 357,438					-					-
	Раздел 2	Внутренние сети ЛГ	4 453,094			4 453,094					-					-
		Итого по наружним и внутренним сетям ЛГ	***5 810,532***	-	-	***5 810,532***		-	-	-	-		-	-	-	-
		Итого по главе 6	**33 317,398**	-	-	**33 317,398**	75	**24 992,147**	-	-	**24 992,147**	**6,8**	**2 278,752**	-	-	**2 278,752**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	*7-1*	***Благоустройство***														
	Раздел 1	Площадки и проезды	30 799,883			30 799,883	70	21 559,918			21 559,918					
	Раздел 2	Озеленение	7 440,922			7 440,922	60	4 464,553			4 464,553	10	744,092			744,092
	Раздел 3	Малые архитектурные формы	16 672,806			16 672,806	90,2	15 040,407			15 040,407					
		Итого по благоустройству	***54 913,611***	-	-	***54 913,611***	***75***	***41 064,878***	-	-	***41 064,878***	**1**	***744,092***	-	-	***744,092***
		Итого по главе 7	**54 913,611**	-	-	**54 913,611**	75	**41 064,878**	-	-	**41 064,878**	**1**	**744,092**	-	-	**744,092**
		Итого по главам 1-7	**1 262 941,125**	657 575,552		**1 920 516,677**	**92**	**1 220 803,174**	555 594,279		**1 776 397,453**	**0,7**	**4 505,349**	**9 878,321**		**14 383,671**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
20	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	22 732,940			22 732,940	97	21 974,457			21 974,457	0,4	81,096			81,096
21	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 409,941			3 409,941	97	3 296,169			3 296,169	0,4	12,164			12,164
		Итого по главе 8	**22 732,940**			**22 732,940**	**97**	**21 974,457**			**21 974,457**	**0,4**	**81,096**			**81,096**
		Итого по главам 1-8	**1 285 674,065**	657 575,552	-	**1 943 249,618**	**93**	**1 242 777,631**	555 594,279	-	**1 798 371,910**	**0,7**	**4 586,446**	**9 878,321**	-	**14 464,767**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
22		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	11 571,067			11 571,067	97	11 185,004			11 185,004	0,4	41,278			41,278
23		Затраты на выслугу лет 1%			12 856,741	12 856,741	97			12 427,776	12 427,776	0,4			45,864	45,864
24		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			5 142,696	5 142,696	97			4 971,111	4 971,111	0,4			18,346	18,346
		Итого по главе 9	**11 571,067**	**0,000**	**17 999,437**	**29 570,504**	**97**	**11 185,004**	**0,000**	**17 398,887**	**28 583,891**	**0,4**	**41,278**	**0,000**	**64,210**	**105,488**
		Итого по главам 1-9	**1 297 245,132**	657 575,552	17 999,437	**1 972 820,121**	**93**	**1 253 962,635**	555 594,279	**17 398,887**	**1 826 955,801**	**0,7**	**4 627,724**	**9 878,321**	**64,210**	**14 570,255**
25		в том числе возвратные суммы	3 409,941			3 409,941	97	3 296,169			3 296,169	0,4	12,164			12,164
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 297 245,132	657 575,552	17 999,437	1 972 820,121	93	1 253 962,635	555 594,279	17 398,887	1 826 955,801	0,7	4 627,724	9 878,321	64,210	14 570,255
26	**СН РК 8.02-02-2002**	**Итого по сметному расчету в текущих ценах**	**2 698 619,292**	**1 320 237,908**	**37 629,753**	4 056 486,953	**93**	**2 608 580,044**	**1 115 486,461**	**36 374,238**	3 760 440,744	**0,7**	**9 626,912**	**19 833,058**	**134,238**	29 594,208
27		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			81 129,739	81 129,739	93			75 208,815	75 208,815	0,7			591,884	591,884
28		Итого с налогами в ценах 2011 года	2 698 619,292	1 320 237,908	118 759,492	4 137 616,692	93	2 608 580,044	1 115 486,461	111 583,053	3 835 649,559	0,7	9 626,912	19 833,058	726,123	30 186,092
		Оборудование не облагаемое НДС Блок А, Б, В, Г		771 047,522			96,8		746 036,318			2,6		19 832,110		
		Оборудование не облагаемое НДС Паталого-анатомический корпус		12 822,542			0,0					-				
		Всего оборудование не облагаемое НДС		783 870,064			95,2		746 036,318			2,5		19 832,110		

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого без стоимости оборудования не облагаемого НДС	2 698 619,292	536 367,844	118 759,492	3 353 746,628	92	2 608 580,044	369 450,143	111 583,053	3 089 613,240	0,3	9 626,912	0,948	726,123	10 353,983
		НДС 12%			402 449,595	402 449,595	92			370 753,589	370 753,589	0,3			1 242,478	1 242,478
		Всего с НДС	**2 698 619,292**	**1 320 237,908**	**521 209,088**	4 540 066,288	**93**	**2 608 580,044**	**1 115 486,461**	**482 336,642**	4 206 403,147	**0,7**	**9 626,912**	**19 833,058**	**1 968,600**	31 428,570

Заказчик:

Технический надзор:
ЖК Оразбекулы Бакытбек

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор
Жыргабаев Б.О.