ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО «Жылу - XX1»
Договор № 145 от 26.07.2021 г.

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области	218 960 000,00	46 307 791,43	57 100 000,00	46 307 791,43	57 100 000,00	9 246 473,00	13 100 000,00
	Всего:							**13 100 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
БИН: 030140008304
Ж. Садыков

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылу-XXI»
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр и К»
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Объект: Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би - Басыкара" Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»

Договор: № 145 от 26.07.2021 г.

АКТ №3

Выполненных работ за октябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА (НА МОСТ)												
136	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	400		32,82	32,82	13128	13128	--	3709	18184
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	5152		1347	
137	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	400		91,75	91,75	36700	36700	--	10368	50833
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,00	--	14400		3765	
138	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	спланированной поверхности	2490		72,02	--	179330	--	--	129117	333123
		НР - 72%; СП - 8%				72,02	--	179330	--		24676	
139	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	134,4		1647,80	--	221464	--	--	159454	411392
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	--	221464	--		30473	

144	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	249	5580,72	229,31	1389599	57098	828567	445624	1982041
		НР - 84%; СП - 8%			2023,83	106,71	503934	26571		146818	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,31	236183,00	--	2435047	--	2435047	--	2629850
		СП - 8%			--	--	--	--		194804	
на		**Разборка существующей одежды. Автомобильная дорога**									
1	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1545	154,10	149,49	238084	230962	61	34123	293983
		НР - 108%; СП - 8%			4,57	15,88	7061	24535		21777	
2	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	220	166,00	--	36520	--		--	39442
		СП - 8%			--	--	--	--		2922	
		Земляные работы. Автомобильная дорога									
1	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3470	199,20	189,18	691224	656455	381	142534	900458
		НР - 72%; СП - 8%			9,91	47,14	34388	163576		66701	
2	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6072,5	166,00	--	1008035	--		--	1088678
		СП - 8%			--	--	--	--		80643	

3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		3470	20,83	17,66	72280	61280	312	25009	105072
		НР - 72%; СП - 8%				3,08	6,93	10688	24047		7783	
4	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 3	м3 грунта		3470	47,91	46,68	166248	161979	4269	21361	202618
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,55	--	29668		15009	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		3470	76,17	76,17	264310	264310	--	72978	364271
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,21	--	101359		26983	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		3470	36,29	36,29	125926	125927	--	27083	165249
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	37615		12241	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		3470	80,98	69,41	281001	240852	7288	64009	372611
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	32861	56040		27601	
8	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2 спланированной площади		3771	8,94	8,94	33713	33713	--	6869	43829
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,53	--	9541		3247	
9	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2 спланированной площади		2627	59,11	27,16	155282	71349	--	71421	244839
		НР - 72%; СП - 8%				31,95	5,81	83933	15263		18136	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7347891				9246473

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Накладные расходы	Тенге								1213658	
		- Сметная прибыль	Тенге								684925	
		В том числе прочие									0	
		Итого СМР									**9246473**	
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%									303284	
		Итого									**9549758**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, согласно расчета 3,87									0	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1617417	
		Итого с прочим затратом									**11167174**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									190995	
		Итого									11358170	
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**11926487**	
		ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,98071031107									**11696429**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1403571	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**13100000**	

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйств пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Ж. Сарпков

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XX1"

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"