Заказчик: **ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd"**
Наименование строительства и его адрес: **"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА, 2-ОЧЕРЕДЬ"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 24 от 10.10.2016г. доп.согл.№ 1 от 13.10.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость про-чих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	343 925 691,00	151 997 233,51	56 945 710,00						18 239 668,02	170 236 901,53
в том числе:										
-декабрь 2016 года		151 997 233,51	56 945 710,00						18 239 668,02	170 236 901,53
Удержано 5%		7 599 861,68							911 983,40	8 511 845,08
Итого, сумма к перечислению:		144 397 371,83							17 327 684,62	161 725 056,45

Итого: = 161 725 056,45 (сто шестьдесят один миллион семьсот двадцать пять тысячи пятьдесят шесть) тенге 45 тиын

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Науханов И.Б** **2016года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жадігеров А.Ә.** **2016 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ГУ "Тункараганский районный отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Договор: №24 от 10.10.2016г. доп соглашеиие №1 от 13.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА,2-ОЧЕРЕДЬ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016Г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	161,60	28,03	26,50	4530	4282	0,01	2
					1,54	6,67	248	1078	0,02	4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	218,93	--	1094	--	1,54	8
					218,93	--	1094	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	149,94	6,48	6,48	972	972	--	--
					--	2,10	--	315	0,01	1
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,66	134,10	--	2234	--	0,97	16
					134,10	--	2234	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	149,94	21,55	4,52	3231	677	0,11	16
					17,03	--	2553	--	--	--
6.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,62	846,00	--	525	--	5,15	3
					846,00	--	525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	2,65	1100,25	--	2916	--	6,71	18
					1100,25	--	2916	--	--	--
8.	С151804-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	643,00	567,00	--	364581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	624,00	13,00	--	8112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151804-1334	Изолятор колпачок К-9	шт.	19,00	13,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151804-2003	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	696,00	140,00	--	97440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	127,00	154,00	--	19558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151804-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	87,00	893,00	--	77691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151804-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,00	265,00	--	11395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151804-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,00	142,00	--	7526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151804-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,00	599,00	--	25757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-1629	Звенья промежуточные типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	142,00	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151804-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,00	157,00	--	7536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151804-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,00	142,00	--	6816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151803-2	Наконечники кабельные /ГОСТ	шт	19,00	263,00	--	4997	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05ПРИМЕН. 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 7-8									
21.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	-- 149300,00	-- --	-- 1406	-- --	-- --	-- --
22.	С151804-2 428	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,00	-- 272,00	-- --	-- 7616	-- --	-- --	-- --
23.	С151804-2 449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,00	-- 343,00	-- --	-- 19208	-- --	-- --	-- --
24.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	9,00	-- 2263,89 1386,00	-- 769,89 236,48	-- 20375 12474	-- 6929 2128	-- 7,42 1,03	-- 67 9
25.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	9,00	-- 943,80 756,00	-- 3,80 2,30	-- 8494 6804	-- 34 21	-- 4,00 0,01	-- 36 0
26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъеденитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	9,00	-- 14404,46 --	-- -- --	-- 129640 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	28,00	2476,72 616,50	1756,72 306,68	69348 17262	49188 8587	3,76 1,06	105 30
28.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	28,00	2237,05 --	-- --	62638 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-83-1	Устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ	шт	643,00	357,80 281,00	-- --	230065 180683	-- --	2,00 --	1286 --
30.	СЦЕНОВОЕ	Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-МЛ	шт	643,00	834,53 --	-- --	536605 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	3,75	846,00 846,00	-- --	3174 3174	-- --	5,15 --	19 --
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ3	шт	90,00	2562,65 --	-- --	230638 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ5	шт	3,00	2396,26	--	7189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС-ЛИ Траверса ТМ6		шт	9,00	2596,91	--	23372	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС-ЛИ Надставка ТС1		шт	4,00	12723,53	--	50894	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИ Оголовок ОГ1		шт	3,00	887,38	--	2662	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС-ЛИ Оголовок ОГ2		шт	18,00	489,37	--	8809	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИ Оголовок ОГ5		шт	9,00	313,19	--	2819	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х1		шт	110,00	262,63	--	28889	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х2		шт	3,00	280,57	--	842	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х7		шт	40,00	280,57	--	11223	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х8		шт	21,00	185,96	--	3905	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х9		шт	10,00	358,87	--	3589	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х23		шт	10,00	259,36	--	2594	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
45.	С11011-59 Стоимость Болт Б5		т	0,01	149300,00	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС-ЛИ Кронштейн У-1		шт	17,00	954,26	--	16223	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	29,00	774,83	--	22470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП1	м	75,50	277,31	--	20937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-23 7	Стоимость круг10	т	0,03	154400,00	--	4725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА1	шт	9,00	1872,64	--	16854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА2	шт	9,00	280,57	--	2525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Вал привода РА-3	шт	18,00	1600,23	--	28804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА4	шт	13,00	280,57	--	3647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА5	шт	15,00	309,93	--	4649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн Р1	шт	15,00	358,87	--	5383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн Р2	шт	12,00	473,05	--	5677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн КМ1	шт	9,00	311,56	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,15	154400,00	--	23623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скоба КМ3	шт	33,00	68,51	--	2261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная длякабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	18,00	2900,20	20,20	52204	364	12,00	216
					2363,00	4,50	42534	81	0,03	0
61.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35мм2	1км	5,33	41504,56	31105,06	221358	165894	51,10	273
					9157,50	6414,57	48840	34211	22,72	121
62.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 кмВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	10,00	2673,15	2069,02	26732	20690	2,12	21
					393,75	347,67	3938	3477	1,16	12
63.	С151607-3 0	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	19,04	195803,00	--	3728089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	340,00	49,10	14,90	16694	5066	0,19	65
					29,90	3,40	10166	1156	0,02	7
65.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	340,00	36,70	27,80	12478	9452	0,06	20
					8,80	6,90	2992	2346	0,04	14
66.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	340,00	32,40	23,70	11016	8058	0,06	20
					8,60	5,90	2924	2006	0,03	12
67.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	т	148,33	274,05	274,05	40650	40650	--	--
					--	54,81	--	8130	1,15	171
68.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	94,00	1534,11	878,23	144206	82554	3,06	288
					506,25	246,42	47588	23163	1,03	97
69.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7,00	3155,76	1990,26	22090	13932	5,98	42
					985,50	549,90	6898	3849	2,29	16
70.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	4836,53	3187,28	24183	15936	9,00	45
					1476,00	878,40	7380	4392	3,63	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	1,45	2794,69	1445,81	4052	2096	3,86	6
					679,50	281,18	985	408	1,13	2
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	272,80	245,44	3,82	66956	1042	0,21	58
					37,35	1,44	10189	393	0,01	2
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								6646666
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ								
73.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,26	28,03	26,50	400	378	0,01	0
					1,54	6,67	22	95	0,02	0
74.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,44	218,93	--	97	--	1,54	1
					218,93	--	97	--	--	--
75.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,23	6,48	6,48	86	86	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0
76.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,47	134,10	--	197	--	0,97	1
					134,10	--	197	--	--	--
77.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,23	21,55	4,52	285	60	0,11	1
					17,03	--	225	--	--	--
78.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	216,76	274,05	274,05	59403	59403	--	--
					--	54,81	--	11881	1,15	249
79.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	178,00	1889,91	953,91	336404	169796	4,55	810
					751,50	269,87	133767	48037	1,14	203
80.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	22,00	3565,97	2082,09	78451	45806	7,75	171
					1271,25	587,77	27968	12931	2,42	53
81.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя	опора	4,00	4836,53	3187,28	19346	12749	9,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			1476,00	878,40	5904	3514	3,63	15
82.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	1,00	22200,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,80	2794,69	1445,81	7825	4048	3,86	11
					679,50	281,18	1903	787	1,13	3
84.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	519,40	245,44	3,82	127482	1984	0,21	110
					37,35	1,44	19400	748	0,01	4
85.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,84	846,00	--	1559	--	5,15	9
					846,00	--	1559	--	--	--
86.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Металлическая лента IF 207	м	674,00	249,25	--	167995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	674,00	61,66	--	41559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	200,00	2070,35	--	414069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Анкерный кронштейн СА 16	шт	204,00	137,02	--	27953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	192,00	415,31	--	79739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный Р 645	шт	428,00	696,21	--	297976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим N 70	шт	423,00	1340,21	--	566910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	470,00	147,00	--	69090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СКОММЕРЧЕ	Зажим ответвительный Р 70	шт	85,00	734,38	--	62422	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКОЕ				--	--	--	--	--	--
95.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут Е 778	шт	652,00	28,06	--	18293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	40,00	735,68	--	29427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	52,00	1867,75	--	97123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	36,00	197,38	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	12,00	374,20	--	4490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	204,00	378,12	--	77136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24
					2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
102.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	2,00	3334,22	--	6668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	204,00	1745,38	1411,25	356058	287895	2,01	410
					333,00	239,85	67932	48929	0,81	165
104.	С151703-7 6	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	204,00	3398,00	--	693192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	204,00	604,86	--	123391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,50	7259,41	4310,78	39927	23709	16,10	89
					2745,00	1169,46	15098	6432	4,45	24
107.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		33-108-1			56,25	23,13	1125	463	0,08	2
108.	С151607-1 361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,96	320606,00	--	307302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	45,00	6,70	1350	201	0,19	6
					32,20	1,60	966	48	0,01	0
110.	С151601-5 36	Кабели силовые АВВбШв 4х150+1х95	км	0,07	736375,00	--	51546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	40,00	93,40	32,30	3736	1292	0,20	8
					31,30	7,00	1252	280	0,04	2
112.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,03	21603,38	--	648	--	133,00	4
					20790,00	--	624	--	--	--
113.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная ПнД 100	м	30,00	353,32	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0108-141 -1	Устройство сигнальной ленты	м	30,00	26,40	3,10	792	93	0,11	3
					19,10	0,50	573	15	0,00	0
115.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	м	30,00	13,05	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Ц0108-356 -6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	км	0,92	10390,38	7449,91	9538	6839	12,72	12
					2398,99	1563,04	2202	1435	9,07	8
117.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,92	35800,00	--	32864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,26	846,00	--	1065	--	5,15	6
					846,00	--	1065	--	--	--
119.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	309,40	309,93	--	95893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
120.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	30,00	1166,32	--	34990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	56,00	1252,78	--	70156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	204,00	1314,76	--	268212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	204,00	342,56	--	69882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
125.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
126.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
127.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
129.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,10	2794,69	1445,81	5869	3036	3,86	8
					679,50	281,18	1427	590	1,13	2
131.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,61	846,00	--	1366	--	5,15	8
					846,00	--	1366	--	--	--
132.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Металлическая лента IF 207	м	580,00	249,25	--	144565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	580,00	61,66 --	-- --	35763 --	-- --	-- --	-- --
134.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	175,00	2070,35 --	-- --	362311 --	-- --	-- --	-- --
135.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	176,00	137,02 --	-- --	24116 --	-- --	-- --	-- --
136.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	162,00	415,31 --	-- --	67280 --	-- --	-- --	-- --
137.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	364,00	696,21 --	-- --	253419 --	-- --	-- --	-- --
138.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим N 70	шт	372,00	1340,21 --	-- --	498559 --	-- --	-- --	-- --
139.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	410,00	147,00 --	-- --	60270 --	-- --	-- --	-- --
140.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 70	шт	75,00	734,38 --	-- --	55078 --	-- --	-- --	-- --
141.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут E 778	шт	566,00	28,06 --	-- --	15880 --	-- --	-- --	-- --
142.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	29,00	735,68 --	-- --	21335 --	-- --	-- --	-- --
143.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	41,00	1867,75 --	-- --	76578 --	-- --	-- --	-- --
144.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	36,00	197,38 --	-- --	7106 --	-- --	-- --	-- --
145.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	12,00	374,20 --	-- --	4490 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	180,00	378,12	--	68061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24
					2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
148.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	2,00	3334,22	--	6668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	180,00	1745,38	1411,25	314168	254025	2,01	362
					333,00	239,85	59940	43173	0,81	146
150.	С151703-76	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	180,00	3398,00	--	611640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	180,00	604,86	--	108874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,85	7259,41	4310,78	42468	25218	16,10	94
					2745,00	1169,46	16058	6841	4,45	26
153.	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
154.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	45,00	6,70	1350	201	0,19	6
					32,20	1,60	966	48	0,01	0
155.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	40,00	93,40	32,30	3736	1292	0,20	8
					31,30	7,00	1252	280	0,04	2
156.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,03	21603,38	--	648	--	133,00	4
					20790,00	--	624	--	--	--
157.	Ц0108-141-1	Устройство сигнальной ленты	м	30,00	26,40	3,10	792	93	0,11	3
					19,10	0,50	573	15	0,00	0
158.	Ц0108-356-6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	км	0,81	10390,38	7449,91	8416	6034	12,72	10
					2398,99	1563,04	1943	1266	9,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,02	846,00	--	863	--	5,15	5
					846,00	--	863	--	--	--
160.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	266,90	309,93	--	82721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	22,00	1166,32	--	25659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	42,00	1252,78	--	52617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	180,00	1314,76	--	236658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	180,00	342,56	--	61660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
166.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
167.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
168.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
170.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,74	846,00	--	1468	--	5,15	9
					846,00	--	1468	--	--	--
172.	СКОММЕРЧЕ	Металлическая лента IF 207	м	634,00	249,25	--	158025	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКОЕ				--	--	--	--	--	--
173.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	634,00	61,66 --	-- --	39093 --	-- --	-- --	-- --
174.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	190,00	2070,35 --	-- --	393366 --	-- --	-- --	-- --
175.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	192,00	137,02 --	-- --	26308 --	-- --	-- --	-- --
176.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	182,00	415,31 --	-- --	75586 --	-- --	-- --	-- --
177.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	404,00	696,21 --	-- --	281267 --	-- --	-- --	-- --
178.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим N 70	шт	399,00	1340,21 --	-- --	534745 --	-- --	-- --	-- --
179.	C151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	442,00	147,00 --	-- --	64974 --	-- --	-- --	-- --
180.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 70	шт	75,00	734,38 --	-- --	55078 --	-- --	-- --	-- --
181.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут E 778	шт	616,00	28,06 --	-- --	17283 --	-- --	-- --	-- --
182.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	36,00	735,68 --	-- --	26485 --	-- --	-- --	-- --
183.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	48,00	1867,75 --	-- --	89652 --	-- --	-- --	-- --
184.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	36,00	197,38 --	-- --	7106 --	-- --	-- --	-- --
185.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	12,00	374,20	--	4490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
186.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	192,00	378,12	--	72599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24
					2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
188.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка Е4R 50-150	шт	2,00	3334,22	--	6668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	192,00	1745,38	1411,25	335113	270960	2,01	386
					333,00	239,85	63936	46051	0,81	156
190.	С151703-7 6	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	192,00	3398,00	--	652416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	192,00	604,86	--	116133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,24	7259,41	4310,78	38039	22588	16,10	84
					2745,00	1169,46	14384	6128	4,45	23
193.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
194.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	45,00	6,70	1350	201	0,19	6
					32,20	1,60	966	48	0,01	0
195.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	40,00	93,40	32,30	3736	1292	0,20	8
					31,30	7,00	1252	280	0,04	2
196.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,03	21603,38	--	648	--	133,00	4
					20790,00	--	624	--	--	--
197.	Ц0108-141 -1	Устройство сигнальной ленты	м	30,00	26,40	3,10	792	93	0,11	3
					19,10	0,50	573	15	0,00	0
198.	Ц0108-356 -6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при	км	0,86	10390,38	7449,91	8977	6437	12,72	11
					2398,99	1563,04	2073	1350	9,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количестве опор на 1 км - 25								
199.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,14	846,00	--	962	--	5,15	6
					846,00	--	962	--	--	--
200.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	266,90	309,93	--	82721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	26,00	1166,32	--	30324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	50,00	1252,78	--	62639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	192,00	1314,76	--	252435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	192,00	342,56	--	65771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
206.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
207.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
208.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
210.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	36,12	37,00	35,72	1336	1290	0,01	0
					1,24	11,95	45	432	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения								
212.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,12	218,93	--	245	--	1,54	2
					218,93	--	245	--	--	--
213.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,52	6,48	6,48	217	217	--	--
					--	2,10	--	71	0,01	0
214.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,72	134,10	--	499	--	0,97	4
					134,10	--	499	--	--	--
215.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,52	21,55	4,52	722	151	0,11	4
					17,03	--	571	--	--	--
216.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	169,19	274,05	274,05	46367	46367	--	--
					--	54,81	--	9273	1,15	195
217.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	133,00	1889,91	953,91	251358	126870	4,55	605
					751,50	269,87	99950	35893	1,14	152
218.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	20,00	3565,97	2082,09	71319	41642	7,75	155
					1271,25	587,77	25425	11755	2,42	48
219.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	4836,53	3187,28	14510	9562	9,00	27
					1476,00	878,40	4428	2635	3,63	11
220.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,45	2794,69	1445,81	6847	3542	3,86	9
					679,50	281,18	1665	689	1,13	3
221.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	406,70	245,44	3,82	99820	1554	0,21	86
					37,35	1,44	15190	586	0,01	3
222.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,66	846,00	--	1400	--	5,15	9
					846,00	--	1400	--	--	--
223.	СКОММЕРЧЕ	Металлическая лента IF 207	м	496,00	249,25	--	123628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКОЕ				--	--	--	--	--	--
224.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	496,00	61,66	--	30583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	141,00	2070,35	--	291919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	156,00	137,02	--	21376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	153,00	415,31	--	63542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	328,00	696,21	--	228355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим N 70	шт	156,00	1340,21	--	209073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	156,00	147,00	--	22932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 70	шт	75,00	734,38	--	55078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут E 778	шт	480,00	28,06	--	13467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	30,00	735,68	--	22070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	42,00	1867,75	--	78445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	36,00	197,38	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	12,00	374,20	--	4490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
237.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	156,00	378,12	--	58986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24
					2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
239.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	2,00	3334,22	--	6668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	156,00	1745,38	1411,25	272279	220155	2,01	314
					333,00	239,85	51948	37417	0,81	126
241.	С151703-76	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	156,00	3398,00	--	530088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	156,00	604,86	--	94358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,23	7259,41	4310,78	30707	18235	16,10	68
					2745,00	1169,46	11611	4947	4,45	19
244.	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
245.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	76,00	31,50	7,50	2394	570	0,12	9
					19,80	1,60	1505	122	0,01	1
246.	Ц0108-141-1	Устройство сигнальной ленты	м	42,00	26,40	3,10	1109	130	0,11	5
					19,10	0,50	802	21	0,00	0
247.	Ц0108-356-6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	км	0,70	10390,38	7449,91	7294	5230	12,72	9
					2398,99	1563,04	1684	1097	9,07	6
248.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,03	846,00	--	871	--	5,15	5
					846,00	--	871	--	--	--
249.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	235,00	309,93	--	72834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	26,00	-- 1166,32	-- --	-- 30324	-- --	-- --	-- --
251.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	49,00	-- 1252,78	-- --	-- 61386	-- --	-- --	-- --
252.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	156,00	-- 1314,76	-- --	-- 205103	-- --	-- --	-- --
253.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	156,00	-- 342,56	-- --	-- 53439	-- --	-- --	-- --
254.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	-- 218,93 218,93	-- -- --	-- 1533 1533	-- -- --	-- 1,54 --	-- 11 --
255.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1238 460	66 8	0,14 0,00	3 0
256.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18 122,18	-- --	855 855	-- --	0,89 --	6 --
257.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00 --	-- --	1195 --	-- --	-- --	-- --
258.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60 149,00	21,60 2,90	8632 2980	432 58	0,90 0,02	18 0
259.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00 --	-- --	3105 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0101-17- 2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	14,26	37,00 1,24	35,72 11,95	528 18	509 170	0,01 0,04	0 1
261.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,44	218,93 218,93	-- --	97 97	-- --	1,54 --	1 --
262.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	13,23	6,48	6,48	86	86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	28	0,01	0
263.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,47	134,10	--	197	--	0,97	1
					134,10	--	197	--	--	--
264.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,23	21,55	4,52	285	60	0,11	1
					17,03	--	225	--	--	--
265.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	172,57	274,05	274,05	47293	47293	--	--
					--	54,81	--	9459	1,15	199
266.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	139,00	1889,91	953,91	262697	132593	4,55	632
					751,50	269,87	104458	37512	1,14	158
267.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	22,00	3565,97	2082,09	78451	45806	7,75	171
					1271,25	587,77	27968	12931	2,42	53
268.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
269.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,35	2794,69	1445,81	6568	3398	3,86	9
					679,50	281,18	1597	661	1,13	3
270.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	414,10	245,44	3,82	101637	1582	0,21	88
					37,35	1,44	15467	596	0,01	3
271.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,48	846,00	--	1252	--	5,15	8
					846,00	--	1252	--	--	--
272.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Металлическая лента IF 207	м	546,00	249,25	--	136091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	546,00	61,66	--	33666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	СКОММЕРЧЕ	Комплект промежуточной подвески ES	шт	163,00	2070,35	--	337467	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКОЕ	1500			--	--	--	--	--	--
275.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	162,00	137,02	--	22198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	152,00	415,31	--	63127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	344,00	696,21	--	239495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим N 70	шт	341,00	1340,21	--	457012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	381,00	147,00	--	56007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 70	шт	70,00	734,38	--	51406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут E 778	шт	530,00	28,06	--	14870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	36,00	735,68	--	26485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	47,00	1867,75	--	87784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	36,00	197,38	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	12,00	374,20	--	4490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный P 4	шт	162,00	378,12	--	61255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ,	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 240 мм2			2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
288.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	2,00	3334,22	--	6668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	162,00	1745,38	1411,25	282752	228622	2,01	326
					333,00	239,85	53946	38856	0,81	131
290.	С151703-76	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	162,00	3398,00	--	550476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	162,00	604,86	--	97987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,50	7259,41	4310,78	32667	19399	16,10	72
					2745,00	1169,46	12352	5263	4,45	20
293.	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
294.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	45,00	6,70	1350	201	0,19	6
					32,20	1,60	966	48	0,01	0
295.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	40,00	93,40	32,30	3736	1292	0,20	8
					31,30	7,00	1252	280	0,04	2
296.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,03	21603,38	--	648	--	133,00	4
					20790,00	--	624	--	--	--
297.	Ц0108-141-1	Устройство сигнальной ленты	м	30,00	26,40	3,10	792	93	0,11	3
					19,10	0,50	573	15	0,00	0
298.	Ц0108-356-6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	км	0,73	10390,38	7449,91	7575	5431	12,72	9
					2398,99	1563,04	1749	1139	9,07	7
299.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,02	846,00	--	864	--	5,15	5
					846,00	--	864	--	--	--
300.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	247,00	309,93	--	76553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
301.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	24,00	1166,32	--	27992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	47,00	1252,78	--	58881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	162,00	1314,76	--	212992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	162,00	342,56	--	55494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
306.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
307.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
308.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
310.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	28,52	37,00	35,72	1055	1019	0,01	0
					1,24	11,95	35	341	0,04	1
312.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,88	218,93	--	193	--	1,54	1
					218,93	--	193	--	--	--
313.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	26,46	6,48	6,48	171	171	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	56	0,01	0
314.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,94	134,10	--	394	--	0,97	3
					134,10	--	394	--	--	--
315.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,46	21,55	4,52	570	119	0,11	3
					17,03	--	451	--	--	--
316.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	298,89	274,05	274,05	81911	81911	--	--
					--	54,81	--	16382	1,15	344
317.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	221,00	1889,91	953,91	417670	210814	4,55	1006
					751,50	269,87	166082	59641	1,14	252
318.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	45,00	3565,97	2082,09	160469	93694	7,75	349
					1271,25	587,77	57206	26450	2,42	109
319.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	4836,53	3187,28	14510	9562	9,00	27
					1476,00	878,40	4428	2635	3,63	11
320.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	320,00	22200,00	--	7104000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1М3	4,95	2794,69	1445,81	13834	7157	3,86	19
					679,50	281,18	3364	1392	1,13	6
322.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,95	27100,00	--	134145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	721,50	245,44	3,82	177085	2756	0,21	153
					37,35	1,44	26948	1039	0,01	5
324.	Е0133-27-	Погрузка и выгрузка линейной	1т	2,15	846,00	--	1817	--	5,15	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	арматуры вручную			846,00	--	1817	--	--	--
325.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Металлическая лента IF 207	м	893,00	249,25	--	222581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	893,00	61,66	--	55063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	256,00	2070,35	--	530009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	269,00	137,02	--	36859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	257,00	415,31	--	106734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	580,00	696,21	--	403799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим N 70	шт	448,00	1340,21	--	600415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	С151804-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	538,00	147,00	--	79086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный P 70	шт	140,00	734,38	--	102813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Стяжной хомут E 778	шт	862,00	28,06	--	24185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	62,00	735,68	--	45612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	86,00	1867,75	--	160626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	72,00	197,38	--	14211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
338.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	24,00	374,20	--	8981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	162,00	378,12	--	61255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	3,00	2900,20	20,20	8701	61	12,00	36
					2363,00	4,50	7089	13	0,03	0
341.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	3,00	3334,22	--	10003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	С151703-76	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	164,00	3398,00	--	557272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	164,00	604,86	--	99197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,00	7259,41	4310,78	50816	30175	16,10	113
					2745,00	1169,46	19215	8186	4,45	31
345.	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
346.	С151607-1361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,30	320606,00	--	1699212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3х120+1х95+2х16	м	1700,00	815,61	--	1386539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	60,00	45,00	6,70	2700	402	0,19	11
					32,20	1,60	1932	96	0,01	1
349.	С151601-536	Кабели силовые АВБбШв 4х150+1х95	км	0,12	736375,00	--	88365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	Ц0108-146	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с	м	60,00	93,40	32,30	5604	1938	0,20	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг			31,30	7,00	1878	420	0,04	2
351.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	кан.-км	0,06	21603,38	--	1296	--	133,00	8
					20790,00	--	1247	--	--	--
352.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба гофрированная ПНД 100	м	60,00	353,32	--	21199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Ц0108-141 -1	Устройство сигнальной ленты	м	60,00	26,40	3,10	1584	186	0,11	7
					19,10	0,50	1146	30	0,00	0
354.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	шт	60,00	13,05	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	Ц0108-356 -6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	км	0,73	10390,38	7449,91	7575	5431	12,72	9
					2398,99	1563,04	1749	1139	9,07	7
356.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,73	35800,00	--	26098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,90	846,00	--	1603	--	5,15	10
					846,00	--	1603	--	--	--
358.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	334,00	309,93	--	103517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	51,00	1166,32	--	59483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	99,00	1252,78	--	124025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	269,00	1314,76	--	353672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	269,00	342,56	--	92148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
364.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
365.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
366.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	16,00	431,60	21,60	6906	346	0,90	14
					149,00	2,90	2384	46	0,02	0
368.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	45,15	37,00	35,72	1671	1613	0,01	0
					1,24	11,95	56	540	0,04	2
370.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,40	218,93	--	306	--	1,54	2
					218,93	--	306	--	--	--
371.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	41,90	6,48	6,48	271	271	--	--
					--	2,10	--	88	0,01	0
372.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,66	134,10	--	624	--	0,97	5
					134,10	--	624	--	--	--
373.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,90	21,55	4,52	903	189	0,11	5
					17,03	--	713	--	--	--
374.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	249,65	274,05	274,05	68417	68417	--	--
					--	54,81	--	13683	1,15	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	182,00	1889,91	953,91	343964	173612	4,55	828
					751,50	269,87	136773	49116	1,14	207
376.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	32,00	3565,97	2082,09	114111	66627	7,75	248
					1271,25	587,77	40680	18809	2,42	77
377.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7,00	4836,53	3187,28	33856	22311	9,00	63
					1476,00	878,40	10332	6149	3,63	25
378.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	265,00	22200,00	--	5883000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	22300,00	--	44600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	4,25	2794,69	1445,81	11877	6145	3,86	16
					679,50	281,18	2888	1195	1,13	5
381.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,25	27100,00	--	115175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	603,20	245,44	3,82	148049	2304	0,21	128
					37,35	1,44	22530	869	0,01	4
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ								40353292

ИТОГО:

46999958	3403666	11464
1885753	761235	4150

Накладные расходы :

На монтажные работы	1143162
На общестроительные работы	1614480
Всего накладных расходов:	2757642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						49757600		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2973920		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						52731520		
		Итого с временными, 2,1 %						53834844		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %						54082673		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						54297243		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						54833669		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,71762						149016895,60		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2980337,91		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						151997233,51		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						18239668,02		
		Итого с НДС						170236901,53		

Заказчик: ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Науханов И.Б.**

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т"

Директор _____ **Батталов С.Т.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик: **ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd"**
Наименование строительства и его адрес: **"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА. 2-ОЧЕРЕДЬ"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 24 от 10.10.2016г. доп.согл.№ 1 от 13.10.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость про-чих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	173 688 789,47	155 079 276,31	55 359 217,00						18 609 513,16	173 688 789,47
в том числе:										
-октябрь 2016 года		155 079 276,31	55 359 217,00						18 609 513,16	173 688 789,47
Удержано 5%		7 753 963,81							930 475,66	8 684 439,47
Итого, сумма к перечислению:		147 325 312,50							17 679 037,50	165 004 350,00

165 004 350 (сто шестьдесят пять миллиона четыре тысяча триста пятьдесят) тенге 00 тиын

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Науханов И.Б.**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жадігеров А.Ә.**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" 210

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Договор: №24 от 10.10.2016г. доп соглашение №1 от 13.10.2016г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА.2-ОЧЕРЕДЬ»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								
1.	С151610-2 ЗПРИМЕН.	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, эпоксидные, типа КНЭ для сечения 16-120 мм2	шт	9,00	13200,00 / --	-- / --	118800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ	компл	9,00	7080,00 / --	-- / --	63720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,341	194200,00 / --	-- / --	406028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С143011-3	Кирпич-ракушечник	м3	4,80	3500,00 / --	-- / --	16800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	123,00	22300,00 / --	-- / --	2742900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	1,45	27100,00	--	39295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								3387543
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ								
7.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	233,00	22200,00 --	-- --	5172600 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,80	27100,00 --	-- --	75880 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151607-1 361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,44	320606,00 --	-- --	1103365 --	-- --	-- --	-- --
10.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3х120+1х95+2х16	м	1100,00	815,61 --	-- --	897172 --	-- --	-- --	-- --
11.	75-4-11	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1347759,50 --	-- --	1347760 --	-- --	-- --	-- --
12.	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	637455,03 --	-- --	637455 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	14,26	37,00 1,24	35,72 11,95	528 18	509 170	0,01 0,04	0 1
14.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,44	218,93	--	97	--	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	97	--	--	--
15.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,23	6,48	6,48	86	86	--	--
16.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,47	134,10	2,10	--	28	0,01	0
17.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,23	21,55	4,52	197	--	0,97	1
18.	E010332-A30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	190,02	274,05	274,05	285	60	0,11	1
19.	E0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	156,00	1889,91	953,91	294826	148810	4,55	710
20.	E0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	22,00	3565,97	2082,09	78451	45806	7,75	171
21.	E0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
22.	C143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	206,00	22200,00	--	4573200	--	--	--
23.	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,10	27100,00	--	56910	--	--	--
24.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	453,60	245,44	3,82	111332	1733	0,21	96
25.	C151607-1	Провод самонесущий изолированный	км	4,65	320606,00	--	1490818	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361		для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			--	--	--	--	--	--
26.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3х120+1х95+2х16	м	1200,00	815,61	--	978733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151601-536	Кабели силовые АВВбШв 4х150+1х95	км	0,07	736375,00	--	51546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная ПНД 100	м	30,00	353,32	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	м	30,00	13,05	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,81	35800,00	--	28998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	75-4-11	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1347759,50	--	1347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	637455,03	--	637455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	14,26	37,00	35,72	528	509	0,01	0
					1,24	11,95	18	170	0,04	1
34.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,44	218,93	--	97	--	1,54	1
					218,93	--	97	--	--	--
35.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,23	6,48	6,48	86	86	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,47	134,10 / 134,10	-- / --	197 / 197	-- / --	0,97 / --	1 / --
37.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,23	21,55 / 17,03	4,52 / --	285 / 225	60 / --	0,11 / --	1 / --
38.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	201,70	274,05 / --	274,05 / 54,81	55276 / --	55276 / 11055	-- / 1,15	-- / 232
39.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ	опора	168,00	1889,91 / 751,50	953,91 / 269,87	317505 / 126252	160257 / 45338	4,55 / 1,14	764 / 192
40.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38	опора	22,00	3565,97 / 1271,25	2082,09 / 587,77	78451 / 27968	45806 / 12931	7,75 / 2,42	171 / 53
41.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53 / 1476,00	3187,28 / 878,40	9673 / 2952	6375 / 1757	9,00 / 3,63	18 / 7
42.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	218,00	22200,00 / --	-- / --	4839600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,50	2794,69 / 679,50	1445,81 / 281,18	6987 / 1699	3615 / 703	3,86 / 1,13	10 / 3
44.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,50	27100,00 / --	-- / --	67750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б	м2	482,80	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	118498 / 18033	1844 / 695	0,21 / 0,01	102 / 3
46.	С151607-1 361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А	км	4,20	320606,00 / --	-- / --	1346545 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3x70+1x54,6+2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
47.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3x120+1x95+2x16	м	1040,00	815,61 ---	-- ---	848235 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С151601-536	Кабели силовые АВВбШв 4x150+1x95	км	0,07	736375,00 ---	-- ---	51546 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная ПНД 100	м	30,00	353,32 ---	-- ---	10600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	м	30,00	13,05 ---	-- ---	391 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,86	35800,00 ---	-- ---	30931 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	75-4-11	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1347759,50 ---	-- ---	1347760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	637455,03 ---	-- ---	637455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	182,00	22200,00 ---	-- ---	4040400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,45	27100,00 ---	-- ---	66395 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С151607-1361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А	км	3,70	320606,00 ---	-- ---	1186242 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3x70+1x54,6+2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
57.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3x120+1x95+2x16	м	530,00	815,61	--	432274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151601-5 36	Кабели силовые АВБбШв 4x150+1x95	км	0,08	736375,00	--	55964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	м	42,00	13,05	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,70	35800,00	--	25132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	75-4-8	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1178845,33	--	1178845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	501249,16	--	501249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	186,00	22200,00	--	4129200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,35	27100,00	--	63685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151607-1 361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3x70+1x54,6+2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,50	320606,00	--	1122121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СКОММЕРЧЕ	Провод самонесущий с	м	1000,00	815,61	--	815611	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКОЕ	изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3х120+1х95+2х16			--	--	--	--	--	--
67.	С151601-536	Кабели силовые АВБбШв 4х150+1х95	км	0,07	736375,00	--	51546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная ПНД 100	м	30,00	353,32	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	шт	30,00	13,05	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,73	35800,00	--	26098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	75-4-8	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1178845,33	--	1178845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	501249,16	--	501249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	75-4-11	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1347759,50	--	1347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	637455,03	--	637455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	75-4-11	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный,	шт.	1,00	1347759,50	--	1347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10								
76.	75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6	шт.	1,00	637455,03	--	637455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ								48083413
ИТОГО:							51470956	529280		2067
							343072	140732		952

Накладные расходы :

На общестроительные работы	511618
Всего накладных расходов:	511618
Итого с накладными	51982574

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2321779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	54304353
Итого с временными, 2,1 %	55165733
Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %	55359217
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	55526734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	55945529
Пересчет в текущих ценах, К-2,71762	152038506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3040770
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	155079276,31
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18609513,16
Итого с НДС	173688789,47
Удержание 5%	8684439,47
Итого к оплате:	165004350,00

Заказчик: ГУ "Тулкарагайский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Науханов И.Б.**

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т"

Директор _____ **Батталов С.Т.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик: **ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd"**
Наименование строительства и его адрес: **"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА, 2-ОЧЕРЕДЬ"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор № 24 от 10.10.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость про-чих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	32 087 319,24	28 649 392,18	10 193 343,00						3 437 927,06	32 087 319,24
в том числе:										
-февраль 2017 года		28 649 392,18	10 193 343,00						3 437 927,06	32 087 319,24
Удержано 5%		1 432 469,61							171 896,35	1 604 365,96
Удержано 5% за 2016г		15 353 825,49							~~1 842 459,06~~	17 196 284,55
Итого, сумма к перечислению:		11 863 097,08							1 423 571,65	13 286 668,73

13 286 668,73 (тринадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) тенге 73 тиын

М.П. **Заказчик:** **И.о.Руководителя Жанбырбаев Е.Б.**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жадігеров А.Ә.**
(должность, ф.и.о, подпись)

120

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Форма N 2в

Договор: №24 от 10.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 5 КВАРТАЛА В СЕЛЕ САЙЫН ШАПАГАТОВА.2-ОЧЕРЕДЬ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ								
1.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
2.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
3.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
4.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
5.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
6.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	269,00	1745,38	1411,25	469507	379626	2,01	541
					333,00	239,85	89577	64520	0,81	218
7.	С151703-7	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003	шт.	105,00	3398,00	--	356790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГОСТ 8045-82				--	--	--	--	--	--
8.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	105,00	604,86	--	63510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
10.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	4,00	431,60	21,60	1726	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
11.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,00	49131,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,89	846,00	--	1599	--	5,15	10
					846,00	--	1599	--	--	--
13.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Металлическая лента IF 207	м	709,00	249,25	--	176719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Бугель соеденительный NB 20	шт	709,00	61,66	--	43717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	196,00	2070,35	--	405788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Анкерный кронштейн CA 16	шт	221,00	137,02	--	30282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим анкерный DN 123	шт	214,00	415,31	--	88876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим ответвительный P 645	шт	470,00	696,21	--	327217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Зажим N 70	шт	428,00	1340,21	--	573611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151804-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	506,00	147,00	--	74382	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный Р 70	шт	125,00	-- 734,38	-- --	-- 91797	-- --	-- --	-- --
22.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Стяжной хомут Е 778	шт	679,00	-- 28,06	-- --	-- 19051	-- --	-- --	-- --
23.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	50,00	-- 735,68	-- --	-- 36784	-- --	-- --	-- --
24.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим анкерный PA 1500	шт	68,00	-- 1867,75	-- --	-- 127007	-- --	-- --	-- --
25.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Герметичный колпачек CE 25-150	шт	54,00	-- 197,38	-- --	-- 10658	-- --	-- --	-- --
26.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Фиксатор дистанционый BIC 15.50	шт	18,00	-- 374,20	-- --	-- 6736	-- --	-- --	-- --
27.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Зажим ответвительный Р 4	шт	205,00	-- 378,12	-- --	-- 77514	-- --	-- --	-- --
28.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	-- 2900,20 2363,00	-- 20,20 4,50	-- 5800 4726	-- 40 9	-- 12,00 0,03	-- 24 0
29.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Термоусаживаемая кабельная перчатка E4R 50-150	шт	2,00	-- 3334,22	-- --	-- 6668	-- --	-- --	-- --
30.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	205,00	-- 1745,38 333,00	-- 1411,25 239,85	-- 357803 68265	-- 289306 49169	-- 2,01 0,81	-- 412 166
31.	С151703-7 6	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	205,00	-- 3398,00	-- --	-- 696590	-- --	-- --	-- --
32.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стоимость лампы Днат-250	шт	205,00	-- 604,86	-- --	-- 123996	-- --	-- --	-- --
33.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	6,45	-- 7259,41 2745,00	-- 4310,78 1169,46	-- 46823 17705	-- 27805 7543	-- 16,10 4,45	-- 104 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	20,00	196,88	124,88	3938	2498	0,34	7
					56,25	23,13	1125	463	0,08	2
35.	С151607-1 361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,90	320606,00	--	1891575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СКОММЕРЧЕ СКОЕ	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами СИП-2А 3х120+1х95+2х16	м	550,00	815,61	--	448586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	95,00	31,50	7,50	2992	713	0,12	11
					19,80	1,60	1881	152	0,01	1
38.	С151601-5 36	Кабели силовые АВБбШв 4х150+1х95	км	0,10	736375,00	--	69956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-141 -1	Устройство сигнальной ленты	м	60,00	26,40	3,10	1584	186	0,11	7
					19,10	0,50	1146	30	0,00	0
40.	ССЧЕТ	Лента сигнальная ПВХ ЛСП-150	м	60,00	13,05	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-356 -6	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2,при количестве опор на 1 км - 25	км	0,92	10390,38	7449,91	9590	6876	12,72	12
					2398,99	1563,04	2214	1443	9,07	8
42.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,92	35800,00	--	33043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,60	846,00	--	1355	--	5,15	8
					846,00	--	1355	--	--	--
44.	СЦЕНОВОЕ	Заземляющий проводник ЗП6	м	326,00	309,93	--	101038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн У4	шт	46,00	1166,32	--	53651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	СЦЕНОВОЕ	Стяжка Г-11	шт	85,00	1252,78	--	106486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СЦЕНОВОЕ	Кронштейн КС-2	шт	205,00	1314,76	--	269527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СЦЕНОВОЕ	Хомут Х16	шт	205,00	342,56	--	70224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
					6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
50.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	218,93	--	1533	--	1,54	11
					218,93	--	1533	--	--	--
51.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
52.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,00	122,18	--	855	--	0,89	6
					122,18	--	855	--	--	--
53.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	шт	20,00	431,60	21,60	8632	432	0,90	18
					149,00	2,90	2980	58	0,02	0
55.	С12041-9	Сталь круглая Ф-16мм	т	0,06	49131,00	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ 7460524

Раздел: лок 2-3 ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ЛЭП 26/2013-ЭС

56.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,60	218,93	--	788	--	1,54	6
					218,93	--	788	--	--	--
57.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,70	134,10	--	362	--	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	362	--	--	--
58.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,54	610,68	24,55	2162	87	0,26	1
					39,83	9,20	141	33	0,04	0
59.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,26	9760,32	95,97	12298	121	4,90	6
					771,75	36,25	972	46	0,18	0
60.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,26	183,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	м3	1,26	519,00	--	654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,72	245,44	3,82	3122	49	0,21	3
					37,35	1,44	475	18	0,01	0
63.	Е0109-53-3	Монтаж защитного ограждения и стоек	т	1,01	16367,84	681,42	16454	685	95,00	96
					14670,00	132,75	14747	133	0,65	1
64.	С12021-245	Стоимость защитного ограждения и стоек	т	1,01	172800,00	--	173711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	27,14	21,80	0,05	592	1	0,03	1
					5,81	0,02	158	1	0,00	0
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	27,14	40,72	0,04	1105	1	0,04	1
					8,32	--	226	--	--	--
		Итого по разделу: лок 2-3 ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ЛЭП 26/2013-ЭС								211478
		Раздел: КТПН-400/6/0,4. ОГРАЖДЕНИЯ. ФУНДАМЕНТЫ (2ШТ)								
67.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	20,40	28,03	26,50	572	540	0,01	0
					1,54	6,67	31	136	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,58	32,23	30,77	277	264	0,01	0
					1,42	8,34	12	72	0,03	0
69.	Е010333-А 1-1	Вывоз лишнего грунта, замещаемого подушкой ПГС, автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	13,73	23,64	23,64	325	325	--	--
					--	4,73	--	65	0,10	1
70.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,58	3,77	3,24	32	28	0,00	0
					0,48	1,12	4	10	0,00	0
71.	Е0108-3-1	Устройство ПГС под фундаменты	м3	6,40	926,90	97,07	5932	621	0,78	5
					112,50	36,00	720	230	0,18	1
72.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,40	134,10	--	2735	--	0,97	20
					134,10	--	2735	--	--	--
73.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,40	21,55	4,52	439	92	0,11	2
					17,03	--	347	--	--	--
74.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,24	610,68	24,55	3811	153	0,26	2
					39,83	9,20	249	57	0,04	0
75.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	4,00	408,67	272,99	1635	1092	0,82	3
					135,68	94,48	543	378	0,36	1
76.	С143003-2 1	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,18	9342,66	--	20404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	8507,29	66,01	5955	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
78.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	60	4	11,60	0
					1890,00	123,75	22	1	0,60	0
79.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5410	23	58,00	4
					9675,00	114,75	743	9	0,56	0
81.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,92	245,44	3,82	4398	68	0,21	4
					37,35	1,44	669	26	0,01	0
82.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом для отмостки	м2	26,72	610,68	24,55	16317	656	0,26	7
					39,83	9,20	1064	246	0,04	1
83.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	1,12	8050,22	--	9016	--	3,66	4
					567,00	--	635	--	--	--
84.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	38,00	520,89	243,27	19794	9244	1,49	57
					261,00	66,53	9918	2528	0,24	9
85.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,26	610,68	24,55	1381	56	0,26	1
					39,83	9,20	90	21	0,04	0
86.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,03	9081,00	95,97	18471	195	4,90	10
					771,75	36,25	1570	74	0,18	0
87.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	5,76	420,52	7,14	2422	41	0,14	1
					22,10	2,68	127	15	0,01	0
88.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2,00	140,09	12,17	280	24	0,71	1
					112,50	4,59	225	9	0,02	0
89.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	70,70	836,00	--	59105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12021-245	Стоимость м/к стоек	т	0,89	172800,00	--	154120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,70	21,80	0,05	1541	4	0,03	2
					5,81	0,02	411	1	0,00	0
92.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	70,70	40,72	0,04	2879	3	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			8,32	--	588	--	--	--
		Итого по разделу: КТПН-400/6/0,4. ОГРАЖДЕНИЯ. ФУНДАМЕНТЫ (2ШТ)								337648
		Раздел: КТПН-630/6/0,4. ОГРАЖДЕНИЯ. ФУНДАМЕНТЫ (5шт)								
93.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	50,99	28,03	26,50	1429	1351	0,01	1
					1,54	6,67	78	340	0,02	1
94.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,46	32,23	30,77	692	660	0,01	0
					1,42	8,34	30	179	0,03	1
95.	Е010333-А 1-1	Вывоз лишнего грунта, замещаемого подушкой ПГС, автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	34,34	23,64	23,64	812	812	--	--
					--	4,73	--	162	0,10	3
96.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,46	3,77	3,24	81	70	0,00	0
					0,48	1,12	10	24	0,00	0
97.	Е0108-3-1	Устройство ПГС под фундаменты	м3	16,00	926,90	97,07	14830	1553	0,78	12
					112,50	36,00	1800	576	0,18	3
98.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	50,99	134,10	--	6838	--	0,97	50
					134,10	--	6838	--	--	--
99.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50,99	21,55	4,52	1099	230	0,11	6
					17,03	--	868	--	--	--
100.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,60	610,68	24,55	9527	383	0,26	4
					39,83	9,20	621	144	0,04	1
101.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	10,00	408,67	272,99	4087	2730	0,82	8
					135,68	94,48	1357	945	0,36	4
102.	С143003-2	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	5,46	9342,66	--	51011	--	--	--

	1	объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-1-1	Устройствобетонной подготовки	м3	1,75	8507,29	66,01	14888	116	1,35	2
					195,75	24,93	343	44	0,12	0
104.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	327,33	150	9	11,60	0
					1890,00	123,75	54	4	0,60	0
105.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,19	70437,87	304,24	13524	58	58,00	11
					9675,00	114,75	1858	22	0,56	0
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	44,80	245,44	3,82	10996	171	0,21	9
					37,35	1,44	1673	65	0,01	0
108.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом для отмостки	м2	66,80	610,68	24,55	40793	1640	0,26	18
					39,83	9,20	2661	615	0,04	3
109.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	2,80	8050,22	--	22541	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
110.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	95,00	520,89	243,27	49485	23111	1,49	142
					261,00	66,53	24795	6320	0,24	23
111.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,65	610,68	24,55	3452	139	0,26	1
					39,83	9,20	225	52	0,04	0
112.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонныхфундаментов-столбов	м3	5,08	9081,00	95,97	46177	488	4,90	25
					771,75	36,25	3924	184	0,18	1
113.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	14,40	420,52	7,14	6055	103	0,14	2
					22,10	2,68	318	39	0,01	0
114.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	шт	5,00	140,09	12,17	700	61	0,71	4
		и оградах из панелей			112,50	4,59	562	23	0,02	0
115.	С131312-7 3	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	176,75	836,00	--	147763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12021-24	Стоимость м/к стоек	т	2,23	172800,00	--	385301	--	--	--

5				--	--	--	--	--	--
117.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	176,75	21,80	0,05	3853	9	0,03	5
					5,81	0,02	1027	4	0,00	0
118.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	176,75	40,72	0,04	7197	7	0,04	8
					8,32	--	1471	--	--	--
		Итого по разделу: КТПН-630/6/0,4. ОГРАЖДЕНИЯ. ФУНДАМЕНТЫ (5шт)								844119

ИТОГО:	8853768	861838
	327915	160023
		1976
		614

Накладные расходы :

На монтажные работы	388858
На общестроительные работы	119238
На металломонтажные работы	13393
Всего накладных расходов:	521489
Итого с накладными	9375257

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	562516
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9937773
Итого с временными, 2,1 %	10146467
Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %	10193343
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10233929
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10335394
Пересчет в текущих ценах, К-2,71762	28087639,39
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	561752,79
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28649392,18
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3437927,06
Итого с НДС	32087319,24
Удержано 5%	1604365,96
Удержано 5% за 2016 г.	17196284,55
Сумма к перечислению:	13286668,73

Заказчик: ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"

И.о. руководителя _____ **Жанбырбаев Е.Б.**

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т"

Директор _____ **Батталов С.Т.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**