Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 09 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района, Алматинской области», 040200 Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Женис (Победа) № 148**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «29» 09 2017 года,Товарищества с ограниченной ответственностью «Бағалы - Алакөл», в лице директора Слямова Айдын Слямовича, Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Бексултан торе, №36**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» 09 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «УКС», в лице эксперта Нуркасымова Жаная, аттестационное свидетельство АДС И ЖКХ №02311 от 08.06.2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **от «28» 09 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис», в лице авторского надзора Химича Владимир Ильича, аттестат №00084 от 01.07.2016 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актубек»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Алакольский район, село Актубек** ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «19» 11.20014 г. №17 Акима Актубекского с/о Алакольского района**;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№KZ83REA00052143 от 18.04.2017 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищества с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис»**

утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0822/15 от 07.10.2015 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10 марта 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **28 сентября 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-//-	-//-
Число этажей	этаж	-//-	-//-
Общий строительный объем	м3	-//-	-//-
В том числе подземной части	м3	-//-	-//-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-//-	-//-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Жилые квартиры						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водопроводная сеть из полиэтиленовых труб диаметром 160,100 и 225 мм протяженностью 10456,8 метров, колодцы из сборного железобетона – 99 шт, скважины – 2шт, резервуары емкостью по 200м3 – 2 шт, насосная станция I-подъема над скважиной подземного типа – 1 шт, насосная станция II-подъема -1шт, водонапорная башня емкостью 50м3 – 1шт;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **265872,643** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **247772,508** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9380,898** тысяч тенге; прочие затраты - **8719,237** тыс.тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **265872,643** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **247772,508** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9380,898** тысяч тенге;
прочие затраты - **8719,237** тыс.тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актубек Аксуйского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Чалкенов А.Б.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Нуркасымов Ж.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Хачич В.И.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик) **Слямов А.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение №13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водопроводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измеренеия	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы обвязочный (общая протяженность)	м	238,8	
	1) из стальных труб d-108мм	м	238,8	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	10456,8	
	1) Из полиэтиленовых труб d-160мм	м	1010,6	
	2) Из полиэтиленовых труб d-90мм	м	9332	
	3)Из полиэтиленовых труб d-225мм	м	114,2	
3	Смотровой колодец	шт	99	
4	Задвижка d-150мм	шт	44	
5	Задвижка d-100мм	шт	7	
6	Водомерный счетчик	шт	314	
7	Фильтр d-20мм	шт	314	
8	Кран шаровый d-20мм	шт	314	
9	Гидрант	шт	56	

Заказчик

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района» Чалкенов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис» Химич В.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« » _____ 2017г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис», директор Аникин А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного архитектора ответственного за осуществление авторского надзора Химич В.И., аттестат №00084 от 01.07.2016г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№19 от 13.03.2017года**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актубек, Алакольского района, Алматинской области»**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района Алматинской области», Чалкенов А.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным *подрядчиком)* ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы - Алакөл», лицензия №14002931 от 21.02.2014 года***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Слямов Айдын Слямович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жер Су», лицензия МКЛ №001523 от 13.10.2000 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бупебаева Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10 марта 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **28 сентября 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 6 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и

строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Гоедезия сервис»**, утвержденным (ой) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0822/15 от 07.10.2015 года** .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис», директор Аникин А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Химич В.И. аттестат №00084 от 01.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« » _____ 2017г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис», директор Аникин А.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного архитектора ответственного за осуществление авторского надзора Химич В.И., аттестат №00084 от 01.07.2016г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№19 от 13.03.2017года**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Актубек, Алакольского района, Алматинской области»**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района Алматинской области», Чалкенов А.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы - Алакөл», лицензия №14002931 от 21.02.2014 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Слямов Айдын Слямович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жер Су», лицензия МКЛ №001523 от 13.10.2000 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бупебаева Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***10 марта 2017 года***;
месяц, год
окончание работ **28 сентября 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 6 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и

строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Гоедезия сервис»**, утвержденным (ой) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0822/15 от 07.10.2015 года** .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Геодезия сервис», директор Аникин А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Химич В.И. аттестат №00084 от 01.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата М.П.