Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

№ 17

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет фактура №14 от 16 июля 2012г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Политехника Стройсервис "

РНН и адрес поставщика: РНН 481100210874 Адрес: Жамбылский район с.Пресновка

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ 95 9650 0000 6117 8913 АО "Альянс Банк" IRTYKZKA

Договор (контракт) № Договор № 129 от 31 мая 2012 г.

Условия по договору(контракту) безналичный расчет

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель :

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Средняя школа №9" г.Петропавловск ул.Победы,5 РНН 481400046983

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное Учреждение "Средняя школа №9" г.Петропавловск ул.Победы,5 РНН 481400046983

РНН и адрес покупателя: г.Петропавловск ул.Победы,5 РНН 481400046983

Расчетный счет покупателя ИИК KZ21 0701 03KS N481 4000 БИК KKMFKZ2A Государственное Учреждение " Департамент Казначейства по Северо-Казахстансткой Области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9» (над спортивным и актовым залом)	работа	1,00	5 813 900,00	5 813 900,00			5 813 900,00	----------	----------
Всего по счету:					5 813 900,00			5 813 900,00		-----

ТОО"Политехника Стройсервис"

Директор Нифталиев Т.А. (ФИО,Подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Средняя школа №9»
Подрядчик: ТОО «Политехника Стройсервис»
Наименование объекта: Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9» в г. Петропавловске (над спортивным и актовым залом)
Договор подряда: № 129 от 31.05.2012 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за
июль 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 129	31.05.2012 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по : Капитальному ремонту мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9» (над спортивным и актовым залом)	**5 813 900**	**5 813 900**	**2 676 116**	**2 676 116**					
Всего к оплате:	**5 813 900**	**5 813 900**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Средней школы №9"(над спортивным и актовым залом)
Наименование объекта: Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Средней школы №9"(над спортивным и актовым залом)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 16 июля 2012г.

На Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ "Средней школы №9" (над спортивным и актовым залом)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	700,2	29,02	2,02	20320	1414	20488	0,17	122
		м2		27	0,32	18905	224	107,1	-	2
2	E0158-2-1пр-им.	-Разборка примыканий кровли к кирпичным стенам	77,8	29,02	2,02	2258	157	2276	0,17	14
		м2		27	0,32	2101	25	107,1	-	-
3	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	700,2	361,12	194,21	252858	135988	185301	1,11	779
		1м2		166,91	72,15	116870	50519	110,7	0,4	281
4	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	700,2	209,55	19,93	146729	13951	35469	0,28	196
				39,85	7,45	27901	5216	107,1	0,04	25
		м2								
5	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	700,2	355,1	23,03	248642	16122	83310	0,48	335
				98,84	8,64	69210	6048	110,7	0,04	29
		м2								
6	E0112-2-2пр-им.	-Устройство кровель плоских двухслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике(Рукан)	700,2	1991,09	10,68	1394161	7475	42006	0,3	211
				52,01	4	36421	2801	107,1	0,02	14
		м2								
7	E0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	77,8	912,99	5,36	71031	417	6872	0,48	38
				80,48	2	6261	156	107,1	0,01	1
		м								

РАЗДЕЛ 1. Прочие

8	Е0169-18-2п-рим.	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	770,2	3,02	-	2326	-	2093	0,02	17
				3,02	-	2326	-	90	-	-
			м2							
9	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,15	27,1	-	1467	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
10	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	54,15	108,2	-	5859	-	1172	0,45	25
				21,64	-	1172	-	100	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2145651	175525		1735
	Тенге	281167	64989		353
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2145651	-	-	-
Материалы -	Тенге	1576844	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	346156	-	-
Местные материалы -	Тенге	105960	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	5859	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	378987	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	189
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151478	56848	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2676116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	403004	-	2278
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2676116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	403004	-	2278

ВСЕГО С КОЭФ ПЕРЕВОДА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ К ОПЛАТЕ 5 813 900 тенге

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Техсопровождение _____ Таспаев Д.Б.

АКТ
приемки в эксплуатацию приемочной комиссией
законченного Капитального ремонта объекта

Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 в г.Петропавловске (над спортивным и актовым залом)
(наименование объекта)

«__»_____2012г.

Приемочная комиссия, назначенная **ГУ «Средняя школа №9»**
(наименование органа, назначившего приемочную комиссию)
приказом от « » 2012г. в составе:
председателя _____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
членов комиссии _____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
представителей привлеченных организаций **ТОО «Политехника Стройсервис» директор НифталиевТ.А.**
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
нет
(наименование привлеченной организации)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт **ГУ «Средняя школа №9»**
(наименование здания, сооружения)
осуществлялся генеральным подрядчиком (или хоз. способом) **ТОО «Политехника Стройсервис» директор Нифталиев Т.А.**
(наименование генерального подрядчика)
выполнившим Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 (над спортивным и актовым залом)
(наименование работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименование субподрядных организаций и выполненные ими специальные работы)
2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
договор №129 31.05.. 2012года, акты выполненных работ, справки стоимости выполненных работ
(перечислить все предъявленные документы и материалы или перечислить их в приложениях к настоящему акту)
3. Капитальный ремонт был осуществлен в сроки:
начало работ 31.05.2012 года
(год и месяц)
окончание работ 16.07..2012 года
(год и месяц)
при продолжительности ремонта в соответствии с утвержденными нормами _____
(указать продолжительность)

На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке в эксплуатацию объектов в натуре, выборочной проверки конструкций и узлов, а также дополнительных испытаний
_____
(наименование конструкций и дополнительных испытаний)

Приемочная комиссия устанавливает следующее:

1. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 (над спортивным и актовым залом)

(наименование объекта)

разработана ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»

(наименование генерального проектировщика и других

проектных организаций, принимавших участие в разработке проекта)

и утверждена

(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию, дата утверждения)

2. Капитальный ремонт произведен на основании:

Сметной документации

(указать дату и № решения)

3. По охране труда и технике безопасности выполнены

(дать характеристику проведенных мероприятий и работ, выполненных в целях обеспечения охраны труда и безопасного ведения работ на сдаваемом в эксплуатацию объекте)

4. Выполнены противопожарные мероприятия

(дать характеристику по проведенным противопожарным мероприятиям)

5. Выполнены мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживание сточных вод, а также мероприятия, обеспечивающие очистку выбросов в атмосферу

(дать характеристику проведенных по этому вопросу мероприятий)

6. Ремонтные работы по Капитальному ремонту мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 (над спортивным и актовым залом)

(наименование объекта)

выполнены с оценкой **хорошо**

(дать оценку качества работ по отдельным зданиям,

сооружениям, качества смонтированного оборудования, а также качества

хорошо

проектно-сметной документации)

и по объекту в целом: **хорошо**

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

7. В процессе текущего ремонта имели место следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил, в том числе и отступления от норм продолжительности ремонта

нет

(перечислить выявленные отступления, указать, по какой причине эти

отступления произошли, кем и когда санкционированы, дать решение

приемочной комиссии по этому вопросу)

8. Имеющиеся недоделки согласно приложению № нет

(дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения недоделок, а также наименование организаций, обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок) не препятствуют нормальной эксплуатации

(наименование объекта)

Заключение

Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 (над спортивным и актовым залом)

(наименование здания, сооружения)

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных объектов, изложенным в СНиП III-4-80.

Решение приемочной комиссии

Предъявленное к приемке Капитальный ремонт мягкой кровли ГУ «Средняя школа №9 (над спортивным и актовым залом)

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой (отлично, корошо, удовлетворительно) хорошо

Приложение к акту:

Председатель приемочной комиссии **Булатбекова С.К. /директор ГУ «средняя школа №9/**

Члены комиссии: **Бутыч Б.В. /зам. Директора по АХЧ/**

Имамбаева А.С. /гл.бухгалтер/

Исембаева З.С./завхоз/

Таспаев Д.Б./технадзор/

Представитель подрядной организации **Нифталиев Т.А./директор ТОО «Политехника Стройсервис/**