Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сапак Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт скважины

Генподрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2015года

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт скважины								
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	30	389,25	–	11678	–	13196	2,48	74
		м3 грунта		389,25	–	11678	–	113	–	–
2	Е4-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	5	27149,89	22394,26	135749	111971	37358	24,9	125
		м		4458,38	2725,77	22292	13629	104	9,58365	48
3	Е4-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	85	19989,19	16422,46	1699081	1395909	465724	18,26	1552
		м		3269,48	1998,89	277906	169906	104	7,02801	597

4	Е4-9-5	Разбуривание цементной пробки в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	2	2995,55	2461,33	5991	4923	1829	2,75	6
		м		479,25	400,18	959	800	104	1,5754	3
5	99-1-2(пл)Пр	Долота трехшарошечные д=295мм	13,6	154096		2095706				
		шт								
6	99-1-3(пл)Пр	Долота трехшарошечные д=394мм	0,8	107266		85813				
		шт								
		Итого по разделу 1				**4034018**	**1512803**			**1757**
						312835	**184335**			**648**
		*Стоимость: материалов, тенге				2208380				
		Накладные расходы, тенге				518107				
		- заработная плата, тенге				77716				
		- трудоемкость, чел-ч				259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				273128				
		Всего по разделу, тенге				**4825253**				
		Сметная заработная плата, тенге				574886				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2664				
		Раздел 2 Крепление скважин								
7	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	90,5	1092,52	856,98	98873	77557	32447	1,35	122
		м		234	110,74	21177	10022	104	0,405	37
8	8-6-308	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х8,9 мм	90,5	3460		313130				
		м								
9	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 273х11 мм (прим.)	5	7430		37150				
		м								
10	Е4-58-3	Установка фильтра впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	20	360,07	293,92	7201	5878	2807	0,372	7
		м		66,15	68,78	1323	1376	104	0,218	4

11 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В *шт*	6,6	14800		97680				
12 Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *шт*	1	141384,91	110109,91	141385	110110	52061	177	177
			31275	18783,54	31275	18784	104	67,58	68
13 1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный *т*	0,516	12300		6347				
14 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	4,39	6450		28316				
15 Е4-60-1	Деглинизация скважины *сутки*	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51702	57,3	115
			11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
16 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
			11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
17 Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения *сутки*	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16216	42	42
			8145	7446,52	8145	7447	104	33,11	33
18 Е6-1-1	Устройство бетонирования устья скважины *м3*	0,5	7940,17	66,01	3970	33	116	1,35	1
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
	Итого по разделу 2				**1230201**	**625219**			**636**
					118381	**105561**			**382**
	Стоимость: материалов, тенге				486601				
	Накладные расходы, тенге				232902				
	- заработная плата, тенге				34935				
	- трудоемкость, чел-ч				116				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87786		
Всего по разделу, тенге	**1550889**		
Сметная заработная плата, тенге	258877		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1134		
Всего прямые затраты	**5264219**	**2138022**	**2393**
	431216	**289896**	**1030**
Стоимость: материалов, тенге	2694981		
Накладные расходы, тенге	751009		
- заработная плата, тенге	112651		
- трудоемкость, чел-ч	375		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	360914		
Всего по смете	**6376142**		
Сметная заработная плата, тенге	833763		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3798		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт скважины	6376,142			6376,142
		Итого по главе 2	6376,142			6376,142
		Итого по главам 1-7	6376,142			6376,142
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-09	Временные здания и сооружения (2,48 %)	158,128			158,128
		Итого по главе 8	158,128			158,128
		Итого по главам 1-8	6534,270			6534,270
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	135,259			135,259
5	СН РК 8.02-02	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			65,343	65,343
6	СН РК 8.02-02	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			26,137	26,137
		Итого по главе 9	135,259		91,480	226,739
		Итого по главам 1-9	6669,530		91,480	6761,010
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**6669,530**		**91,480**	**6761,010**
8		**- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**17053,9875**		**233,914**	**17287,9013**

9		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			345,758	345,758
10		Сметная стоимость в текущем уровне цен	17053,9875		579,672	17633,659
11		НДС (12 %)			2116,039	2116,039
12		Стоимость строительства	17053,9875		2695,711	19749,698
13		Стоимость работ с учетом скидки				12 000,000

Принял:
Генподрядчик ТОО "Бағалы-Алакөл"

Сдал:
Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"