Счет-фактура № 688 от 20 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу обо МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (п2,блок Д,Е,И,К,Л)	<>	1	97 813 750,00	97 813 750,00	12%	11 737 650,00	109 551 400,00		
Всего по счету:					**97 813 750,00**		**11 737 650,00**	**109 551 400,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120840011464**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского,, дом № 4, тел.: +77172, 54-16-14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140001437**
Договор (контракт)	Договор № 15-04-51 от 13.04.2015 устр.внутр.инж.сетей МЖК № Е10,Е11,Е13,Е25 и199	

Номер документа	Дата составления
56	**20.11.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по устройству внутренних инж.сетей и монтажу обо МЖК№ Е10,Е11, Е13,Е25 и 199 (п2,блок Д,Е,И,К,Л)			<>	1	109 551 400,00	109 551 400,00
				Итого	1	x	109 551 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Справка формы 3 КС ,акты выполненных работ

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Де-Бенедетто П.Д.	Принял (Заказчик)		/	
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2015

М.П.

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199. Пятно 2, Блок Д, Е, И, К, Л

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2015г. /промежуточная/

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		15-04-51	13.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**914 802 600**	**97 813 750**							**11 737 650**	**109 551 400**
в том числе в текущем месяце		97 813 750							11 737 650	109 551 400

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Елорда даму»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане район пересечения улиц с проектным наименованием Е10, Е11, №13, Е25 и 199 Пятно 2, Блоки Д, Е, И, К, Л.

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	1	-ПЯТНО 2. БЛОК Д	8454,84	1499,58	-	9954,42
2.	2	-ПЯТНО 2. БЛОК Е	5729,46	886,86	(1534,795) -	6616,32
3.	3	-ПЯТНО 2. БЛОК И	5378,19	1524,43	-	6902,63
4.	4	-ПЯТНО 2. БЛОК К	5434,07	1557,57	(1556,486) -	6991,64
5.	5	-ПЯТНО 2. БЛОК Л	4902,92	886,86	-	5789,77
		Всего по главе	29899,49	6355,29	-	36254,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	29899,49	6355,29	-	36254,77
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	328,89	-	-	328,89
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	49,33	-	-	49,33
		Всего по главе	328,89	-	-	328,89
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	30228,38	6355,29	-	36583,67
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	539,58	-	-	539,58
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	302,28	302,28
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	120,91	120,91
		Всего по главе	539,58	-	423,2	962,77

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	30767,96	6355,29	423,2	37546,44
11.		-В том числе возвратные суммы	49,33	-	-	49,33
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	30767,96	6355,29	423,2	37546,44
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	78686,58	16253,13	1082,29	96022
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)	78686,58	16253,13	1082,29	96022
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2015 год	126,17	-	-	126,17
14.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	126,17	-	-	126,17
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	1920,44	1920,44
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	78686,58	16253,13	3002,73	97942,44
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	11753,09	11753,09
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	78686,58	16253,13	14755,83	109695,54
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	78686,58	16253,13	14755,83	109695,54
		Возвратные суммы в текущих ценах				144,14
		ВСЕГО ПО АКТУ:				109551,40
		В т.ч. НДС 12%				11737,65

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Блок Д														
		РАЗДЕЛ 1. Двери														
		Двери внутренние														
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	5,16	367,11	19,34	1894	100	904	0,83	4						
				139,39	6,57	719	34	120	0,03	-						
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с	5,16	12300	-	63468	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС		-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе м2	2	5500 -	- -	11000 -	- -	- -	- -	- -
4	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение шт	221	1380 -	- -	304980 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			381342	100			4
			Тенге			719	34			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	753	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			379448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			904	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			405181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ РП19								
		технические помещения								
5	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	289,35	138,57 41,63	Тип1-5 0,32 0,11	40096 12046	93 32	14855 123	0,24 -	68 -
		2-этаж Тип3								
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	9,86	921,05 171,68	11,72 4,39	9082 1693	116 43	2135 123	1,06 0,02	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	18,8	138,57	0,32	2605	6	965	0,24	4
				41,63	0,11	783	2	123	-	-
		м								
		Тип4								
8	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	77,58	921,05	11,72	71455	909	16801	1,06	82
				171,68	4,39	13319	341	123	0,02	2
		м2								
9	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	92,9	138,57	0,32	12873	30	4770	0,24	22
				41,63	0,11	3867	10	123	-	-
		м								
		Тип5								
10	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,5	921,05	11,72	9671	123	2274	1,06	11
				171,68	4,39	1803	46	123	0,02	-
		м2								
11	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	28,5	138,57	0,32	3949	9	1463	0,24	7
				41,63	0,11	1186	3	123	-	-
		м								
		Тип9								
12	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	75,66	770,53	2,96	58298	224	3772	0,19	14
				39,61	0,92	2997	70	123	-	-
		м2								
13	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	121,2	123,31	0,16	14945	19	2422	0,09	11
				16,18	0,07	1961	8	123	-	-
		м								
		Жилая часть 3-9 этаж								
		Лестничные узлы								
14	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,665	921,05	11,72	7060	90	1660	1,06	8
				171,68	4,39	1316	34	123	0,02	-
		м2								
		Ступени								
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	9,612	921,05	11,72	8853	113	2082	1,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	1650	42	123	0,02	-
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	3,94	138,57	0,32	546	1	202	0,24	1
		м		41,63	0,11	164	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			239434	1732			250
			Тенге			42785	632			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43416	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8010	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			310406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51426	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП18								
		Стены								
17	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	164,54	1080,2	4,92	177736	810	33676	1,15	189
				193,05	1,87	31764	308	105	0,01	1
18	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м2	8,227	7792,57	378,22	64109	3112	30506	20,04	165
				3566,25	141,75	29340	1166	100	0,69	6
19	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3	7,9802	7634	-	60921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-180-1	-Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами м3	30,881	194,24	1,19	5998	37	737	0,14	4
				22,28	0,45	688	14	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	142,15	88,67	1,42	12604	202	4615	0,19	27
				30,38	0,54	4319	77	105	-	-
		м2								
		Потолки Жилая часть +4,300...+25,280								
22	Е0115-180-4-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	182,681	291,31	2,33	53217	426	15750	0,49	90
				81,23	0,88	14839	161	105	-	1
		м2								
		Стены Жилая часть +4,300...+25,280								
23	Е0115-70-1 -	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	153,83	1080,2	4,92	166167	757	31484	1,15	177
				193,05	1,87	29697	288	105	0,01	1
		м2								
24	Е0126-30-1 -	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	7,4608	7792,57	378,22	58139	2822	27665	20,04	150
				3566,25	141,75	26607	1058	100	0,69	5
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	598892	8164		802
	Тенге	137254	3071		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	598892	-	-	-
Материалы -	Тенге	291885	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140324	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60921	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	100669	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	144432	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21665	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	787923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	889
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161989	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	787923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161989	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Чердак								
25	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	778,67	17,43	0,12	13571	93	11267	0,09	72
				13,73	0,05	10691	39	105	-	-
		м2								
26	Е0115-180-2-	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	30,94	196,95	1,65	6094	51	817	0,15	5
				24,53	0,63	759	19	105	-	-
		м2								
27	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	92,68	88,67	1,42	8218	132	3009	0,19	18
				30,38	0,54	2816	50	105	-	-
		м2								
		Ограждения лестницы ОЛ РП40								
28	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,22	40,72	0,04	1719	2	316	0,04	2
				8,32	-	351	-	90	-	-
		м2								
		ЛюкиМКЛ1-4(РП33,43,44,45)								
29	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	75,2568	40,72	0,04	3064	3	564	0,04	3
				8,32	-	626	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32666	281			99
			Тенге			15243	108			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32666	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17142	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15352	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17747	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17747	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Почтовые ящики								
30	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий почтовых ящиков.	6,2857	332,3	23,87	2089	150	825	0,68	4
				100,35	9,02	631	57	120	0,04	-
31	СпрайслистТ-почтовой ящик7 секций ОО ТехноОпт	шт	6,2857	3403,75	-	21395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23484	150			4
			Тенге			631	57			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23484	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	687	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			825	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	811	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля РП 16,22								
32	Е0113-26-6 к=2	Стремянки МС-1-2шт(РП31,32,46) -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	61,355	40,72	0,04	2498	2	459	0,04	3
				8,32	-	510	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2498	2			3
			Тенге			510	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	510	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			459	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3135	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	579	-		-

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входная группа №1-№4(РП24-30)								
33	Е0110-9-2	-Устройство доски между входной площадкой и ростверком	8,717	867,16	14,05	7560	122	1920	1,19	10
				178,2	5,31	1553	46	120	0,03	-
		м2								
34	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок	8,717	225,51	0,97	1966	8	123	0,07	1
				11,39	0,36	99	3	120	-	-
		м2								
35	Е0110-7-5	-обертывание рубероидом	8,717	60,96	0,22	531	2	140	0,08	1
				13,32	0,09	116	1	120	-	-
		м2								
36	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	3,810	67	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е010333-А18-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	6,668	127,2	127,2	848	848	170	-	-
				-	25,44	-	170	100	0,53	4
		т								
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,810	134,1	-	511	-	577	0,97	4
				134,1	-	511	-	113	-	-
		м3								
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,810	21,55	4,52	82	17	63	0,11	-
				17,03	-	65	-	97	-	-
		м3								
40	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,810	2369,27	100,89	9028	384	728	0,85	3
				123,75	38,25	472	146	118	0,18	1
		м3								
41	Е0111-15-1	-Устройство выравнивающих бетонных покрытий толщиной 30 мм	30,142	265,08	14,76	7990	445	2149	0,36	11
				52,43	5,54	1580	167	123	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	30,142	308,64	6,7	9303	202	719	0,01	-
				16,9	2,5	509	75	123	-	-
		м2								
43	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,691	6092,95	66,01	28587	310	1087	1,35	6
				195,75	24,93	918	117	105	0,12	1
		м3								
44	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,189	6613,81	196,62	34324	1020	1888	1,79	9
				272,25	74,27	1413	385	105	0,36	2
		м3								
45	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	8,402	6808,69	196,62	57208	1652	3057	1,79	15
				272,25	74,27	2287	624	105	0,36	3
		м3								
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 5Вр1-100х100	0,0304	41200	-	1252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5393	68800	-	37104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	2,685	7277,98	86,6	19543	233	1475	3,06	8
				490,5	32,72	1317	88	105	0,16	-
		м3								
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,846	210,31	9,95	7118	337	2329	0,36	12
				52,2	3,74	1767	127	123	0,02	1
		м2								
50	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	33,647	10763,06	16,52	362153	556	19253	2,91	98
				459	6,19	15444	208	123	0,03	1
		м2								
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,949	245,44	3,82	2196	34	410	0,21	2
				37,35	1,44	334	13	118	0,01	-
		м2								

Ограждение (перилы) СП1-СП4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	66,973	434,77	7,69	29118	515	30229	1,74	117
				319,5	2,9	21398	194	140	0,01	1
53	СКоммерческое предложение TOOFsiaProperties	м м	66,973	4299,47	-	287951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			904629	6686			298
			Тенге			49785	2364			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904629	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22822	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52150	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326307	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			499029	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			66318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9948	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			58257	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1029204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62097	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1029204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62097	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2182946	17116			1459
			Тенге			246927	6265			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2182946	-	-		-
	Материалы -		Тенге			515450	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	253193	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			788071	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			615381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			282312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		141
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42347	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			147915	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2613173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1633
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	295540	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2613173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	295540	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водоснабжение В1 (с2-го по 9 эт.)												
1	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	146	10,99	-	1605	-	1998	0,05	7				
				10,69	-	1561	-	128	-	-				
2	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм м	44	75,82	1,57	3336	69	3802	0,41	18				
				67,5	-	2970	-	128	-	-				
3	Прайс-лист	-Счетчик холодной воды с радиомодулем диам 15мм 1счетчик	44	12452,49	-	547910	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм шт	44	577,46	52,42	25408	2306	8614	0,77	34				
				134,42	18,54	5914	816	128	0,09	4				
5	С130904-116	-Краны шаровые с резьбой 1/2" 1фильтр	44	362	-	15928	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Изм. и доп.вып.19	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0111-350-1	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	44	193,78 / 164,25	- / -	8526 / 7227	- / -	6504 / 90	1 / -	44 / -
7	С130905-106 5 Изм. и доп.вып.18	шт Регулятор перепада давления, DN 15	44	6593 / -	- / -	290092 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	Е0110-35-1	шт. Установка штучных изделий - шкафов пожарных (применительно) (Устройство внутриквартирного пожаротушения)	44	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	14621 / 4415	1050 / 397	5775 / 120	0,68 / 0,04	30 / 2
9	СПрайс-лист	шт Шкаф пожарный внутриквартирный навесной	44	609,19 / -	- / -	26804 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	Е0116-20-1	шт Установка кранов пожарных (Устройство внутриквартирного пожаротушения)	44	341,47 / 157,5	23,09 / 9	15025 / 6930	1016 / 396	9377 / 128	0,9 / 0,04	40 / 2
11	С130901-7	1кран Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Ду 20 мм	44	313 / -	- / -	13772 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	С131103-4	шт Головки для присоединения рукавов	44	34 / -	- / -	1496 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С131103-13	шт Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	660	400 / -	- / -	264000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / м	90	362 / -	- / -	32580 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 9 эт.)								
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм / шт.	166	10,99 / 10,69	- / -	1824 / 1775	- / -	2271 / 128	0,05 / -	8 / -
16	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / м	90	362 / -	- / -	32580 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм / шт.	44	75,82 / 67,5	1,57 / -	3336 / 2970	69 / -	3802 / 128	0,41 / -	18 / -
18	Прайс-лист	Счетчик горячей воды с радиомодулем диам 15мм / 1счетчик	44	10320,34 / -	- / -	454095 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм / шт	44	577,46 / 134,42	52,42 / 18,54	25408 / 5914	2306 / 816	8614 / 128	0,77 / 0,09	34 / 4
20	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / 1фильтр	44	362 / -	- / -	15928 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные / шт.	44	193,78 / 164,25	- / -	8526 / 7227	- / -	6504 / 90	1 / -	44 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
22	С130905-106-5 Изм. и доп.вып.18	шт Регулятор перепада давления, DN 15	44	6593	-	290092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 9 эт.)								
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	69	10,99	-	758	-	944	0,05	3
				10,69	-	738	-	128	-	-
		м								
24	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	547	-	3282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
				23,18	-	23	-	128	-	-
		комплект								
27	С130904-102-4 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0°С до +110°С, DN 25	1	2902	-	2902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водопровод противопожарный В2								
28	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	18	15493,47	23,09	278882	416	3836	0,9	16
				157,5	9	2835	162	128	0,04	1
		1кран								
29	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - шкафов пожарных (применительно)	18	332,3	23,87	5981	430	2362	0,68	12
				100,35	9,02	1806	162	120	0,04	1
		шт								
30	СПрайс-лист	-Шкаф пожарный металлический навесной	18	5554,35	-	99978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист-Огнетушитель ОУ	шт	36	6736,89	-	242528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	13,067	21,8	0,05	285	1	69	0,03	-
				5,81	0,02	76	-	90	-	-
		м2								
		Канализация К1Н								
33	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
34	СПрайс-лист-Насос канализационный Sololift WC-3		2	38313,18	-	76626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм шт	17	336,95	7,9	5728	134	5107	1,29	22
				231,75	2,95	3940	50	128	0,01	-
		м								
36	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,793	53	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	814	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	10626,34	330,46	10626	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
		бак								
39	С131101-60	-Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Канализация ливневая К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,509	21,8	0,05	229	1	55	0,03	-
				5,81	0,02	61	-	90	-	-
		м2								
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	85	72,96	16,85	6202	1432	3648	0,21	18
				38,59	4,33	3280	368	100	0,03	2
		м								
42	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	12,75	357	-	4552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
43	С11031-217 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	93,5	367	-	34315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Канализация К3Н								
44	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
45	СПрайс-лист	-Насос дренажный КР150 А1	2	14635,17	-	29270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	17	310,32	5,28	5275	90	4146	1,05	18
				188,55	1,98	3205	34	128	0,01	-
		м								
47	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,946	90	-	1435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С130904-116-6 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ	2	1292	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21345-2005								
49	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	шт. 1	10626,34	330,46	10626	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
50	С131101-60	-Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	бак 1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Сантехническое оборудование (жилье)	шт							
51	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	44	5930,28	21,53	260932	947	20022	1,95	86
				346,5	9	15246	396	128	0,04	2
52	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	комплект 44	1750	-	77000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0117-2-3	-Установка смесителей	шт 44	143,32	1,57	6306	69	7096	0,7	31
				126	-	5544	-	128	-	-
54	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	шт 44	5840	-	256960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	компл 44	5778,07	93,94	254235	4133	20655	1,95	86
				330,75	36	14553	1584	128	0,17	7
56	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 44	143,32	1,57	6306	69	7096	0,7	31
				126	-	5544	-	128	-	-
57	С131101-106	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	шт 44	2850	-	125400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл 44	9126,62	39,24	401571	1727	22683	2,22	98
				387	15,75	17028	693	128	0,07	3
59	Е0117-5-1	-Установка моек на одно	комплект 44	3977,4	13,9	175006	612	15967	1,56	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отделение		279	4,5	12276	198	128	0,03	1
60	Е0117-2-3	-Установка смесителей комплект	44	143,32	1,57	6306	69	7096	0,7	31
				126	-	5544	-	128	-	-
61	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором шт	44	5840	-	256960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел компл								
62	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм м	26	965,42	12,21	25101	317	3245	0,56	14
				92,93	4,57	2416	119	128	0,02	1
63	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	21	693,07	10,34	14554	217	2172	0,43	9
				76,95	3,87	1616	81	128	0,02	-
64	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	26	11,13	-	289	-	356	0,05	1
				10,69	-	278	-	128	-	-
65	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	21	10,99	-	231	-	287	0,05	1
				10,69	-	224	-	128	-	-
66	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
67	С130902-694 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79 шт.	6	3761	-	22566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	12	364	-	4368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм шт	2	277	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм шт	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
71	Прайс-лист	-Счетчик с радиомодулем диам 50мм 1счетчик	1	52570,65	-	52571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм шт	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
73	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 1фильтр	1	5637	-	5637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	2	202	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт.	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
76	С130904-116-7 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 комплект	1	1929	-	1929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт.	2	302	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130810-112	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321 -	- -	642 -	- -	- -	- -	- -
79	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	10	268 -	- -	2680 -	- -	- -	- -	- -
80	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт. -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,012	59200 -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -
81	Ц0112-902-1 Тех. часть отдел 12 п. 2 в)	т -Арматура для воды и пара с электроприводом	2	7204,75 4866,25	1263,5 137,51	14410 9733	2527 275	9007 90	25 0,8	50 2
82	С130902-705 Изм. и доп.вып.19	шт -Затвор дисковый поворотный с электроприводом Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	2	55648 -	- -	111296 -	- -	- -	- -	- -
83	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552 -	- -	2208 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 -
85	С130902-694 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	2	3761 -	- -	7522 -	- -	- -	- -	- -
86	С130809-34	шт. -Фланцы стальные приварные	4	364	-	1456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	47 шт	72,96	16,85	3429	792	2017	0,21	10
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	1814	204	100	0,03	1
88	С11031-538	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	7,05 м	357	-	2517	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
89	С11031-215	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	28,6 рулон	235	-	6721	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
90	С11031-210	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	23,1 м	141	-	3257	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод В1	м							
91	Е0118-10-6	-Установка круглых и прямоугольных баков	1 1бак	1557,69	102,3	1558	102	1913	8,93	9
				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
92	Ц0111-250-1	-Реле для измерения и регулирования уровня	1 компл	210,04	-	210	-	174	1	1
				193,5	-	194	-	90	-	-
93	Е0118-14-1	-Установка виброизолирующих вставок	2 1вставка	422,92	72,98	846	146	967	2,06	4
				349,94	27,81	700	56	128	0,13	-
94	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
95	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми	3	456,2	24,2	1369	73	688	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	717	7	95	0,01	-
96	Е0116-7-7	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	17	965,42 92,93	12,21 4,57	16412 1580	208 78	2122 128	0,56 0,02	9 -
97	Е0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	17	11,13 10,69	- -	189 182	- -	233 128	0,05 -	1 -
98	Е0116-15-2	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
99	С130902-693 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	3	3619 -	- -	10857 -	- -	- -	- -	- -
100	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305 -	- -	1830 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,6 0,16	8 -
102	С130902-696 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	3	5545 -	- -	16635 -	- -	- -	- -	- -

шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552	-	3312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	С130810-45	-Крепления	8,5	200	-	1700	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод В2								
105	Е0118-10-1	-Установка круглых и прямоугольных баков	1	4530,29	70,66	4530	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
106	Ц0111-250-1	-Реле для измерения и регулирования уровня	1	210,04	-	210	-	174	1	1
				193,5	-	194	-	90	-	-
		компл								
107	Е0118-14-1	-Установка виброизолирующих вставок	2	422,92	72,98	846	146	967	2,06	4
				349,94	27,81	700	56	128	0,13	-
		1вставка								
108	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
109	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
				239	2,3	478	5	95	0,01	-
		шт								
110	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	32	623,7	14,12	19958	452	4327	0,55	18
				100,35	5,29	3211	169	128	0,03	1
		м								
111	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	10,99	-	352	-	438	0,05	2
				10,69	-	342	-	128	-	-
		м								
112	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	5,728	21,8	0,05	125	-	30	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	33	-	90	-	-
113	Е0116-15-2	м2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
114	С130902-693 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	4	3619 -	- -	14476 -	- -	- -	- -	- -
115	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
116	С130810-45	шт -Крепления	14,1	200 -	- -	2820 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Водоснабжение В1 (1 этаж)								
117	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67 59,85	4,19 1,58	2967 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 -
118	Е0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9	362,67 59,85	4,19 1,58	3264 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 -
119	Е0116-7-4	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	44	471,67 59,85	4,19 1,58	20753 2633	184 70	3460 128	0,34 0,01	15 -
120	Е0116-7-5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	596,67 59,85	4,19 1,58	3580 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 -
121	Е0116-7-7	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	3	965,42	12,21	2896	37	374	0,56	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм		92,93	4,57	279	14	128	0,02	-
122	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 62	10,99	-	681	-	848	0,05	3
				10,69	-	663	-	128	-	-
123	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 5	11,13	-	56	-	68	0,05	-
				10,69	-	53	-	128	-	-
124	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м 67	72,96	16,85	4889	1129	2876	0,21	14
				38,59	4,33	2586	290	100	0,03	2
125	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 10,05	357	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	рулон 9,9	53	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м 48,4	70	-	3388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м 6,6	83	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	3,3	92 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
130	С11031-212 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 м	5,5	183 -	- -	1007 -	- -	- -	- -	- -
131	С130810-45	-Крепления кг	20,2	200 -	- -	4040 -	- -	- -	- -	- -
132	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
133	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	6	547 -	- -	3282 -	- -	- -	- -	- -
134	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	6	814 -	- -	4884 -	- -	- -	- -	- -
135	С130904-116-7 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	1929 -	- -	1929 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм шт.	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,6 0,16	3 -
137	С130902-694 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79 1шт	1	3761 -	- -	3761 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	364 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
140	С130902-693 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	1	3619 -	- -	3619 -	- -	- -	- -	- -
141	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм (на вводе)	34	448,67 219,38	14,49 5,42	15255 7459	493 184	9783 128	1,25 0,03	43 1
143	С130804-886 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,566	256 -	- -	7825 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0116-10-8	м -Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	32	415,42 290,25	45,33 16,97	13293 9288	1451 543	12584 128	1,66 0,08	53 3
145	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	32,64	1623 -	- -	52975 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,016	21,8	0,05	480	1	116	0,03	1
				5,81	0,02	128	-	90	-	-
		м2								
		Водоснабжение Т3 (1 этаж)								
147	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,34	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,01	-
		м								
148	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	49	471,67	4,19	23112	205	3853	0,34	17
				59,85	1,58	2933	77	128	0,01	-
		м								
149	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
		м								
150	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1034	0,43	4
				76,95	3,87	770	39	128	0,02	-
		м								
151	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	71	10,99	-	780	-	972	0,05	4
				10,69	-	759	-	128	-	-
		м								
152	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	62	72,96	16,85	4524	1045	2661	0,21	13
				38,59	4,33	2393	268	100	0,03	2
		м								
153	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	9,3	357	-	3320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
154	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от	53,9	107	-	5767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
155	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	3,3	136 --	- -	449 -	- -	- -	- -	- -
156	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	11	184 --	- -	2024 -	- -	- -	- -	- -
157	С130810-45	м -Крепления	23,7	200 --	- -	4740 -	- -	- -	- -	- -
158	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	кг -Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	362 --	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
159	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	814 --	- -	4884 -	- -	- -	- -	- -
160	С130904-116-6 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	1292 --	- -	7752 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0116-15-2	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
162	С130902-693 Изм. и доп.вып.19	1шт -Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	1	3619 --	- -	3619 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
164	С130903-14	шт -Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Водоснабжение Т4 (1 этаж)								
165	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21	362,67 59,85	4,19 1,58	7616 1257	88 33	1651 128	0,34 0,01	7 -
166	Е0116-7-5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67 59,85	4,19 1,58	2983 299	21 8	393 128	0,34 0,01	2 -
167	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99 10,69	- -	286 278	- -	356 128	0,05 -	1 -
168	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	26	72,96 38,59	16,85 4,33	1897 1003	438 113	1116 100	0,21 0,03	5 1
169	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	3,9	357 -	- -	1392 -	- -	- -	- -	- -
170	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	23,1	91 -	- -	2102 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	5,5	136 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
172	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	2	547 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	- -
173	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	4	814 -	- -	3256 -	- -	- -	- -	- -
174	С130904-116-7 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	1	1929 -	- -	1929 -	- -	- -	- -	- -
175	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт.	1	743 -	- -	743 -	- -	- -	- -	- -
176	С130810-45	-Крепления шт кг	7,7	200 -	- -	1540 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5431178	31087		1290
	Тенге	226168	10123		50
Стоимость оборудования -	Тенге	1054575	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1054575	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	40341	-	-	-
Материалы -	Тенге	6385	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30821	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28038	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4206	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4103	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	72481	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35027	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4216367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1522675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2494269	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4721811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221797	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5997924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279331	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Балей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Гл. ст 1								
		Тепловой пункт								
1	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая	122	74,63	17,36	9105	2117	5393	0,22	27
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		39,75	4,46	4849	544	100	0,03	3
		м								
2	С11031-538	-Самоклеящаяся уплотнительная	18,3	357	-	6533	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м		-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
3	С11031-240	-Гибкая трубчатая изоляция из	11	434	-	4774	-	-	-	-
	Изм. и	вспененного каучука								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
4	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	11	287 -	- -	3157 -	- -	- -	- -	- -
5	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	33	229 -	- -	7557 -	- -	- -	- -	- -
6	С11031-232 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	5,5	180 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
7	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	5,5	103 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
8	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	38,5	235 -	- -	9048 -	- -	- -	- -	- -
9	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3,3	188 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	5,5	103 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
11	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м 3,3	72 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м 6,6	53 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-187 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м 6,6	34 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 4,4	81 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 36	11,1 10,8	- -	399 389	- -	498 128	0,05 -	2 -
16	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 88	11,24 10,8	- -	989 950	- -	1216 128	0,05 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 16	21,86 5,87	0,05 0,02	350 94	1 -	85 90	0,03 -	- -
18	Е0113-26-21-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2 16	39,35 6,32	0,04 -	630 101	1 -	91 90	0,03 -	1 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46452	2119			34

			Тенге			6383	544			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6424	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1339	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8020	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Жилой дом

19	Е0120-12-11-	Установка решеток жалюзийных	98	355,85	16,96	34873	1662	24301	1,12	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных щелевых регулирующих /Р/		186,64	7,09	18290	695	128	0,03	3
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34873	1662			110
			Тенге			18290	695			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18985	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22630	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22630	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			81325	3781			144
			Тенге			24674	1239			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6424	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66012	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24226	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			119683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30650	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Файзуллин М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)								
1	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
2	СПрайс-лист-	Счетчик Меркурий 203_2TLBO шт	2	6091,87	-	12184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	42	166,9	5,4	7010	227	6396	1	42
				158	2,3	6636	97	95	0,01	1
4	СПрайс-лист-	Счетчик Меркурий 203_2TLBO шт	42	6091,87	-	255858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист -	Плита электрическая 4-х конфорочная 220 В шт	44	9281,14	-	408370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
				158	2,3	632	9	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист	Счетчик Меркурий 203_2TLBO	шт 2	6091,87	-	12184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN	шт 2	12542,08	-	25084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения	шт 16	750,2	13,2	12003	211	4169	2	32
				272	2,3	4352	37	95	0,01	-
10	С151801-105	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые, количество пакетов 3	шт 16	952	-	15232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Светотехническое оборудование	шт							
		Светильники для наружного освещения								
11	Е0133-115-1	Установка светильников	2	269,19	38,56	538	77	510	1,29	3
				229,5	13,5	459	27	105	0,07	-
12	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт 2	4800	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт 2,04	971	-	1981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Молниезащита	шт							
14	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	220	84,6	2,8	18612	616	6813	0,17	37
				32,4	0,2	7128	44	95	-	-
15	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м 30	93,5	3,1	2805	93	932	0,18	5
				32,4	0,3	972	9	95	-	-
16	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
17	С11011-954	Тестовый зажим с надписью	шт 1	359	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Молниезащита" (применительно)		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт 5	88,9 27,9	3,1 0,3	445 140	16 1	134 95	0,16 -	1 -
			м							
		СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ								
19	Ц0108-599-9	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	2	1094 493	43 2,3	2188 986	86 5	941 95	3 0,01	6 -
20	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт 4	496,94 236,25	3,06 1,15	1988 945	12 5	1026 108	1,4 0,01	6 -
21	СПрайс-лист	Щит модульный распределительный, навесной на 12 модуля ЩРН 1х12	шт 2	523,18 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Ip 10А	шт 2	78,48 -	- -	157 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, Ip 16А, АД-12	шт 2	609,9 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт 2	119,14 49,5	11,76 2,25	238 99	24 5	93 90	0,5 0,01	1 -
25	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт 2	427,73 423	- -	855 846	- -	761 90	2 -	4 -
26	Прайс-лист	Регулятор температуры (с датчиком температуры TST05-2.0) PT 007S	шт 2	9216,63 -	- -	18433 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист	Комплект V-MZ (концевые	шт 4	777,61	-	3110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заделки)								
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Колодка клеммная соед. 1р 15х5,3 шт	4	428,22	-	1713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151803-68	-Держатель, НЛ-Д УЗ шт	60	45	-	2700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151802-20	-Коробка универсальная шт	12,24	70	-	857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист	-Колодка клеммная соед. 10р шт	4	258,01	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151803-201	-Наконечники кабельные шт	4	84	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130810-274	-Хомутики для крепления шт	0,6	1523,78	-	914	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0111-108-6	-Прокладка нагревательной ленты (применительно)	128	66,99	-	8575	-	6221	0,29	37
				54	-	6912	-	90	-	-
35	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель 2710-21R00 33Вт/м м	128	920,95	-	117881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	135	11,04	1,09	1491	148	1442	0,06	8
				9,23	0,66	1246	89	108	-	-
37	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 м	0,135	32123	-	4337	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
38	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм 1000м	135	36,51	-	4929	-	3839	0,16	22
				26,33	-	3555	-	108	-	-
39	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм м	137,7	16,13	-	2220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			960478	1614			212
			Тенге			35571	339			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			426803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			426803	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			528064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35910	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			464396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			596349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41089	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4696	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4696	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4977	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			914	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			914	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			969	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1029099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41089	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ЖШС «Елорда Даму»

Начальник отдела ОТН — Галей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ														
1	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	111	14,6	0,2	1621	22	1255	0,07	8						
				11,8	0,1	1310	11	95	-	-						
2	С151606-545 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ Р 51311-99 м	0,1132	84275	-	9540	-	-	-	-						
		км		-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11161	22			8						
			Тенге			1310	11			-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1321	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9540	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1509	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11161	22			8
			Тенге			1310	11			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1321	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9540	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1509	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1509	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалеев М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Блок Д										
		РАЗДЕЛ 1. Кладка										
		Внутренняя отделка										
		Стены										
		Жилая часть +4,300...+25,280										
1	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	7,14	1080,2	4,92	7713	35	1461	1,15	8		
				193,05	1,87	1378	13	105	0,01	-		
2	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м2	0,6925	7792,57	378,22	5397	262	2568	20,04	14		
				3566,25	141,75	2470	98	100	0,69	-		
3	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 м3	0,6925	11576	-	8018	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21127	297			22
			Тенге			3848	112			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3960	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8018	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2258	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4564	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4564	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Входная группа №1-№4(РП24-30)								
4	Е0110-9-2	-Устройство доски между входной площадкой и ростверком	0,4214	867,16	14,05	365	6	93	1,19	1
				178,2	5,31	75	2	120	0,03	-
5	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок м2	0,4214	225,51	0,97	95	-	6	0,07	-
				11,39	0,36	5	-	120	-	-
6	Е0110-7-5	-обертывание рубероидом м2	0,4214	60,96	0,22	26	-	7	0,08	-
				13,32	0,09	6	-	120	-	-
7	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 м2	0,1842	67	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е010333-А18-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 м3	0,3223	127,2	127,2	41	41	8	-	-
				-	25,44	-	8	100	0,53	-
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	0,1842	134,1	-	25	-	28	0,97	-
				134,1	-	25	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,1842	21,55 17,03	4,52 -	4 3	1 -	3 97	0,11 -	- -
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,1842	2369,27 123,75	100,89 38,25	436 23	19 7	35 118	0,85 0,18	- -
12	Е0111-15-1	-Устройство выравнивающих бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	1,457	265,08 52,43	14,76 5,54	386 76	22 8	104 123	0,36 0,03	1 -
13	Е0111-15-2 к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	1,457	308,64 16,9	6,7 2,5	450 25	10 4	35 123	0,1 0,01	- -
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	0,2267	6092,95 195,75	66,01 24,93	1382 44	15 6	53 105	1,35 0,12	- -
15	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,2508	6613,81 272,25	196,62 74,27	1659 68	49 19	91 105	1,79 0,36	- -
16	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,406	6808,69 272,25	196,62 74,27	2766 111	80 30	148 105	1,79 0,36	1 -
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 5Вр1-100х100 т	0,0015	41200 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0261	68800 -	- -	1796 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов м3	0,1298	7277,98 490,5	86,6 32,72	945 64	11 4	71 105	3,06 0,16	- -
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,6361	210,31	9,95	344	16	113	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	85	6	123	0,02	-
21	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	0,8133	10763,06	16,52	8754	13	465	2,91	2
				459	6,19	373	5	123	0,03	-
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	0,4325	245,44	3,82	106	2	20	0,21	-
				37,35	1,44	16	1	118	0,01	-
					Ограждение (перилы) СП1-СП4					
23	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м2	1,618	434,77	7,69	704	12	731	1,74	3
				319,5	2,9	517	5	140	0,01	-
24	СКоммерческое предложение ТООFsiaProperties	-Перила СП1-СП4" м	1,618	4299,47	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			27317	297			9
			---- Тенге			1516	105			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27317	-	-		-
	Материалы -		Тенге			928	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1621	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8817	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15758	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	301	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1760	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1922	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			31086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1922	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			48444	594			31
			---- Тенге			5365	216			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48444	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7635	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16835	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18016	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6487	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			57752	-	-		-
		Норматнвная трудоемкость -	чел.-ч					-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6487	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Ермолей М.А.

Начальник ПТО — Шымбаев Б.Б.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.