НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 18

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Офисная часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50 м	424,16	4,08	21208	204	3539	0,31	15
				53,77	1,53	2688	77	128	0,01	-
2	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	150 м	345,16	4,08	51775	612	10618	0,31	46
				53,77	1,53	8065	230	128	0,01	1
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	15,92 1кВт	3671,44	35,77	58449	569	2549	0,7	11
				111,7	13,4	1778	213	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0118-22-5	-Установка крана Маевского	11	62,81	-	691	-	326	0,12	1
				23,18	-	255	-	128	-	-
5	Ц0111-350-1	комплект -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	198,71	-	2186	-	1675	1,03	11
				169,18	-	1861	-	90	-	-
6	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2106	-	23166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	20	390	-	7800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-15-1	шт. -Установка распределителей квартирных (применительно)	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
9	С130905-1160 Изм. и доп.вып.18 прим	1шт -Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, T 110°C, PN 10, DN 25	2	11406	-	22812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	318,04	40,42	954	121	1068	1,51	5
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
11	С130903-269 Изм. и доп.вып.19	1шт -Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа	3	18758	-	56274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Danfoss ГОСТ 5761-2005								
12	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	шт. 2	1820,46	52,42	3641	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1фильтр 200	74,63	17,36	14925	3471	8842	0,22	43
				39,75	4,46	7950	892	100	0,03	5
14	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	м 30	357	-	10710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11031-254 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	рулон 55	224	-	12320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11031-251 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м 165	177	-	29205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 200	11,1	-	2219	-	2764	0,05	10
				10,8	-	2159	-	128	-	-
18	С130810-45	-Крепления	м 11	200	-	2200	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			323265	5224			159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			28309	1549			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			54	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52235	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112252	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			295145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			379799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35113	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			323265	5224			159
			Тенге			28309	1549			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			54	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1675	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52235	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112252	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			295145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22833	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			379799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35113	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Произ. отдела работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ .ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 19

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)								
1	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ПР12-ПР14/	3 шт	1567,1	95,1	4701	285	2451	5	15
				851	9	2553	27	95	0,05	-
2	Е0121-22-13-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	9 шт	643,92	3,06	5795	28	3226	1,93	17
				330,75	1,15	2977	10	108	0,01	-
3	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	9 шт	496,94	3,06	4472	28	2308	1,4	13
				236,25	1,15	2126	10	108	0,01	-
4	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3 шт	166,9	5,4	501	16	457	1	3
				158	2,3	474	7	95	0,01	-
5	СПрайс-лист-	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN	3 шт	12542,08	-	37626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-599-1-1	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ПР16/	1	1567,1	95,1	1567	95	817	5	5
				851	9	851	9	95	0,05	-
		шт								
7	Е0121-22-12-	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	4	496,94	3,06	1988	12	1026	1,4	6
				236,25	1,15	945	5	108	0,01	-
		шт								
8	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
9	СПрайс-лист-	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN	1	12542,08	-	12542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	69360	469		60
	Тенге	10084	71		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	69360	-	-	-
Материалы -	Тенге	8638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10155	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50168	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10436	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1565	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4788	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	84584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11720	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	84584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11720	-	-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Ш М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК Е. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 20

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-2-Монтаж		3	7509,6	1,6	22529	5	19319	38	114
				7155	-	21465	-	90	-	-
		шт								
2	Прайс-лист -Прибор приемно-контрольный с функцией интеллектуального оповещения типа Гранит-3А		3	14781,73	-	44345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-121-1-Монтаж		6	307,7	-	1846	-	1579	2	12
				277	-	1662	-	95	-	-
		шт								
4	Прайс-лист -Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В		6	806,28	-	4838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0110-669-3-Монтаж		3	994,3	1,6	2983	5	2527	5	15
				936	-	2808	-	90	-	-
		шт								
6	Прайс-лист -Источник бесперебойного питания		3	1802,48	-	5407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	7	369,9	1,6	2589	11	2186	2	14
				347	-	2429	-	90	-	-
		шт								
8	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	7	333,26	-	2333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,5	-	461	-	389	1	3
				144	-	432	-	90	-	-
		шт								
10	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	3	268,76	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0110-386-7-	Монтаж	6	332,4	-	1994	-	1921	2	12
				317	-	1902	-	101	-	-
		шт								
12	СПрайс-лист-	Извещатель охранный Астра-9 (ИО-409-22)	6	455,1	-	2731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0110-668-1-	Установка датчика магнитно-контактного	3	153,5	-	461	-	389	1	3
				144	-	432	-	90	-	-
		шт								
14	СПрайс-лист-	Извещатель магнитно-контактный ИО 102-20	3	516,02	-	1548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Ц0110-668-5-	Монтаж	12	259,1	-	3109	-	2581	1	12
				239	-	2868	-	90	-	-
		шт								
16	СПрайс-лист-	Извещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5	12	860,03	-	10320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0110-386-7-	Монтаж	3	332,4	-	997	-	961	2	6
				317	-	951	-	101	-	-
		шт								
18	СПрайс-лист-	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12 КП	3	286,68	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,3	-	4214	-	3927	4	24
				648	-	3888	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П шт	6	59	-	354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 шт	130	10,6	0,1	1378	13	1099	0,06	8
				8,8	0,1	1144	13	95	-	-
22	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 2х0,5 м	57,12	5,73	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 4х0,5 м	66,3	11,47	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	-Кабель ШВВП 2х0,75 м	9,18	13,26	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм м	130	36,51	-	4746	-	3697	0,16	21
				26,33	-	3423	-	108	-	-
26	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм м	132,6	6,45	-	855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	122914	34			244
	Тенге	43404	13			-
Стоимость оборудования -	Тенге	54590	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	54590	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	68324	-	-		-
Материалы -	Тенге	3869	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43417	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21017	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40574	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6086	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6534	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	115432	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		264
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49503	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	170022	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			170022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49503	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Ахмей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00 АР. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 21

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Блок И														
		РАЗДЕЛ 1. Двери наружные ДСН стальные														
		Двери внутренние														
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	11,16	367,11 139,39	19,34 6,57	4097 1556	216 73	1955 120	0,83 0,03	9 -						
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с	11,16	12300	-	137268	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152365	216			9
			Тенге			1556	73			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1629	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148268	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1922	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ РП19и

1этаж

Тип1 тип3

4	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27,21	921,05	11,72	25062	319	5893	1,06	29
				171,68	4,39	4671	119	123	0,02	1
		м2								
5	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	46,6	138,57	0,32	6458	15	2392	0,24	11
				41,63	0,11	1940	5	123	-	-
		м								
		Тип3								
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8	921,05	11,72	7368	94	1733	1,06	8
				171,68	4,39	1373	35	123	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	16,6	138,57	0,32	2300	5	852	0,24	4
				41,63	0,11	691	2	123	-	-
		м								
		Тип4								
8	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	91,22	921,05	11,72	84018	1069	19755	1,06	97
				171,68	4,39	15661	400	123	0,02	2
		м2								
9	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	112,5	138,57	0,32	15590	36	5776	0,24	27
				41,63	0,11	4683	12	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140796	1538			175
			Тенге			29020	574			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29594	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35054	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
10	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	130,71	173,1	1,88	22626	246	10845	0,47	61
				78,3	0,72	10235	94	105	-	-
		м2								
		Стены								
		Жилая часть +4,300...19,280								
11	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	182,59	1080,2	4,92	197234	898	37370	1,15	210
				193,05	1,87	35249	341	105	0,01	2
		м2								
		Тех чердак								
12	Е0115-152-1	-Окраска водными составами	426,53	17,43	0,12	7434	51	6171	0,09	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по штукатурке		13,73	0,05	5856	21	105	-	-
13	Е0115-180-2	м2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	30,94	200,36	1,65	6199	51	817	0,15	5
				24,53	0,63	759	19	105	-	-
14	Е0115-152-1	м2 Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	401,43	17,43	0,12	6996	48	5808	0,09	37
				13,73	0,05	5512	20	105	-	-
15	Е0115-163-8	м2 Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	86,16	88,67	1,42	7640	122	2797	0,19	17
				30,38	0,54	2618	47	105	-	-
16	Е0115-180-1	м2 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	44,54	197,34	1,19	8790	53	1063	0,14	6
				22,28	0,45	992	20	105	-	-
17	Е0115-70-1	м2 Лестнично-лифтовый узел Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	75,61	1080,2	4,92	81674	372	15475	1,15	87
				193,05	1,87	14597	141	105	0,01	1
18	Е0126-30-1	м2 Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,7805	7792,57	378,22	29460	1430	14018	20,04	76
				3566,25	141,75	13482	536	100	0,69	3
19	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м3 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,6671	7634	-	27995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			396046	3272			537
			Тенге			89299	1240			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104694	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			519836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		591
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104694	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП33,22								
		Ограждения лестницы ОЛ РП37								
20	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	92,07	40,72	0,04	3749	4	689	0,04	4
				8,32	-	766	-	90	-	-
		м2								
		ЛюкиМКЛ1-4(РП30,38,39)								
21	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,034	40,72	0,04	2200	2	405	0,04	2
				8,32	-	450	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5949	6			6
			Тенге			1216	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5949	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Почтовые ящики								
22	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий почтовых ящиков.	6,5714	332,3	23,87	2184	157	862	0,68	4
				100,35	9,02	659	59	120	0,04	-
23	СпрайслистТ-почтовой ящик 7 секций ОО ТехноОпт	шт	6,5714	3403,75	-	22367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			24551	157			4
			Тенге			659	59			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24551	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1367	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	719	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			862	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	129	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1525	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26938	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	848	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			26938	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	848	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля РП 16,22								
		Стремянки МС-1-2шт(РП28,29,40)								
24	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,6943	40,72	0,04	1657	2	305	0,04	2
				8,32	-	339	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1657	2			2
			Тенге			339	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1317	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	339	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			305	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2079	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	384	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыльца, пандусы РП24-27								
		Входные группы №1-№4								
25	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,3269	210,31	9,95	9743	461	3188	0,36	16
				52,2	3,74	2418	173	123	0,02	1
		м2								
26	E0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	77,4076	10763,06	16,52	833143	1279	44291	2,91	225
				459	6,19	35530	479	123	0,03	2
		м2								
		Ограждение(перилы)СП1-СП4								
27	E0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	30,7639	434,77	7,69	13375	237	13886	1,74	54
				319,5	2,9	9829	89	140	0,01	-
		м								
28	СКоммерческое предложение TOOFsiaProperties	-Перила СП1-СП4"	30,7639	4299,47	-	132269	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			988530	1976			295
			Тенге			47777	742			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			988530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48519	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132269	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			803074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1112888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1112888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57724	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1709894	7166			1030
			Тенге			169866	2689			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1709894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			302662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	172555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			330899	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			899301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29452	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2020615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202007	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2020615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202007	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 22

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Водоснабжение В1 (с2-го по 8 эт.)														
1	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	133	10,99	-	1462	-	1820	0,05	7						
				10,69	-	1422	-	128	-	-						
2	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм м	45	75,82	1,57	3412	71	3888	0,41	18						
				67,5	-	3038	-	128	-	-						
3	Прайс-лист	-Счетчик холодной воды с радиомодулем диам 15мм 1счетчик	45	12452,49	-	560362	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм шт	45	577,46	52,42	25986	2359	8810	0,77	35						
				134,42	18,54	6049	834	128	0,09	4						
5	С130904-116	-Краны шаровые с резьбой 1/2" 1фильтр	45	362	-	16290	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Изм. и доп.вып.19	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	45	193,78	-	8720	-	6652	1	45
				164,25	-	7391	-	90	-	-
		шт								
7	С130905-106	Регулятор перепада давления, DN 15	45	6593	-	296685	-	-	-	-
	5 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	С130904-116	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	90	362	-	32580	-	-	-	-
	3 Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С130904-116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	45	547	-	24615	-	-	-	-
	4 Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 8 эт.)								
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	159	10,99	-	1747	-	2176	0,05	8
				10,69	-	1700	-	128	-	-
		м								
11	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	45	75,82	1,57	3412	71	3888	0,41	18
				67,5	-	3038	-	128	-	-
		1счетчик								
12	Прайс-лист	Счетчик горячей воды с радиомодулем диам 15мм	45	10320,34	-	464415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	45	577,46 134,42	52,42 18,54	25986 6049	2359 834	8810 128	0,77 0,09	35 4
14	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	45	362 -	- -	16290 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0111-350-1-	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	45	193,78 164,25	- -	8720 7391	- -	6652 90	1 -	45 -
16	С130905-106-5 Изм. и доп.вып.18	шт -Регулятор перепада давления, DN 15	45	6593 -	- -	296685 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 8 эт.)								
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	103	10,99 10,69	- -	1132 1101	- -	1409 128	0,05 -	5 -
18	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	м -Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	547 -	- -	4376 -	- -	- -	- -	- -
19	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814 -	- -	1628 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. Канализация ливневая К2								
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,085	21,8	0,05	111	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
21	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	114	72,96	16,85	8318	1921	4893	0,21	24
				38,59	4,33	4399	494	100	0,03	3
		м								
22	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	17,1	357	-	6105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
23	С11031-217 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	125,4	367	-	46022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	22	415,42	45,33	9139	997	8651	1,66	37
				290,25	16,97	6386	373	128	0,08	2
		м								
25	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	22,44	1623	-	36420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,136	21,8	0,05	330	1	79	0,03	-
				5,81	0,02	88	-	90	-	-
		м2 Водоснабжение В1 (1 этаж)								
27	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	26	362,67	4,19	9429	109	2044	0,34	9
				59,85	1,58	1556	41	128	0,01	-
		м								
28	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
29	E0116-7-5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	28	596,67 59,85	4,19 1,58	16707 1676	117 44	2202 128	0,34 0,01	9 -
30	E0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	10,99 10,69	- -	813 791	- -	1013 128	0,05 -	4 -
31	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	74	72,96 38,59	16,85 4,33	5399 2856	1247 320	3176 100	0,21 0,03	16 2
32	C11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	11,1	357 -	- -	3963 -	- -	- -	- -	- -
33	C11031-203 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	28,6	70 -	- -	2002 -	- -	- -	- -	- -
34	C11031-205 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	22	83 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
35	C11031-207 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	30,8	103 -	- -	3172 -	- -	- -	- -	- -
36	C130810-45	м -Крепления	25,4	200	-	5080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
37	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	547	-	4376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
38	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	814	-	6512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т3 (1 этаж)								
39	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	29	362,67	4,19	10517	122	2280	0,34	10
				59,85	1,58	1736	46	128	0,01	-
		м								
40	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	17	471,67	4,19	8018	71	1337	0,34	6
				59,85	1,58	1017	27	128	0,01	-
		м								
41	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
		м								
42	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	27	693,07	10,34	18713	279	2793	0,43	12
				76,95	3,87	2078	104	128	0,02	1
		м								
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	10,99	-	857	-	1067	0,05	4
				10,69	-	834	-	128	-	-
		м								
44	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	78	72,96	16,85	5691	1314	3348	0,21	16
				38,59	4,33	3010	338	100	0,03	2
		м								
45	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная	11,7	357	-	4177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м		-	-	-	-	-	-	-
46	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	31,9	91 -	- -	2903 -	- -	- -	- -	- -
47	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,7	107 -	- -	2001 -	- -	- -	- -	- -
48	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	5,5	136 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
49	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	29,7	184 -	- -	5465 -	- -	- -	- -	- -
50	С130810-45	м -Крепления	28	200 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
51	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	кг -Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	547 -	- -	4376 -	- -	- -	- -	- -
52	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	814 -	- -	6512 -	- -	- -	- -	- -

шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение Т4 (1 этаж)								
53	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	35	362,67 59,85	4,19 1,58	12693 2095	147 55	2752 128	0,34 0,01	12 -
54	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	19	596,67 59,85	4,19 1,58	11337 1137	80 30	1494 128	0,34 0,01	6 -
55	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	54	10,99 10,69	- -	593 577	- -	739 128	0,05 -	3 -
56	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	54	72,96 38,59	16,85 4,33	3940 2084	910 234	2318 100	0,21 0,03	11 1
57	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м рулон	8,1	357 -	- -	2892 -	- -	- -	- -	- -
58	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 м	38,5	91 -	- -	3504 -	- -	- -	- -	- -
59	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	20,9	136 -	- -	2842 -	- -	- -	- -	- -
60	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130904-116-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		шт.	2	814	-	1628	-	-	-	-
5	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
62	С130810-45 -Крепления		шт.	16,9	200	-	3380	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2091756	12278		403
	Тенге	71022	3815		20
Стоимость оборудования -	Тенге	1024777	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1024777	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17440	-	-	-
Материалы -	Тенге	2658	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14783	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13304	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1996	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1845	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	32589	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	97
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16778	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	111410	-	-	-
Материалы -	Тенге	5930	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13852	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87621	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13840	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2076	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7515	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132765	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15928	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	938129	-	-	-
Материалы -	Тенге	123683	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46203	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	763757	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	490	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59139	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8871	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59836	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1057104	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55073	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2247236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87780	-		-

ЖШС «Елорда даму» — Астана қаласының әкімдігі • Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі • Республикасы Қазақстан • Астана • Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ . ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 23

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Жилая часть

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Гл. ст 1, Гл. ст 2

1	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	120	11,24	-	1348	-	1658	0,05	6
				10,8	-	1296	-	128	-	-
2	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	845	11,1	-	9377	-	11678	0,05	43
				10,8	-	9123	-	128	-	-
3	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	487,41	39,35	0,04	19178	20	2774	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177 за 2 раза (п.4, лист 1)		6,32	-	3082	-	90	-	-
		м2								
		Лестничная клетка								
4	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	476	11,1	-	5282	-	6578	0,05	24
				10,8	-	5139	-	128	-	-
		м								
5	Е0113-26-21-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза (п.4, лист 1)	308,79	39,35	0,04	12150	12	1757	0,03	10
				6,32	-	1952	-	90	-	-
		м2								
		Тепловой пункт								
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	122	74,63	17,36	9105	2117	5393	0,22	27
				39,75	4,46	4849	544	100	0,03	3
		м								
7	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	18,3	357	-	6533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
8	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	11	434	-	4774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	11	287	-	3157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С11031-236 Изм. и	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	33	229	-	7557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
11	С11031-232 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	5,5	180 / -	- / -	990 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	5,5	103 / -	- / -	567 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	38,5	235 / -	- / -	9048 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3,3	188 / -	- / -	620 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	5,5	103 / -	- / -	567 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	3,3	72 / -	- / -	238 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	6,6	53 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
18	С11031-187 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 м	6,6	34 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
19	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	4,4	81 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	36	11,1 10,8	- -	399 389	- -	498 128	0,05 -	2 -
21	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	88	11,24 10,8	- -	989 950	- -	1216 128	0,05 -	4 -
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	16	21,86 5,87	0,05 0,02	350 94	1 -	85 90	0,03 -	- -
23	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	16	39,35 6,32	0,04 -	630 101	1 -	91 90	0,03 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			93788	2151			132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			26975	544			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12138	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16897	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			133047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32279	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Жилой дом

24	E0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	95	355,85	16,96	33805	1611	23557	1,12	107
			186,64	7,09	17731	673	128	0,03	3
	шт								
25	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	35	320,85	16,96	11230	594	8679	1,12	39
			186,64	7,09	6532	248	128	0,03	1
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			45035	2204		146
			Тенге			24263	921		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25184	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30020	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			138823	4355			278
			Тенге			51238	1466			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12138	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42081	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8080	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50161	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			214954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62299	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 34

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Жилая часть)								
1	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	6	166,9	5,4	1001	32	914	1	6
		шт		158	2,3	948	14	95	0,01	-
2	СПрайс-лист-	Счетчик Меркурий 203_2TLBO	6	6091,87	-	36551	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	40	166,9	5,4	6676	216	6091	1	40
		шт		158	2,3	6320	92	95	0,01	1
4	СПрайс-лист-	Счетчик Меркурий 203_2TLBO	40	6091,87	-	243675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
		шт		158	2,3	632	9	95	0,01	-
6	СПрайс-лист-	Счетчик Меркурий 203_2TLBO	2	6091,87	-	12184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист-	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN	2	12542,08	-	25084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Прайс-лист -	Плита электрическая 4-х конфорочная 220 В	46	9281,14	-	426932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Светильники для наружного освещения								
9	Е0133-115-1-	Установка светильников	2	269,19	38,56	538	77	510	1,29	3
		шт		229,5	13,5	459	27	105	0,07	-
10	С151703-12 -	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	2	4800	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С151706-94 -	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	2,04	971	-	1981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Молниезащита								
12	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	230	84,6	2,8	19458	644	7123	0,17	39
				32,4	0,2	7452	46	95	-	-
		м								
13	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	60	93,5	3,1	5610	186	1864	0,18	11
				32,4	0,3	1944	18	95	-	-
		м								
14	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
				116	2,5	696	15	95	0,01	-
		шт								
15	С11011-954 -	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита" (применительно)	2	359	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	88,9	3,1	889	31	268	0,16	2
				27,9	0,3	279	3	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ								
17	Ц0108-599-9	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
		шт								
18	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
				236,25	1,15	473	2	108	0,01	-
		шт								
19	СПрайс-лист	Щит модульный распределительный, навесной на 12 модуля ЩРН 1х12	1	523,18	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс-лист	Автоматический выключатель 1Р, Iр 10А	1	78,48	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс-лист	Дифференциальный выключатель 30мА, Iр 16А, АД-12	1	609,9	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	119,14	11,76	119	12	47	0,5	1
				49,5	2,25	50	2	90	0,01	-
		шт								
23	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	427,73	-	428	-	381	2	2
				423	-	423	-	90	-	-
		шт								
24	Прайс-лист	Регулятор температуры (с датчиком температуры TST05-2.0) PT 007S	1	9216,63	-	9217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс-лист	Комплект V-MZ (концевые заделки)	2	777,61	-	1555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс-лист	Колодка клеммная соед. 1р 15х5,3	2	428,22	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С151803-68	Держатель, НЛ-Д У3	30	45	-	1350	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151802-20	-Коробка универсальная	шт	4,08	- 70	- -	- 286	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс-лист	-Колодка клеммная соед. 10р	шт	2	- 258,01	- -	- 516	- -	- -	- -	- -
30	С151803-201	-Наконечники кабельные	шт	2	- 84	- -	- 168	- -	- -	- -	- -
31	С130810-274	-Хомутики для крепления	шт	0,3	- 1523,78	- -	- 457	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		100шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0111-108-6	-Прокладка нагревательной ленты (применительно)		36	66,99 54	- -	2412 1944	- -	1750 90	0,29 -	10 -
33	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель 2710-21R00 33Вт/м	м	36	920,95 -	- -	33154 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	54	11,04 9,23	1,09 0,66	596 498	59 36	577 108	0,06 -	3 -
35	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,054	32123 -	- -	1735 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20										
36	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1000м	54	36,51 26,33	- -	1972 1422	- -	1536 108	0,16 -	9 -
37	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	м	55,08	16,13 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге				852554 --- 24032	1473 --- 266			139 --- 1
	Стоимость оборудования -		Тенге				436149	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				436149	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			413495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			463032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27798	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2453	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2453	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2600	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			457	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			457	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			485	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			902265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27798	-		-

ЖШС «Елорда даму» — Астана қаласының әкімдігі • Жауапкершілігі шектеулі серіктестік • Астана қаласы • Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 25

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ

1	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	230	14,6	0,2	3358	46	2600	0,07	16						
				11,8	0,1	2714	23	95	-	-						
		м														
2	С151606-545 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ Р 51311-99	0,2346	84275	-	19771	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		км														
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		23129	46			16						
				Тенге		2714	23			-						
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		23129	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2737	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3127	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23129	46			16
			----			---	---			---
			Тенге			2714	23			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23129	-	-		-
		Материалы -	Тенге			598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2737	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3127	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			27273				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3127			-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБСТЫ АР. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 26

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок И								
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка								
1	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8,313	7792,57	378,22	64780	3144	30825	20,04	167
				3566,25	141,75	29646	1178	100	0,69	6
		м3								
2	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	8,0636	7634	-	61558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126337	3144			167
			Тенге			29646	1178			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126337	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31989	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			30825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35448	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			166591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35448	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Крыльца, пандусы РП24-30

Входные группы №1-№4

3	Е0110-9-2	-Устройство доски между входной площадкой и ростверком	2,1317	867,16	14,05	1849	30	469	1,19	3
				178,2	5,31	380	11	120	0,03	-
		м2								
4	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок	2,1317	225,51	0,97	481	2	30	0,07	-
				11,39	0,36	24	1	120	-	-
		м2								
5	Е0110-7-5	-обертывание рубероидом	2,1317	60,96	0,22	130	-	34	0,08	-
				13,32	0,09	28	-	120	-	-
		м2								
6	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	0,6747	67	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е010333-А18-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	1,1809	127,2	127,2	150	150	30	-	-
				-	25,44	-	30	100	0,53	1
		т								
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6747	134,1	-	90	-	102	0,97	1
				134,1	-	90	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6747	21,55	4,52	15	3	11	0,11	-
				17,03	-	11	-	97	-	-
		м3								
10	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6747	2369,27	100,89	1599	68	129	0,85	1
				123,75	38,25	84	26	118	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	1,1842	6092,95	66,01	7216	78	274	1,35	2
				195,75	24,93	232	30	105	0,12	-
12	Е0111-15-1	-Устройство выравнивающих бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	5,0012	265,08	14,76	1326	74	357	0,36	2
				52,43	5,54	262	28	123	0,03	-
13	Е0111-15-2 к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	5,0012	308,64	6,7	1544	34	119	0,1	1
				16,9	2,5	85	13	123	0,01	-
14	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	0,9917	6613,81	196,62	6559	195	361	1,79	2
				272,25	74,27	270	74	105	0,36	-
15	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	1,5480	6808,69	196,62	10541	304	563	1,79	3
				272,25	74,27	421	115	105	0,36	1
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм 5Вр1-100х100 т	0,0150	41200	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1018	68800	-	7011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов м3	0,3041	7277,98	86,6	2214	26	167	3,06	1
				490,5	32,72	149	10	105	0,16	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,0138	245,44	3,82	249	4	46	0,21	-
				37,35	1,44	38	1	118	0,01	-
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4,3622	210,31	9,95	917	43	300	0,36	2
				52,2	3,74	228	16	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	7,2888	10763,06	16,52	78451	120	4171	2,91	21
				459	6,19	3346	45	123	0,03	-
		м2								
		Ограждение(перилы)СП1-СП4								
22	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	2,8968	434,77	7,69	1259	22	1307	1,74	5
				319,5	2,9	926	8	140	0,01	-
		м								
23	СКоммерческое предложение ТООFsiaProperties	-Перила СП1-СП4"	2,8968	4299,47	-	12455	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Двери,Окна Блок И (художественная мастерские)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134721	1155			42
			Тенге			6574	408			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20088	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8253	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			151785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8253	-		-

Двери,Окна Блок И (художественная мастерские)

РАЗДЕЛ 3.

Крыльца, пандусы РП24-27

		Входные группы №1-№4								
24	Е0110-9-2	-Устройство доски между входной площадкой и ростверком	0,2252	867,16	14,05	195	3	50	1,19	-
				178,2	5,31	40	1	120	0,03	-
		м2								
25	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок	0,2252	225,51	0,97	51	-	3	0,07	-
				11,39	0,36	3	-	120	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-7-5	-обертывание рубероидом	0,2252	60,96	0,22	14	-	4	0,08	-
				13,32	0,09	3	-	120	-	-
27	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 м2	0,0712	67	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е010333-А18-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 м3	0,1247	127,2	127,2	16	16	3	-	-
				-	25,44	-	3	100	0,53	-
29	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы т	0,0712	134,1	-	10	-	11	0,97	-
				134,1	-	10	-	113	-	-
30	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,0712	21,55	4,52	2	-	1	0,11	-
				17,03	-	1	-	97	-	-
31	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,0712	2369,27	100,89	169	7	14	0,85	-
				123,75	38,25	9	3	118	0,18	-
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,1251	6092,95	66,01	762	8	29	1,35	-
				195,75	24,93	24	3	105	0,12	-
33	Е0111-15-1	-Устройство выравнивающих бетонных покрытий толщиной 30 мм м3	0,5283	265,08	14,76	140	8	38	0,36	-
				52,43	5,54	28	3	123	0,03	-
34	Е0111-15-2 к=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	0,5283	308,64	6,7	163	4	13	0,1	-
				16,9	2,5	9	1	123	0,01	-
35	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	0,1047	6613,81	196,62	693	21	38	1,79	-
				272,25	74,27	29	8	105	0,36	-
36	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,1635	6808,69	196,62	1113	32	59	1,79	-
				272,25	74,27	45	12	105	0,36	-
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, м3	0,0015	41200	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм 5Вр1-100х100 т								
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0107	68800 -	- -	743 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов м3	0,0321	7277,98 490,5	86,6 32,72	234 16	3 1	18 105	3,06 0,16	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	0,1071	245,44 37,35	3,82 1,44	26 4	- -	5 118	0,21 0,01	- -
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	0,4608	210,31 52,2	9,95 3,74	97 24	5 2	32 123	0,36 0,02	- -
42	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	0,7699	10763,06 459	16,52 6,19	8288 353	13 5	441 123	2,91 0,03	2 -
					Ограждение (перилы) СП1-СП4					
43	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м	0,306	434,77 319,5	7,69 2,9	133 98	2 1	138 140	1,74 0,01	1 -
44	СКоммерческое предложение ТООFsiaProperties	-Перила СП1-СП4" м	0,306	4299,47 -	- -	1316 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			14234 694	122 43			4 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14234	-	-		-
	Материалы -		Тенге			365	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	738	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			10928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			895	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	872	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	872	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			275292	4421			213
			----			---	---			---
			Тенге			36915	1629			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83770	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			114375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44573	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			334414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44573	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 27

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоснабжение В1 (1 этаж офис)								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	439,78	12,19	7916	219	6844	1,64	30
				292,5	4,57	5265	82	128	0,02	-
2	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	16,182	32	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	22	336,95	7,9	7413	174	6609	1,29	28
				231,75	2,95	5099	65	128	0,01	-
4	С130804-69	-Трубы напорные м	20,438	53	-	1083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	22	72,96	16,85	1605	371	944	0,21	5
				38,59	4,33	849	95	100	0,03	1
		м								
7	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	3,3	357	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
8	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	24,2	91	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	547	-	2188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т3, Т4 (1 этаж офис)								
11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	9	439,78	12,19	3958	110	3422	1,64	15
				292,5	4,57	2633	41	128	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,091	32	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	67	329,67	4,19	22088	281	5268	0,34	23
				59,85	1,58	4010	106	128	0,01	1
14	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	31	364,67	4,19	11305	130	2438	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	128	0,01	-
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	98	10,99	-	1077	-	1341	0,05	5
				10,69	-	1048	-	128	-	-
16	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex шт.	98	72,96	16,85	7150	1651	4206	0,21	21
				38,59	4,33	3782	424	100	0,03	2
18	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	14,7	357	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 рулон	73,7	53	-	3906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11031-203 Изм. и	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука м	34,1	70	-	2387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
21	С130810-45	-Крепления м	26,5	200 -	- -	5300 -	- -	- -	- -	- -
22	С130904-493 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, DN 15 мм кг	4	1645 -	- -	6580 -	- -	- -	- -	- -
		Канализация К1 (1 этаж офис) шт								
23	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	3	150,08 102,38	1,43 0,54	450 307	4 2	395 128	0,56 -	2 -
24	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм м	3	791 -	- -	2373 -	- -	- -	- -	- -
25	С130810-45	-Крепления м	1	200 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс-лист	-Прочистка 100 кг	3	146,92 -	- -	441 -	- -	- -	- -	- -
		Водоснабжение В1 (2 этаж мастерская архитектора) шт								
27	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78 292,5	12,19 4,57	1319 878	37 14	1141 128	1,64 0,02	5 -
28	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	2,697	32 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
29	С130904-116 3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / шт.	1	362 / -	- / -	362 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	С130810-45	-Крепления / кг	0,45	200 / -	- / -	90 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Водоснабжение Т3 (2 этаж мастерская архитектора)								
32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78 / 292,5	12,19 / 4,57	880 / 585	24 / 9	760 / 128	1,64 / 0,02	3 / -
33	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / м	1,798	32 / -	- / -	58 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
34	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / м	1	362 / -	- / -	362 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 / шт.	1	362 / -	- / -	362 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	С130810-45	-Крепления / шт. / кг	0,3	200 / -	- / -	60 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Канализация К1 (2 этаж мастерская архитектора)								
37	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб высокой плотности диам. 100 мм	4	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	600 / 410	6 / 2	527 / 128	0,56 / -	2 / -
38	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100x3,2 мм / м	4	791 / -	- / -	3164 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	С130810-45	-Крепления / м / кг	0,6	200 / -	- / -	120 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПрайс-лист-Прочистка 100	шт	2	146,92	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				109288	3007			148
		Тенге				26719	889			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23677	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2103	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5150	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14921	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5150	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	773	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1730	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		31
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5923	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				85611	-	-		-
	Материалы -	Тенге				33929	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	22458	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28605	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				5	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				28746	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4312	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6861	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				121219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		139
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	26770	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				151776	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		170
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	32693	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Балей М.А.	Производитель работ	Корняков М.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 28

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Офисная часть

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм	399	448,92	12,56	179119	5010	156271	1,69	674				
				301,28	4,71	120209	1878	128	0,02	9				
2	С130804-542-7 Изм. и доп.вып.18	м Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	89,001	105	-	9345	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С130804-542-8 Изм. и доп.вып.18	м Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для	269,7	132	-	35600	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10								
4	Е0118-6-1	м -Установка чугунных радиаторов МС-140	28	3671,44	35,77	102800	1002	4484	0,7	20
				111,7	13,4	3128	375	128	0,07	2
5	Ц0111-350-1	1кВт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	18	198,71	-	3577	-	2741	1,03	19
				169,18	-	3045	-	90	-	-
6	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	18	2106	-	37908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, DN 15	18	390	-	7020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-15-1	шт. -Установка распределителей квартирных (применительно)	4	1364,79	70,66	5459	283	6526	7,07	28
				1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
9	С130905-116 0 Изм. и доп.вып.18 прим	1шт -Распределители штанговые с топметром типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	4	11406	-	45624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0118-21-1	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	4	1820,46	52,42	7282	210	783	0,77	3
				134,42	18,54	538	74	128	0,09	-
11	Е0126-35-1 Изм. и	1фильтр -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из	399	74,63	17,36	29776	6925	17639	0,22	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6	вспененного каучука K-Flex		39,75	4,46	15859	1780	100	0,03	10
12	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	59,85	357 / -	- / -	21366 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С11031-250 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	330	155 / -	- / -	51150 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С11031-249 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	108,9	146 / -	- / -	15899 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	360	11,1 / 10,8	- / -	3995 / 3887	- / -	4975 / 128	0,05 / -	18 / -
16	С130810-45	м -Крепления	19,8	200 / -	- / -	3960 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			559881	13428			848
			Тенге			151662	4209			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3577	-	-		-
	Материалы -		Тенге			532	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3045	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			89	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	411	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			379	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3456	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118192	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17639	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88416	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20285	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			438112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139458	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			647821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		842
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			798498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184884	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			559881	13428			848
			----			---	---			---
			Тенге			151662	4209			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3045	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			89	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3456	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118192	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17639	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88416	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20285	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			438112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139458	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			647821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		842
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161143	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			798498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184884	-		-

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычкозская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычкозская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встрсенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 29

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование (Офисная часть)								
1	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	4	166,9 158	5,4 2,3	668 632	22 9	609 95	1 0,01	4 -
2	СПрайс-лист-	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN шт	4	12542,08 -	- -	50168 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
4	СПрайс-лист-	Счетчик трехфазный Меркурий ART 01(03) PCIN шт	1	12542,08 -	- -	12542 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			63545 790	27 12			5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63545	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			761	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			68165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	916	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			68165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	916	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК И. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ № 30

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-2-Монтаж	шт	4	7509,6	1,6	30038	6	25758	38	152
				7155	-	28620	-	90	-	-
2	Прайс-лист -Прибор приемно-контрольный с функцией интеллектуального оповещения типа Гранит-3А	шт	4	14781,73	-	59127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-121-1-Монтаж	шт	8	307,7	-	2462	-	2105	2	16
				277	-	2216	-	95	-	-
4	Прайс-лист -Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В	шт	8	806,28	-	6450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-669-3-Монтаж	шт	4	994,3	1,6	3977	6	3370	5	20
				936	-	3744	-	90	-	-
6	Прайс-лист -Источник бесперебойного питания	шт	4	1802,48	-	7210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,9	1,6	4439	19	3748	2	24
				347	-	4164	-	90	-	-
8	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 шт	12	333,26	-	3999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	4	153,5	-	614	-	518	1	4
				144	-	576	-	90	-	-
10	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 шт	4	268,76	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-386-7-	Монтаж шт	8	332,4	-	2659	-	2561	2	16
				317	-	2536	-	101	-	-
12	СПрайс-лист-	Извещатель охранный Астра-9 (ИО-409-22) шт	8	455,1	-	3641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-668-1-	Установка датчика магнитно-контактного шт	4	153,5	-	614	-	518	1	4
				144	-	576	-	90	-	-
14	СПрайс-лист-	Извещатель магнитно-контактный ИО 102-20 шт	4	516,02	-	2064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-668-5-	Монтаж шт	12	259,1	-	3109	-	2581	1	12
				239	-	2868	-	90	-	-
16	СПрайс-лист-	Извещатель звуковой разбития стекла ИО 329-5 шт	12	860,03	-	10320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0110-386-7-	Монтаж шт	4	332,4	-	1330	-	1281	2	8
				317	-	1268	-	101	-	-
18	СПрайс-лист-	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12 КП шт	4	286,68	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	8	702,3	-	5618	-	5236	4	32
				648	-	5184	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П шт	8	59	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 шт	156	10,6	0,1	1654	16	1319	0,06	9
				8,8	0,1	1373	16	95	-	-
22	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 2х0,5 м	83,64	5,73	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 4х0,5 м	63,24	11,47	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	-Кабель ШВВП 2х0,75 м	12,24	13,26	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм м	156	36,51	-	5696	-	4436	0,16	25
				26,33	-	4107	-	108	-	-
26	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм м	159,12	6,45	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	160108	48			323
	Тенге	57232	16			-
Стоимость оборудования -	Тенге	72787	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	72787	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	87321	-	-		-
Материалы -	Тенге	4930	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57248	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25111	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53431	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8015	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8445	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	149197	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		349
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65263	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			221985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65263	-		-

ЖЦС «Нурда Ламу»

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байколов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199(проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00 АР. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 31

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Блок К												
		РАЗДЕЛ 1. Двери наружные ДСВ стальные												
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	0,96	367,11	139,39	19,34	352	134	19	168	0,83	0,03	1	-
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС	0,96	12300	-	-	11808	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Двери внутренние								
3	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков металическихв наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	8,4	367,11	19,34	3084	162	1471	0,83	7
				139,39	6,57	1171	55	120	0,03	-
		м2								
4	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС	8,4	12300	-	103320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129564	181			8
			Тенге			1305	62			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			139076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1612	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ РП19								
		1этаж								
		Тип1 тип3								
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30,15	921,05	11,72	27770	353	6529	1,06	32
				171,68	4,39	5176	132	123	0,02	1
		м2								
7	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	47,56	138,57	0,32	6591	15	2442	0,24	11
				41,63	0,11	1980	5	123	-	-
		м								
		Тип3								
8	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8	921,05	11,72	7368	94	1733	1,06	8
				171,68	4,39	1373	35	123	0,02	-
		м2								
9	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	16,6	138,57	0,32	2300	5	852	0,24	4
				41,63	0,11	691	2	123	-	-
		м								
		Тип4								
10	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	91,22	921,05	11,72	84018	1069	19755	1,06	97
				171,68	4,39	15661	400	123	0,02	2
		м2								
11	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	112,5	138,57	0,32	15590	36	5776	0,24	27
				41,63	0,11	4683	12	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143637	1573			179
			Тенге			29565	587			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30152	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10843	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			191567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35715	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП18								
12	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	98,6	173,1	1,88	17068	185	8181	0,47	46
				78,3	0,72	7720	71	105	-	-
		м2								
		Потолки								
		Жилая часть +4,300...19,280								
13	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	280,004	253,73	2,33	71045	652	13092	0,26	73
				43,65	0,88	12222	246	105	-	1
		м2								
		Стены								
		Жилая часть +4,300...19,280								
14	Е0115-70-1 -	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	191,78	1080,2	4,92	207161	944	39251	1,15	221
				193,05	1,87	37023	359	105	0,01	2
		м2								
15	Е0115-64-1 -	Затирка бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	63,44	123,89	1,19	7860	75	4047	0,37	23
				60,3	0,45	3825	29	105	-	-
		м2								
		Лестнично лифтовой узел отм.0,000								
		Стены								
16	Е0115-64-3 -	Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен(9,7:10.5=4,85кг до 5 мм)	98,23	217,93	3,43	21407	337	7740	0,46	45
				73,73	1,31	7242	129	105	0,01	1
		м2								
17	Е0126-30-1 -	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,7805	7792,57	378,22	29460	1430	14018	20,04	76
				3566,25	141,75	13482	536	100	0,69	3
		м3								
18	С11031-101 -	Плиты из минеральной ваты на	3,6671	11576	-	42450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Тех чердак								
19	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	426,53	17,43	0,12	7434	51	6171	0,09	39
				13,73	0,05	5856	21	105	-	-
		м2								
20	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	86,16	88,67	1,42	7640	122	2797	0,19	17
				30,38	0,54	2618	47	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			411524	3797			539
			Тенге			89990	1437			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196872	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42450	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			537231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105721	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ограждения лестницы ОЛ РП37								
21	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	55,8678	40,72	0,04	2275	2	418	0,04	2
				8,32	-	465	-	90	-	-
		м2								
		ЛюкиМКЛ1-4(РП39,38,30)								
22	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,1714	40,72	0,04	2206	2	406	0,04	2
				8,32	-	451	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4480	4			5
			Тенге			916	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	916	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			824	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1039	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Почтовые ящики								
23	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий почтовых ящиков.	6,7142	332,3	23,87	2231	160	881	0,68	5
		шт		100,35	9,02	674	61	120	0,04	-
24	СпрайслистТ-почтовой ящик7 секций ОО ТехноОпт		6,7142	3403,75	-	22854	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25085	160			5
			Тенге			674	61			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			881	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	867	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля РП 16								
		Стремянки МС-1-2шт(РП40;29;28)								
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических	40,6997	40,72	0,04	1657	2	305	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	339	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1657	2			2
			Тенге			339	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			305	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыльца, пандусы РП24-32								
		Входные группы №1-№3								
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,333	210,31	9,95	9744	461	3188	0,36	16
				52,2	3,74	2419	173	123	0,02	1
		м2								
27	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	77,4177	10763,06	16,52	833252	1279	44297	2,91	225
				459	6,19	35535	479	123	0,03	2
		м2								
		Ограждение(перилы)СП1-СП4(РП27)								
28	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	27,9445	434,77	7,69	12149	215	12613	1,74	49
				319,5	2,9	8928	81	140	0,01	-
		м								
29	СКоммерческое предложение TOOFsiaProperties	-Перила СП1-СП4"	27,9445	4299,47	-	120147	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			975292	1955			290
			Тенге			46882	734			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			975292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47615	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120147	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			803179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1097514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56630	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1097514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56630	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1691240	7672			1027
			----			---	---			---
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169668	2880			14
		Материалы -	Тенге			1691240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			305830	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	172548	-		-
		Местные материалы -	Тенге			311579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			896490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			196132	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	29420	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2000614	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1139
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	201968	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2000614	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1139
						-	201968	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 32

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Водоснабжение В1 (с2-го по 8 эт.)										
1	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	133	10,99	-	1462	-	1820	0,05	7		
				10,69	-	1422	-	128	-	-		
2	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм (м)	46	75,82	1,57	3488	72	3974	0,41	19		
				67,5	-	3105	-	128	-	-		
3	Прайс-лист	-Счетчик холодной воды с радиомодулем диам 15мм (1счетчик)	46	12452,49	-	572815	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм (шт)	46	577,46	52,42	26563	2411	9006	0,77	36		
				134,42	18,54	6183	853	128	0,09	4		
5	С130904-116	-Краны шаровые с резьбой 1/2" (1фильтр)	46	362	-	16652	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Изм. и доп.вып.19	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	46	193,78	-	8914	-	6800	1	46
				164,25	-	7556	-	90	-	-
		шт								
7	С130905-106-5 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления, DN 15	46	6593	-	303278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	92	362	-	33304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	46	547	-	25162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т3 (с2-го по 8 эт.)								
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	159	10,99	-	1747	-	2176	0,05	8
				10,69	-	1700	-	128	-	-
		м								
11	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	46	75,82	1,57	3488	72	3974	0,41	19
				67,5	-	3105	-	128	-	-
		1счетчик								
12	Прайс-лист	-Счетчик горячей воды с радиомодулем диам 15мм	46	10320,34	-	474736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	46	577,46	52,42	26563	2411	9006	0,77	36
				134,42	18,54	6183	853	128	0,09	4
		1фильтр								
14	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	46	362	-	16652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	46	193,78	-	8914	-	6800	1	46
				164,25	-	7556	-	90	-	-
		шт								
16	С130905-106-5 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления, DN 15	46	6593	-	303278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Водоснабжение Т4 (с2-го по 8 эт.)								
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	103	10,99	-	1132	-	1409	0,05	5
				10,69	-	1101	-	128	-	-
		м								
18	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	8	547	-	4376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	814	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация ливневая К2								
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,085	21,8	0,05	111	-	27	0,03	-
				5,81	0,02	30	-	90	-	-
		м2								
21	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	114	72,96	16,85	8318	1921	4893	0,21	24
				38,59	4,33	4399	494	100	0,03	3
		м								
22	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	17,1	357	-	6105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
23	С11031-217 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	125,4	367	-	46022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	22	415,42	45,33	9139	997	8651	1,66	37
				290,25	16,97	6386	373	128	0,08	2
		м								
25	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	22,44	1623	-	36420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,136	21,8	0,05	330	1	79	0,03	-
				5,81	0,02	88	-	90	-	-
		м2								
		Водоснабжение В1 (1 этаж)								
27	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	26	362,67	4,19	9429	109	2044	0,34	9
				59,85	1,58	1556	41	128	0,01	-
		м								
28	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
29	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	28	596,67	4,19	16707	117	2202	0,34	9
				59,85	1,58	1676	44	128	0,01	-
30	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74	10,99	-	813	-	1013	0,05	4
				10,69	-	791	-	128	-	-
31	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	74	72,96	16,85	5399	1247	3176	0,21	16
				38,59	4,33	2856	320	100	0,03	2
32	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	11,1	357	-	3963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 рулон	28,6	70	-	2002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	22	83	-	1826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	30,8	103	-	3172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130810-45	-Крепления м	25,4	200	-	5080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Водоснабжение Т3 (1 этаж)								
37	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	29	362,67	4,19	10517	122	2280	0,34	10
				59,85	1,58	1736	46	128	0,01	-
		м								
38	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	17	471,67	4,19	8018	71	1337	0,34	6
				59,85	1,58	1017	27	128	0,01	-
		м								
39	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
		м								
40	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	27	693,07	10,34	18713	279	2793	0,43	12
				76,95	3,87	2078	104	128	0,02	1
		м								
41	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	10,99	-	857	-	1067	0,05	4
				10,69	-	834	-	128	-	-
		м								
42	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	78	72,96	16,85	5691	1314	3348	0,21	16
				38,59	4,33	3010	338	100	0,03	2
		м								
43	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	11,7	357	-	4177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
44	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	31,9	91	-	2903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	18,7	107 -	- -	2001 -	- -	- -	- -	- -
46	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	5,5	136 -	- -	748 -	- -	- -	- -	- -
47	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	29,7	184 -	- -	5465 -	- -	- -	- -	- -
48	С130810-45	-Крепления м	28	200 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
49	С130904-116-4 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 кг	8	547 -	- -	4376 -	- -	- -	- -	- -
50	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	8	814 -	- -	6512 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Водоснабжение Т4 (1 этаж)								
51	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	362,67 59,85	4,19 1,58	12693 2095	147 55	2752 128	0,34 0,01	12 -
52	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	19	596,67 59,85	4,19 1,58	11337 1137	80 30	1494 128	0,34 0,01	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	54	10,99	-	593	-	739	0,05	3
				10,69	-	577	-	128	-	-
54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	54	72,96	16,85	3940	910	2318	0,21	11
				38,59	4,33	2084	234	100	0,03	1
55	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м м	8,1	357	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 рулон	38,5	91	-	3504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 м	20,9	136	-	2842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 м	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130904-116-5 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	814	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130810-45	-Крепления шт.	16,9	200	-	3380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2120516	12386			408
			Тенге			71754	3852			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			1047550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1047550	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15111	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13600	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33313	-	-		99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17151	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13852	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13840	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132765	-	-		83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15928	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			943728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124478	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			768050	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59704	-	-		30
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1063638	-	-		290
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55599	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			2277267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		471
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	88678	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалеев М.А.

Начальник ПТО — Шелков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, район пересечения улиц №Е10, Е11, Е13, Е25 и 199 (проектное наименование)

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 2. БЛОК К. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ № 33

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Жилая часть

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Гл. ст 1, Гл. ст 2

1	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	120	11,24	-	1348	-	1658	0,05	6
				10,8	-	1296	-	128	-	-
2	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 845	11,1	-	9377	-	11678	0,05	43
				10,8	-	9123	-	128	-	-
3	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м 487,41	39,35	0,04	19178	20	2774	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177 за 2 раза (п.4, лист 1)		6,32	-	3082	-	90	-	-
		м2								
		Лестничная клетка								
4	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	476	11,1	-	5282	-	6578	0,05	24
				10,8	-	5139	-	128	-	-
		м								
5	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза (п.4, лист 1)	308,79	39,35	0,04	12150	12	1757	0,03	10
				6,32	-	1952	-	90	-	-
		м2								
6	С130810-45	-Крепления	26,18	200	-	5236	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Тепловой пункт								
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	122	74,63	17,36	9105	2117	5393	0,22	27
				39,75	4,46	4849	544	100	0,03	3
		м								
8	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	18,3	357	-	6533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
9	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	11	434	-	4774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	11	287	-	3157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м 33	229 -	- -	7557 -	- -	- -	- -	- -
12	С11031-232 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м 5,5	180 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
13	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м 5,5	103 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
14	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м 38,5	235 -	- -	9048 -	- -	- -	- -	- -
15	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м 3,3	188 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -
16	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м 5,5	103 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
17	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм	м 3,3	72 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 16381-77								
18	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м 6,6	53 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
19	С11031-187 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м 6,6	34 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -
20	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м 4,4	81 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 36	11,1 10,8	- -	399 389	- -	498 128	0,05 -	2 -
22	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 88	11,24 10,8	- -	989 950	- -	1216 128	0,05 -	4 -
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 16	21,86 5,87	0,05 0,02	350 94	1 -	85 90	0,03 -	- -
24	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2 16	39,35 6,32	0,04 -	630 101	1 -	91 90	0,03 -	1 -
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99024	2151			132
			Тенге			26975	544			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12138	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22632	-	-		-
		Материалы -	Тенге			391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5236	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32279	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Жилой дом

25	E0120-12-11-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	95	355,85	16,96	33805	1611	23557	1,12	107
				186,64	7,09	17731	673	128	0,03	3
		шт								
26	E0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	35	320,85	16,96	11230	594	8679	1,12	39
				186,64	7,09	6532	248	128	0,03	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45035	2204			146
			----			---	---			---
			Тенге			24263	921			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45035	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25184	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30020	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30020	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			144059	4355			278
			----			---	---			---
			Тенге			51238	1466			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34980	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1515	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12138	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5236	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8080	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50161	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			220505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62299	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей А.А.

Начальник ПТО — Шматков Ю.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Корняков М.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.