Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Алакольского района Алматинской области
Наименование объекта: Скважины
Генподрядчик ТОО "АлакөлАсылҚұрылыс"
Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за август месяц 2016года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт скважины №1043, №1043а								
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-8-2	Роторное бурение скважин диаметром 394мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	8	1064,51	876,91	8516	7015	2690	0,984	8
		м		169,77	153,67	1358	1229	104	0,61965	5
2	Е4-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	12	8797,5	7266,6	105570	87199	29992	8,04	96
		м		1431	972,19	17172	11666	104	3,56205	43
3	1-6-6	Долота шарошечные d=394 мм	0,5944	469165		278872				
		шт								

4	Е4-54-1								
	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	104760,97	80235,97	209522	160472	80304	137	274
	шт		24525	14082,36	49050	28165	104	49,12	98
5	Е4-8-5								
	Разбурка цементной пробки т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4	3413,46	2815,07	13654	11260	4091	3,1128	12
	м		546,48	437	2186	1748	104	1,692	7
6	Е4-10-2								
	Роторное бурение скважин диаметром 295мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	68	1021,38	840,75	69454	57171	23402	0,939	64
	м		159,3	171,62	10832	11670	104	0,7194	49
7	Е4-10-5								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	64	3923,04	3241,34	251075	207446	80128	3,588	230
	м		621	582,84	39744	37302	104	2,36052	151
8	Е4-10-7								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	28	7539,7	6207,96	211112	173823	62089	6,876	193
	м		1212,3	919,91	33944	25757	104	3,50532	98
9	1-6-46								
	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	3,3976	78900		268071				
	шт								
10	1-6-3								
	Глина бентонитовая марки ПБМГ	16,1	6450		103845				

		т								
11	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	2,376	12300		29225				
		т								
		Итого по разделу 1				**1548916**	**704386**			**877**
						154286	**117537**			**451**
		Стоимость: материалов, тенге				690244				
		Накладные расходы, тенге				282696				
		- заработная плата, тенге				42404				
		- трудоемкость, чел-ч				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109897				
		Всего по разделу, тенге				**1941509**				
		Сметная заработная плата, тенге				314227				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1469				
Раздел 2 Прочие работы										
12	Е4-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	20	917,55	708,56	18351	14171	6209	1,19	24
		м		207,45	91,06	4149	1821	104	0,332	7
13	8-6-289	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 11,0 мм	20	7287		145740				
		м								
14	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	180	1133,07	890,78	260606	204879	84993	1,38	317
		м		240,75	114,57	55373	26351	104	0,418	96
15	8-6-308	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х8,9 мм	180	3460		795800				
		м								

16	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	30	578,12	480,92	17344	14428	4907	0,55	17
		м		97,2	60,06	2916	1802	104	0,216	6
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	10	14800		148000				
		шт								
18	Е4-60-1	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
19	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
20	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
		Итого по разделу 2				**2378138**	**1096760**			**1015**
						191453	**180707**			**657**
		Стоимость: материалов, тенге				1089925				
		Накладные расходы, тенге				387047				
		- заработная плата, тенге				58057				
		- трудоемкость, чел-ч				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165911				
		Всего по разделу, тенге				**2931096**				
		Сметная заработная плата, тенге				430217				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1866				
		Всего прямые затраты				**3927054**	**1801146**			**1892**
						345739	**298244**			**1108**

Стоимость: материалов, тенге	1780169
Накладные расходы, тенге	669743
- заработная плата, тенге	100461
- трудоемкость, чел-ч	335
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	275808
Всего по смете	**4872605**
Сметная заработная плата, тенге	744444
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3335

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	Скважины	4872,605			4872,605
		Итого по главе 6	4872,605			4872,605
		Итого по главам 1-7	4872,605			4872,605
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (3,1 %)	151,051			151,051
		Итого по главе 8	151,051			151,051
		Итого по главам 1-8	5023,656			5023,656
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	103,99			103,99
4	СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			50,237	50,237
5	СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			20,095	20,095
6		Каротаж скважины	155,321			155,321
7		Хим и бак анализы			10,03	10,03
		Итого по главе 9	259,311		80,362	339,673
		Итого по главам 1-9	5282,967		80,362	5363,329
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5282,967**		**80,362**	**5363,329**
9		**- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)**	**14459,481**		**219,951**	**14679,432**
10		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**293,589**	**293,589**

11		Сметная стоимость в текущем уровне цен	14459,481		513,54	14973,021
12		НДС (12 %)			1796,763	1796,763
13		Стоимость строительства	14459,481		2310,303	16769,784
13		Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика				13 800 000,00

Принял:
Генподрядчик ТОО "АлакөлАсылҚұрылыс"
_____ Ирмекеев Н.А.

Сдал:
Субподрядчик ТОО "ЖЕР СУ"
_____ Бупебаев Т.К.