Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№90	28.04.2021			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	136 260 099,26	14 317 048,24							1 718 045,79	16 035 094,03
	ИТОГО :	136 260 099,26	14 317 048,24							1 718 045,79	16 035 094,03

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора: **ТОО "НПФ ITS"**
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора: **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы Западный съезд с кольца транспортной развязки "ул.Северное кольцо - ул.Бокейханова" - дорога вдоль БАКа

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Мет.конструкции									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом**	т	1,13712	134289,39	37721,87	152703	42895	2810	82566	254090
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	106998	12663		18822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)**	т	1,11512	553344,00	--	617045	--	617045	--	666409
		СП - 8%			--	--	--	--		49364	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
3	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	25,64776	529,02	--	13568	--	--	9362	24765
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	13568	--		1834	
4	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз**	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	1220	14		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				785869	42977	621106	92780	948941
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				121786	12677	--	70292	
		Материалы	Тенге				16121				
		Всего заработная плата	Тенге				1251				
		Накладные расходы	Тенге					14802			
		Сметная прибыль	Тенге				10214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28441				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14802			
		Материалы	Тенге				769748				
		Всего заработная плата	Тенге				2811				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					119661			
		Накладные расходы	Тенге				617045				
		Сметная прибыль	Тенге				82566				
			Тенге				68186				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				920500					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге					119661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				948941					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге					134463				

РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации

5	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,114	5065,28	--	41100	--	--	29592	76347
					5065,28	--	41100	--		5655	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,876	1726,85	--	8420	--	--	6062	15641
					1726,85	--	8420	--		1159	
7	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,238	994,59	--	3220	--	--	2319	5982
					994,59	--	3220	--		443	
8	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
					--	--	--	--		347	
9	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
					--	--	--	--		238	
10	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
					1455,69	94,78	699	45		195	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
					1757,43	480,38	587	160		571	
12	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
					388,13	3,71	5031	48		1398	
14	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	16913,00	--	33826	--	33826	--	36532
					--	--	--	--		2706	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
Стоимость общестроительных работ			Тенге				91225	3811	--	21882	
Материалы			Тенге				168441				
Всего заработная плата			Тенге				60787				
Транспортные расходы			Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
Стоимость сантехнических работ			Тенге					95036			
							33826				

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826					
	Сметная прибыль	Тенге				2706					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295415					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
	Сметная заработная плата	Тенге					95036				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1244356**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				213011					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52093				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16488				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						715720			
	- Перевозка грузов	Тенге				7310					
	- Накладные расходы	Тенге							164046		
	- Сметная прибыль	Тенге							92174		

Всего в тенге:	1 244 356
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 244 356
Оборудование	0
Итого:	**1 244 356**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 901
Итого:	**1 266 257**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 329
Итого:	**1 301 585**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 032
Итого:	**1 327 617**
Итого в текущих ценах:	**1 434 514**
НДС 12%	172 142
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 606 656**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 598 622.92**
в том числе НДС 12%	171 281,03

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование Западный съезд с кольца транспортной развязки "ул.Северное кольцо - ул.Бокейханова" - дорога вдоль БАКа

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
		Контур заземления контроллера-1компл									
1	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
					3342,78	--	7688	--		1058	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
					1726,85	--	3972	--		547	
3	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
					--	--	--	--		134	
5	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
					--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
7	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629

		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278	
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				87346	2705	43564	30218	126968
		Стоимость монтажных работ	Тенге				41077	891	--	9404	
		Материалы	Тенге				54680				
		Всего заработная плата	Тенге				30838				
		Накладные расходы	Тенге					22028			
		Сметная прибыль	Тенге				15860				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5642				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				76182				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								13
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22028			
		Всего заработная плата	Тенге				32666				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19940			
		Накладные расходы	Тенге				12726				
		Сметная прибыль	Тенге				14358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3762				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				50786				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19940			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				126968				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								30
			Тенге					41968			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
13	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%			2004,77	--	1203	--		166	
14	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	446	--		61	

15	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00 --	--	803 --	-- --		-- 64	867
16	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00 --	--	551 --	-- --		-- 44	595
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	8901 808	519 221	7574	937 787	10625
18	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	5438 2894	2150 916	394	2628 645	8712
19	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,178	529783,00 --	--	94301 --	-- --	94301	-- 7544	101845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	--	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6488			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									252674
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5374			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145834		
		- Перевозка грузов	Тенге				1354				
		- Накладные расходы	Тенге							34970	
		- Сметная прибыль	Тенге							18715	

Всего в тенге:	252 674
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	252 674
Оборудование	0
Итого:	**252 674**
Временные здания и сооружения 1,76%	4 447
Итого:	**257 121**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	7 174
Итого:	**264 295**
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 286
Итого:	**269 581**
Итого в текущих ценах:	**291 287**
НДС 12%	34 954
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**326 241**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**324 610,04**
в том числе НДС 12%	34 779,65

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Момышулы - севернее пр. Рыскулова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство колодцев кабельной канализации									
1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,057	5065,28	--	20550	--	--	14796	38174
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	20550	--		2828	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,438	1726,85	--	4210	--	--	3031	7821
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4210	--		579	
3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,619	994,59	--	1610	--	--	1159	2991
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1610	--		222	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,49875	51,00	--	2167	--		--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,49875	35,00	--	1487	--		--	1606
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,24	3547,67	283,22	851	68	434	368	1317
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	349	23		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,167	19350,45	1128,10	3232	188	2751	340	3858
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	293	80		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	1	43737,47	4151,45	43737	4151	23502	13576	61898
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,4817384	16083,90 983,52 388,13	1779,08 23,32 3,71	16084 6375 2516	1779 151 24	 3708 	4585 2362 699	9436
10	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	16913,00 --	-- --	16913 --	-- --	16913 	-- 1353	18266
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				101132	4558	47308	35632	147707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45612	1906	--	10942	
	Материалы		Тенге				84219				
	Всего заработная плата		Тенге				30394				
	Транспортные расходы		Тенге					47518			
		Накладные расходы	Тенге				3655				
		Сметная прибыль	Тенге				35632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129440				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					47518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16913				
		Сметная прибыль	Тенге				16913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147706				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					47518			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										147706
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				45612				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4558			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1906			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						47307		
	- Перевозка грузов		Тенге				3654				
	- Накладные расходы		Тенге							35632	
	- Сметная прибыль		Тенге							10942	

Всего в тенге:	147 706
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	147 706
Оборудование	0
Итого:	**147 706**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 600
Итого:	**150 306**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	4 194
Итого:	**154 499**
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 090
Итого:	**157 589**

Итого в текущих ценах:	**170 278**
НДС 12%	20 433
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**190 711**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**189 757,75**
в том числе НДС 12%	20 331,19

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Момышулы - севернее пр. Рыскулова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,14	3845,04	1554,52	538	218	--	457	1075
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	321	103		80	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,2772	738,00	--	205	--		--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4,158	51,00	--	212	--		--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4,158	35,00	--	146	--		--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	3,5	548,46	176,73	1920	618	3	1626	3829
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	1299	206		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	10,5	13,80	5,55	145	59	--	115	280
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	87	20		21	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,525	1447,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	

8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,5	1238,52 254,86	3,60 1,46	4335 892	12 5	3431	969 424	5728
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7	191,87 41,06	-- --	1343 287	-- --	1056	310 132	1786
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	0,3346	12664,00 --	-- --	4237 --	-- --	4237	-- 339	4576
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				13841 2886	907 334	9487 --	3477 1386	18703
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13841				
Материалы			Тенге				4488				
Всего заработная плата			Тенге					3220			
Местные материалы			Тенге				4997				
Транспортные расходы			Тенге				562				
		Накладные расходы	Тенге				3477				
		Сметная прибыль	Тенге				1386				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3220			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								18704
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				2886				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					907			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					334			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						9485		
- Перевозка грузов			Тенге				563				
- Накладные расходы			Тенге							3477	
- Сметная прибыль			Тенге							1386	

Всего в тенге:	18 704
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	18 704
Оборудование	0
Итого:	**18 704**
Временные здания и сооружения 1,76%	329
Итого:	**19 033**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	531
Итого:	**19 564**
Непредвиденные работы и затраты 2%	391
Итого:	**19 956**

Итого в текущих ценах:	**21 562**
НДС 12%	2 587
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**24 150**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**24 029,01**
в том числе НДС 12%	2 574,54

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,26	3845,04	1554,52	1000	405	--	849	1997
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	596	191		148	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,5148	738,00	--	380	--		--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,722	51,00	--	394	--		--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,722	35,00	--	270	--		--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	6,5	548,46	176,73	3565	1148	5	3019	7111
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2412	383		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	19,5	13,80	5,55	269	108	--	213	520
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	161	36		39	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,975	1447,00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	

8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	м2	6,5	1238,52	3,60	8050	23	6370	1799	10637
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	1657	9		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	13	191,87	--	2494	--	1960	576	3316
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	534	--		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,6214	12664,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25702	1684	17615	6456	34732
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5360	619	--	2575	
		Материалы	Тенге				25702				
		Всего заработная плата	Тенге				8335				
		Местные материалы	Тенге					5979			
		Транспортные расходы	Тенге				9280				
		Накладные расходы	Тенге				1044				
		Сметная прибыль	Тенге				6456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34733				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5979			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34733				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5979			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									34733
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17615		
		- Перевозка грузов	Тенге				1044				
		- Накладные расходы	Тенге							6456	
		- Сметная прибыль	Тенге							2575	

Всего в тенге:	34 733
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	34 733
Оборудование	0
Итого:	**34 733**
Временные здания и сооружения 1,76%	611
Итого:	**35 344**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	986
Итого:	**36 330**
Непредвиденные работы и затраты 2%	727
Итого:	**37 057**

Итого в текущих ценах:	**40 041**
НДС 12%	4 805
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**44 846**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**44 621,45**
в том числе НДС 12%	4 780,87

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Момышулы "Мечеть"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,2	3845,04	1554,52	769	311	--	653	1536
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	458	147		114	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,396	738,00	--	292	--		--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,94	51,00	--	303	--		--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,94	35,00	--	208	--		--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	5	548,46	176,73	2742	884	2	2323	5470
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	1856	295		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	15	13,80	5,55	207	83	--	164	400
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	124	28		30	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,75	1447,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5	1238,52 254,86	3,60 1,46	6193 1274	18 7	4901	1384 606	8183
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10	191,87 41,06	-- --	1919 411	-- --	1508	443 189	2551
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	0,478	12664,00 --	-- --	6053 --	-- --	6053 --	-- 484	6537
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				19771	1296	13549	4967	26716
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4123	477	--	1979	
Материалы			Тенге				19771				
Всего заработная плата			Тенге				6411				
Местные материалы			Тенге					4600			
Транспортные расходы			Тенге				7138				
	Накладные расходы		Тенге				803				
	Сметная прибыль		Тенге				4967				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1979				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				26717				
	Сметная заработная плата		Тенге								2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					4600			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				26717				
	Сметная заработная плата		Тенге								2
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**					4600			
В ТОМ ЧИСЛЕ:											26717
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				4123				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					1296			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					477			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						13549		
- Перевозка грузов			Тенге				803				
- Накладные расходы			Тенге							4967	
- Сметная прибыль			Тенге							1979	

Всего в тенге:	26 717
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	26 717
Оборудование	0
Итого:	**26 717**
Временные здания и сооружения 1,76%	470
Итого:	**27 187**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	759
Итого:	**27 946**
Непредвиденные работы и затраты 2%	559
Итого:	**28 505**

Итого в текущих ценах:	**30 800**
НДС 12%	3 696
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**34 496**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**34 323,30**
в том числе НДС 12%	3 677,50

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Толе би-ул.Варламова восточнее "Сайрана"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,8	5726,62	--	38941	--	--	28038	72337
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	38941	--		5358	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	6,8	994,59	--	6763	--	--	4870	12563
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	6763	--		931	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,5	51,00	--	9104	--		--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,5	35,00	--	6248	--		--	6748
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б**	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б**	м3	5,8	25254,95	1650,60	146479	9573	94040	42722	204337
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	703,64	42866	4081		15136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1182	255874,00	--	30244	--	30244	--	32664
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-875,46	-21,00	-19960	-478	-10048	-8832	-31096
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом	т	0,56856	134289,39	37721,87	76352	21447	1406	41283	127046
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53499	6331		9411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	0,55756	553344,00	--	308522	--	308522	--	333204
		СП - 8%			--	--	--	--		24682	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,82388	529,02	--	6784	--	--	4681	12382
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	6784	--		917	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	12,82388	99,55	3,19	1277	41	626	426	1839
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	610	7		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				680948	32906	470796	134214	880374
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161894	11116	--	65214	
		Материалы	Тенге				296074				
		Всего заработная плата	Тенге				130622				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113180			
		Транспортные расходы	Тенге				30244				
		Накладные расходы	Тенге				15351				
		Сметная прибыль	Тенге				92931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				420126				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					113180			
		Материалы	Тенге				384874				
		Всего заработная плата	Тенге				1405				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59830			
		Накладные расходы	Тенге				308522				
		Сметная прибыль	Тенге				41283				
							34093				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				460250						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										40
		Сметная заработная плата	Тенге					59830					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				880376						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										123
		Сметная заработная плата	Тенге					173010					
	РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации												
16	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**18,24**	**3727,56**	--	**67991**	--	--	**48953**	**126300**
					3727,56	--	**67991**	--		**9356**	
17	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**18,24**	**1726,85**	--	**31498**	--	--	**22678**	**58510**
					1726,85	--	**31498**	--		**4334**	
18	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 основания**	**2,28**	**3487,07**	**194,37**	**7951**	**443**	**4189**	**3433**	**12294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1455,69**	**65,04**	**3319**	**148**		**911**	
19	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** *НР - 76%; СП - 8%*	**кан.-км**	**0,056**	**750813,60**	--	**42046**	--	**30671**	**8645**	**54746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**203117,60**	--	**11375**	--		**4055**	
20	**1134-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало-километр трубопровода**	**0,003**	**737068,80**	--	**2211**	--	**1643**	**432**	**2854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**189372,80**	--	**568**	--		**211**	
21	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	**канал**	**12**	**1400,76**	--	**16809**	--	**752**	**12203**	**31333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1338,07**	--	**16057**	--		**2321**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**168506**	**443**	**37255**	**96344**	**286037**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130808**	**148**	--	**21188**	
	Материалы		Тенге				**168506**				
	Всего заработная плата		Тенге				**37254**				
		Накладные расходы	Тенге					**130956**			
		Сметная прибыль	Тенге				**96344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**286038**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**100**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					**130956**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**286038**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**130956**			**100**
	РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации												
22	**1101-0205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**8,114**	**5065,28**	--	**41100**	--	--	**29592**	**76347**
					5065,28	--	**41100**	--		**5655**	
23	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4,876**	**1726,85**	--	**8420**	--	--	**6062**	**15641**
					1726,85	--	**8420**	--		**1159**	
24	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3,238**	**994,59**	--	**3220**	--	--	**2319**	**5982**
					994,59	--	**3220**	--		**443**	

25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
					--	--	--	--		347	
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
					--	--	--	--		238	
27	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
					1455,69	94,78	699	45		195	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
					1757,43	480,38	587	160		571	
29	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
					388,13	3,71	5031	48		1398	
31	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	16913,00	--	33826	--	33826	--	36532
					--	--	--	--		2706	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				202267	9116	94616	71266	295416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	--	21882	
	Материалы		Тенге				168441				
	Всего заработная плата		Тенге				60787				
	Транспортные расходы		Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					95036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				33826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295415				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
								95036			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,542	5350,40	--	2900	--	--	2088	5387
					5350,40	--	2900	--		399	
33	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,542	994,59	--	539	--	--	388	1001
					994,59	--	539	--		74	

34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	14,2275	51,00 --	--	726 --	--		--	58	784
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	14,2275	35,00 --	--	498 --	--		--	40	538
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,32	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	8196 2196	575 245	5425	2221 833		11250
37	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,12	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	17731 14540	2213 128	978	10121 2228		30080
38	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(4шт) *СП - 8%*	т	0,12	498115,00 --	--	59774 --	--	59774	-- 4782		64556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				90364 20175	2788 373	66177 --	14818 8414		113596
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12859					
		Материалы	Тенге				5426					
		Всего заработная плата	Тенге					5880				
		Транспортные расходы	Тенге				1224					
		Накладные расходы	Тенге				4697					
		Сметная прибыль	Тенге				1404					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18960					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге					5880				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				77505					
		Материалы	Тенге				977					
		Всего заработная плата	Тенге					14668				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59774					
		Накладные расходы	Тенге				10121					
		Сметная прибыль	Тенге				7010					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				94636					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					14668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				113596					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге					20548				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									1575425
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				404102					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45253				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15448				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						668837			
		- Перевозка грузов	Тенге				23886					
		- Накладные расходы	Тенге							316642		
		- Сметная прибыль	Тенге							116698		

Всего в тенге:	1 575 425
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 575 425
Оборудование	0
Итого:	**1 575 425**
Временные здания и сооружения 1,76%	27 727
Итого:	**1 603 152**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	44 728
Итого:	**1 647 880**
Непредвиденные работы и затраты 2%	32 958
Итого:	**1 680 838**
Итого в текущих ценах:	**1 816 176**
НДС 12%	217 941
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 034 118**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 023 946,94**
в том числе НДС 12%	216 851,46

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Толе би-ул.Варламова восточнее "Сайрана"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764

		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
				Контур заземления контроллера-1компл							
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
				Контур заземления конструктивов-2шт							
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	--	12520	--	--	9014	23257
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	12520	--		1723	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	--	4041	--	--	2909	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4041	--		556	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	5126	113		1073	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
					--	--	--	--		523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				175687	5479	98961	51640	245512
		Стоимость монтажных работ	Тенге				69757	1559	--	18187	
		Материалы	Тенге				73952				
		Всего заработная плата	Тенге				41569				
		Накладные расходы	Тенге					29941			
		Сметная прибыль	Тенге				21557				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103149				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					29941			
		Материалы	Тенге				60338				
		Всего заработная плата	Тенге				7460				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33757			
		Транспортные расходы	Тенге				17240				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				91980				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					33757			
		Материалы	Тенге				41397				
		Всего заработная плата	Тенге				507				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7618			
		Накладные расходы	Тенге				32189				
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50385				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				245514				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
								71316			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	2004,77	--	2406	--	--	1732	4469
					2004,77	--	2406	--		331	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	742,95	--	892	--	--	642	1657
					742,95	--	892	--		123	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	31,5	51,00	--	1606	--		--	1735
					--	--	--	--		129	

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	31,5	35,00 --	--	1102 --	-- --		-- 88	1190
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,92	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	17802 1617	1038 442	15147	1873 1574	21250
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,356	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	10876 5788	4298 1831	790	5257 1291	17424
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,356	529783,00 --	-- --	188603 --	-- --	188603	-- 15088	203691
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				223287	5336	204540	9504	251416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10703	2273	--	18624	
		Материалы	Тенге				23808				
		Всего заработная плата	Тенге				15148				
		Транспортные расходы	Тенге					5357			
		Накладные расходы	Тенге				2709				
		Сметная прибыль	Тенге				4247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30300				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5357			
		Материалы	Тенге				199479				
		Всего заработная плата	Тенге				790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				188603				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221115				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7619			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251415				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					12976			496929
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						303506		
		- Перевозка грузов	Тенге				4198				
		- Накладные расходы	Тенге							61144	
		- Сметная прибыль	Тенге							36811	

Всего в тенге: 496 929

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 496 929

Оборудование	0
Итого:	**496 929**
Временные здания и сооружения 1,76%	8 746
Итого:	**505 675**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 108
Итого:	**519 783**
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 396
Итого:	**530 179**
Итого в текущих ценах:	**572 868**
НДС 12%	68 744
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**641 612**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**638 404,19**
в том числе НДС 12%	68 400,45

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Кабанбай батыра - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	--	19356	--	--	13936	35956
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	19356	--		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	--	4529	15263
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	51,00	--	4525	--		--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	35,00	--	3105	--		--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5691,71	2172,83	968	370	392	355	1429
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А**	м3	3,03	28774,68	1988,48	87187	6026	51271	29536	126061
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	29890	2568		9338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05592	255874,00 --	-- --	14308 --	-- --	14308	-- 1145	15453
9	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01352	577739,59 341125,65	2568,94 1224,00	7811 4612	35 17	3164	4212 962	12985
10	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных *СП - 8%*	т	0,06696	360597,00 --	-- --	24146 --	-- --	24146	-- 1932	26078
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,69	983,52 388,13	23,32 3,71	1662 656	39 6	967	616 182	2460
12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	3954,95 856,82	49,16 10,22	43504 9425	540 112	33539	8870 4190	56564
13	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	-1983,69 -413,76	-21,00 -2,78	-21821 -4551	-231 -31	-17039	-4261 -2087	-28169
		Мет.конструкции									
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К8-6.0.8тУ.8у(1шт)с кожухом *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
15	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6.0.8тУ.8у(1шт) *СП - 8%*	т	0,5558296	553344,00 --	-- --	307565 --	-- --	307565	-- 24605	332170
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
16	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,7840808	529,02 529,02	-- --	6763 6763	-- --	--	4667 914	12344
17	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,7840808	99,55 47,59	3,19 0,55	1273 608	41 7	624	425 136	1833
18	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 *СП - 8%*	кг	2,0454529	4264,00 --	-- --	8722 --	-- --	8722	-- 698	9420

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				598086	34344	431859	104388	758672
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				124252	11887	--	56198	
	Материалы	Тенге				214402				
	Всего заработная плата	Тенге				75719				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76491			
	Транспортные расходы	Тенге				47176				
	Накладные расходы	Тенге				7630				
	Сметная прибыль	Тенге				63231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22211				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				299844				
	Сметная заработная плата	Тенге								54
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					76491			
	Материалы	Тенге				383684				
	Всего заработная плата	Тенге				1401				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59648			
	Накладные расходы	Тенге				307565				
	Сметная прибыль	Тенге				41157				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33987				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				458828				
	Сметная заработная плата	Тенге								40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59648			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				758672				
	Сметная заработная плата	Тенге								94
							136139			
	РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
19	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,92**	**3727,56**	--	36977	--	--	26624	68689
		НР - 72%; СП - 8%			**3727,56**	--	36977	--		5088	
20	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**9,92**	**1726,85**	--	17130	--	--	12334	31821
		НР - 72%; СП - 8%			**1726,85**	--	17130	--		2357	
21	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,24**	**3487,07**	**194,37**	4324	241	2278	1867	6686
		НР - 99%; СП - 8%			**1455,69**	**65,04**	1805	81		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**кан.-км**	**0,018**	**750813,60**	--	13515	--	9859	2779	17597
		НР - 76%; СП - 8%			**203117,60**	--	3656	--		1303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**1134-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,026**	**737068,80**	--	19164	--	14240	3742	24738
		НР - 76%; СП - 8%			**189372,80**	--	4924	--		1832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**6**	**1400,76**	--	8405	--	377	6102	15667
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	--	8028	--		1160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				99515	241	26754	53448	165198

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72520	81	--	12235		
	Материалы		Тенге				99515					
	Всего заработная плата		Тенге				26753					
		Накладные расходы	Тенге					72601				
		Сметная прибыль	Тенге				53448					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12235					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165198					
		Сметная заработная плата	Тенге									55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					72601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165198					
		Сметная заработная плата	Тенге									55
								72601				

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

25	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8,114	5065,28	--	41100	--	--	29592	76347
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	41100	--		5655	
26	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,876	1726,85	--	8420	--	--	6062	15641
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	8420	--		1159	
27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,238	994,59	--	3220	--	--	2319	5982
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	3220	--		443	
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
30	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	699	45		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	587	160		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	32168	3558		9170	

33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52 388,13	23,32 3,71	12750 5031	302 48	7417	4724 1398	18872
34	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	16913,00 --	-- --	16913 --	-- --	16913	-- 1353	18266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				185354	9116	77703	71266	277150
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91225	3811	--	20529	
		Материалы	Тенге				168441				
		Всего заработная плата	Тенге				60787				
		Транспортные расходы	Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					95036			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16913				
		Сметная прибыль	Тенге				16913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				277149				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
								95036			

РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации

35	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	-- --	1450 1450	-- --	--	1044 200	2693
36	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	-- --	270 270	-- --	--	194 37	501
37	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00 --	-- --	363 --	-- --		-- 29	392
38	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	7,11375	35,00 --	-- --	249 --	-- --		-- 20	269
39	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1110 417	5625

40	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	8865 7270	1107 64	488	5061 1114	15040
41	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(2шт)** *СП - 8%*	т	0,06	498115,00 --	-- --	29887 --	-- --	29887	-- 2391	32278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45182	1394	33088	7409	56798
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10088	186	--	4208	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				38752				
		Всего заработная плата	Тенге				489				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7334			
		Накладные расходы	Тенге				29887				
		Сметная прибыль	Тенге				5061				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47318				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7334			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56799				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					10274			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**1257818**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				298085				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					15965			
		- Перевозка грузов	Тенге						569403		
		- Накладные расходы	Тенге				15552				
		- Сметная прибыль	Тенге							236511	
										93170	

Всего в тенге:	1 257 818
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 257 818
Оборудование	0
Итого:	**1 257 818**
Временные здания и сооружения 1,76%	22 138
Итого:	**1 279 956**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 711
Итого:	**1 315 666**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 313
Итого:	**1 341 980**
Итого в текущих ценах:	**1 450 034**

НДС 12%	174 004
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 624 038**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 615 917,54**
в том числе НДС 12%	173 134,02

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Кабанбай батыра - ул. Байсеитова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	51,00	--	884	--	--	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764

		СП - 8%										
						--	--	--	--		2575	
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
					Контур заземления конструктивов-2шт						
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	--	12520	--	--	9014	23257
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	12520	--		1723	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	--	4041	--	--	2909	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4041	--		556	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	5126	113		1073	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		523	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				175687	5479	98961	51640	245512
		Материалы	Тенге				69757	1559	--	18187	
		Всего заработная плата	Тенге				73952				
		Накладные расходы	Тенге				41569				
		Сметная прибыль	Тенге					29941			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7640				
		Сметная заработная плата	Тенге				103149				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								17
		Материалы	Тенге					29941			
		Всего заработная плата	Тенге				60338				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7460				
		Транспортные расходы	Тенге					33757			
		Накладные расходы	Тенге				17240				
		Сметная прибыль	Тенге				1490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6815				
		Сметная заработная плата	Тенге				91980				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								28
		Материалы	Тенге					33757			
		Всего заработная плата	Тенге				41397				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507				
		Накладные расходы	Тенге					7618			
		Сметная прибыль	Тенге				32189				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3732				
		Сметная заработная плата	Тенге				50385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7618			
		Сметная заработная плата	Тенге				245514				
											50
								71316			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00	--	803	--	--	--	867
					--	--	--	--		64	

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--		595
					--	--	--	--		44		
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937		10625
					1757,43	480,38	808	221		787		
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628		8712
					16257,78	5143,31	2894	916		645		
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--		101845
					--	--	--	--		7544		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				111643	2669	102269	4752		125707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351	1137	--	9311		
	Материалы		Тенге				11904					
	Всего заработная плата		Тенге				7574					
	Транспортные расходы		Тенге					2678				
		Накладные расходы	Тенге				1355					
		Сметная прибыль	Тенге				2124					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150					
		Сметная заработная плата	Тенге									2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2678				
	Материалы		Тенге				99739					
	Всего заработная плата		Тенге				395					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3810				
		Накладные расходы	Тенге				94301					
		Сметная прибыль	Тенге				2628					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8189					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556					
		Сметная заработная плата	Тенге									2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706					
		Сметная заработная плата	Тенге									4
								6488				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек										
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,582	3228,46	--	1879	--	--	1353		3490
					3228,46	--	1879	--		259		
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,122	1726,85	--	211	--	--	152		392
					1726,85	--	211	--		29		
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,46	994,59	--	458	--	--	329		850
					994,59	--	458	--		63		

30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	12,075	51,00 --	--	616 --	--		--	665
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	12,075	35,00 --	--	423 --	--		49 --	457
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	11651 3507	553 236	7591	3406 1205	16262
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,22454	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	30593 21699	4595 1764	4299	16893 3799	51285
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т-7.0.0(1шт),СП6-0.9т.0(1шт) *СП - 8%*	т	0,22454	553344,00 --	--	124248 --	--	124248	--	134188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					--		9940	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				170079	5148	136138	22133	207589
	Материалы		Тенге				27754	2000	--	15378	
	Всего заработная плата		Тенге				30593				
		Накладные расходы	Тенге				4299				
		Сметная прибыль	Тенге					23463			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16893				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3799				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				51285				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								14
	Материалы		Тенге					23463			
	Всего заработная плата		Тенге				15238				
	Транспортные расходы		Тенге				7591				
		Накладные расходы	Тенге					6291			
		Сметная прибыль	Тенге				1038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5240				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1639				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				22117				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								5
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6291			
		Сметная прибыль	Тенге				124248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9940				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				134188				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				207590				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							29754			
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге								578810
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				102862				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					13296			
								4696			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						337373			
- Перевозка грузов	Тенге				3883					
- Накладные расходы	Тенге							78525		
- Сметная прибыль	Тенге							42876		

Всего в тенге:	
в т.ч.	578 810
Строительно-монтажные работы	
Оборудование	578 810
Итого:	0
	578 810
Временные здания и сооружения 1,76%	10 187
Итого:	**588 997**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	16 433
Итого:	**605 430**
Непредвиденные работы и затраты 2%	12 109
Итого в текущих ценах:	**617 539**
НДС 12%	**667 262**
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	80 071
	747 333
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	
в том числе НДС 12%	**743 596,63**
	79 671,07

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Богенбай батыра - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-Б-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,4	5726,62	--	19471	--	--	14019	36169
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	19471	--		2679	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3	3,4	2841,03	1760,54	9659	5986	--	4556	15352
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	3674	2654		1137	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	89,25	51,00	--	4552	--		--	4916
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	89,25	35,00	--	3124	--		--	3374
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5691,71	2172,83	968	370	392	355	1429
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А**	м3	3,03	28774,68	1988,48	87187	6026	51271	29536	126061
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	29890	2568		9338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0591	255874,00	--	15122	--	15122	--	16332
					--	--	--	--		1210	
9	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01352	577739,59	2568,94	7811	35	3164	4212	12985
					341125,65	1224,00	4612	17		962	
10	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных *СП - 8%*	т	0,06696	360597,00	--	24146	--	24146	--	26078
					--	--	--	--		1932	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,69	983,52	23,32	1662	39	967	616	2460
					388,13	3,71	656	6		182	
12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	3954,95	49,16	43504	540	33539	8870	56564
					856,82	10,22	9425	112		4190	
13	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	-1983,69	-21,00	-21821	-231	-17039	-4261	-28169
					-413,76	-2,78	-4551	-31		-2087	
	Мет.конструкции										
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К8-6.0.8тУ(1шт)с кожухом *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658
					94095,50	11135,80	53336	6312		9382	
15	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6.0.8тУ(1шт) *СП - 8%*	т	0,5558296	553344,00	--	307565	--	307565	--	332170
					--	--	--	--		24605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				582359	34339	423327	99406	736306
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117018	11896	--	54541	
	Материалы		Тенге				198675				
	Всего заработная плата		Тенге				75095				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69266			
	Транспортные расходы		Тенге				39268				
		Накладные расходы	Тенге				7676				
		Сметная прибыль	Тенге				58249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				277478				
		Сметная заработная плата	Тенге								49
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					69266			
	Материалы		Тенге				383684				
	Всего заработная плата		Тенге				1401				
								59648			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307565						
		Накладные расходы	Тенге				41157						
		Сметная прибыль	Тенге				33987						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458828						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59648					40
		Сметная заработная плата	Тенге				736306						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					128914					89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	20,8	3727,56	--	77533	--	--	55824	144026
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	77533	--		10669	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	20,8	1726,85	--	35919	--	--	25861	66723
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	35919	--		4942	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,92	3487,07	194,37	10182	568	5363	4396	15744
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	4251	190		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	кан.-км	0,07	750813,60	--	52557	--	38339	10806	68432
		НР - 76%; СП - 8%			203117,60	--	14218	--		5069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,006	737068,80	--	4422	--	3286	864	5708
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	1136	--		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	25	1400,76	--	35019	--	1567	25423	65278
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	33452	--		4835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215632	568	48555	123174	365911
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166509	190	--	27104	
	Материалы		Тенге				215632				
	Всего заработная плата		Тенге				48556				
		Накладные расходы	Тенге					166699			
		Сметная прибыль	Тенге				123174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				365910				
		Сметная заработная плата	Тенге								126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					166699			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				365910				
		Сметная заработная плата	Тенге								126
								166699			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

22	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,114	5065,28	--	41100	--	--	29592	76347
					5065,28	--	41100	--		5655	
23	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,876	1726,85	--	8420	--	--	6062	15641
					1726,85	--	8420	--		1159	
24	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,238	994,59	--	3220	--	--	2319	5982
					994,59	--	3220	--		443	
25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
					--	--	--	--		347	
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
					--	--	--	--		238	
27	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
					1455,69	94,78	699	45		195	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
					1757,43	480,38	587	160		571	
29	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
					388,13	3,71	5031	48		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				168441	9116	60790	71266	258884
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91225	3811	--	19176	
	Материалы		Тенге				168441				
	Всего заработная плата		Тенге				60787				
	Транспортные расходы		Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					95036			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				258883				
											69

		Сметная заработная плата	Тенге					95036				
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации										
31	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,271	5350,40 5350,40	--	1450 1450	--	--	1044 200	2693
32	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,271	994,59 994,59	--	270 270	--	--	194 37	501
33	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т*км	7,11375	51,00 --	--	363 --	--	--	-- 29	392
34	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т*км	7,11375	35,00 --	--	249 --	--	--	-- 20	269
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	19539,65 1757,43	1317,30 336,93	3126 281	211 54	2634	305 275	3705
36	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0618	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	9131 7488	1140 66	503	5212 1148	15491
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(2шт)** *СП - 8%*	т	0,0618	498115,00 --	--	30784 --	-- --	30784	-- 2463	33247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45373	1351	33921	6755	56298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9489	120	--	4172	
		Материалы	Тенге				5458				
		Всего заработная плата	Тенге				2634				
		Транспортные расходы	Тенге					2055			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				1543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7562				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2055			
		Материалы	Тенге				39915				
		Всего заработная плата	Тенге				503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7554			
		Накладные расходы	Тенге				30784				
		Сметная прибыль	Тенге				5212				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48738				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7554			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56300				
											6

		Сметная заработная плата	Тенге					9609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1417399**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**384241**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**45374**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16017**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**566593**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15598**				
		- Накладные расходы	Тенге							**300601**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**104993**	

Всего в тенге:	1 417 399
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 417 399
Оборудование	0
Итого:	**1 417 399**
Временные здания и сооружения 1,76%	24 946
Итого:	**1 442 345**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	40 241
Итого:	**1 482 587**
Непредвиденные работы и затраты 2%	29 652
Итого:	**1 512 238**
Итого в текущих ценах:	**1 634 001**
НДС 12%	196 080
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 830 082**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 820 931,09**
в том числе НДС 12%	195 099,76

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Богенбай батыра - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764

		СП - 8%			--	--	--	--		2575		
					Контур заземления контроллера-1компл							
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058		
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134		
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523		
					Контур заземления конструктивов-1шт							
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861		
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278		
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461		
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100		

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	220708,00 --	--	3266 --	--	3266 --	--	3527 261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**143620**	**4537**	**83720**	**39982**		**198289**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				53873	1249	--	14687		
		Материалы	Тенге				54680					
		Всего заработная плата	Тенге				30838					
		Накладные расходы	Тенге					22028				
		Сметная прибыль	Тенге				15860					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5642					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76182					
		Сметная заработная плата	Тенге									13
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22028				
		Материалы	Тенге				47543					
		Всего заработная плата	Тенге				7460					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25476				
		Транспортные расходы	Тенге				12726					
		Накладные расходы	Тенге				1490					
		Сметная прибыль	Тенге				18866					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5313					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71722					
		Сметная заработная плата	Тенге									22
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					25476				
		Материалы	Тенге				41397					
		Всего заработная плата	Тенге				507					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7618				
		Накладные расходы	Тенге				32189					
		Сметная прибыль	Тенге				5256					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3732					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50385					
		Сметная заработная плата	Тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				198289					
		Сметная заработная плата	Тенге									40
								55122				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77 2004,77	--	1203 1203	--	--	866 166	2235	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95 742,95	--	446 446	--	--	321 61	828	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00 --	--	803 --	--		-- 64	867	

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00 --	-- --	551 --	-- --		-- 44	595
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	8901 808	519 221	7574	937 787	10625
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	5438 2894	2150 916	394	2628 645	8712
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,178	529783,00 --	-- --	94301 --	-- --	94301	-- 7544	101845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	--	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								6488			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,291	3228,46 3228,46	-- --	939 939	-- --	--	676 129	1745
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,061	1726,85 1726,85	-- --	105 105	-- --	--	76 14	195
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,23	994,59 994,59	-- --	229 229	-- --	--	165 31	425

30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	51,00 --	-- --	308 --	-- --		-- 25	333
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	35,00 --	-- --	211 --	-- --		-- 17	228
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,23	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	5826 1754	277 118	3795	1703 602	8131
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,10918	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	14876 10551	2234 857	2091	8214 1847	24937
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СП6-0.9т.0(1шт) *СП - 8%*	т	0,10918	553344,00 --	-- --	60414 --	-- --	60414	-- 4833	65247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				82908	2511	66300	10834	101241
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13578	975	--	7498	
		Материалы	Тенге				14876				
		Всего заработная плата	Тенге				2090				
		Накладные расходы	Тенге					11408			
		Сметная прибыль	Тенге				8214				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24937				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11408			
		Материалы	Тенге				7618				
		Всего заработная плата	Тенге				3796				
		Транспортные расходы	Тенге					3145			
		Накладные расходы	Тенге				519				
		Сметная прибыль	Тенге				2620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11056				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60414				
		Сметная прибыль	Тенге				60414				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101240				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					14553			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									425235
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72802				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3361			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252290		

- Перевозка грузов	Тенге				3363					
- Накладные расходы	Тенге							55568		
- Сметная прибыль	Тенге							31496		

Всего в тенге:	425 235
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	425 235
Оборудование	0
Итого:	**425 235**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 484
Итого:	**432 719**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 073
Итого:	**444 792**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 896
Итого:	**453 688**
Итого в текущих ценах:	**490 218**
НДС 12%	58 826
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**549 044**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**546 298,98**
в том числе НДС 12%	58 532,03

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Гоголя - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,38	5726,62	--	19356	--	--	13936	35956
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	19356	--		2663	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	м3	3,38	2841,03	1760,54	9603	5950	--	4529	15263
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	3652	2638		1131	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	51,00	--	4525	--		--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	88,725	35,00	--	3105	--		--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,17	5691,71	2172,83	968	370	392	355	1429
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	206	176		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А**	м3	0,17	19350,45	1128,10	3290	192	2799	346	3927
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	299	82		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А**	м3	3,03	28774,68	1988,48	87187	6026	51271	29536	126061
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	29890	2568		9338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05592	255874,00	--	14308	--	14308	--	15453
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
9	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,01352	577739,59	2568,94	7811	35	3164	4212	12985

		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			341125,65	1224,00	4612	17		962		
10	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных	т	0,06696	360597,00	--	24146	--	24146	--	26078	
		СП - 8%			--	--	--	--		1932		
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,69	983,52	23,32	1662	39	967	616	2460	
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	656	6		182		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	11	3954,95	49,16	43504	540	33539	8870	56564	
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	9425	112		4190		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	11	-1983,69	-21,00	-21821	-231	-17039	-4261	-28169	
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-4551	-31		-2087		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Мет.конструкции										
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К8-6.0.8тУ.8у(1шт)с кожухом	т	0,5668296	134289,39	37721,87	76119	21382	1401	41157	126658	
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53336	6312		9382		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6.0.8тУ.8у(1шт)	т	0,5558296	553344,00	--	307565	--	307565	--	332170	
		СП - 8%			--	--	--	--		24605		
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей										
16	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,7840808	529,02	--	6763	--	--	4667	12344	
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	6763	--		914		
17	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	12,7840808	99,55	3,19	1273	41	624	425	1833	
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	608	7		136		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,0454529	4264,00	--	8722	--	8722	--	9420	
		СП - 8%			--	--	--	--		698		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				598086	34344	431859	104388	758672	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				124252	11887	--	56198		
		Материалы	Тенге				214402					
		Всего заработная плата	Тенге				75719					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76491				
		Транспортные расходы	Тенге				47176					
		Накладные расходы	Тенге				7630					
		Сметная прибыль	Тенге				63231					
							22211					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299844					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге					76491				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				383684					
	Материалы		Тенге				1401					
	Всего заработная плата		Тенге					59648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307565					
		Накладные расходы	Тенге				41157					
		Сметная прибыль	Тенге				33987					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458828					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге					59648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				758672					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге					136139				
	РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации											
19	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,16	3727,56	--	45327	--	--	32636	84200	
					3727,56	--	45327	--		6237		
20	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,16	1726,85	--	20999	--	--	15119	39007	
					1726,85	--	20999	--		2889		
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,52	3487,07	194,37	5300	296	2791	2288	8196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	2213	99		607		
22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** *НР - 76%; СП - 8%*	кан.-км	0,038	750813,60	--	28531	--	20813	5866	37149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	--	7718	--		2752		
23	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	канал	20	1400,76	--	28015	--	1254	20339	52222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	--	26761	--		3868		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				128172	296	24858	76248	220774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103018	99	--	16353		
	Материалы		Тенге				128172					
	Всего заработная плата		Тенге				24858					
		Накладные расходы	Тенге					103117				
		Сметная прибыль	Тенге				76248					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16353					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220773					
		Сметная заработная плата	Тенге									78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					103117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220773					
		Сметная заработная плата	Тенге					103117				78
	РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации											
24	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,057	5065,28	--	20550	--	--	14796	38174	
					5065,28	--	20550	--		2828		
25	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,438	1726,85	--	4210	--	--	3031	7821	

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4210	--		579	
26	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,619	994,59 994,59	-- --	1610 1610	-- --	--	1159 222	2991
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	42,49875	51,00 --	-- --	2167 --	-- --		-- 173	2340
28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	42,49875	35,00 --	-- --	1487 --	-- --		-- 119	1606
29	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,24	3547,67 1455,69	283,22 94,78	851 349	68 23	434	368 98	1317
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,167	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3232 293	188 80	2751	340 286	3858
31	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец	1	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	43737 16084	4151 1779	23502	13576 4585	61898
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,4817384	983,52 388,13	23,32 3,71	6375 2516	151 24	3708	2362 699	9436
33	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	16913,00 --	-- --	33826 --	-- --	33826	-- 2706	36532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118045 45612	4558 1906	64221 --	35632 12295	165973
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				84219				
		Материалы	Тенге				30394				
		Всего заработная плата	Тенге					47518			
		Транспортные расходы	Тенге				3655				
		Накладные расходы	Тенге				35632				
		Сметная прибыль	Тенге				9589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					47518			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				2706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					47518			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
34	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	м3	0,271	5350,40	--	1450	--	--	1044	2693

		НР - 72%; СП - 8%										
35	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,271	5350,40	--	1450	--		200	
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	270	--	--	194	501
36	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,11375	994,59	--	270	--		37	
		СП - 8%			51,00	--	363	--		--	392
37	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,11375	--	--	--	--		29	
		СП - 8%			35,00	--	249	--		--	269
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под приямки	м3	0,16	--	--	--	--		20	
		НР - 91%; СП - 8%			19539,65	1317,30	3126	211	2634	305	3705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	336,93	281	54		275	
39	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,0618							
		НР - 69%; СП - 8%			147757,65	18447,66	9131	1140	503	5212	15491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	7488	66		1148	
40	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(2шт)	т	0,0618							
		СП - 8%			498115,00	--	30784	--	30784	--	33247
					--	--	--	--		2463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45373	1351	33921	6755	56298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9489	120	--	4172	
		Материалы	Тенге				5458				
		Всего заработная плата	Тенге				2634				
		Транспортные расходы	Тенге					2055			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				1543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7562				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2055			
		Материалы	Тенге				39915				
		Всего заработная плата	Тенге				503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7554			
		Накладные расходы	Тенге				30784				
		Сметная прибыль	Тенге				5212				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48738				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7554			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56300				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					9609			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1201717
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				282371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						554860		
		- Перевозка грузов	Тенге				11896				
		- Накладные расходы	Тенге							223023	

- Сметная прибыль	Тенге							89018		

Всего в тенге:	1 201 717
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 201 717
Оборудование	0
Итого:	**1 201 717**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 150
Итого:	**1 222 867**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	34 118
Итого:	**1 256 985**
Непредвиденные работы и затраты 2%	25 140
Итого:	**1 282 125**
Итого в текущих ценах:	**1 385 360**
НДС 12%	166 243
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 551 603**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 543 844,64**
в том числе НДС 12%	165 411,93

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Гоголя - ул.Байсеитовой

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	–	2131	–	–	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	–	2131	–		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	–	656	–	–	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	–	656	–		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	–	884	–		–	955
		СП - 8%			--	–	–	–		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	–	606	–		–	655
		СП - 8%			--	–	–	–		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,062315	516549,00	–	32189	–	32189	–	34764

		СП - 8%			--	--	--	--		2575		
		Контур заземления контроллера-1компл										
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058		
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134		
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523		
		Контур заземления конструктивов-1шт										
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861		
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278		
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461		
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100		

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	220708,00 --	--	3266 --	--	3266 --	--	3527 261
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				143620	4537	83720	39982	198289
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53873	1249	--	14687	
	Материалы		Тенге				54680				
	Всего заработная плата		Тенге				30838				
		Накладные расходы	Тенге					22028			
		Сметная прибыль	Тенге				15860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76182				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22028			
	Материалы		Тенге				47543				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
	Транспортные расходы		Тенге				12726				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71722				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25476			
	Материалы		Тенге				41397				
	Всего заработная плата		Тенге				507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7618			
		Накладные расходы	Тенге				32189				
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50385				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				198289				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
								55122			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП									
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77 2004,77	--	1203 1203	--	-- --	866 166	2235
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95 742,95	--	446 446	--	--	321 61	828
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00 --	--	803 --	--	--	-- 64	867

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00 --	-- --	551 --	-- --		-- 44	595
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	8901 808	519 221	7574	937 787	10625
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	5438 2894	2150 916	394	2628 645	8712
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,178	529783,00 --	-- --	94301 --	-- --	94301	-- 7544	101845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	--	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								6488			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,291	3228,46 3228,46	-- --	939 939	-- --	--	676 129	1745
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,061	1726,85 1726,85	-- --	105 105	-- --	--	76 14	195
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,23	994,59 994,59	-- --	229 229	-- --	--	165 31	425

30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	51,00 --	--	308 --	--		--	333
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	35,00 --	--	211 --	--		25 --	228
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,23	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	5826 1754	277 118	3795	17 1703 602	8131
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,11227	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	15297 10849	2298 882	2150	8446 1899	25643
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т-7.9т.0(1шт) *СП - 8%*	т	0,11227	553344,00 --	--	62124 --	-- --	62124	-- 4970	67094
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				85039	2575	68069	11066	103794
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13876	1000	--	7687	
	Материалы		Тенге				15297				
	Всего заработная плата		Тенге				2150				
		Накладные расходы	Тенге					11731			
		Сметная прибыль	Тенге				8446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25642				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11731			
	Материалы		Тенге				7618				
	Всего заработная плата		Тенге				3796				
	Транспортные расходы		Тенге					3145			
		Накладные расходы	Тенге				519				
		Сметная прибыль	Тенге				2620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11056				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62124				
		Сметная прибыль	Тенге				62124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103792				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					14876			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									427787
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73100				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9781			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254060		

- Перевозка грузов	Тенге				3363				
- Накладные расходы	Тенге							55800	
- Сметная прибыль	Тенге							31685	

Всего в тенге:	427 787
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	427 787
Оборудование	0
Итого:	**427 787**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 529
Итого:	**435 316**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 145
Итого:	**447 461**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 949
Итого:	**456 411**
Итого в текущих ценах:	**493 160**
НДС 12%	59 179
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**552 339**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**549 577,54**
в том числе НДС 12%	58 883,31

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы пр.Абылай хана - ул.Айтеке би

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ1-А-1шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,38	5726,62 5726,62	--	19356 19356	--	--	13936 2663	35956
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,38	2841,03 1080,49	1760,54 780,53	9603 3652	5950 2638	--	4529 1131	15263
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	88,725	51,00 --	--	4525 --	--		-- 362	4887
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	88,725	35,00 --	--	3105 --	--		-- 248	3353
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,17	5691,71 1213,08	2172,83 1032,61	968 206	370 176	392	355 106	1429
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм1-А** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	3290 299	192 82	2799	346 291	3927
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм1-А**	м3	3,03	28774,68	1988,48	87187	6026	51271	29536	126061

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	29890	2568		9338		
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,05592	255874,00 --	-- --	14308 --	-- --	14308	-- 1145	15453
9	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01352	577739,59 341125,65	2568,94 1224,00	7811 4612	35 17	3164	4212 962	12985
10	2404-0207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных СП - 8%	т	0,06696	360597,00 --	-- --	24146 --	-- --	24146	-- 1932	26078
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,69	983,52 388,13	23,32 3,71	1662 656	39 6	967	616 182	2460
12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	3954,95 856,82	49,16 10,22	43504 9425	540 112	33539	8870 4190	56564
13	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11	-1983,69 -413,76	-21,00 -2,78	-21821 -4551	-231 -31	-17039	-4261 -2087	-28169
		Мет.конструкции									
14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К8-6.0.8тУ.8(1шт)с кожухом НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
15	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К8-6.0.8тУ.8(1шт) СП - 8%	т	0,5558296	553344,00 --	-- --	307565 --	-- --	307565	-- 24605	332170
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
16	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	12,7840808	529,02 529,02	-- --	6763 6763	-- --	--	4667 914	12344
17	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,7840808	99,55 47,59	3,19 0,55	1273 608	41 7	624	425 136	1833

18	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 *СП - 8%*	кг	2,0454529	4264,00 --	-- --	8722 --	-- --	8722	-- 698	9420
19	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	12,7840808	1129,68 860,74	-- --	14442 11004	-- --	3438	8803 1860	25105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				612528	34344	435297	113191	783777
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135256	11887	--	58058	
		Материалы	Тенге				228844				
		Всего заработная плата	Тенге				79157				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87495			
		Транспортные расходы	Тенге				47176				
		Накладные расходы	Тенге				7630				
		Сметная прибыль	Тенге				72034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				324949				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					87495			
		Материалы	Тенге				383684				
		Всего заработная плата	Тенге				1401				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				307565				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				458828				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59648			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				783777				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
								147143			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации									
20	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,88	3727,56 3727,56	-- --	40556 40556	-- --	-- --	29200 5580	75337
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,88	1726,85 1726,85	-- --	18788 18788	-- --	-- --	13527 2585	34901
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,36	3487,07 1455,69	194,37 65,04	4742 1980	264 88	2498	2048 543	7333
23	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кан.-км	0,024	750813,60 203117,60	-- --	18020 4875	-- --	13145	3705 1738	23463

24	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	737068,80	--	14741	--	10954	2878	19029
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	3787	--		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	8	1400,76	--	11206	--	501	8135	20889
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	10705	--		1547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108053	264	27098	59493	180952
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80691	88	--	13403	
		Материалы	Тенге				108053				
		Всего заработная плата	Тенге				27099				
		Накладные расходы	Тенге					80779			
		Сметная прибыль	Тенге				59493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180949				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					80779			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				180949				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
								80779			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
26	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,057	5065,28	--	20550	--	--	14796	38174
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	20550	--		2828	
27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,438	1726,85	--	4210	--	--	3031	7821
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4210	--		579	
28	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,619	994,59	--	1610	--	--	1159	2991
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1610	--		222	
29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42,49875	51,00	--	2167	--		--	2340
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
30	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	42,49875	35,00	--	1487	--		--	1606
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
31	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,24	3547,67	283,22	851	68	434	368	1317
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	349	23		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,167	19350,45	1128,10	3232	188	2751	340	3858

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	293	80		286		
33	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР - 76%; СП - 8%	колодец	1	43737,47 16083,90	4151,45 1779,08	43737 16084	4151 1779	23502	13576 4585	61898	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,4817384	983,52 388,13	23,32 3,71	6375 2516	151 24	3708	2362 699	9436	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				84219	4558	30395	35632	129441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45612	1906	--	9589		
	Материалы		Тенге				84219					
	Всего заработная плата		Тенге				30394					
	Транспортные расходы		Тенге					47518				
		Накладные расходы	Тенге				3655					
		Сметная прибыль	Тенге				35632					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9589					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129440					
		Сметная заработная плата	Тенге									35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129440					
		Сметная заработная плата	Тенге					47518				35
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации										
35	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40 5350,40	--	1450 1450	--	--	1044 200	2693	
36	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	994,59 994,59	--	270 270	--	--	194 37	501	
37	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	7,11375	51,00 --	--	363 --	--	--	-- 29	392	
38	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	7,11375	35,00 --	--	249 --	--	--	-- 20	269	
39	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	1110 417	5625	

40	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	8865 7270	1107 64	488	5061 1114	15040
41	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(2шт)** *СП - 8%*	т	0,06	498115,00 --	-- --	29887 --	-- --	29887	-- 2391	32278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45182	1394	33088	7409	56798
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10088	186	--	4208	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				38752				
		Всего заработная плата	Тенге				489				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7334			
		Накладные расходы	Тенге				29887				
		Сметная прибыль	Тенге				5061				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47318				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7334			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56799				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10274			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1150965
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				271647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40560			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						525881		
		- Перевозка грузов	Тенге				11896				
		- Накладные расходы	Тенге							215725	
		- Сметная прибыль	Тенге							85258	

Всего в тенге:	1 150 965
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 150 965
Оборудование	0
Итого:	**1 150 965**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 257
Итого:	**1 171 222**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	32 677
Итого:	**1 203 899**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 078
Итого:	**1 227 977**
Итого в текущих ценах:	**1 326 852**

НДС 12%	159 222
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 486 074**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 478 643,60**
в том числе НДС 12%	158 426,10

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Абылай хана - ул.Айтеке би

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764

		СП - 8%			--	--	--	--		2575		
		Контур заземления контроллера-1компл										
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058		
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134		
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523		
		Контур заземления конструктивов-1шт										
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861		
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278		
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461		
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100		

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
					--	--	--	--		261	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				143620	4537	83720	39982	198289
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53873	1249	--	14687	
	Материалы		Тенге				54680				
	Всего заработная плата		Тенге				30838				
		Накладные расходы	Тенге					22028			
		Сметная прибыль	Тенге				15860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76182				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22028			
	Материалы		Тенге				47543				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
	Транспортные расходы		Тенге				12726				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				18866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71722				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25476			
	Материалы		Тенге				41397				
	Всего заработная плата		Тенге				507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7618			
		Накладные расходы	Тенге				32189				
		Сметная прибыль	Тенге				5256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50385				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				198289				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
								55122			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00	--	803	--		--	867
					--	--	--	--		64	

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
		СП - 8%			--	--	--	--		7544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	--	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								6488			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	м3 грунта	0,291	3228,46	--	939	--	--	676	1745
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	939	--		129	
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,061	1726,85	--	105	--	--	76	195
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	105	--		14	
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	0,23	994,59	--	229	--	--	165	425
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	229	--		31	

30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	51,00 --	-- --	308 --	-- --		-- 25	333
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	6,0375	35,00 --	-- --	211 --	-- --		-- 17	228
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,23	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	5826 1754	277 118	3795	1703 602	8131
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,11433	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	15577 11048	2340 898	2189	8601 1934	26113
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6.Т-7.9т.7(1шт) *СП - 8%*	т	0,11433	553344,00 --	-- --	63264 --	-- --	63264	-- 5061	68325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86459	2617	69248	11221	105495
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14075	1016	--	7813	
		Материалы	Тенге				15577				
		Всего заработная плата	Тенге				2189				
		Накладные расходы	Тенге					11946			
		Сметная прибыль	Тенге				8601				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26112				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11946			
		Материалы	Тенге				7618				
		Всего заработная плата	Тенге				3796				
		Транспортные расходы	Тенге					3145			
		Накладные расходы	Тенге				519				
		Сметная прибыль	Тенге				2620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11056				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63264				
		Сметная прибыль	Тенге				63264				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				105493				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					15091			429488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						255239		

- Перевозка грузов	Тенге				3363				
- Накладные расходы	Тенге							55955	
- Сметная прибыль	Тенге							31811	

Всего в тенге:	429 488
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	429 488
Оборудование	0
Итого:	**429 488**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 559
Итого:	**437 047**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 194
Итого:	**449 241**
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 985
Итого:	**458 225**
Итого в текущих ценах:	**495 121**
НДС 12%	59 415
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**554 535**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**551 762,81**
в том числе НДС 12%	59 117,44

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Сатпаева - ул.Айманова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,18	3845,04	1554,52	692	280	--	588	1382
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	412	132		102	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,3564	738,00	--	263	--		--	284
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,346	51,00	--	273	--		--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,346	35,00	--	187	--		--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	4,5	548,46	176,73	2468	795	3	2090	4923
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	1670	265		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	13,5	13,80	5,55	186	75	--	147	360
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	111	25		27	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,675	1447,00	--	977	--	977	--	1055
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,5	1238,52 254,86	3,60 1,46	5573 1147	17 7	4409	1246 546	7364
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонноймсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9	191,87 41,06	-- --	1727 369	-- --	1358	399 170	2296
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	0,4302	12664,00 --	-- --	5448 --	-- --	5448	-- 436	5884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17794	1167	12195	4470	24045
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3709	429	--	1782	
		Материалы	Тенге				17794				
		Всего заработная плата	Тенге				5770				
		Местные материалы	Тенге					4138			
		Транспортные расходы	Тенге				6425				
		Накладные расходы	Тенге				723				
		Сметная прибыль	Тенге				4470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24046				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24046				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					4138			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								24046
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3709				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					429			
		- Перевозка грузов	Тенге						12195		
		- Накладные расходы	Тенге				723				
		- Сметная прибыль	Тенге							4470	
										1782	

Всего в тенге:	24 046
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	24 046
Оборудование	0
Итого:	**24 046**
Временные здания и сооружения 1,76%	423
Итого:	**24 469**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	683
Итого:	**25 152**
Непредвиденные работы и затраты 2%	503
Итого:	**25 655**

Итого в текущих ценах:	**27 721**
НДС 12%	3 326
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**31 047**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**30 891,87**
в том числе НДС 12%	3 309,84

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Жансугурова - ул.Палладина

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,8	5726,62	--	38941	--	--	28038	72337
					5726,62	--	38941	--		5358	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,8	994,59	--	6763	--	--	4870	12563
					994,59	--	6763	--		931	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	178,5	51,00	--	9104	--		--	9832
					--	--	--	--		728	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	178,5	35,00	--	6248	--		--	6748
					--	--	--	--		500	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	412	351		194	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	598	163		582	
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,8	25254,95	1650,60	146479	9573	94040	42722	204337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7390,76	703,64	42866	4081		15136	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1182	255874,00	--	30244	--	30244	--	32664
					--	--	--	--		2420	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	22,8	-875,46	-21,00	-19960	-478	-10048	-8832	-31096
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом	т	0,56856	134289,39	37721,87	76352	21447	1406	41283	127046
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53499	6331		9411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	0,54656	553344,00	--	302436	--	302436	--	326631
		СП - 8%			--	--	--	--		24195	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,57088	529,02	--	6650	--	--	4589	12138
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	6650	--		899	
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз	м2	12,57088	99,55	3,19	1251	40	613	418	1802
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	598	7		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2,0113408	4264,00	--	8576	--	8576	--	9262
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				683278	32905	473273	134114	882782
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161748	11116	--	65393	
		Материалы	Тенге				304490				
		Всего заработная плата	Тенге				130609				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113034			
		Транспортные расходы	Тенге				38820				
		Накладные расходы	Тенге				15351				
		Сметная прибыль	Тенге				92831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				429108				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					113034			
		Материалы	Тенге				378788				
							1405				

	Всего заработная плата		Тенге						59830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					302436					
		Накладные расходы	Тенге					41283					
		Сметная прибыль	Тенге					33606					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					453677					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										40
		Сметная заработная плата	Тенге						59830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					882785					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										123
		Сметная заработная плата	Тенге						172864				

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

17	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,6	3727,56	--	65605	--	--	47236	121868
					3727,56	--	65605	--		9027	
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,6	1726,85	--	30393	--	--	21883	56458
					1726,85	--	30393	--		4182	
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,8	3487,07	194,37	6277	350	3307	2710	9706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	65,04	2620	117		719	
20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм** *НР - 76%; СП - 8%*	кан.-км	0,016	750813,60	--	12013	--	8763	2470	15642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203117,60	--	3250	--		1159	
21	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,058	737068,80	--	42750	--	31766	8348	55185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			189372,80	--	10984	--		4088	
22	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	канал	9	1400,76	--	12607	--	564	9152	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,07	--	12043	--		1741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				169645	350	44400	91799	282359
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124895	117	--	20916	
	Материалы		Тенге				169645				
	Всего заработная плата		Тенге				44400				
		Накладные расходы	Тенге					125012			
		Сметная прибыль	Тенге				91799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				282360				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					125012			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				282360				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
								125012			

РАЗДЕЛ 3.Приямки кабельной канализации

23	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40	--	1450	--	--	1044	2693
					5350,40	--	1450	--		200	

24	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59	--	270	--	--	194	501
					994,59	--	270	--		37	
25	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00	--	363	--		--	392
					--	--	--	--		29	
26	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	7,11375	35,00	--	249	--		--	269
					--	--	--	--		20	
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
					6861,74	764,76	1098	122		417	
28	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
					121167,68	1070,04	10905	96		1671	
29	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт) *СП - 8%*	т	0,09	498115,00	--	44830	--	44830	--	48416
					--	--	--	--		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				64558	1947	48276	9939	80456
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13723	218	--	5960	
		Материалы	Тенге				6430				
		Всего заработная плата	Тенге				2713				
		Транспортные расходы	Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2940			
		Материалы	Тенге				58128				
		Всего заработная плата	Тенге				733				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80457				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					13941			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1245602
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						565946		
		- Перевозка грузов	Тенге				15964				

- Накладные расходы	Тенге							235852	
- Сметная прибыль	Тенге							92269	

Всего в тенге:	1 245 602
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 245 602
Оборудование	0
Итого:	**1 245 602**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 923
Итого:	**1 267 525**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 364
Итого:	**1 302 889**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 058
Итого:	**1 328 946**
Итого в текущих ценах:	**1 435 951**
НДС 12%	172 314
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 608 265**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 600 223,66**
в том числе НДС 12%	171 452,53

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Жансугурова - ул.Палладина

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764

		СП - 8%			--	--	--	--		2575		
		Контур заземления контроллера-1компл										
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058		
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547		
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134		
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922		
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523		
		Контур заземления конструктивов-2шт										
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	--	12520	--	--	9014	23257
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	12520	--		1723		
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	--	4041	--	--	2909	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4041	--		556		
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922		
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	5126	113		1073		
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200		

19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		523	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				175687	5479	98961	51640	245512
		Материалы	Тенге				69757	1559	--	18187	
		Всего заработная плата	Тенге				73952				
		Накладные расходы	Тенге				41569				
		Сметная прибыль	Тенге					29941			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7640				
		Сметная заработная плата	Тенге				103149				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								17
		Материалы	Тенге					29941			
		Всего заработная плата	Тенге				60338				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7460				
		Транспортные расходы	Тенге					33757			
		Накладные расходы	Тенге				17240				
		Сметная прибыль	Тенге				1490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6815				
		Сметная заработная плата	Тенге				91980				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								28
		Материалы	Тенге					33757			
		Всего заработная плата	Тенге				41397				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507				
		Накладные расходы	Тенге					7618			
		Сметная прибыль	Тенге				32189				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3732				
		Сметная заработная плата	Тенге				50385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7618			
		Сметная заработная плата	Тенге				245514				
											50
								71316			

РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП

20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00	--	803	--	--	--	867
					--	--	--	--		64	

23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00 --	-- --	551 --	-- --		-- 44	595
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45 1757,43	1128,10 480,38	8901 808	519 221	7574	937 787	10625
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62 16257,78	12073,78 5143,31	5438 2894	2150 916	394	2628 645	8712
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,178	529783,00 --	-- --	94301 --	-- --	94301	-- 7544	101845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351	1137	--	9311	
		Материалы	Тенге				11904				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Транспортные расходы	Тенге					2678			
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15150				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110556				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125706				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					6488			371220
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2696			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201235		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							56392	
		- Сметная прибыль	Тенге							27498	

Всего в тенге: 371 220

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 371 220

Оборудование	0
Итого:	**371 220**
Временные здания и сооружения 1,76%	6 533
Итого:	**377 753**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	10 539
Итого:	**388 293**
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 766
Итого:	**396 059**
Итого в текущих ценах:	**427 949**
НДС 12%	51 354
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**479 302**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**476 905,97**
в том числе НДС 12%	51 097,07

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Жансугурова - ул.Палладина

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Благоустройство											
Восстановление проезжей части											
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,95	3845,04	1554,52	3653	1476	--	3102	7296
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	2176	696		540	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,7524	738,00	--	555	--		--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	11,286	51,00	--	576	--		--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	11,286	35,00	--	395	--		--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	6,4	1218,53	176,73	7799	1132	4292	2973	11634
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2375	378		862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	19,2	71,56	5,55	1374	107	1109	210	1710
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	158	36		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,96	1447,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
8	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	м2	6,4	796,45	270,62	5097	1732	3001	963	6545

		НР - 108%; СП - 8%			56,80	82,52	364	528		485		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство	м2	16	1389,86	149,19	22238	2387	18794	1776	25935	
		НР - 108%; СП - 8%			66,08	36,67	1057	587		1921		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	6,4	221,34	152,20	1417	974	43	728	2316	
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	400	274		172		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	38,4	0,39	0,02	15	1	7	7	24	
		НР - 108%; СП - 8%			0,17	--	7	--		2		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	1,1136	11717,00	--	13048	--	13048	--	14092	
		СП - 8%			--	--	--	--		1044		
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,002112	142683,72	2286,48	301	5	296	3	328	
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	3		24		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	6,4	221,34	152,20	1417	974	43	728	2316	
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	400	274		172		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,8192	15154,00	--	12414	--	12414	--	13407	
		СП - 8%			--	--	--	--		993		
		Восстановление тротуара										
16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,38	3845,04	1554,52	1461	591	--	1241	2918	
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	870	279		216		
17	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,7524	738,00	--	555	--		--	599	
		СП - 8%			--	--	--	--		44		
18	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11,286	51,00	--	576	--		--	622	
		СП - 8%			--	--	--	--		46		

19	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	11,286	35,00 --	--	395 --	--		--	427
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,56	548,46 371,11	176,73 59,00	5243 3548	1690 564	5	4441 775	10458
21	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	28,68	13,80 8,25	5,55 1,86	396 236	159 53	--	313 57	766
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	1,434	1447,00 --	-- --	2075 --	-- --	2075	-- 166	2241
23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,56	1238,52 254,86	3,60 1,46	11840 2436	34 14	9370	2646 1159	15645
24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,12	191,87 41,06	-- --	3668 785	-- --	2883	848 361	4877
25	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	0,913936	12664,00 --	-- --	11574 --	-- --	11574	-- 926	12500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				109471	11262	80343	19979	139804
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14812	3686	--	10357	
	Материалы		Тенге				109471				
	Всего заработная плата		Тенге				39844				
	Местные материалы		Тенге					18498			
	Транспортные расходы		Тенге				40500				
		Накладные расходы	Тенге				3052				
		Сметная прибыль	Тенге				19979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139807				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18498			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				139807				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					18498			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										139807
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				14812				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					11262			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					3686			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						80344		

- Перевозка грузов	Тенге				3052				
- Накладные расходы	Тенге							19979	
- Сметная прибыль	Тенге							10357	

Всего в тенге:	139 807
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	139 807
Оборудование	0
Итого:	**139 807**
Временные здания и сооружения 1,76%	2 461
Итого:	**142 268**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	3 969
Итого:	**146 237**
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 925
Итого:	**149 162**
Итого в текущих ценах:	**161 172**
НДС 12%	19 341
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**180 512**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**179 609,91**
в том числе НДС 12%	19 243,92

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство пр.Суюнбая - севернее пр.Рыскулова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,07	3845,04	1554,52	269	109	--	229	537
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	160	51		40	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,1386	738,00	--	102	--		--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2,079	51,00	--	106	--		--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2,079	35,00	--	73	--		--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	2,8	548,46	176,73	1536	495	2	1301	3064
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	1039	165		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	8,4	13,80	5,55	116	47	--	92	224
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	69	16		17	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,42	1447,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	2,8	1238,52	3,60	3468	10	2744	775	4583
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	714	4		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	5,6	191,87	--	1074	--	844	248	1428
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	230	--		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,26768	12664,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10742	661	7588	2645	14457
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2212	236	--	1071	
		Материалы	Тенге				10742				
		Всего заработная плата	Тенге				3591				
		Местные материалы	Тенге					2448			
		Транспортные расходы	Тенге				3998				
		Накладные расходы	Тенге				281				
		Сметная прибыль	Тенге				2645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14458				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2448			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14458				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2448			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14458
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7589		
		- Перевозка грузов	Тенге				281				
		- Накладные расходы	Тенге							2645	
		- Сметная прибыль	Тенге							1071	

Всего в тенге:	14 458
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	14 458
Оборудование	0
Итого:	**14 458**
Временные здания и сооружения 1,76%	254
Итого:	**14 712**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	410
Итого:	**15 123**
Непредвиденные работы и затраты 2%	302

Итого:	**15 425**
Итого в текущих ценах:	**16 667**
НДС 12%	2 000
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**18 668**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**18 574,18**
в том числе НДС 12%	1 990,09

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.