Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

**Справка стоимости**
**выполненных работ за август 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 / 268 025 015 422**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области | тенге | **268 025 011 422** | | | | | | |
| | | | 368 508 000,00 | 291 463 783,25 | | 186 534 605,01 | 104 929 178,24 | 31 478 753,47 | 73 450 424,77 |
| | | | **268 025 015 422** | | | | | | |
| | | | 294 806 772,96 | 149 509 058,67 | 198 994 431,89 | 95 812 341,07 | 53 696 717,60 | 16 109 015,28 | 37 587 702,32 |
| | Всего по акту: | | 663 314 772,96 | 440 972 841,92 | 198 994 431,89 | 282 346 946,08 | 158 625 895,84 | 47 587 768,75 | 111 038 127,09 |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Дарибаев**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

**Технадзор:**

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

**Акт приемки выполненных работ**

**Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области**

**за август месяц 2019 г.**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | |
| | | гл.3.1.Устройство дорожной одежды | | | | | |
| 3 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебеночно-гравийной смеси, толщиной 15 см.** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня | м2 | 34574,5000 | | 248,08 | 8577239,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 102,05 | 3528156,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 216,13 | 7472480,54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,90 | 31117,05 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 110,21 | 3810409,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,66 | 991012,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 386,95 | 13378660,51 |
| 4 | С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015 | **Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** | м3 | 5186,1750 | | 5187,00 | 26900689,73 |
| 5 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов | т | 5,2399 | | 133344,68 | 698714,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 849,70 | 4452,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1712,74 | 8974,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 131631,94 | 689740,07 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 917,68 | 4808,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10740,99 | 56281,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 145003,35 | 759805,09 |
| 6 | Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона | м2 покрыти | 6550,0000 | | 989,58 | 6481766,69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Укатка<br>5. Уход за покрытием | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 54,85 | 359279,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 35,03 | 229476,17 |
| | | **Итого материалов:** | | | 909,13 | 5954817,68 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | 59,24 | 388021,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 83,91 | 549583,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1132,73 | 7419371,38 |
| 7 | Е11-270602-0204<br>1127-0602-0204<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | **Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**<br>Состав работ:<br>. | м2 покрытия | 6550,0000 | 1215,56 | 7961919,05 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 10,96 | 71762,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 0,04 | 251,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | 1204,57 | 7889904,68 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | 11,83 | 77503,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 98,19 | 643153,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1325,58 | 8682576,77 |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство присыпных обочин из ПГС**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | м3 | 8993,0000 | 1146,00 | 10305969,01 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 351,23 | 3158651,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1013,15 | 9111230,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2,10 | 18885,30 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | 379,33 | 3411343,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 122,03 | 1097385,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1647,36 | 14814698,05 |
| 9 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 8993,0000 | 2031,00 | 18264783,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 79191081,69 |
| В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 79191081,69 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 7122302,93 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 7692087,10 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6950653,50 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 93833822,29 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5881,95 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7122302,93 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 93 833 822,29 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5881,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7122302,93 |
| | | ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| | | Устройство металлических труб диаметром 0,5м (9 шт.) | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | м3 | 26,0300 | | 143,95 | 3747,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 41,39 | 1077,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 136,34 | 3548,93 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 29,80 | 775,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,90 | 361,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 187,66 | 4884,79 |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | м3 грунта | 2,8900 | | 1526,14 | 4410,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1526,14 | 4410,54 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1098,82 | 3175,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 210,00 | 606,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2834,96 | 8193,03 |
| 3 | Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | м3 подушки | 9,6400 | | 4236,28 | 40837,74 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1912,03 | 18431,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 176,64 | 1702,81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2234,10 | 21536,72 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1606,10 | 15482,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,39 | 4505,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6309,77 | 60826,18 |
| 4 | Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**<br>Состав работ:<br>1. Сварка труб в звенья<br>2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи<br>3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее<br>4. Гидравлическое испытание трубопровода | км трубопр | 0,0964 | | 2426129,91 | 233878,92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1506084,20 | 145186,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1140110,16 | 109906,62 |
| | | Итого материалов: | | | | 134211,75 | 12938,01 |
| | | Накладные расходы (Н10=99) | % | 99 | | 1491023,36 | 143734,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 313372,26 | 30209,09 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4230525,53 | 407822,66 |
| 5 | С123-010201-0261<br>2301-0201-0261<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 96,4000 | | 26615,00 | 2565686,00 |
| 6 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Омоноличивание оголовков цементным раствором**<br>Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | м3 | 1,8000 | | 24885,90 | 44794,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3733,94 | 6721,09 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3279,45 | 5903,01 |
| | | Итого материалов: | | | | 18633,15 | 33539,67 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3136,51 | 5645,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2241,79 | 4035,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 30264,20 | 54475,56 |
| 7 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | м3 | 7,1100 | | 796,07 | 5660,06 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 796,07 | 5660,06 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 573,17 | 4075,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,54 | 778,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1478,78 | 10514,13 |
| 8 | Е11-010201-0301<br>1101-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | м3 уплотне | 7,1100 | | 56,28 | 400,15 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 22,57 | 160,47 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 56,28 | 400,15 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,25 | 115,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,80 | 41,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 78,34 | 557,00 |
| | | устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37,3 | | | | | |
| 9 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ: | м3 | 470,5200 | | 143,95 | 67733,42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,39** | **19474,82** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **136,34** | **64150,70** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 29,80 | 14021,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,90 | 6540,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,66** | **88297,78** |
| **10** | **Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | **м3 грунта** | **52,2800** | | **1872,99** | **97919,92** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1872,99** | **97919,92** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1348,55 | 70502,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,72 | 13473,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3479,27** | **181896,24** |
| **11** | **Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | **м3 подушки** | **84,6000** | | **4236,28** | **358389,46** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1912,03** | **161757,74** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **176,64** | **14943,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2234,10** | **189004,86** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1606,10 | 135876,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,39 | 39541,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6309,77** | **533806,54** |
| **12** | **Е11-300102-0101<br>1130-0102-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Фундаменты сборные. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка блоков на цементном растворе<br>2. Конопатка швов<br>3. Заливка швов раствором | **м3** | **37,2400** | | **8686,91** | **323500,53** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3851,14** | **143416,45** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4669,08** | **173876,54** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1367,99** | **50943,95** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3234,96 | 120469,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 953,75 | 35517,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12875,61** | **479487,72** |
| **15** | **Е11-300401-0203<br>1130-0401-0203<br>РСНБ РК 2015** | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4** | **м3 железобе** | **41,1600** | | **25363,28** | **1043952,60** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | Состав работ:<br>1. Подача и сортировка звеньев<br>2. Очистка поверхности лекальных блоков<br>3. Укладка звеньев труб на цементном растворе<br>4. Конопатка, заливка и затирка швов | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **11726,24** | **482652,04** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **11130,51** | **458131,79** |
| | | **Итого материалов:** | | | **5348,63** | **220149,61** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 9850,04 | 405427,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2817,07 | 115950,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **38030,38** | **1565330,44** |
| **17** | **Е11-300403-0103<br>1130-0403-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м.**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков оголовков<br>2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов<br>4. Заполнение пазух бетоном<br>5. Устройство бетонного лотка | **м3** | **55,2600** | **11254,84** | **621942,46** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **4035,19** | **222984,60** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3480,99** | **192359,51** |
| | | **Итого материалов:** | | | **4632,31** | **255981,45** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3389,56 | 187307,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1171,55 | 64739,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **15815,95** | **873989,40** |
| **21** | **Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Приготовление битумных мастик<br>3. Устройство битумной гидроизоляции | **м2 изолиру** | **862,4000** | **3782,19** | **3261762,38** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **734,90** | **633777,76** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **128,60** | **110904,64** |
| | | **Итого материалов:** | | | **2960,26** | **2552928,22** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 617,32 | 532378,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 351,96 | 303530,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4751,47** | **4097667,73** |
| **22** | **Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Укладка подготовительного слоя<br>3. Приготовление битумных мастик<br>4. Подготовка рулонных материалов<br>5. Устройство битумной гидроизоляции | **м2** | **116,0000** | **4565,97** | **529652,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1141,95** | **132466,20** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 191,51 | 22215,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | 3294,29 | 382137,64 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 959,24 | 111271,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 442,02 | 51274,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5967,22 | 692197,52 |
| 23 | Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором**<br>Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | м3 | 11,6000 | 24885,90 | 288676,44 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3733,94 | 43313,70 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 3279,45 | 38041,62 |
| | | Итого материалов: | | | 18633,15 | 216144,54 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3136,51 | 36383,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2241,79 | 26004,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | 30264,20 | 351064,72 |
| 24 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | м3 | 314,6000 | 796,07 | 250443,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | 796,07 | 250443,62 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 573,17 | 180319,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 109,54 | 34461,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1478,78 | 465224,19 |
| 25 | Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | м3 уплотне | 314,6000 | 56,28 | 17706,95 |
| | | Итого оплата труда: | | | 22,57 | 7100,52 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 56,28 | 17705,69 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 16,25 | 5112,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5,80 | 1824,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | 78,34 | 24645,76 |
| | | Укрепительные работы | | | | |
| 26 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | м3 | 186,6200 | 143,95 | 26864,70 |
| | | Итого оплата труда: | | | 41,39 | 7724,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **136,34** | **25443,77** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 29,80 | 5561,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,90 | 2594,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,66** | **35021,11** |
| 27 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 | **Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3** | **20,7400** | | **1526,14** | **31652,14** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1526,14** | **31652,14** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1098,82 | 22789,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 210,00 | 4355,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2834,96** | **58797,07** |
| **28** | **Е11-010106-3401<br>1101-0106-3401<br>РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л**<br>Состав работ:<br>1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин | **м2** | **534,2400** | | **1,16** | **620,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,18** | **93,49** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,16** | **619,72** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 0,13 | 67,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,10 | 55,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,39** | **742,59** |
| | | Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м на ПК14+42; ПК108+92; ПК110+05. | | | | | |
| **49** | **Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | **м3** | **247,5000** | | **143,95** | **35628,62** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,39** | **10244,03** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **136,34** | **33744,15** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 29,80 | 7375,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,90 | 3440,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,66** | **46445,85** |
| **50** | **Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | **м3 грунта** | **27,5000** | | **1872,99** | **51507,22** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1872,99 | 51507,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 1348,55 | 37085,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 257,72 | 7087,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 3479,27 | 95679,92 |
| 51 | Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | **м3 подушки** | **39,6000** | **4236,28** | **167756,69** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1912,03 | 75716,39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 176,64 | 6994,94 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2234,10 | 88470,36 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 1606,10 | 63601,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 467,39 | 18508,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 6309,77 | 249866,89 |
| 52 | Е11-300102-0101<br>1130-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты сборные. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка блоков на цементном растворе<br>2. Конопатка швов<br>3. Заливка швов раствором | **м3** | **17,8100** | **8686,91** | **154713,87** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 3851,14 | 68588,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 4669,08 | 83156,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | 1367,99 | 24363,90 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3234,96 | 57614,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 953,75 | 16986,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 12875,61 | 229314,61 |
| 55 | Е11-300401-0209<br>1130-0401-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка звеньев<br>2. Очистка поверхности лекальных блоков<br>3. Укладка звеньев труб на цементном растворе<br>4. Конопатка, заливка и затирка швов | **м3 железобе** | **25,7300** | **15114,53** | **388896,86** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 7029,86 | 180878,30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 6560,01 | 168789,06 |
| | | **Итого материалов:** | | | 3194,76 | 82201,17 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 5905,08 | 151937,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1681,57 | 43266,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 22701,18 | 584101,36 |
| 57 | Е11-300403-0103<br>1130-0403-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м.**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков оголовков<br>2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов<br>4. Заполнение пазух бетоном<br>5. Устройство бетонного лотка | **м3** | **29,4600** | **11254,84** | **331567,59** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 4035,19 | 118876,70 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3480,99 | 102549,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 4632,31 | 136467,85 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3389,56 | 99856,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1171,55 | 34513,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 15815,95 | 465937,89 |
| 61 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Приготовление битумных мастик<br>3. Устройство битумной гидроизоляции | м2 изолиру | 407,4000 | | 3782,19 | 1540865,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 734,90 | 299398,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 128,60 | 52391,64 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2960,26 | 1206009,92 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 617,32 | 251496,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 351,96 | 143388,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4751,47 | 1935748,88 |
| 62 | Е11-300504-0102 | **Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Укладка подготовительного слоя<br>3. Приготовление битумных мастик<br>4. Подготовка рулонных материалов<br>5. Устройство битумной гидроизоляции | м2 | 58,0000 | | 4565,97 | 264826,26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1141,95 | 66233,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 191,51 | 11107,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 3294,29 | 191068,82 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 959,24 | 55635,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 442,02 | 25637,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5967,22 | 346098,76 |
| 63 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором**<br>Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | м3 | 3,7000 | | 24885,90 | 92077,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3733,94 | 13815,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3279,45 | 12133,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 18633,15 | 68942,66 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3136,51 | 11605,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2241,79 | 8294,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 30264,20 | 111977,54 |
| 64 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа** | м3 | 171,6000 | | 796,07 | 136605,61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 796,07 | 136605,61 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 573,17 | 98355,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,54 | 18797,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1478,78 | 253758,65 |
| 65 | Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | **м3 уплотне** | **171,6000** | | **56,28** | **9658,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,57** | **3873,01** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,28** | **9657,65** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,25 | 2788,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,80 | 995,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78,34** | **13443,14** |
| | | Укрепительные работы | | | | | |
| 66 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | **м3** | **76,1400** | | **143,95** | **10960,66** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,39** | **3151,43** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **136,34** | **10380,93** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 29,80 | 2268,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,90 | 1058,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,66** | **14288,43** |
| 67 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3** | **8,4600** | | **1526,14** | **12911,14** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1526,14** | **12911,14** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1098,82 | 9296,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 210,00 | 1776,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2834,96 | 23983,76 |
| 68 | Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л**<br>Состав работ: | **м2** | **246,6000** | | **1,16** | **286,30** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **0,18** | **43,16** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,16** | **286,06** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 0,13 | 31,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 0,10 | 25,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1,39** | **342,77** |
| | | **Устройство прямоугольной ж/б трубы отверстием 4,0х2,5м на ПК40+34.** | | | | |
| 89 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | **м3** | **426,1500** | **143,95** | **61346,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **41,39** | **17638,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **136,34** | **58101,29** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 29,80 | 12699,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,90 | 5923,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **187,66** | **79971,31** |
| 90 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | **м3 грунта** | **47,3500** | **1872,99** | **88686,08** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1872,99** | **88686,08** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 1348,55 | 63853,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 257,72 | 12203,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3479,27** | **164743,43** |
| 91 | Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | **м3 подушки** | **84,0000** | **4236,28** | **355847,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1912,03** | **160610,52** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **176,64** | **14837,76** |
| | | **Итого материалов:** | | | **2234,10** | **187664,40** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 1606,10 | 134912,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 467,39 | 39260,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6309,77** | **530020,68** |
| 92 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона | **м3** | **117,4000** | **27834,91** | **3267818,43** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 3733,94 | 438364,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 3279,45 | 385007,43 |
| | | **Итого материалов:** | | | 21582,17 | 2533746,76 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3136,51 | 368226,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2477,71 | 290883,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 33449,13 | 3926927,86 |
| 95 | Е11-300404-0303<br>1130-0404-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков<br>2. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов | **м3 железобе** | **3,9600** | **10610,64** | **42018,13** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 3789,84 | 15007,77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 3500,55 | 13862,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | 4199,25 | 16629,03 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3183,47 | 12606,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1103,53 | 4369,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 14897,63 | 58994,61 |
| 97 | Е11-300404-0306<br>1130-0404-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков<br>2. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов | **м3 железобе** | **3,9600** | **11534,87** | **45678,09** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 4291,60 | 16994,74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 4069,95 | 16117,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | 4198,82 | 16627,33 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3604,94 | 14275,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1211,19 | 4796,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 16351,00 | 64749,96 |
| 99 | Е11-300405-0101<br>1130-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3**<br>Состав работ:<br>1. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков<br>2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе<br>3. Конопатка, заливка и расшивка швов<br>4. Устройство бетонного лотка | **м3** | **14,8800** | **13769,24** | **204886,29** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 4553,03 | 67749,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 2949,84 | 43893,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | 7013,52 | 104361,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3824,55 | 56909,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1407,50 | 20943,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **19001,29** | **282739,20** |
| 103 | Е11-300504-0103<br>1130-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Приготовление битумных мастик<br>3. Устройство битумной гидроизоляции | **м2 изолиру** | **483,5000** | **3782,19** | **1828690,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **734,90** | **355324,15** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **128,60** | **62178,10** |
| | | **Итого материалов:** | | | **2960,26** | **1431285,71** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 617,32 | 298474,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 351,96 | 170172,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4751,47** | **2297335,75** |
| 104 | Е11-300504-0102<br>1130-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности<br>2. Укладка подготовительного слоя<br>3. Приготовление битумных мастик<br>4. Подготовка рулонных материалов<br>5. Устройство битумной гидроизоляции | **м2** | **98,8000** | **4565,97** | **451117,84** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1141,95** | **112824,66** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **191,51** | **18921,19** |
| | | **Итого материалов:** | | | **3294,29** | **325475,85** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 959,24 | 94772,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 442,02 | 43671,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **5967,22** | **589561,34** |
| 105 | Е11-300102-0201<br>1130-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором**<br>Состав работ:<br>1. Удаление поверхностного слоя бетона<br>2. Установка и разборка опалубки<br>3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами<br>4. Уход за бетоном | **м3** | **3,9000** | **24885,90** | **97055,01** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **3733,94** | **14562,37** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3279,45** | **12789,86** |
| | | **Итого материалов:** | | | **18633,15** | **72669,29** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 3136,51 | 12232,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2241,79 | 8742,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **30264,20** | **118030,38** |
| 106 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**<br>Состав работ: | **м3** | **152,5000** | **796,07** | **121400,68** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 796,07 | **121400,68** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 573,17 | 87408,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 109,54 | 16704,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1478,78** | **225513,95** |
| **107** | **Е11-010201-0301<br>1101-0201-0301<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | **м3 уплотне** | **152,5000** | **56,28** | **8583,31** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **22,57** | **3441,93** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **56,28** | **8582,70** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 16,25 | 2478,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5,80 | 884,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **78,34** | **11946,85** |
| | | **Укрепительные работы** | | | | |
| **108** | **Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | **м3** | **96,1200** | **143,95** | **13836,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **41,39** | **3978,41** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **136,34** | **13105,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 29,80 | 2864,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,90 | 1336,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **187,66** | **18037,88** |
| **109** | **Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015** | **Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3** | **10,6800** | **1526,14** | **16299,18** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1526,14** | **16299,18** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 1098,82 | 11735,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 210,00 | 2242,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2834,96** | **30277,37** |
| **110** | **Е11-010106-3401<br>1101-0106-3401<br>РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)**<br>Состав работ: | **м2 спланир** | **242,1000** | **1,16** | **280,84** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 0,18 | 42,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1,16 | 280,84 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 0,13 | 30,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 0,10 | 24,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1,39 | 336,52 |
| | | Укрепление откосов входного и выходного оголовков | | | | |
| 111 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | м3 | 4,4000 | 6384,64 | 28092,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1971,33 | 8673,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 201,66 | 887,30 |
| | | **Итого материалов:** | | | 4310,39 | 18965,72 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 1655,91 | 7286,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 643,24 | 2830,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 8683,80 | 38208,72 |
| 112 | Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 | **Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | м2 укрепля | 34,0000 | 3659,99 | 124439,73 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1145,37 | 38942,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 168,32 | 5722,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2383,91 | 81052,94 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 824,66 | 28038,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 358,77 | 12198,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 4843,43 | 164676,62 |
| 113 | Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015 | **Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций . | т | 0,0955 | 11737,06 | 1120,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 10392,82 | 992,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1348,24 | 128,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | 570,00 | 54,44 |
| | | Накладные расходы (Н10=68) | % | 68 | 7067,12 | 674,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1504,33 | 143,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 20308,51 | 1939,46 |
| 114 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0955 | 202229,00 | 19312,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Укрепление входного русла | | | | |
| 115 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | м3 | 3,8000 | 6384,64 | 24261,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1971,33 | 7491,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 201,66 | 766,31 |
| | | **Итого материалов:** | | | 4310,39 | 16379,48 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 1655,91 | 6292,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 643,24 | 2444,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 8683,80 | 32998,44 |
| 116 | Е11-010204-0805<br>1101-0204-0805<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**<br>Состав работ:<br>1. Планировка укрепляемых поверхностей<br>2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | м2 укрепля | 30,0000 | 3659,99 | 109799,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1145,37 | 34361,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 168,32 | 5049,60 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2383,91 | 71517,30 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 824,66 | 24739,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 358,77 | 10763,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 4843,43 | 145302,90 |
| 117 | Е11-010204-0903<br>1101-0204-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки<br>2. Частичное исправление дна и откосов<br>3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | м упора | 3,5000 | 8145,31 | 28508,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 2522,67 | 8829,35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 26,09 | 91,32 |
| | | **Итого материалов:** | | | 5602,31 | 19608,09 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 1816,32 | 6357,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 796,93 | 2789,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 10758,56 | 37654,96 |
| 118 | Е11-420102-0701<br>1142-0102-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Правка и частичная очистка арматуры<br>2. Установка арматурных конструкций | т | 0,0825 | 11737,06 | 968,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 10392,82 | 857,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1348,24 | 111,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | 570,00 | **47,03** |
| | | Накладные расходы (Н10=68) | % | 68 | | 7067,12 | 583,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1504,33 | 124,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 20308,51 | **1675,45** |
| **119** | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0825** | | **202229,00** | **16683,89** |
| | | Укрепление выходного русла | | | | | |
| **120** | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | **м3** | 7,7000 | | 6384,64 | **49161,73** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1971,33** | **15179,24** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **201,66** | **1552,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4310,39** | **33190,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1655,91 | 12750,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 643,24 | 4952,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8683,80** | **66865,26** |
| **121** | Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 | **Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**<br>Состав работ:<br>1. Планировка укрепляемых поверхностей<br>2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | **м2 укрепля** | **93,0000** | | **3660,00** | **340379,54** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,37** | **106519,41** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **168,32** | **15653,76** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2383,91** | **221703,63** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 824,66 | 76693,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 358,77 | 33365,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4843,43** | **450438,99** |
| **122** | Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015 | **Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**<br>Состав работ:<br>1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки<br>2. Частичное исправление дна и откосов<br>3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | **м упора** | **2,0000** | | **8145,31** | **16290,62** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2522,67 | **5045,34** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 26,09 | **52,18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | 5602,31 | **11204,62** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1816,32 | 3632,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 796,93 | 1593,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 10758,56 | **21517,12** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е11-420102-0701<br>1142-0102-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Правка и частичная очистка арматуры<br>2. Установка арматурных конструкций | т | 0,1700 | 11737,06 | 1995,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 10392,82 | 1766,78 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1348,24 | 229,20 |
| | | **Итого материалов:** | | | 570,00 | 96,90 |
| | | Накладные расходы (Н10=68) | % | 68 | 7067,12 | 1201,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1504,33 | 255,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 20308,51 | 3452,45 |
| 124 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1700 | 202229,00 | 34378,93 |
| | | Устройство конца укрепления | | | | |
| 125 | Е11-300101-0101<br>1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство щебеночной подготовки**<br>Состав работ:<br>1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением | м3 | 9,8000 | 6384,64 | 62569,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1971,33 | 19319,03 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 201,66 | 1976,27 |
| | | **Итого материалов:** | | | 4310,39 | 42241,82 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | 1655,91 | 16227,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 643,24 | 6303,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 8683,80 | 85101,24 |
| 126 | Е11-010204-0601<br>1101-0204-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство каменной наброски или призмы**<br>Состав работ:<br>1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем | м3 | 46,3100 | 2740,13 | 126895,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 2738,16 | 126804,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 3,19 | 147,73 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 1971,48 | 91299,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 376,93 | 17455,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5088,54 | 235650,29 |
| 127 | С121-010701-0201<br>2101-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/** | м3 | 49,0886 | 2398,00 | 117714,46 |
| 128 | Е11-010204-0805<br>1101-0204-0805<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10**<br>Состав работ:<br>1. Планировка укрепляемых поверхностей<br>2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки<br>3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном | м2 | 117,6000 | 3732,52 | 438944,35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1145,37 | 134695,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 168,32 | 19794,43 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2456,44 | 288877,34 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | 824,66 | 96980,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 364,57 | 42873,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 4921,76 | 578798,98 |
| 129 | Е11-300102-0301<br>1130-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах<br>Состав работ:<br>1. Установка арматурных сеток вручную | т | 0,0463 | | 53872,40 | 2494,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 53530,40 | 2478,99 |
| | | Итого материалов: | | | | 342,00 | 15,84 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 44965,54 | 2082,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7907,03 | 366,17 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 106744,97 | 4943,36 |
| 130 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0463 | | 202229,04 | 9365,23 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 21175416,59 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 21 175 416,59 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 5 403 149,15 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 4 397 761,23 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 2 045 854,23 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 27 619 032,05 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 5 173,94 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 5 403 149,15 |
| | | Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой | | | | | |
| 1 | С341-020104-1046<br>4102-0104-1046<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км | т | 19300,2202 | | 1011,00 | 19512522,61 |
| 4 | С341-010305-1902<br>4101-0305-1902<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 647,7835 | | 4805,00 | 3112599,89 |
| 5 | С341-010305-1991<br>4101-0305-1991<br>РСНБ РК 2015 К=92 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 647,7835 | | 1932,00 | 1251517,79 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 23 876 640,30 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 23 876 640,30 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 1 910 131,22 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 25 786 771,52 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 25 786 771,52 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 100 366 498,28 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 100 366 498,28 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 12 525 452,08 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 12 089 848,33 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 8 996 507,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 121 452 854,34 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 055,89 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12 525 452,08 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 121 452 854,34 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 055,89 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12 525 452,08 |
| Временные здания и сооружения 3.12% | Тенге | | | | 3 789 329,06 |
| Итого | Тенге | | | | 125 242 183,39 |
| Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов) | Тенге | | | | 25 786 771,52 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44% | Тенге | | | | 1 803 487,44 |
| Итого | Тенге | | | | 152 832 442,35 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | 3 056 648,85 |
| Итого | Тенге | | | | 155 889 091,20 |
| Итого с Прочими затратами | Тенге | | | | 155 889 091,20 |
| В том числе на 2018 год - 81% | Тенге | | | | 126 270 163,87 |
| В том числе на 2019 год - 19% | Тенге | | | | 29 618 927,33 |
| НДС на 2019 год -12% | Тенге | | | | 15 152 419,66 |
| НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961 | Тенге | | | | 34 828 411,84 |
| ВСЕГО по сметному расчету | Тенге | | | | 176 250 995,38 |
| ИТОГО с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | 158 625 895,84 |
| | Тенге | | | | |
| | Тенге | | | | |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Т.Дарибаев**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

**Технадзор:**

ТОО "ИПП"Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.