Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**						
			368 508 000,00	186 534 605,01		55 801 428,57	130 733 176,44	39 219 952,93	91 513 223,51
			268 025 015 422						
			294 806 772,96	95 812 341,07	198 994 431,89	95 812 341,07		0,00	0,00
	Всего по акту:		663 314 772,96	282 346 946,08	198 994 431,89	151 613 769,64	130 733 176,44	39 219 952,93	91 513 223,51

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.
М.П.

Аппаков А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за июль месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материа**	**5384,1316**		**1146,00**	**6170209,46**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**1891092,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**5454916,81**
		Итого материалов:				**2,10**	**11306,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	2042380,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	657007,28
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**8869596,89**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5384,1316**		**2031,00**	**10935171,34**
3	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийной смеси, толщиной 15 см.** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2**	**34574,5000**		**248,08**	**8577239,54**
		Итого оплата труда:				**102,05**	**3528156,58**
		Итого эксплуатация машин:				**216,13**	**7472480,54**
		Итого материалов:				**0,90**	**31117,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		110,21	3810409,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,66	991012,01

		Сметная стоимость:			386,95	13378660,51
4	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	5186,1750	5187,00	26900689,73
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	12,5565	133344,68	1674340,03
		Итого оплата труда:			849,70	10669,24
		Итого эксплуатация машин:			1712,74	21505,99
		Итого материалов:			131631,94	1652834,04
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	11522,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10740,99	134869,04
		Сметная стоимость:			145003,35	1820731,84
6	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрыти	15695,8591	989,58	15532350,59
		Итого оплата труда:			54,85	860946,12
		Итого эксплуатация машин:			35,03	549897,05
		Итого материалов:			909,13	14269615,12
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	59,24	929821,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,91	1316973,77
		Сметная стоимость:			1132,73	17779146,19
7	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201** Состав работ:	м2 покрыти я	15695,8591	1215,56	19079260,96
		Итого оплата труда:			10,96	171966,34
		Итого эксплуатация машин:			0,04	602,72
		Итого материалов:			1204,57	18906691,89
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	11,83	185723,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,19	1541198,69
		Сметная стоимость:			1325,58	20806183,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			88869261,64
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге			88869261,64
Всего заработная плата -			Тенге			6462831,07

1500

		Накладные расходы -	Тенге				6979857,59
		Сметная прибыль -	Тенге				7667929,54
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				103517048,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5337,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6462831,07
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				103 517 048,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5337,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6462831,07
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой					
		Перевозка строительных материалов до 292 км					
1	С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	т	16187,2251	1011,00		16365284,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				16 365 284,59
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16 365 284,59
		Сметная прибыль -	Тенге				1 309 222,77
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17 674 507,36
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				17 674 507,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				88 869 261,64
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				88 869 261,64
		Всего заработная плата -	Тенге				6 462 831,07
		Накладные расходы -	Тенге				6 979 857,59
		Сметная прибыль -	Тенге				7 667 929,54
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				103 517 048,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5 337,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6 462 831,07
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				103 517 048,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5 337,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6 462 831,07
Временные здания и сооружения 3.12%			Тенге				3 229 731,92
		Итого	Тенге				106 746 780,69
		Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				17 674 507,36
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%	Тенге				1 537 153,64
		Итого	Тенге				125 958 441,69
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				2 519 168,83
		Итого	Тенге				128 477 610,52
		Итого с Прочими затратами	Тенге				128 477 610,52
		В том числе на 2018 год - 81%	Тенге				104 066 864,52
		В том числе на 2019 год - 19%	Тенге				24 410 746,00
		НДС на 2019 год -12%	Тенге				12 488 023,74
		НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				28 704 196,67

ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				**145 259 084,93**
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				**130 733 176,44**
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.