Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за декабрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**						
			198 994 431.89	180 820 224.29	198 994 431.89	180 820 224.29			
			268 025 011 422						
			368 508 000.00	386 682 207.60		353 129 653.16	33 552 554.44	10 065 766.34	23 486 788.10
			268 025 015 422						
			95 812 341.07	95 812 341.07		95 812 341.07			
	Всего по акту:		663 314 772.96	663 314 772.96	198 994 431.89	629 762 218.52	33 552 554.44	10 065 766.34	23 486 788.10

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Сакуратов**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за декабрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		гл.2.2.Планировочные и укрепительные работы					
28	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом** Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав	м2	81612,0000		218,57	17838268,63
		Итого оплата труда:				37,63	3070977,95
		Итого эксплуатация машин:				157,91	12887204,02
		Итого материалов:				60,67	4951064,61
		Накладные расходы (Н10=72)	%			27,09	2211104,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			19,65	1603950,02
		Сметная стоимость:				265,32	21653322,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				17838268,63
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17838268,63
		Всего заработная плата -	Тенге				3070977,95
		Накладные расходы -	Тенге				2211104,12
		Сметная прибыль -	Тенге				1603949,82
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21653322,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4093,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				3070977,95
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				21 653 322,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4093,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				3070977,95
		ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ					
31	Е11-270901-0201 1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	**Ограждения железобетонные парапетные БО3.6.8** Состав работ:	м	290,0000		1602,94	464853,47

	и доп. вып. 2	1. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Установка столбов 3. Установка парапетных брусьев железобетонных 4. Окраска 5. Установка светоотражающего устройства				
		Итого оплата труда:			1170,96	**339578,40**
		Итого эксплуатация машин:			700,66	**203191,40**
		Итого материалов:			26,19	**7595,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1264,64	366746,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,41	66528,90
		Сметная стоимость:			3096,99	**898127,10**
32	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Блок ограждения БО30.6.8**	м3	68,0000	70815,00	**4815420,00**
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,6930	1526,14	**1057,62**
		Итого оплата труда:			1526,14	**1057,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1098,82	761,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,00	145,53
		Сметная стоимость:			2834,96	**1964,63**
34	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	0,4725	9353,53	**4419,54**
		Итого оплата труда:			3733,94	**1764,29**
		Итого эксплуатация машин:			3279,45	**1549,54**
		Итого материалов:			3100,79	**1465,12**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	3136,51	1482,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	999,20	472,12
		Сметная стоимость:			13489,24	**6373,67**
35	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 F300 W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,4820	16599,45	**8000,10**
36	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и раскладка элементов металлических перил 2. Крепление стоек 3. Сборка элементов металлических перил 4. Грунтовка стыков и окраска перил	т перил	1,1700	84676,85	**99071,91**
		Итого оплата труда:			73639,25	**86157,92**

		Итого эксплуатация машин:				193,79	226,73
		Итого материалов:				10856,06	12701,59
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		61856,97	72372,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11722,71	13715,57
		Сметная стоимость:				158256,53	185160,14
37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1,1700		521309,00	609931,53
38	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги	шт.	275,0000		1665,17	457922,63
		Итого оплата труда:				976,98	268669,50
		Итого эксплуатация машин:				795,42	218740,50
		Итого материалов:				225,27	61949,25
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1055,14	290163,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,62	59845,50
		Сметная стоимость:				2937,94	807933,50
39	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость сигнальных столбиков**	т	1,1000		491578,00	540735,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				7 001 412,61
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7 001 412,61
Всего заработная плата -			Тенге				697 227,72
		Накладные расходы -	Тенге				731 526,16
		Сметная прибыль -	Тенге				618 635,10
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8 351 573,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				628,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				697 227,72
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				8 351 573,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				628,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				697 227,72
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой					
4	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	129,2644		4805,00	621115,48
5	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=92	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	129,2644		1932,00	249738,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				870 854,32

15000

Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
Сметная прибыль -		Тенге				870 854,32
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				69 668,35
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				940 522,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				940 522,67
Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
Всего заработная плата -		Тенге				24 839 681,24
Накладные расходы -		Тенге				3 768 205,67
Сметная прибыль -		Тенге				2 942 630,28
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2 222 584,92
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				30 004 896,44
Сметная заработная плата -		Тенге				4 722,97
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				3 768 205,67
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				30 004 896,44
Сметная заработная плата -		Тенге				4 722,97
Временные здания и сооружения 3.12%		Тенге				3 768 205,67
Итого		Тенге				936 152,77
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)		Тенге				30 941 049,21
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%		Тенге				940 522,67
Итого		Тенге				445 551,11
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				32 327 122,98
Итого		Тенге				646 542,46
Итого с Прочими затратами		Тенге				32 973 665,44
В том числе на 2018 год - 81%		Тенге				32 973 665,44
В том числе на 2019 год - 19%		Тенге				26 708 669,01
НДС на 2019 год -12%		Тенге				6 264 996,43
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961		Тенге				3 205 040,28
ВСЕГО по сметному расчету		Тенге				7 366 906,76
ИТОГО с учетом тендерной скидки		Тенге				37 280 616,05
		Тенге				33 552 554,44

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Е.З.Самратов

М.П.

Алпаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы-жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.