Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 422**						
			368 508 000,00	55 801 428,57		29 480 000,00	26 321 428,57	7 896 428,57	18 425 000,00
			268 025 015 422						
			294 806 772,96	95 812 341,07	198 994 431,89	36 286 033,59	59 526 307,48	17 857 892,24	41 668 415,24
	Всего по акту:		663 314 772,96	151 613 769,64	198 994 431,89	65 766 033,59	85 847 736,05	25 754 320,81	60 093 415,24

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Т.Дарибаев

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за июнь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		гл.2.1.Устройство дорожных насыпей					
1	E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**6263,9342**		**29,68**	**185943,51**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**74650,44**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**185943,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	53748,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	19175,34
		Сметная стоимость:				**41,33**	**258867,23**
2	E11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**6263,9342**		**23,50**	**147171,20**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**59084,56**
		Итого эксплуатация машин:				**23,50**	**147171,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	42540,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,42	15176,94
		Сметная стоимость:				**32,71**	**204889,03**
3	E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в НАСЫПЬ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**27241,3814**		**29,68**	**808654,69**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**324649,14**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**808654,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	233747,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	83392,19

		Сметная стоимость:				**41,33**	**1125794,22**
4	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 2 грунта**	**27241,3814**		**93,98**	**2560146,11**
		Итого оплата труда:				**37,73**	**1027817,32**
		Итого эксплуатация машин:				**93,98**	**2560146,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,17	740028,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	264013,96
		Сметная стоимость:				**130,84**	**3564188,54**
5	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в ОТВАЛ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**86,0110**		**29,68**	**2553,22**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**1025,04**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**2553,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	738,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	263,28
		Сметная стоимость:				**41,33**	**3554,58**
6	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**86,0110**		**93,98**	**8083,32**
		Итого оплата труда:				**37,73**	**3245,20**
		Итого эксплуатация машин:				**93,98**	**8083,32**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,17	2336,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	833,58
		Сметная стоимость:				**130,84**	**11253,43**
7	**Е11-020103-0620 1102-0103-0620 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка скального грунта экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5** Состав работ: 1. Экскавация грунта 2. Погрузка в автомобили-самосвалы 3. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог	**м3**	**425,6340**		**360,47**	**153426,72**
		Итого оплата труда:				**113,52**	**48319,42**
		Итого эксплуатация машин:				**317,01**	**134931,94**
		Итого материалов:				**12,81**	**5452,03**
		Накладные расходы (Н10=77)	%	77		87,41	37205,95

		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:	%	8		35,83	15250,59
8	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	3 м3 грунта	11800,7937		483,71	205883,35
		Итого оплата труда:				169,83	2004148,63
		Итого эксплуатация машин:				64,33	759149,78
		Итого материалов:				162,36	1915976,87
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,12	1372,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,32	546587,81
		Сметная стоимость:				17,29	204058,85
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	13160,5920		233,44	2754795,35
10	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	3912,7985		83,00	1092329,13
11	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1546,6913		106,00	414756,64
12	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	652,0159		134,00	207256,64
13	С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	443,8209		227,00	148007,60
						254,00	112730,52

14	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км** 4	**т**	**935,4704**		**278,00**	**260060,78**
15	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**39042,1751**		**61,58**	**2404164,83**
		Итого оплата труда:				**24,13**	**941941,28**
		Итого эксплуатация машин:				**61,58**	**2404164,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	678197,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	246588,97
		Сметная стоимость:				**85,27**	**3328951,52**
16	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного**	**39042,1751**		**30,23**	**1180049,74**
		Итого оплата труда:				**9,16**	**357479,92**
		Итого эксплуатация машин:				**30,23**	**1180049,74**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,59	257385,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,95	114994,82
		Сметная стоимость:				**39,76**	**1552430,11**
17	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3**	**39042,1751**		**79,49**	**3103618,67**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**925479,14**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**2644498,31**
		Итого материалов:				**3,00**	**117126,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	666344,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	301597,09
		Сметная стоимость:				**104,29**	**4071560,67**
18	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Обратная надвижка ранее снятого растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 (10+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**6263,9342**		**29,68**	**185943,63**

		Итого оплата труда:				**11,92**	**74650,44**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**185943,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	53748,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	19175,16
		Сметная стоимость:				**41,33**	**258867,10**
19	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**6263,9342**		**23,50**	**147171,13**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**59084,56**
		Итого эксплуатация машин:				**23,50**	**147171,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	42540,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,42	15176,89
		Сметная стоимость:				**32,71**	**204889,03**
		гл.2.2.Планировочные и укрепительные работы					
20	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2**	**52623,0757**		**6,31**	**331853,22**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**91169,48**
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**331853,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,25	65642,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	31799,60
		Сметная стоимость:				**8,16**	**429294,84**
21	**Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**10524,695**		**90,12**	**948501,77**
		Итого оплата труда:				**35,34**	**371894,33**
		Итого эксплуатация машин:				**90,12**	**948501,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,44	267763,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	97301,34
		Сметная стоимость:				**124,81**	**1313566,93**
22	**Е11-010201-0206 1101-0201-0206**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	**м3 уплотне**	**10524,695**		**2,65**	**27855,92**

	РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:	6				
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**9405,39**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**2,65**	**27855,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	6771,88
		Сметная стоимость:				0,26	2770,23
23	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланир**	**81612,0000**		**3,55** **43,58**	37397,93 **3556313,09**
		Итого оплата труда:				**27,62**	**2253772,51**
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**1659593,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,88	1622716,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	414322,09
		Сметная стоимость:				**68,54**	**5593351,87**
24	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланир**	**2596,0000**		**79,63**	**206718,70**
		Итого оплата труда:				**64,91**	**168510,51**
		Итого эксплуатация машин:				**19,32**	**50156,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		46,74	121327,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,11	26243,74
		Сметная стоимость:				**136,48**	**354290,40**

25	E11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Дно кюветов и откосов насыпи. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланир**	**131626,0000**		**43,58**	**5735716,15**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**27,62**	**3634944,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**20,34**	**2676635,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,88	2617159,90
		Сметная стоимость:				5,08	668229,66
26	E11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Дно кюветов и откосов выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланир**	**1984,0000**		**68,54**	**9021106,37**
		Итого оплата труда:				**79,63**	**157985,92**
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		**64,91**	**128785,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**19,32**	**38331,87**
		Сметная стоимость:				46,74	92725,22
27	E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка обочин механизированным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой	**м2 спланир**	**46175,0000**		10,11	20056,85
						136,48	**270767,39**
						6,31	**291190,17**

		6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**1,73**	**79998,19**
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**291190,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	8 %	72		1,25	57598,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	27903,09
		Сметная стоимость:				**8,16**	**376691,96**
28	**Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	**м2**	**0,0000**		**218,57**	**0,00**
		Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав					
		Итого оплата труда:				**37,63**	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**157,91**	**0,00**
		Итого материалов:				**60,67**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,09	0,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,65	0,00
		Сметная стоимость:				**265,32**	**0,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**26382351,65**
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Всего заработная плата -			Тенге				**26382351,65**
Накладные расходы -			Тенге				**11395055,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**8206856,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2767136,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37356344,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7062,96**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**11395055,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37 356 344,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7062,96**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					**11395055,76**
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов	**м3 материа**	**8050,8684**	**1146,00**		**9226287,10**

		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**351,23**	**2827742,73**
		Итого эксплуатация машин:	9			**1013,15**	**8156713,14**
		Итого материалов:				**2,10**	**16906,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	3053962,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	982420,09
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**13262669,26**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8050,8684**		**2031,00**	**16351313,66**
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой					
1	**С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015**	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	**т**	**10339,7221**		**1011,00**	**10453459,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**10 453 459,09**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**10 453 459,09**
Сметная прибыль -			Тенге				**836 276,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11 289 735,82**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**11 289 735,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**51 959 952,41**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**51 959 952,41**
Всего заработная плата -			Тенге				**14 222 798,49**
Накладные расходы -			Тенге				**11 260 818,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**5 057 661,66**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**68 278 432,42**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**9 398,25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14 222 798,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			чел.-ч				**68 278 432,42**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**9 398,25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14 222 798,49**
Временные здания и сооружения 3.12%			Тенге				**2 130 287,09**
Итого			Тенге				**70 408 719,51**
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)			Тенге				**11 289 735,82**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%			Тенге				**1 013 885,56**
Итого			Тенге				**82 712 340,89**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**1 654 246,82**
Итого			Тенге				**84 366 587,71**
Итого с Прочими затратами			Тенге				**84 366 587,71**

В том числе на 2018 год - 81%	Тенге				68 336 936,04
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге				16 029 651,66
НДС на 2019 год -12%	Тенге				8 200 432,33
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				18 849 005,02
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				95 386 373,39
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				85 847 736,05
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Г. Дарибаев

М.П.

Г. Аппаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев