3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 000 422						
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	198 994 431.89	180 820 224.29	198 994 431.89	132 291 852.57			
			268 025 011 422						
			368 508 000.00	326 101 515.63		212 868 648.28	161 761 239.07	48 528 371.72	113 232 867.35
			268 025 015 422						
			95 812 341.07	95 812 341.07		95 812 341.07			
	Всего по акту:		663 314 772.96	602 734 080.99	198 994 431.89	440 972 841.92	161 761 239.07	48 528 371.72	113 232 867.35

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Г.Дарибаев**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Бизарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского трансп и автомобильных дорог Алматинской облас
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	31,1236		133344,68	4150166,89
		Итого оплата труда:				849,70	26445,73
		Итого эксплуатация машин:				1712,74	53306,64
		Итого материалов:				131631,94	4096860,25
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	28561,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10740,99	334298,31
		Сметная стоимость:				145003,35	4513026,56
6	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрыти	38905,1409		989,58	38499854,41
		Итого оплата труда:				54,85	2134017,01
		Итого эксплуатация машин:				35,03	1363023,33
		Итого материалов:				909,13	35369926,87
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		59,24	2304738,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,91	3264367,36
		Сметная стоимость:				1132,73	44068960,18
7	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201** Состав работ: .	м2 покрыти я	38905,1409		1215,56	47291539,34
		Итого оплата труда:				10,96	426250,95
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1493,96

1500

		Итого материалов:				**1204,57**	**46863794,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		11,83	460350,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,19	3820151,03
		Сметная стоимость:				**1325,58**	**51572041,68**
10	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2**	**45880,0000**		**166,94**	**7659387,05**
		Итого оплата труда:				**70,79**	**3247796,57**
		Итого эксплуатация машин:				**136,90**	**6281165,61**
		Итого материалов:				**0,21**	**9634,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		76,45	3507620,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,47	893360,22
		Сметная стоимость:				**262,87**	**12060368,70**
11	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3211,6000**		**2031,00**	**6522759,60**
12	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума 3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием	**м2 покрыти**	**34950,0000**		**275,98**	**9645575,41**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**868074,12**
		Итого эксплуатация машин:				**35,05**	**1224852,11**
		Итого материалов:				**225,75**	**7890014,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	937520,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	846647,67
		Сметная стоимость:				**327,03**	**11429743,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**113769282,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113769282,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
Накладные расходы -			Тенге				**7238791,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**9680645,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130688720,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5535,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**130 688 720,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5535,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6702584,37**
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ							

		устройство круглых ж/б труб метром 1,0м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37,3				
20	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**10,2600**	**19297,10**	**197988,21**
		Итого оплата труда:			**1244,63**	**12769,90**
		Итого эксплуатация машин:			**1162,00**	**11922,12**
		Итого материалов:			**17139,88**	**175855,17**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1132,61	11620,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1634,38	16768,74
		Сметная стоимость:			**22064,09**	**226377,56**
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
29	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**11,0000**	**6384,64**	**70231,04**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**21684,63**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**2218,26**
		Итого материалов:			**4310,39**	**47414,29**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	18215,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	7075,64
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**95521,80**
30	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**90,0000**	**3659,99**	**329399,51**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**103083,30**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**15148,80**
		Итого материалов:			**2383,91**	**214551,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	74219,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	32289,30
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**435908,70**
31	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,2420**	**11737,06**	**2840,37**
		Итого оплата труда:			10392,82	2515,06

		Итого эксплуатация машин:				1348,24	326,27
		Итого материалов:				570,00	137,94
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	1710,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	364,05
		Сметная стоимость:				20308,51	4914,66
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2420		202229,00	48939,42
		Укрепление входного русла					
33	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	6,0000		6384,64	38307,84
		Итого оплата труда:				1971,33	11827,98
		Итого эксплуатация машин:				201,66	1209,96
		Итого материалов:				4310,39	25862,34
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	9935,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	3859,44
		Сметная стоимость:				8683,80	52102,80
34	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	50,0000		3659,99	182999,70
		Итого оплата труда:				1145,37	57268,50
		Итого эксплуатация машин:				168,32	8416,00
		Итого материалов:				2383,91	119195,50
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	41233,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	17938,50
		Сметная стоимость:				4843,43	242171,50
35	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	17,5000		8145,31	142542,93
		Итого оплата труда:				2522,67	44146,73
		Итого эксплуатация машин:				26,09	456,58
		Итого материалов:				5602,31	98040,43
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	31785,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,93	13946,28

		Сметная стоимость:			10758,56	188274,80
36	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,1300	11737,06	1525,82
		Итого оплата труда:			10392,82	1351,07
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	175,27
		Итого материалов:			570,00	74,10
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	918,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	195,56
		Сметная стоимость:			20308,51	2640,11
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1300	202229,00	26289,77
		Укрепление выходного русла				
38	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	2,5000	6384,64	15961,60
		Итого оплата труда:			1971,33	4928,33
		Итого эксплуатация машин:			201,66	504,15
		Итого материалов:			4310,39	10775,98
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	4139,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1608,10
		Сметная стоимость:			8683,80	21709,50
39	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	35,0000	3659,99	128099,65
		Итого оплата труда:			1145,37	40087,95
		Итого эксплуатация машин:			168,32	5891,20
		Итого материалов:			2383,91	83436,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	28863,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	12556,95
		Сметная стоимость:			4843,43	169520,05
40	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки	м упора	10,0000	8145,31	81453,10

		4. Подготовка, установка и р. рка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			2522,67	25226,70
		Итого эксплуатация машин:			26,09	260,90
		Итого материалов:			5602,31	56023,10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	18163,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	7969,30
		Сметная стоимость:			10758,56	107585,60
41	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,0595	11737,06	698,36
		Итого оплата труда:			10392,82	618,37
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	80,22
		Итого материалов:			570,00	33,92
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	420,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	89,51
		Сметная стоимость:			20308,51	1208,36
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0595	202229,00	12032,63
		Устройство конца укрепления				
43	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	10,0556	6384,64	64201,10
		Итого оплата труда:			1971,33	19822,82
		Итого эксплуатация машин:			201,66	2027,80
		Итого материалов:			4310,39	43343,37
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	16651,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	6468,14
		Сметная стоимость:			8683,80	87320,43
44	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	13,5000	2740,13	36991,76
		Итого оплата труда:			2738,16	36965,16
		Итого эксплуатация машин:			3,19	43,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	26614,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	5088,56
		Сметная стоимость:			5088,54	68695,29
45	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	14,3100	2398,00	34315,38
46	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	м2	122,3889	3732,52	456818,73

		2. Устройство щебеночного ( )ийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**140180,56**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**20600,50**
		Итого материалов:			**2456,44**	**300640,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	100929,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	44619,32
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**602368,74**
47	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,2232**	**53872,40**	**12025,52**
		Итого оплата труда:			**53530,40**	**11949,17**
		Итого материалов:			**342,00**	**76,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	10037,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	1765,02
		Сметная стоимость:			**106744,97**	**23827,85**
48	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2232**	**202229,00**	**45142,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**1928804,42**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1 928 804,42**
Всего заработная плата -			Тенге			**534 426,23**
Накладные расходы -			Тенге			**395 457,32**
Сметная прибыль -			Тенге			**185 940,94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 510 202,68**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**465,25**
Сметная заработная плата -			Тенге			**534 426,23**
ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ						
Установка оградительных приспособлений						
30	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Барьерные ограждения)**	**т**	**5,4390**	**462888,00**	**2517647,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 517 647,83**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 517 647,83**
Всего заработная плата -			Тенге			**0,00**
Накладные расходы -			Тенге			**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге			**201 411,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 719 059,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**0,00**
Сметная заработная плата -			Тенге			**0,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 719 059,66**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**0,00**

		Сметная заработная плата -	Тенге				0,00
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ					
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10-2. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,0000		6838,62	6838,62
		Итого оплата труда:				4684,71	4684,71
		Итого эксплуатация машин:				2946,27	2946,27
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3747,77	3747,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,91	846,91
		Сметная стоимость:				11433,30	11433,30
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,0000		13815,07	13815,07
		Итого оплата труда:				9664,68	9664,68
		Итого эксплуатация машин:				6810,00	6810,00
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7731,74	7731,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1723,75	1723,75
		Сметная стоимость:				23270,56	23270,56
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	опора	1,0000		21186,60	21186,60

		5. Установка и выверка опор [illegible]ыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				14891,25	14891,25
		Итого эксплуатация машин:				10962,21	10962,21
		Итого материалов:				630,39	630,39
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		11913,00	11913,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2647,97	2647,97
		Сметная стоимость:				35747,57	35747,57
4	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор . Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**5,0000**		**2285,96**	**11429,80**
		Итого оплата труда:				**1523,41**	**7617,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1261,30**	**6306,50**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1218,73	6093,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,38	1401,90
		Сметная стоимость:				**3785,06**	**18925,30**
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхн**	**12,8000**		**849,75**	**10876,80**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**3306,62**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**257,54**
		Итого материалов:				**573,74**	**7343,87**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		240,25	3075,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,20	1116,16
		Сметная стоимость:				**1177,20**	**15068,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**64146,89**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**64146,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**40164,31**
Накладные расходы -			Тенге				**32561,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**7736,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104444,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40164,31**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**104444,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40164,31**

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечени проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии		0,1750	154346,77	27010,68
		Итого оплата труда:				89521,95	15666,34
		Итого эксплуатация машин:				89077,74	15588,60
		Итого материалов:				3591,33	628,48
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		71617,56	12533,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18077,15	3163,50
		Сметная стоимость:				244041,48	42707,26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				27010,68
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27010,68
Всего заработная плата -			Тенге				15666,34
Накладные расходы -			Тенге				12533,07
Сметная прибыль -			Тенге				3163,50
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				42707,26
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12,92
Сметная заработная плата -			Тенге				15666,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				42707,26
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				12,92
Сметная заработная плата -			Тенге				15666,34
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ					
7	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т		0,1050	1058307,00	111122,24
8	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.		9,0000	45635,00	410715,00
9	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные траверсы**	т		0,0633	496929,00	31455,61
10	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92**	шт.		5,0000	5074,00	25370,00
11	Е11-330302-0801 1133-0302-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подкосы . Установка к опорам** Состав работ: 1. Планировка площадки под опорные плиты	подкос		2,0000	18657,94	37315,88

		2. Устройство щебеночного о[illegible]вания				
		3. Установка опорных плит				
		4. Установка и крепление подкоса к опоре				
		Итого оплата труда:			9079,36	18158,72
		Итого эксплуатация машин:			10341,61	20683,22
		Итого материалов:			2183,17	4366,34
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	7263,49	14526,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2073,71	4147,42
		Сметная стоимость:			27995,14	55990,28
12	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок на железобетонных опорах окрашенные 2 раза**	т	0,0312	339649,00	10597,05
13	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000	354,00	1416,00
14	С121-130201-0101 2113-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0005	440069,00	220,03
15	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн окрашенный У1 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	3,0000	1666,00	4998,00
16	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(стяжка)**	т	0,0285	275833,00	7861,24
17	С121-050303-0105 2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 (проводник)**	т	0,0091	207900,00	1887,73
18	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	14,0000	1558,00	21812,00
19	С124-040207-2805 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,0000	45,00	630,00
20	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	548,00	3288,00
21	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,0000	184,00	2392,00
22	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000	603,00	4824,00
23	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	12,0000	3375,00	40500,00
24	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	1524,00	9144,00
25	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	1070,00	6420,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				731 968,78
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				731 968,78
Всего заработная плата -		Тенге				18 158,72
Накладные расходы -		Тенге				14 526,99
Сметная прибыль -		Тенге				59 719,66
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				806 215,43
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				14,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				806 215,43
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				14,82
Сметная заработная плата -		Тенге				18 158,72

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж провода. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица			
26	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,1850**	**94044,59**	**17398,25**
		Итого оплата труда:			**53713,17**	**9936,94**
		Итого эксплуатация машин:			**53446,64**	**9887,63**
		Итого материалов:			**3591,33**	**664,40**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	42970,54	7949,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10961,21	2027,82
		Сметная стоимость:			**147976,34**	**27375,62**
			Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17,			
27	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбо	**опора**	**3,0000**	**6959,04**	**20877,12**

		6. Нумерация опор и закреп предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				4639,05	13917,15
		Итого эксплуатация машин:				3268,80	9806,40
		Итого материалов:				630,39	1891,17
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3711,24	11133,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		853,62	2560,86
		Сметная стоимость:				**11523,90**	**34571,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				38275,37
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38275,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**23854,09**
Накладные расходы -			Тенге				**19083,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**4588,69**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61947,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23854,09**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**61947,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23854,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**861 401,72**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**861 401,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
Накладные расходы -			Тенге				**78 704,77**
Сметная прибыль -			Тенге				**75 208,52**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 015 315,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1 015 315,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97 843,46**
		Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой					
1	**С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015**	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	**т**	**11295,7226**	**1011,00**	**11419975,55**	
4	**С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**24,6002**	**4805,00**	**118204,03**	
5	**С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=92**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**24,6002**	**1932,00**	**47527,62**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**11 679 904,34**

В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11 679 904,34
Сметная прибыль -	Тенге				934 392,35
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12 614 296,69
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12 614 296,69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				119 077 136,67
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				119 077 136,67
Всего заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
Накладные расходы -	Тенге				7 712 953,86
Сметная прибыль -	Тенге				10 143 207,24
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				136 933 297,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6 080,92
Сметная заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				136 933 297,78
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6 080,92
Сметная заработная плата -	Тенге				7 334 854,06
Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге				4 272 318,89
Итого	Тенге				141 205 616,67
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге				12 614 296,69
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%	Тенге				2 033 360,88
Итого	Тенге				155 853 274,23
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				3 117 065,48
Итого	Тенге				158 970 339,72
Итого с Прочими затратами	Тенге				158 970 339,72
В том числе на 2018 год - 81%	Тенге				128 765 975,17
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге				30 204 364,55
НДС на 2019 год -12%	Тенге				15 451 917,02
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				35 516 817,88
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				179 734 710,08
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				161 761 239,07
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Е.Т.Дарибаев

М.П.

Аншаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПП "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.