Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 011 422						
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	368 508 000,00	29 480 000,00	110 552 400,00	29 480 000,00			
			268 025 015 422						
			294 806 772,96	36 286 033,59	88 442 031,89	22 286 033,59	14 000 000,00	4 200 000,00	9 800 000,00
	Всего по акту:		663 314 772,96	65 766 033,59	198 994 431,89	51 766 033,59	14 000 000,00	4 200 000,00	9 800 000,00

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		гл.2.1.Устройство дорожных насыпей					
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3715,3717**		**29,68**	**110289,99**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**44277,94**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**110290,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	31880,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	11373,61
		Сметная стоимость:				**41,33**	**153543,76**
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3715,3717**		**23,50**	**87292,70**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**35045,24**
		Итого эксплуатация машин:				**23,50**	**87292,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	25232,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,42	9002,01
		Сметная стоимость:				**32,71**	**121527,28**
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в НАСЫПЬ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**16157,8739**		**29,68**	**479643,09**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**192561,45**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**479643,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	138644,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	49463,00
		Сметная стоимость:				**41,33**	**667750,32**
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**16157,8739**		**93,98**	**1518517,63**

		Итого оплата труда:			37,73	609636,58
		Итого эксплуатация машин:			93,98	1518517,63
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	27,17	438938,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,69	156596,47
		Сметная стоимость:			130,84	2114052,45
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в ОТВАЛ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**51,0163**	**29,68**	**1514,41**
		Итого оплата труда:			11,92	607,99
		Итого эксплуатация машин:			29,68	1514,41
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,58	437,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,06	156,16
		Сметная стоимость:			41,33	2108,35
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**51,0163**	**93,98**	**4794,52**
		Итого оплата труда:			37,73	1924,85
		Итого эксплуатация машин:			93,98	4794,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	27,17	1385,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,69	494,42
		Сметная стоимость:			130,84	6674,82
7	Е11-020103-0620 1102-0103-0620 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка скального грунта экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5** Состав работ: 1. Экскавация грунта 2. Погрузка в автомобили-самосвалы 3. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог	**м3**	**252,4593**	**360,47**	**91003,08**
		Итого оплата труда:			113,52	28660,04
		Итого эксплуатация машин:			317,01	80033,14
		Итого материалов:			12,81	3233,80
		Накладные расходы (Н10=77)	%	77	87,41	22068,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,83	9045,69
		Сметная стоимость:			483,71	122117,05
8	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**6999,4886**	**169,83**	**1188734,90**

		2. Планировка поверхности забо земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				64,33	450279,90
		Итого эксплуатация машин:				162,36	1136436,96
		Итого материалов:				0,12	813,90
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		46,32	324201,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,29	121034,88
		Сметная стоимость:				233,44	1633971,32
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	7806,0353		83,00	647900,93
10	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	2320,8260		106,00	246007,55
11	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	917,4000		134,00	122931,60
12	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	386,7348		227,00	87788,80
13	С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	263,2467		254,00	66864,65
14	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	554,8622		278,00	154251,70
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	23157,3624		61,58	1425999,35
		Итого оплата труда:				24,13	558700,32
		Итого эксплуатация машин:				61,58	1425999,35
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	402264,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	146261,07
		Сметная стоимость:				85,27	1974524,64

16	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепны[illegible]катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного	23157,3624	30,23 9,16	699931,28 212034,60
		Итого оплата труда:			30,23	699931,28
		Итого эксплуатация машин:			6,59	152664,91
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,95	68207,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,76	920803,89
		Сметная стоимость:			79,49	1840871,37
17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	м3	23157,3624	23,70	548936,01
		Итого оплата труда:			67,73	1568550,05
		Итого эксплуатация машин:			3,00	69472,09
		Итого материалов:			17,07	395233,88
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	7,72	178888,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,29	2414993,68
		Сметная стоимость:			29,68	110290,07
18	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная надвижка ранее снятого растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 (10+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	3715,3717	11,92	44277,94
		Итого оплата труда:			29,68	110290,07
		Итого эксплуатация машин:			8,58	31880,12
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	3,06	11373,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,33	153543,68
		Сметная стоимость:			23,50	87292,66
19	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	3715,3717	9,43	35045,24
		Итого оплата труда:			23,50	87292,66
		Итого эксплуатация машин:			6,79	25232,58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,42	9001,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,71	121527,28
		Сметная стоимость:				
		гл.2.2.Планировочные и укрепительные работы				
20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей	м2	31212,6984	6,31	196834,45

		2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				1,73	54076,00
		Итого эксплуатация машин:				6,31	196834,45
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,25	38934,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	18861,52
		Сметная стоимость:				8,16	254630,70
21	**Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**6242,587**		**90,12**	**562591,58**
		Итого оплата труда:				35,34	220584,32
		Итого эксплуатация машин:				90,12	562591,58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,44	158820,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	57713,03
		Сметная стоимость:				124,81	779125,28
22	**Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**6242,587**		**2,65**	**16522,38**
		Итого оплата труда:				0,89	5578,69
		Итого эксплуатация машин:				2,65	16522,38
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,64	4016,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,26	1643,12
		Сметная стоимость:				3,55	22182,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				9747868,70
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9747868,70
Всего заработная плата -			Тенге				3042227,11
Накладные расходы -			Тенге				2191836,42
Сметная прибыль -			Тенге				955176,41
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12894881,53
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2438,04
Сметная заработная плата -			Тенге				3042227,11
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				12 894 881,53
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2438,04
Сметная заработная плата -			Тенге				3042227,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				9 747 868,70

В том числе:						
	Тенге					9 747 868,70
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					3 042 227,11
Всего заработная плата -	Тенге					2 191 836,42
Накладные расходы -	Тенге					955 176,41
Сметная прибыль -	Тенге					12 894 881,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч					2 438,04
Нормативная трудоемкость -	Тенге					3 042 227,11
Сметная заработная плата -	Тенге					12 894 881,53
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	чел.-ч					2 438,04
Нормативная трудоемкость -	Тенге					3 042 227,11
Сметная заработная плата -	Тенге					402 320,30
Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге					13 297 201,83
Итого	Тенге					0,00
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге					191 479,71
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%	Тенге					13 488 681,54
Итого	Тенге					269 773,63
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					13 758 455,17
Итого	Тенге					13 758 455,17
Итого с Прочими затратами	Тенге					11 144 348,69
В том числе на 2018 год - 81%	Тенге					2 614 106,48
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге					1 337 321,84
НДС на 2019 год -12%	Тенге					3 073 885,02
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге					15 555 555,55
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге					14 000 000,00
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге					
	Тенге					

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.Т.Сапаргалиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев