Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за май 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**268 025 011 159**						
			368 508 000,00	29 480 000,00			29 480 000,00		29 480 000,00
			268 025 015 159						
			294 806 772,96	22 286 033,59	198 994 431,89		22 286 033,59	15 529 810,08	6 756 223,51
	Всего по акту:		663 314 772,96	51 766 033,59	198 994 431,89		51 766 033,59	15 529 810,08	36 236 223,51

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		гл.1.1.Восстановление и закрепление оси трассы 2 категория сложности, 14км					
1	СТ СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 45,пункт 2	**Изготовление и установка знаков**	**знак**	**17,0000**		**37744,00**	**641648,00**
2	СТ СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 46,пункт 2,6,7	**Проложение ходов**	**км**	**14,0000**		**20368,00**	**285152,00**
3	СТ СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 53,пункт 2	**Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования**	**км**	**14,0000**		**6543,00**	**91602,00**
		гл.1.2.Демонтаж существующих искусственных сооружений					
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**6,7100**		**143,95**	**965,90**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**277,73**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**914,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	199,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	93,27
		Сметная стоимость:				**187,66**	**1259,20**

5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,3400**		**1526,14**	**2045,03**
		Итого оплата труда:				**1526,14**	**2045,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1098,82	1472,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	281,40
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**3798,85**
6	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Звенья одноочковых труб. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**8,0500**		**16011,72**	**128894,35**
		Итого оплата труда:				**9380,99**	**75516,97**
		Итого эксплуатация машин:				**8904,41**	**71680,50**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7880,03	63434,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,34	15386,29
		Сметная стоимость:				**25803,09**	**207714,87**
7	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**20,2000**		**461,00**	**9312,20**
8	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20**	**т**	**20,2000**		**609,00**	**12301,80**
9	Е11-160401-0111 1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Демонтаж труб** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м**	**30,0000**		**4101,84**	**123055,20**
		Итого оплата труда:				**3619,36**	**108580,80**
		Итого эксплуатация машин:				**306,37**	**9191,10**
		Итого материалов:				**283,10**	**8493,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3546,98	106409,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,91	18357,30
		Сметная стоимость:				**8260,73**	**247821,90**

10	**С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, т ы металлические. Погрузка**	**т**		**0,5000**	**616,00**	**308,00**
11	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**0,5000**	**609,00**	**304,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1 295 588,98**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 295 588,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**171 516,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186 420,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35 896,24**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**1 503 001,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186 420,52**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		гл.2.1.Устройство дорожных насыпей					
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**		**5605,6941**	**29,68**	**166403,80**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**66805,86**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**166403,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	48100,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	17160,32
		Сметная стоимость:				**41,33**	**231664,39**
2	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**		**5605,6941**	**23,50**	**131705,84**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**52875,71**
		Итого эксплуатация машин:				**23,50**	**131705,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	38070,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,42	13582,09
		Сметная стоимость:				**32,71**	**183358,44**
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в НАСЫПЬ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**		**24378,7447**	**29,68**	**723677,92**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**290533,67**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**723677,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	209184,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	74628,99
		Сметная стоимость:				**41,33**	**1007491,13**

4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**4378,7447**	**93,98**	**2291115,41**
		Итого оплата труда:			**37,73**	**919810,04**
		Итого эксплуатация машин:			**93,98**	**2291115,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	27,17	662263,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,69	236270,29
		Сметная стоимость:			**130,84**	**3189648,92**
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в ОТВАЛ до 50(40+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**76,9726**	**29,68**	**2284,92**
		Итого оплата труда:			**11,92**	**917,32**
		Итого эксплуатация машин:			**29,68**	**2284,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,58	660,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,06	235,61
		Сметная стоимость:			**41,33**	**3181,05**
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**76,9726**	**93,98**	**7233,89**
		Итого оплата труда:			**37,73**	**2904,18**
		Итого эксплуатация машин:			**93,98**	**7233,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	27,17	2091,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,69	745,98
		Сметная стоимость:			**130,84**	**10070,87**
7	Е11-020103-0620 1102-0103-0620 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка скального грунта экскаваторами с рабочим оборудованием "Прямая лопата" с погрузкой в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т, вместимость ковша 4 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5** Состав работ: 1. Экскавация грунта 2. Погрузка в автомобили-самосвалы 3. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог	**м3**	**380,9066**	**360,47**	**137304,01**
		Итого оплата труда:			**113,52**	**43241,82**
		Итого эксплуатация машин:			**317,01**	**120752,74**
		Итого материалов:			**12,81**	**4879,11**
		Накладные расходы (Н10=77)	%	77	87,41	33296,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,83	13648,00
		Сметная стоимость:			**483,71**	**184248,28**
8	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью**	**м3 грунта**	**10560,7177**	**169,83**	**1793544,43**

	РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				64,33	679375,19
		Итого эксплуатация машин:				162,36	1714638,13
		Итого материалов:				0,12	1228,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		46,32	489150,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,29	182615,51
		Сметная стоимость:				233,44	2465310,10
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	11777,6227		83,00	977542,69
10	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	3501,6255		106,00	371172,31
11	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1384,1586		134,00	185477,26
12	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	583,4993		227,00	132454,35
13	С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	397,1824		254,00	100884,33
14	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	837,1674		278,00	232732,52
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	34939,4624		61,58	2151525,28
		Итого оплата труда:				24,13	842958,21
		Итого эксплуатация машин:				61,58	2151525,28

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	606929,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	220676,39
		Сметная стоимость:				**85,27**	**2979131,57**
16	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного**	**34939,4624**		**30,23**	**1056045,25**
		Итого оплата труда:				**9,16**	**319914,45**
		Итого эксплуатация машин:				**30,23**	**1056045,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,59	230338,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,95	102910,69
		Сметная стоимость:				**39,76**	**1389294,35**
17	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3**	**34939,4624**		**79,49**	**2777477,63**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**828225,98**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**2366603,52**
		Итого материалов:				**3,00**	**104818,39**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	596322,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	269904,03
		Сметная стоимость:				**104,29**	**3643704,29**
18	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Обратная надвижка ранее снятого растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 (10+10) м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5605,6941**		**29,68**	**166403,91**
		Итого оплата труда:				**11,92**	**66805,86**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**166403,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	48100,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	17160,15
		Сметная стоимость:				**41,33**	**231664,28**
19	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**5605,6941**		**23,50**	**131705,78**
		Итого оплата труда:				**9,43**	**52875,71**
		Итого эксплуатация машин:				**23,50**	**131705,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,79	38070,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,42	13582,04
		Сметная стоимость:				**32,71**	**183358,44**
		гл.2.2.Планировочные и укрепительные работы					

20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механ ованным способом. Группа** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2**	**093,2260**		**6,31**	**296980,71**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**81589,01**
		Итого эксплуатация машин:				**6,31**	**296980,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,25	58744,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	28457,97
		Сметная стоимость:				**8,16**	**384182,77**
21	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**9418,717**		**90,12**	**848829,29**
		Итого оплата труда:				**35,34**	**332814,14**
		Итого эксплуатация машин:				**90,12**	**848829,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		25,44	239626,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,25	87076,51
		Сметная стоимость:				**124,81**	**1175531,90**
22	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотне**	**9418,717**		**2,65**	**24928,71**
		Итого оплата труда:				**0,89**	**8417,04**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**24928,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,64	6060,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,26	2479,12
		Сметная стоимость:				**3,55**	**33468,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**14707430,22**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14707430,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**4590064,18**
Накладные расходы -			Тенге				**3307008,15**
Сметная прибыль -			Тенге				**1441155,07**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19455593,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3678,47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4590064,18**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**19 455 593,44**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3678,47
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					4590064,18
		устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37,3					
13	С121-040803-0301 2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92**	шт.	46,0000	47605,73	2189863,58
14	С121-040803-0303 2104-0803-0303	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 СТ РК 937-92**	шт.	4,0000	34234,06	136936,24
16	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	98,0000	33374,27	3270678,46
18	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	36,0000	71585,00	2577060,00
19	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	18,0000	89674,00	1614132,00
		Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м на ПК14+42; ПК108+92; ПК110+05.				
53	С121-040803-0307 2104-0803-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 СТ РК 937-92**	шт.	11,0000	67011,45	737125,95
54	С121-040803-0309 2104-0803-0309 РСНБ РК 2015	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 СТ РК 937-92**	шт.	6,0000	50076,10	300456,60
56	С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-**	шт.	31,0000	66295,00	2055145,00
58	С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92**	шт.	6,0000	122607,00	735642,00
59	С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	12,0000	107852,00	1294224,00
		Устройство прямоугольной ж/б трубы отверстием 4,0х2,5м на ПК40+34.				
94	С121-040802-0134 2104-0802-0134 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81**	шт.	25,0000	322804,00	8070100,00
96	С121-040802-0212 2104-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81**	шт.	1,0000	351183,00	351183,00
98	С121-040802-0212 2104-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81**	шт.	1,0000	351183,00	351183,00
100	С121-040803-0209 2104-0803-0209 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	4,0000	195198,00	780792,00

101	С121-040803-0210 2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**	**84125,00**	**336500,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге					**40 804 041,03**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**40 804 041,03**
Всего заработная плата -	Тенге					**4 776 484,70**
Накладные расходы -	Тенге					**3 478 524,17**
Сметная прибыль -	Тенге					**3 461 133,06**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**47 743 698,25**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**3 833,87**
Сметная заработная плата -	Тенге					**4 776 484,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге					**47 743 698,25**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**3 833,87**
Сметная заработная плата -	Тенге					**4 776 484,70**
Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге					**1 457 829,24**
Итого	Тенге					**48 183 125,49**
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)	Тенге					**0,00**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%	Тенге					**693 837,01**
Итого	Тенге					**48 876 962,50**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**977 539,25**
Итого	Тенге					**49 854 501,75**
Итого с Прочими затратами	Тенге					**50 872 903,75**
В том числе на 2018 год - 81%	Тенге					**41 207 052,04**
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге					**9 665 851,71**
НДС на 2019 год -12%	Тенге					**4 944 846,24**
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге					**11 365 916,82**
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге					**57 517 815,10**
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге					**51 766 033,59**
	Тенге					
	Тенге					

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
ТОО "ИНП "Альянс""

_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.