Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь 2019 г. по Доп.соглашению №1 от 22.05.2019 г.к договору № 45 от 15.03.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422/268 025 011 422 / 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**268 025 000 422**						
			198 994 431,89	180 820 224,29	198 994 431,89	180 820 224,29			
			268 025 011 422						
			368 508 000,00	353 129 653,16		326 101 515,63	27 028 137,53	8 108 441,26	18 919 696,27
			268 025 015 422						
			95 812 341,07	95 812 341,07		95 812 341,07			
	Всего по акту:		663 314 772,96	629 762 218,52	198 994 431,89	602 734 080,99	27 028 137,53	8 108 441,26	18 919 696,27

Заказчик:

ам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транс-
орта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов
М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат -Дардамты-Сункар - Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области
за октябрь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		гл.3.1.Устройство дорожной одежды					
12	Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня** Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разлив битума 3. Россыпь и укатка минеральных материалов 4. Уход за покрытием	**м2 покрыт**	**26201,0000**		**275,98**	**7231007,76**
		Итого оплата труда:				**24,84**	**650769,96**
		Итого эксплуатация машин:				**35,05**	**918236,05**
		Итого материалов:				**225,75**	**5914914,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		26,82	702831,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	634707,17
		Сметная стоимость:				**327,03**	**8568546,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**7231007,76**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**7231007,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**650769,96**
Накладные расходы -			Тенге				**702831,61**
Сметная прибыль -			Тенге				**634707,15**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8568546,52**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**537,44**
Сметная заработная плата -			Тенге				**650769,96**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**8 568 546,52**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**537,44**
Сметная заработная плата -			Тенге				**650769,96**
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					
		устройство круглых ж/б труб диаметром 1,0м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37,3					

		Укрепление откосов входного и выходного оголовков				
29	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	8,8000	6384,64	56184,83
		Итого оплата труда:			1971,33	17347,70
		Итого эксплуатация машин:			201,66	1774,61
		Итого материалов:			4310,39	37931,43
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	14572,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	5660,51
		Сметная стоимость:			8683,80	76417,44
30	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	72,0000	3659,99	263519,60
		Итого оплата труда:			1145,37	82466,64
		Итого эксплуатация машин:			168,32	12119,04
		Итого материалов:			2383,91	171641,52
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	59375,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	25831,44
		Сметная стоимость:			4843,43	348726,96
31	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,1936	11737,06	2272,29
		Итого оплата труда:			10392,82	2012,05
		Итого эксплуатация машин:			1348,24	261,02
		Итого материалов:			570,00	110,35
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	1368,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	291,24
		Сметная стоимость:			20308,51	3931,73
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1936	202229,00	39151,53
		Укрепление входного русла				
33	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	4,8000	6384,64	30646,27
		Итого оплата труда:			1971,33	9462,38
		Итого эксплуатация машин:			201,66	967,97
		Итого материалов:			4310,39	20689,87
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	7948,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	3087,55

		Сметная стоимость:				8683,80	41682,24
34	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	40,0000		3659,99	146399,76
		Итого оплата труда:				1145,37	45814,80
		Итого эксплуатация машин:				168,32	6732,80
		Итого материалов:				2383,91	95356,40
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	32986,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	14350,80
		Сметная стоимость:				4843,43	193737,20
35	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м упора	14,0000		8145,31	114034,34
		Итого оплата труда:				2522,67	35317,38
		Итого эксплуатация машин:				26,09	365,26
		Итого материалов:				5602,31	78432,34
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	25428,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,93	11157,02
		Сметная стоимость:				10758,56	150619,84
36	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,1040		11737,06	1220,65
		Итого оплата труда:				10392,82	1080,85
		Итого эксплуатация машин:				1348,24	140,22
		Итого материалов:				570,00	59,28
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	734,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	156,45
		Сметная стоимость:				20308,51	2112,09
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1040		202229,00	21031,82
		Укрепление выходного русла					
38	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ:	м3	2,0000		6384,64	12769,28

		1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	4				15000
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**3942,66**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**403,32**
		Итого материалов:				**4310,39**	**8620,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	3311,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	1286,48
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**17367,60**
39	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепля**	**28,0000**		**3659,99**	**102479,72**
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**32070,36**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**4712,96**
		Итого материалов:				**2383,91**	**66749,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	23090,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	10045,56
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**135616,04**
40	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**8,0000**		**8145,31**	**65162,48**
		Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**20181,36**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**208,72**
		Итого материалов:				**5602,31**	**44818,48**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	14530,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,93	6375,44
		Сметная стоимость:				**10758,56**	**86068,48**
41	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т**	**0,0476**		**11737,06**	**558,68**
		Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций					
		Итого оплата труда:				**10392,82**	**494,70**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**64,18**
		Итого материалов:				**570,00**	**27,13**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	336,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	71,61

		Сметная стоимость:			20308,51	966,69
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0476	202229,00	9626,10
		Устройство конца укрепления				
43	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	8,0444	6384,64	51360,88
		Итого оплата труда:			1971,33	15858,25
		Итого эксплуатация машин:			201,66	1622,24
		Итого материалов:			4310,39	34674,69
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	13320,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	5174,51
		Сметная стоимость:			8683,80	69856,35
44	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3	10,8000	2740,13	29593,40
		Итого оплата труда:			2738,16	29572,13
		Итого эксплуатация машин:			3,19	34,45
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	21291,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	4070,84
		Сметная стоимость:			5088,54	54956,23
45	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	м3	11,4480	2398,00	27452,30
46	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2	97,9111	3732,52	365454,98
		Итого оплата труда:			1145,37	112144,45
		Итого эксплуатация машин:			168,32	16480,40
		Итого материалов:			2456,44	240512,77
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	80743,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	35695,45
		Сметная стоимость:			4921,76	481894,99
47	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,1786	53872,40	9620,41
		Итого оплата труда:			53530,40	9559,34
		Итого материалов:			342,00	61,07
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	8029,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	1412,02
		Сметная стоимость:			106744,97	19062,28

1500

48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1786		202229,00	36113,61
		Устройство круглых ж/б труб диаметром 1,5м на ПК14+42; ПК108+92; ПК110+05.					
60	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,7000		19297,10	148587,67
		Итого оплата труда:				1244,63	9583,65
		Итого эксплуатация машин:				1162,00	8947,40
		Итого материалов:				17139,88	131977,08
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1132,61	8721,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,38	12584,73
		Сметная стоимость:				22064,09	169893,49
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков					
69	Е11-300101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3	8,7000		6384,64	55546,37
		Итого оплата труда:				1971,33	17150,57
		Итого эксплуатация машин:				201,66	1754,44
		Итого материалов:				4310,39	37500,39
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	14406,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	5596,19
		Сметная стоимость:				8683,80	75549,06
70	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	м2 укрепля	69,0000		3659,99	252539,59
		Итого оплата труда:				1145,37	79030,53
		Итого эксплуатация машин:				168,32	11614,08
		Итого материалов:				2383,91	164489,79
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	56901,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	24755,13
		Сметная стоимость:				4843,43	334196,67
71	Е11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	т	0,2466		11737,06	2894,36
		Итого оплата труда:				10392,82	2562,87

1500

15000

		Итого эксплуатация машин:				**1348,24**	**332,48**
		Итого материалов:				**570,00**	**140,56**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68		7067,12	1742,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,33	370,97
		Сметная стоимость:				**20308,51**	**5008,08**
72	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2466**		**202229,00**	**49869,67**
		Укрепление входного русла					
73	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**6,9000**		**6384,64**	**44054,02**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**13602,18**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**1391,45**
		Итого материалов:				**4310,39**	**29741,69**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	11425,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,24	4438,36
		Сметная стоимость:				**8683,80**	**59918,22**
74	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**54,0000**		**3659,99**	**197639,57**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**61849,98**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**9089,28**
		Итого материалов:				**2383,91**	**128731,14**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	44531,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,77	19373,58
		Сметная стоимость:				**4843,43**	**261545,22**
75	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**10,5000**		**8145,31**	**85525,76**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**26488,04**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**273,95**
		Итого материалов:				**5602,31**	**58824,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	19071,36

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	8367,77
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**112964,88**
76	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций	**т**	**0,1491**	**11737,06**	**1750,00**
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**1549,57**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**201,02**
		Итого материалов:			**570,00**	**84,99**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	1053,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	224,30
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**3028,00**
77	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1491**	**202229,00**	**30152,34**
		Укрепление выходного русла				
78	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3**	**2,1000**	**6384,64**	**13407,74**
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**4139,79**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**423,49**
		Итого материалов:			**4310,39**	**9051,82**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	3477,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	1350,80
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**18235,98**
79	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепля**	**24,0000**	**3659,99**	**87839,76**
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**27488,88**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**4039,68**
		Итого материалов:			**2383,91**	**57213,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	19791,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	358,77	8610,48
		Сметная стоимость:			**4843,43**	**116242,32**
80	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки	**м упора**	**6,0000**	**8145,31**	**48871,86**

		4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном				
		Итого оплата труда:			**2522,67**	**15136,02**
		Итого эксплуатация машин:			**26,09**	**156,54**
		Итого материалов:			**5602,31**	**33613,86**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1816,32	10897,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	796,93	4781,58
		Сметная стоимость:			**10758,56**	**64551,36**
81	**Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т**	**0,0444**	**11737,06**	**521,13**
		Состав работ: 1. Правка и частичная очистка арматуры 2. Установка арматурных конструкций				
		Итого оплата труда:			**10392,82**	**461,44**
		Итого эксплуатация машин:			**1348,24**	**59,86**
		Итого материалов:			**570,00**	**25,31**
		Накладные расходы (Н10=68)	%	68	7067,12	313,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1504,33	66,79
		Сметная стоимость:			**20308,51**	**901,70**
82	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0444**	**202229,00**	**8978,97**
		Устройство конца укрепления				
83	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м3**	**7,1000**	**6384,64**	**45330,94**
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением				
		Итого оплата труда:			**1971,33**	**13996,44**
		Итого эксплуатация машин:			**201,66**	**1431,79**
		Итого материалов:			**4310,39**	**30603,77**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1655,91	11756,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,24	4567,00
		Сметная стоимость:			**8683,80**	**61654,98**
84	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы**	**м3**	**9,6000**	**2740,13**	**26305,25**
		Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем				
		Итого оплата труда:			**2738,16**	**26286,34**
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**30,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1971,48	18926,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,93	3618,53
		Сметная стоимость:			**5088,54**	**48849,98**
85	**С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**10,1760**	**2398,00**	**24402,05**
86	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до**	**м2**	**87,0000**	**3732,52**	**324729,24**
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей				

		2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	10			15000
		Итого оплата труда:			**1145,37**	**99647,19**
		Итого эксплуатация машин:			**168,32**	**14643,84**
		Итого материалов:			**2456,44**	**213710,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	824,66	71745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,57	31717,59
		Сметная стоимость:			**4921,76**	**428193,12**
87	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,1581**	**53872,40**	**8517,23**
		Итого оплата труда:			**53530,40**	**8463,16**
		Итого материалов:			**342,00**	**54,07**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	44965,54	7109,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7907,03	1250,10
		Сметная стоимость:			**106744,97**	**16876,38**
88	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1581**	**202229,00**	**31972,40**
		Устройство прямоугольной ж/б трубы отверстием 4,0х2,5м на ПК40+34.				
93	**Е11-300404-0112 1130-0404-0112 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 2,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев труб 2. Укладка раствора под плиты и звенья 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и расшивка швов	**м3 звеньев**	**90,5000**	**13863,69**	**1254663,95**
		Итого оплата труда:			**5818,85**	**526605,93**
		Итого эксплуатация машин:			**3109,62**	**281420,61**
		Итого материалов:			**5711,67**	**516906,14**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	4887,83	442348,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1500,12	135760,86
		Сметная стоимость:			**20251,65**	**1832774,33**
102	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**11,0000**	**19297,10**	**212268,10**
		Итого оплата труда:			**1244,63**	**13690,93**
		Итого эксплуатация машин:			**1162,00**	**12782,00**
		Итого материалов:			**17139,88**	**188538,68**

		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1132,61	12458,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,38	17978,18
		Сметная стоимость:				**22064,09**	**242704,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**4341020,91**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4 341 020,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 365 058,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 063 749,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**432 381,64**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**5 837 152,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 251,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 365 058,56**
		ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ					
		гл.5.1.Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений					
		Установка одностоечных знаков					
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3 грунта**	**15,9600**		**29,68**	**473,76**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**11,92**	**190,24**
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**473,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,58	136,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	48,84
		Сметная стоимость:				**41,33**	**659,63**
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**15,9600**		**2031,00**	**32414,76**
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**15,9600**		**143,96**	**2297,60**
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**109,70**	**1750,81**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**1059,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	1260,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	284,73
		Сметная стоимость:				**240,78**	**3842,85**
4	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**15,9600**		**79,49**	**1268,66**
		Состав работ:					
		1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**23,70**	**378,32**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**1080,97**
		Итого материалов:				**3,00**	**47,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	272,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	123,21
		Сметная стоимость:				**104,29**	**1664,47**
5	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3**	**9,0100**		**6254,22**	**56350,52**

	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания				
		Итого оплата труда:			**1108,43**	**9986,95**
		Итого эксплуатация машин:			**904,54**	**8149,91**
		Итого материалов:			**4615,70**	**41587,46**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	9287,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	5251,03
		Сметная стоимость:			**7867,86**	**70889,42**
6	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**18,5500**	**25002,84**	**463802,68**
		Итого оплата труда:			**5272,61**	**97806,92**
		Итого эксплуатация машин:			**1129,97**	**20960,94**
		Итого материалов:			**18845,47**	**349583,47**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	89004,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	44224,50
		Сметная стоимость:			**32184,99**	**597031,56**
7	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0597**	**197161,00**	**11770,51**
8	**С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**64,6000**	**300,00**	**19380,00**
9	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**53,0000**	**4426,62**	**234610,97**
		Итого оплата труда:			**3526,92**	**186926,87**
		Итого эксплуатация машин:			**717,59**	**38032,27**
		Итого материалов:			**425,83**	**22568,99**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	201881,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	34919,58
		Сметная стоимость:			**8894,55**	**471411,15**
10	**С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**14,0000**	**4061,00**	**56854,00**
11	**С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**21,0000**	**4738,00**	**99498,00**

15000

12	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4,0000	4788,00	19152,00
13	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	14,0000	7316,00	102424,00
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,1300	21097,14	87131,19
		Итого оплата труда:			1380,39	5701,01
		Итого эксплуатация машин:			1077,74	4451,07
		Итого материалов:			18861,10	77896,34
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	5187,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,26	7385,51
		Сметная стоимость:			24141,56	99704,64
15	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	39,0000	6566,00	256074,00
16	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	28,0000	2047,00	57316,00
17	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	14,0000	8207,00	114898,00
18	С124-010201-0148 2401-0201-0148 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4,0000	4763,00	19052,00
		Установка двустоечных знаков				
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,6800	6254,22	4252,87
		Итого оплата труда:			1108,43	753,73
		Итого эксплуатация машин:			904,54	615,09
		Итого материалов:			4615,70	3138,68
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	1030,84	700,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	582,80	396,30
		Сметная стоимость:			7867,86	5350,14
20	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,4000	25002,84	35003,98

	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
		Итого оплата труда:			**5272,61**	**7381,65**
		Итого эксплуатация машин:			**1129,97**	**1581,96**
		Итого материалов:			**18845,47**	**26383,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	4798,08	6717,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2384,07	3337,70
		Сметная стоимость:			**32184,99**	**45058,99**
21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**	**197161,00**	**887,22**
22	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**4,9000**	**300,00**	**1470,00**
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**4,0000**	**4426,62**	**17706,48**
		Итого оплата труда:			**3526,92**	**14107,68**
		Итого эксплуатация машин:			**717,59**	**2870,36**
		Итого материалов:			**425,83**	**1703,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	3809,08	15236,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	658,86	2635,44
		Сметная стоимость:			**8894,55**	**35578,20**
24	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**	**3384,00**	**13536,00**
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3120**	**21097,14**	**6582,31**
		Итого оплата труда:			**1380,39**	**430,68**
		Итого эксплуатация машин:			**1077,74**	**336,25**
		Итого материалов:			**18861,10**	**5884,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1256,16	391,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1788,26	557,94

15000

		Сметная стоимость:				24141,56	7532,17
26	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	1,3444		16370,00	22007,04
27	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	0,9770		16370,00	15992,84
28	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,3700		106264,93	39318,02
		Итого оплата труда:				80575,25	29812,84
		Итого эксплуатация машин:				18339,55	6785,63
		Итого материалов:				8055,38	2980,49
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		55596,92	20570,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12948,95	4791,11
		Сметная стоимость:				174810,80	64680,00
		Установка оградительных приспособлений					
29	Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	м	213,0000		386,95	82421,24
		Итого оплата труда:				251,40	53548,20
		Итого эксплуатация машин:				165,68	35289,84
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		271,51	57831,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,68	11220,84
		Сметная стоимость:				711,14	151472,82
31	Е11-270901-0201 1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ограждения железобетонные парапетные БО3.6.8** Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Установка столбов 3. Установка парапетных брусьев железобетонных 4. Окраска 5. Установка светоотражающего устройства	м	250,0000		1602,94	400735,75
		Итого оплата труда:				1170,96	292740,00
		Итого эксплуатация машин:				700,66	175165,00
		Итого материалов:				26,19	6547,50
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1264,64	316160,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,41	57352,50
		Сметная стоимость:				3096,99	774247,50

32	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Блок ограждения БО30.6.8**	м3	58,0000		70815,00	4107270,00
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,8470		1526,14	1292,64
		Итого оплата труда:				1526,14	1292,64
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1098,82	930,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	177,87
		Сметная стоимость:				2834,96	2401,21
34	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3	0,5775		9353,53	5401,66
		Итого оплата труда:				3733,94	2156,35
		Итого эксплуатация машин:				3279,45	1893,88
		Итого материалов:				3100,79	1790,71
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	1811,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		999,20	577,04
		Сметная стоимость:				13489,24	7790,04
35	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 F300 W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5891		16599,45	9777,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				6 398 424,61
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6 398 424,61
Всего заработная плата -			Тенге				704 964,90
Накладные расходы -			Тенге				727 383,26
Сметная прибыль -			Тенге				570 064,63
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7 695 872,50
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				625,41
Сметная заработная плата -			Тенге				704 964,90
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				7 695 872,50
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				625,41
Сметная заработная плата -			Тенге				704 964,90
Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной нормой Перевозка строительных материалов до 292 км							

1	С341-020104-1046 4102-0104-1046 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфальтобетонной смеси, щебня, ПГС бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км**	т	522,7100	1011,00	528459,76	1500
2	С341-050201-1020 4105-0201-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	33,4202	1203,00	40204,49	
3	С341-050201-1991 4105-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=26	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	т·км	33,4202	910,00	30412,37	
4	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков, барьерных ограждений бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	312,6268	4805,00	1502171,96	
5	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=92	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	312,6268	1932,00	603995,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 705 243,64**	
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 705 243,64**	
Сметная прибыль -			Тенге			**216 419,49**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2 921 663,13**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**2 921 663,13**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**17 970 453,29**	
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17 970 453,29**	
Всего заработная плата -			Тенге			**2 720 793,42**	
Накладные расходы -			Тенге			**2 493 964,43**	
Сметная прибыль -			Тенге			**1 637 153,42**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**22 101 571,13**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2 414,34**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**2 720 793,42**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**22 101 571,13**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2 414,34**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**689 569,02**	
Временные здания и сооружения 3.12%			Тенге			**22 791 140,15**	
Итого			Тенге			**2 921 663,13**	
Дополнительные затраты на строительство (Затраты на транспортировку материалов)			Тенге			**328 192,42**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнеевремя 1,44%			Тенге			**26 040 995,70**	
Итого			Тенге			**520 819,91**	
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				

редакция 5.5.6)					
Итого	Тенге				26 561 815,61
Итого с Прочими затратами	Тенге				26 561 815,61
В том числе на 2018 год - 81%	Тенге				21 515 070,65
В том числе на 2019 год - 19%	Тенге				5 046 744,97
НДС на 2019 год -12%	Тенге				2 581 808,48
НДС на 2019 год -12% с К=1,0498961	Тенге				5 934 384,80
ВСЕГО по сметному расчету	Тенге				30 031 263,92
ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге				27 028 137,53
	Тенге				
	Тенге				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Ашаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.