Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«06» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы жолдары»
Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная д. 5
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сапаргалиева М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области.
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектдорстрой».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" приказ ***№ 76/2 от 24.04.2018 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	13,337	13,337	13,337	13,337
Категория		V	V	V	V
Ширина земляного полотна	м	8	8	8	8
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы движения	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Ширина обочин	м	1,75	1,75	1,5	1,5
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	9	9	9	9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области:

I. Подготовительные работы

1.1 Восстановление и закрепление оси трассы 2 категория сложности

1 Изготовление и установка знаков

2 Проложение ходов

3 Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования

1.2 Демонтаж существующих искусственных сооружений

1	Устройство прогала в насыпи из грунтов II группы экскаватором 1 м3 в отвал	$м^3$	6,71
2	Доработка прогала вручную	$м^3$	1,34
3	Демонтаж железобетонных конструкций с применением отбойных молотков с погрузкой в автосамосвалы	м3/т	8,05/20,2
4	Погрузка и транспорт обломков на свалку до 20 км	т	20,20
5	Демонтаж металлических, асбестоцементных и пластиковых труб	м/т	30/0,5
6	Погрузка и транспорт обломков на свалку до 20 км	т	0,50

II. Земляные работы

2.1 Устройство дорожных насыпей

1	Разработка грунта II группы растительного слоя грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м	$м^3$	15 585
2	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с.		

	при перемещении до 50 м в насыпь	$м^3$	67 778
3	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. при перемещении до 50 м в отвал	$м^3$	214
4	Разработка грунта из выемки II гр. экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой на автосамосвалы	$м^3$	29 361
5	Транспорт грунта γ=1,75т/$м^3$ на трассу		
	до 1 км	т	32744,25
	до 2 км	т	9735,25
	до 3 км	т	3848,25
	до 7 км	т	1622,25
	до 8 км	т	1104,25
	до 9 км	т	2327,5
6	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6 проходах по одному следу и толщине слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	97 139
7	Обратная надвижки ранее снятого растительного грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м	$м^3$	15 585
2.2	**Планировочные и укрепительные работы**		
1	Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	130929
2	Уплотнение катком массой 8тн за 2 прохода по одному следу, при толщине слоя 0,2м	$м^3$	26186
3	Планировка откосов насыпей механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	81612
4	Планировка откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	2596
5	Планировка дна кюветов и откосов насыпи механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	131626
6	Планировка дна кюветов и откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	1984
7	Планировка обочин механизированным способом, грунт 2гр.	$м^2$	46175
8	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	$м^2$	81612
III.	**Дорожная одежда**		
3.1.	**Устройство дорожной одежды**		
1	Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	$м^3$	13435
2	Устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С6=40 мм, толщиной 15 см	$м^2$	69149
3	Розлив вяжущих материалов 0,8 т/1000 $м^2$	м2/т	61151/48,9
4	Устройство покрытия толщиной 7 см из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки II на битуме СГ130/200	$м^2$	61151
5	Устройство присыпных обочин из ПГС	$м^3$	8993

6	Укрепление обочин толщиной 7 см из ПГС	$м^2$	45880
7	Одиночная поверхностная обработка	$м^2$	61151

IV. Искусственные сооружения

4.1. Искусственные сооружения на основной дороге

4.1.1 Круглая металлическая труба диаметром 0,5 м (9шт)

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	26,03
	- тоже вручную	$м^3$	2,89
2	Песчано-гравийная подготовка	$м^3$	9,64
3	Укладка металлических труб d=500мм	п.м.	96,40
4	Омоноличивание оголовков	$м^3$	1,80
5	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	$м^3$	7,11

4.1.2 Круглая ж.б. труба диаметром 1,0 м (9 шт) на ПК27+77; ПК33+00; ПК70+52; ПК85+74; ПК101+88; ПК111+82; ПК115+46; ПК116+53; ПК123+37.3

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	470,52
	- тоже вручную	$м^3$	52,28
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	28,6
3	Гравийно-песчаная подготовка	$м^3$	84,60
4	Лекальный блок №4 V=0,76м3	шт/ $м^3$	46/34,96
5	Лекальный блок №5 V=0,57м3	шт/ $м^3$	4/2,28
6	Укладка блоков №13, V=0,42 м3	шт/ $м^3$	98/41,16
7	Монтаж портальных блоков СТ10, V=1,11 м3	шт/ $м^3$	18/19,98
8	Монтаж откосных крыльев СТ4, V=0,98 м3	шт/ $м^3$	36/35,28
9	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	$м^3$	10,26
10	Устройство гидроизоляции:		
	обмазочная тела	$м^2$	421,4
	оголовков	$м^2$	441,0
	оклеечная тела	$м^2$	98,00
	оголовков	$м^2$	18,0
11	Обратная засыпка котлована	$м^3$	314,60
12	Цементный раствор	$м^3$	11,60

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	186,62
	- тоже вручную	$м^3$	20,74
2	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	534,24

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	19,8
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10 см	$м^3$	16,2
3	в) арматура AI	кг	435,6
4	г) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,4/0,94

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	10,8
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	9,00

3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	6,3
4	г) арматура AI для укрепления	кг	234,0
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	4,5
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	6,30
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	3,6
4	г) арматура AI для укрепления	кг	107,1
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление конца укрепления

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	18,1
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	22,03
3	в) арматура AI для укрепления	кг	401,8
4	г) каменная наброска	$м^3$	24,30
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

4.1.3 Круглая ж.б. труба диаметром 1,5 м ПК14+42; ПК108+92; ПК110+05

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	247,50
	- тоже вручную	$м^3$	27,50
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	13,8
3	Гравийно-песчаная подготовка	$м^3$	39,60
4	Лекальный блок №8 V=1,15м3	шт/ $м^3$	11/12,65
5	Лекальный блок №9 V=0,86м3	шт/ $м^3$	6/5,16
6	Укладка блоков №17, V=0,83 м3	шт/ $м^3$	31/25,73
7	Монтаж портальных блоков СТ-12, V=1,57 м3	шт/ $м^3$	6/9,42
8	Монтаж откосных крыльев СТ-6 п/л, V=1,67 м3	шт/ $м^3$	12/20,04
9	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	$м^3$	7,7
10	Устройство гидроизоляции:		
	обмазочная тела	$м^2$	186,0
	оголовков	$м^2$	221,4
	оклеечная тела	$м^2$	49,6
	оголовков	$м^2$	8,4
11	Обратная засыпка котлована	$м^3$	171,6
12	Цементный раствор	$м^3$	3,7

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	76,14
	- тоже вручную	$м^3$	8,46
2	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	246,60

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	8,7
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10 см	$м^3$	6,9
3	в) арматура AI	кг	192,3
4	г) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,4/0,94

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	6,9
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	5,4
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	2,1
4	г) арматура AI для укрепления	кг	149,1
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	2,1
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	2,4
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	1,2
4	г) арматура AI для укрепления	кг	44,4
5	д) асфальтовые планки	$м^3$ /т	0,2/0,47

Укрепление конца укрепления

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	7,1
2	б) устройство укрепления из монолитного бетона толщиной 10 см	$м^3$	8,7
3	в) арматура AI для укрепления	кг	158,1
4	г) каменная наброска	$м^3$	9,6

4.1.4 Прямоугольная ж.б. труба 4,0х2,5м ПК40+34.

1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	м3	426,15
	- тоже вручную	м3	47,35
2	Щебеночная подготовка h=30 см	$м^3$	27,0
3	Гравийно-песчаная подготовка	м3	84,00
4	Монолитный бетон фундамента В20	м3	117,4
5	Заполнение пазух монолитным бетоном В20	м3	16,6
5	Оголовок ЗП 38, V=3,96 м3	шт/м3	2/7,92
6	Звенья ЗП 19.100, V=3,62м3	шт/м3	25/90,5
7	Откосные крылья оголовков СТ-2 п/л, V=2,59 м3	шт/м3	4/10,36
8	Откосные крылья оголовков СТ-3 п/л, V=1,13 м3	шт/м3	4/4,52
9	Лоток из монолитного бетона, В20	м3	11,0
10	Гидроизоляция : обмазочная тела	м2	377,5
	оголовков	м2	106,0
	оклеечная тела	м2	95,0
	оголовков	м2	3,8
11	Засыпка котлована	м3	152,5
12	Цементный раствор	м3	3,9

Укрепительные работы

1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	96,12
2	- тоже вручную	$м^3$	10,68
3	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	242,10

Укрепление откосов входного и выходного оголовков

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	4,4
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	3,4
3	в) арматура AI	кг	95,5

Укрепление входного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	3,8
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	3,0
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	0,7
4	г) арматура AI для укрепления	кг	82,5

Укрепление выходного русла

1	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	7,7
2	б) монолитный бетон В 20 F300 толщиной 10см	м2	9,3
3	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	0,4
4	г) арматура AI для укрепления	кг	170,0

Устройство конца укрепления русла

1	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	9,8
2	б) монолитного бетон В-20 F300	$м^3$	11,76
3	в) арматура AI	кг	215,60
4	г) устройство каменной наброски	$м^3$	46,31

V. Переустройство коммуникации

Строительные работы

1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10-2. Установка	опора	1
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Установка	опора	1
3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10-1. Установка	опора	1
4	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор . Установка	шт	5
5	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2	12,8

Монтажные работы

1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,175

Материалы

1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,105
2	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	9
3	Конструкции стальные траверсы	т	0,0633
4	Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм	шт	5
5	Подкосы . Установка к опорам	подкос	2
6	Оголовок на железобетонных опорах окрашенные 2 раза	т	0,0312
7	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	4

8	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005
9	Кронштейн окрашенный У1 ГОСТ Р 51177-98	компл	3
10	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535	т	0,0285
11	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95 (проводник)	т	0,0091
12	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В (без колпачка)	шт	14
13	Колпачки полиэтиленовые	шт	14
14	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1	шт	6
15	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1	шт	8
16	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W	шт	12
17	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б	шт	6
18	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт	6

Демонтажные работы

1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км	0,185
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10-1. Демонтаж	опора	3

VI. Обустройство автомобильной дороги

6.1 Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений

1	Устройство присыпных берм из ПГС толщиной 15см,V=0,28 м3 бульдозером 108 л.с с перемещением до 10 м	$м^3$	15,96
2	Уплотнение присыпных берм пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	15,96
3	Установка дорожных знаков одностоечных:		
	- рытье котлована в грунте II группы вручную под фундаменты	шт/$м^3$	53/29,15
	- устройство основания из песка толщиной 0,1 м (ф-1-0,17 м3)	шт/$м^3$	53/9,01
	- установка монолитных фундаментов из бетона В20, F100, V=0,35 м3, Р=0,85 арматура AI d=14 мм - 3,22 кг	шт/$м^3$	53/18,55
	арматура ВрI d=4 мм - 3,48 кг	кг	59,7
	- установка металлических стоек марки СКМ 1.30 d=40мм , s=3мм ,l=3,0м, р=8,2кг	кг	64,6
	- установка металлических стоек марки СКМ 1.35 d=40мм , s=3мм ,l=3,5м, р=9,6кг	шт	14,00
	- установка металлических стоек марки СКМ 2.30 d=53мм , s=3мм ,l=3,0м, р=11,1кг	шт	21,00
	- установка металлических стоек марки СКМ 3.40 d=70мм , s=3мм ,l=4,0м, р=19,8кг	шт	4,00
	- омоноличивание стоек в гнезде фундамента, В20 V=0,078м3	шт	14,00
		шт/$м^3$	53/4,13

-Дорожные знаки (тип 1)

	А-90	шт	39,00
	200х30	шт	28,00
	D-70	шт	14,00
	350х70	шт	4,00
4	Установка двустоечных дорожных знаков		
	- рытье котлована в грунте II группы вручную под фундаменты	шт/м^3	4/2,75
	- устройство основания из песка толщиной 0,1 м (ф-1-0,17 м3)	шт/м^3	4/0,68
	- установка монолитных фундаментов из бетона В20, F100, V=0,35 м3, P=0,85, арматура AI d=14 3,22 кг	шт/м^3	4/1,4
	арматура Вр I d 4 - 3,48 кг	кг	4,5
	установка металлических стоек марки СКМ 1.25 d=40мм , s=3мм ,l=2,5м ; p=6,9 кг	кг	4,9
	- омоноличивание стоек в гнезде фундамента, В20 V=0,078 м3	шт	4,0
	-Дорожные знаки (тип 1)	шт/м^3	4/0,312
	344х1954	шт	2,00
	344х1420	шт	2,00
5	Крепление дорожных знаков к кронштейнам, монтаж кронштейнов к хомутам	т	0,37

Установка оградительных приспособлений

1	Установка барьерных ограждений 11-ДО-3	п.м./т	213/5,439
2	Установка ж.б. ограждений БО 30.6.8	п.м/шт/м	540/180/12
3	Установка перильных ограждений	п.м.	20
	- рытье ям вручную	м^3	1,54
	- фундамент из монолитного бетона В15 F300 W6	м^3	1,05
	- перила сварные	тн	1,17

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 9
фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Дардамты-Сункар-Кокпек-Кольжат", км 17-31 Уйгурского района Алматинской области **готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течение 2 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы жолдары» директор Сапаргалиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, _____
подпись, дата

М.П.

« 06 » декабрь 2019 г.