Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №59 от 19.06.2014 г. ГПП-4Г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
22	20.04.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей от от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау		объект	1	105 263 157,89	105 263 157,89	11 278 195,49	105 263 157,89
			Итого	1	x	105 263 157,89	11 278 195,49	105 263 157,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерных сетей от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 1б) в городе Актау"*

Основание: *Договор № 59 от 19.06.2014 года, доп. согл. №1 от 12.02.2015г.*

АКТ №14
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, машин-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Монтажные работы					
9	Ц0108-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическаядля кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	16	7885,10	5992,00	126162	95872	48154	10,00	160
		шт		1847,00	1321,00	29552	21136	95	7,66	123
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	50	330,10	24,10	16505	1205	5629	0,70	35
		шт		116,00	2,50	5800	125	95	0,01	1
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	103	61,90	3,30	6376	340	2290	0,14	14
		м		23,00	0,40	2369	41	95	–	–
13	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	10000	49,10	14,90	491000	149000	316350	0,19	1900
		м		29,90	3,40	299000	34000	95	0,02	197
15	Ц0108-143-3	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее	10050	39,20	29,60	393960	297480	161353	0,06	603
		м		9,50	7,40	95475	74370	95	0,04	431
16	Ц0108-152-6	Стойка К314	2185	94,60	7,00	206701	15295	92371	0,24	524
		шт		43,20	1,30	94392	2840	95	0,01	16
17	Ц0108-152-9	Полка кабельная	2200	5,60	1,40	12320	3080	8569	0,02	44
		шт		3,50	0,60	7700	1320	95	–	8
					Строительные работы					
25	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	115,39	2100,00	–	242319	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	194	245,44	3,82	47615	741	8880	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7246	279	118	0,01	1
				Кабельная продукция						
27	С151601-206 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	12,72	1887600,00	--	24017822	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				КАНАЛЫ СБОРНЫЕ						
35	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых плитами	462,22	1986,57	564,43	918234	260893	440548	3,33	1539
		м3		567,00	195,49	262079	90359	125	0,75	348
38	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0	210,41	25400,00	--	5344414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	251,81	26000,00	--	6547060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	462,22	143,00	--	66097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	462,22	205,00	--	94755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 (лотки Л15-11)	3,51	223,00	--	783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 (лотки Л15-11)	3,51	254,00	--	892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,61	93997,62	304,24	245334	794	84893	198,00	517
		1т		33075,00	114,75	86326	299	98	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0106-33-3	Устройство монолитных участков каналов из бетона В15 W4 с/с	3,53	18782,11	1327,03	66301	4684	8973	12,49	44
		м3		2137,50	456,24	7545	1611	98	1,72	6
46	C143001-54	Надбавка за сульфатостойкий цемент	3,61	143,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	C143001-62	Надбавка по водонепроницаемости W4	3,61	407,00	--	1469	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
48	E0108-23-4	Кладка рядовая из известняка стен и перегородок неармированных при высоте этажа свыше 4 м на растворе М5 О	100	1882,51	259,61	188251	25961	80446	3,98	398
		м3		585,00	96,75	58500	9675	118	0,47	47
49	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,28	26100,00	--	33408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39068294	855345			5820
			Тенге			955984	236057			1180
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25270846				
	Материалы -		Тенге			156463				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24017822				
		Накладные расходы -	Тенге			634715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27459894				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13797448				
	Материалы -		Тенге			598640				
	Местные материалы -		Тенге			12484039				
		Накладные расходы -	Тенге			623739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15286459				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42746353				
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%			1 196 898				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**43 943 251**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	0,462%			203 018				
		Выслуга лет	1,00%			439 433				
		Доп отпуска	0,40%			175 773				
		Итого в ценах 2001 года				**44 761 474**				
		Итого в текущих ценах 2012 года	2,09			**93 450 426**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 869 009				
		Итого				**95 319 434**				
		НДС	12%			11 438 332				
		Итого с НДС				106 757 767				
		Итого выполнение подрядчика:	0,986			**93 984 962,41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС	12%			11 278 195,49				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**105 263 157,89**				
		Удержание по договору 5%:				5 263 157,89				
		К оплате:				**100 000 000,00**				

Всего к оплате: 100 000 000 (Сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ Тажигараев Ш.

Технадзор ТОО "ГУКС АКТАУ"

_____ Томашевский Н.Л

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

_____ Жәдігеров А.Ә.