Счет-фактура № 00000000056 от 20 ноября 2014 г.

Жг подряд

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, в банке АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 19.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей от от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау	объект	1	68 773 495,92	68 773 495,92	12%	8 252 819,51	77 026 315,43		
Всего по счету:					**68 773 495,92**		**8 252 819,51**	**77 026 315,43**		

Руководитель: Бимырзаев И. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джалмуханбетов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №59 от 19.06.2014 г. от "_____" _____ 20_____ года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
00000000052	20.11.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей от от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау		объект	1	77 026 315,43	77 026 315,43	8 252 819,51	77 026 315,43
			Итого	1	x	77 026 315,43	8 252 819,51	77 026 315,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель): / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерных сетей от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
467 009 011 431		**59**	**19.06.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	536 500 000,00	68 773 495,92							57 482 142,86	536 500 000,00
в том числе:										
- ноябрь 2014 года		68 773 495,92	32 505 057						8 252 819,51	77 026 315,43
Удержания по договору 5%		3 438 674,80							412 640,98	3 851 315,77
Итого, сумма к перечислению:		65 334 821,12							7 840 178,53	73 174 999,65

73 174 999,65 (Семьдесят три миллиона сто семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 65 тиын

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Тажигараев И.**
(должность, ф.и.о, подпись)
2014 года

М.П. **Подрядчик:** **Директор Бимырзаев И.**
(должность, ф.и.о, подпись)
2014 года

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Айком Ltd"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство инженерных сетей от ГПП-4Г до новых микрорайонов (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34а, 35, 16) в городе Актау"*
Основание: *Договор № 59 от 19.06.2014 года*

АКТ №11
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На приобретение и монтаж сетей электроснабжения (Смета 2-1-1)										
		Строительные работы										
1	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,56	603 696,45	2 029,45	338 070	1 136	39 543	314,00	176		
				53 550,00	767,25	29 988	430	130	3,75	2		
		км										
		Оборудование										
2	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	2	25 144,00	16 980,00	50 288	33 960	18 939	37,00	74		
				6 345,00	3 623,02	12 690	7 246	95	21,01	42		
		подстанц										
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	38	4 686,00	607,00	178 068	23 066	147 685	22,00	836		
				3 938,00	153,00	149 644	5 814	95	0,89	34		
		шт										
4	Ц0108-79-3	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18	4	5 803,00	153,00	23 212	612	14 221	24,00	96		
				3 713,00	29,30	14 852	117	95	0,17	1		
		шт										
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	12	2 849,00	178,00	34 188	2 136	6 002	3,00	36		
				486,00	40,50	5 832	486	95	0,23	3		
		шт										
6	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	6	3 458,00	241,00	20 748	1 446	3 912	4,00	24		
				630,00	56,30	3 780	338	95	0,33	2		
		шт										
7	Ц0108-79-3	Мост шинный для сборных распределительных устройств,	1	5 803,00	153,00	5 803	153	3 555	24,00	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество опорных изоляторов: 18								
				3 713,00	29,[illegible]	3 713	29	95	0,17	--
8	Коммерческ ое предложени е ТОО"Энерго развитие"	Распределительный пункт, состоящий из РУ-10 кВ из 19-ти ячеек камеры КСО-292, 2-х шинных мостов, шкафов ШСН и ШОТ, трансформаторной подстанции с трансформаторами ТСЗ-630 напряжением 10/04 кВ и РУ-0,4 кВ из панелей ЩО-70								
		шт	1	27 219 722,70	--	27 219 723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Монтажные работы								
9	Ц0108-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическаядля кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2								
			12	7 885,10	5 992,00	94 621	71 904	36 115	10,00	120
				1 847,00	1 321,00	22 164	15 852	95	7,66	92
		шт								
10	Ц0108-166-6	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 240 мм2								
			70	2 862,90	39,40	200 403	2 758	184 823	15,00	1050
				2 768,00	11,30	193 760	791	95	0,07	5
		шт								
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			35	330,10	24,10	11 554	844	3 940	0,70	25
				116,00	2,50	4 060	87	95	0,01	1
		шт								
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			178	61,90	3,30	11 018	587	3 957	0,14	25
				23,00	0,40	4 094	71	95	--	--
		м								
		Строительные работы								
13	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см								
			105	2 100,00	--	220 500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			165	245,44	3,82	40 498	630	7 552	0,21	35
				37,35	1,44	6 163	238	118	0,01	1
		м2								
15	С151601-206 прим.	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2								
			0,4432	1 887 600,00	--	836 547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			29 285 240	139 233			2 520
			Тенге			450 740	31 499			182
	Стоимость оборудования -									
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27 219 723				
		Накладные расходы -	Тенге			27 219 723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423 150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			113 376				
						2 002 975				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599 068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47 095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38 770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684 933				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29 907 631**				
		Общестроительные работы РП (2-1-2)								
		Стены								
1	Е0107-11-1	Укладка перемычек	34	398,96	250,96	13 565	8 533	10 422	0,81	28
				130,73	88,22	4 445	2 999	140	0,37	13
		шт								
2	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,56	26 100,00	--	66 816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Покрытие								
3	Е0107-46-3	Установка плит покрытий	6	4 483,21	722,22	26 899	4 333	9 820	5,35	32
				933,75	235,34	5 603	1 412	140	1,05	6
		шт								
4	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведениой толщиной 8 см	216	1 410,00	--	304 560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
5	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70 437,87	304,24	1 409	6	206	58,00	1
				9 675,00	114,75	194	2	105	0,56	--
		1т								
6	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В15	13,2	17 669,15	316,01	233 233	4 171	20 615	8,25	109
				1 368,00	119,39	18 058	1 576	105	0,58	8
		м3								
		Кровля								
7	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	29,06	6 118,12	245,72	177 793	7 141	16 418	2,71	79
				382,50	92,25	11 115	2 681	119	0,45	13
		м3								
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	207,6	247,65	15,94	51 412	3 309	10 032	0,24	50
				34,65	5,96	7 193	1 237	119	0,03	6
		м2								
9	Е0112-2-1	Устройство кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным ело ем из гравия на битумной антисептированной мастике	207,6	1 127,17	9,15	233 999	1 900	12 073	0,26	55
				45,45	3,42	9 435	710	119	0,02	3
		м2								
10	Е0106-11-10 прим.	Устройство молниеприемной сетки	0,046	5 239,08	327,33	241	15	97	11,60	1
				1 890,00	123,75	87	6	105	0,60	--
		1т								
11	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,046	47 400,00	--	2 180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
12	Е0112-14-2	Защитный слой гравия	2,08	6 118,12	245,72	12 726	511	1 175	2,71	6
				382,50	92,25	796	192	119	0,45	1
		м3								
13	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 м м без фартуков	82,6	607,22	3,73	50 156	308	3 986	0,23	19
				39,15	1,40	3 234	116	119	0,01	1
		м								
14	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинко ванной стали	207,6	715,87	1,24	148 615	257	37 971	0,97	202
				153,23	0,47	31 811	98	119	--	--
		м2								
		Проемы								
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь про ема. до 3 м2	8,48	400,60	102,53	3 397	869	1 906	0,90	8
				151,65	35,67	1 286	302	120	0,14	1
		м2								
16	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	8,48	5 610,00	--	47 573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1 380,00	--	5 520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
18	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	20,8	95,32	0,32	1 983	7	297	0,08	2
				11,79	0,11	245	2	120	--	--
		м								
19	Е0107-25-4	Устройство воротраспашных	6	4 008,86	2 303,74	24 053	13 822	19 126	9,59	58
				1 647,00	629,91	9 882	3 779	140	2,28	14
		шт								
20	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стал и без механизма открывания	1,6	120 300,00	--	192 480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,238	9 850,48	1 162,95	2 344	277	1 599	46,60	11
				7 357,50	108,00	1 751	26	90	0,53	--
		т								
22	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатапных, холод ногнутых профилей и труб	0,238	180 100,00	--	42 864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Полы								
23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	259,5	111,62	2,62	28 965	680	3 671	0,07	18
				10,51	0,99	2 727	257	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,9	15 920,28	--	62 089	--	2 720	3,66	14
				567,00	--	2 211	--	123	--	--
		м3								
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259,5	322,26	9,95	83 627	2 582	17 855	0,36	92
				52,20	3,74	13 546	971	123	0,02	5
		м2								
26	Е0106-36-4	Железнение поверхности	259,5	60,33	0,23	15 656	60	14 002	0,29	75
				51,30	0,09	13 312	23	105	--	--
		м2								
27	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	285,44	35,04	0,22	10 002	63	6 527	0,10	30
				18,50	0,09	5 281	26	123	--	--
		м								
		Отделочные работы								
28	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известко вым раствором стен	524,6	125,69	1,19	65 937	624	33 463	0,37	194
				60,30	0,45	31 633	236	105	--	1
		м2								
29	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известко вым раствором потолка	246,2	147,65	1,42	36 351	350	18 579	0,45	111
				71,33	0,54	17 561	133	105	--	1
		м2								
30	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	770,8	37,09	0,07	28 591	54	16 956	0,13	99
				20,93	0,02	16 133	15	105	--	--
		м 2								
		Отмостка								
31	Е0127-56-1	Устройство оснований подотмостку из щебня толщиной 10 см	188	631,97	12,52	118 810	2 354	10 607	0,24	46
				38,03	4,39	7 150	826	133	0,02	3
		м2								
32	Е0127-56-2 К=2	Поправка на толщину слоя	188	-101,56	--	-19 093	--	-415	-0,01	-2
				-1,66	--	-312	--	133	--	--
		м2								
33	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетона толщиной 3 см	188	530,60	--	99 753	--	6 188	0,14	27
				24,75	--	4 653	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2 174 505	52 225			1 363
			Тенге			219 030	17 625			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 936 816				
		Накладные расходы -	Тенге			274 298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132 667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 343 781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			237 688				
		Накладные расходы -	Тенге			1 599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			253 645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 597 426**				
		ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ:	**Тенге**			**32 505 057**				
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%			147 989				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**32 653 047**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	0,462%			25 102				
		Выслуга лет	1,0%			54 333				
		Доп отпуска	0,4%			21 733				
		Итого в ценах 2001 года				**32 754 215**				
		Итого в текущих ценах 2012 года	**2,088**			**68 382 349**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 367 647				
		Итого				**69 749 996**				
		НДС	12%			8 370 000				
		Итого с НДС				**78 119 995**				
		Итого выполнение подрядчика:	**0,986**			**68 773 495,92**				
		НДС	12%			8 252 819,51				
		Итого выполнение подрядчика с НДС:				**77 026 315,43**				
		Удержание по договору 5%:				3 851 315,77				
		К оплате:				**73 174 999,65**				

Всего к оплате: 73 174 999 (Семьдесят три миллиона сто семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 65 тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ **Тажигараев Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

_____ **Вимырзаев И.**

Технадзор ТОО "ГУКС АКТАУ"

_____ **Томашевский Н.Л.**