Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по благоустройству двора по адресу ул. Широкая**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по благоустройству двора по адресу ул. Широкая**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68** от **21.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 02-01 Благоустройство										
			Смета: 02-01 Благоустройство										
1	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		7.707	3537.27	1076.53	27262	8297	17871	3175	32872	
			м3 материала основания в плотном теле			141.98	239.52	1094	1846		2435		
2	10	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**		110.1	1544.04	173.62	169999	19116	147170	9974	194371	
				м2 основания		33.73	50.15	3714	5522		14398		
3	11	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=8	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**		110.1	737.9	78.87	-81243	-8684	-72559	-2785	-90750	
				м2 основания		0	23.42	0	-2579		-6722		
4	12	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0.03303	108097.79	1790.46	3570	59	3511	33	3891	
				т		0	922.78	0	30		288		
5	13	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		110.1	2391.72	125.94	263328	13866	244539	8964	294075	
				м2 покрытия		44.72	30.67	4924	3377		21783		
6	14	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600**		824	1554.6	173.62	1280990	143063	1110134	74646	1464087	
				м2 основания		33.73	50.15	27794	41324		108451		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	15	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	824	461.18 0	49.29 14.64	-380012 0	-40615 -12063	-339397	-13028 -31443	-424483	
8	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.2472	108097.79 0	1790.46 922.78	26722 0	442 228	26279	246 2157	29125	
9	17	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	824	2391.72 44.72	125.94 30.67	1970777 36849	103774 25272	1830153	67091 163029	2200897	
10	18	У86-010703-0101 0	Модульные :: .елия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	824	4360 720	248 74	3592640 593280	204352 60976	2795008	618824 337016	4548480	
11	21	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	193.2	2238.98 763.61	31.54 12.13	432571 147529	6094 2344	278948	161863 47555	641989	
12	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.104	57948		179871		179871	14390	194261	Казахстан
			Итого по разделу:									9088815	
			Раздел: 1. МАФ										
13	23	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	8	83573 5628	200 53	668584 45024	1600 424	621960	39520 56648	764752	
14	24	У86-010303-020100	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	18471 0	0 0	184710 0	0 0	184710	0 14780	199490	
15	25	У86-010101-0106 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	297052 10944	5361 1635	297052 10944	5361 1635	280747	9169 24498	330719	
16	26	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	207341 9445	2432 719	207341 9445	2432 719	195464	7711 17204	232256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	27	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	693202 18778	7558 2294	693202 18778	7558 2294	666866	15926 56730	765858	
18	28	У86-010201-0106 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой	комплект	1	274230 19489	5277 1596	274230 19489	5277 1596	249464	16047 23222	313499	
19	29	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	114638 5656	1895 577	229276 11312	3790 1154	214174	9522 19104	257902	
20	30	У86-010106-0304 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	285815 10430	4205 1278	285815 10430	4205 1278	271180	8650 23557	318022	
21	31	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120	3093.79 1953.39	1089.05 403.89	371255 234407	130686 48467	6162	333791 56404	761450	
22	32	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	862.46 790.94	29.93 4.53	862 791	30 5	42	939 144	1945	
23	33	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4.9	27687		135666		135666	10853	146519	Казахстан
24	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.41576	287861		119681		119681	9574	129255	Казахстан
25	35	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3.24684	283427		920242		920242	73619	993861	Казахстан
26	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.863894	254068		473556		473556	37884	511440	Казахстан
27	37	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.758692	540085		1489928		1489928	119194	1609122	Казахстан
28	38	С121-050308-0213	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	219.6	622		136591		136591	10927	147518	Казахстан
29	39	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.478	89532.83 65427	21580.72 5788.06	42797 31274	10316 2767	1207	23488 5303	71588	
30	40	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.478	643471		307579		307579	24606	332185	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	41	Е11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом		15.24	378.32	11.72	5766	178	210	3761	10289	
				м2		352.82	4.81	5377	73		762		
32	42	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		17.526	2541		44534		44534		48097	Казахстан
				м2							3563		
33	43	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами		19.8	20829.49	50.18	412424	993	389394	17918	464769	
				м2 поверхности козырька		1112.93	18.25	22036	361		34427		
			Итого по разделу: 1. МАФ									8410536	
			ИТОГО:					14787566	622190	12930885	1415445	17499351	
								1234491	187050		1296340		
			Итого по объекту:									14787566	
			Объект: 04-01 Электроснабжение										
			Смета: 04-01 Электроснабжение										
1	1	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17#ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 #к=0,3#демонтаж	Светильник. Демонтаж		4	909.5	287.15	3638	1149	0	2349	6466	
				шт.		622.35	193.25	2489	773		479		
2	2	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		2	9720.96	3464.96	19442	6930	1974	11186	33078	
				опора		5268.9	1722.39	10538	3445		2450		
3	3	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	38064		76128		76128		82218	
				шт.							6090		
4	4	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0.021	119938.33	24114.24	2519	507	1122	878	3669	
				км линии		42377.19	9899.8	890	208		272		
5	5	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0.049	154243		7558		7558		8163	
				км							605		
6	6	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		8	4798.34	957.16	38387	7657	14133	15660	58371	
				шт.		2074.5	644.17	16596	5153		4324		
7	7	С123-070405-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		4	7112		28448		28448		30724	
				шт.							2276		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С123-070106-0381	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-30W, световой поток 4200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	шт.	8	21423		171384		171384	13711	185095	
9	9	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154		462		462	37	499	
10	10	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	501		2004		2004	160	2164	
11	11	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1798		14384		14384	1151	15535	
12	12	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 (аналог cd 35)ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	180		1440		1440	115	1555	
13	13	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1889		30224		30224	2418	32642	
14	14	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	302	4080	
15	15	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0.004	302876		1212		1212	97	1309	
16	16	С124-040207-3156	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P4X-150D ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2853		11412		11412	913	12325	
17	17	С123-070207-0211	Предохранитель FG-102 с корпусом	шт.	50	1237		61850		61850	4948	66798	
18	18	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1104		4416		4416	353	4769	
19	19	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	654.19 159.72	362.47 120.35	15701 3833	8699 2888	3168	4840 1643	22184	
20	20	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.008	61753		494		494	40	534	
21	21	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0.01	302876		3029		3029	242	3271	
22	22	С123-060903-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.006	48304		290		290	23	313	
23	23	С123-061702-0605	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0.16	160		26		26	2	28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		2	3359.48	158.44	6719	316	4597	1364	8730	
				шт.		902.3	45.25	1805	90		647		
			ИТОГО:					504945	25258	13374418	1451722	18083871	
								36151	12557		1339638		
			Итого по объекту:									504942	
			Итого по стройке:									15292509	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		188073					
			Итого с временными									18271944	
			Зимние удорожания			1,98 %		361785					
			Итого с зимними удорожаниями									18633729	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372675					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19006404	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									19957409	
			Итого со скидкой подрядчика			0.9						17961668.10	
			НДС			12 %		2155400.17					
			Итого с НДС									20117068.27	

Заказчик:

Аким
поселка Зачаганск города Уральска _____ *Аубекеров А. У.*

Технический надзор:

Инженер по технадзору
ТОО "ИК Добро" _____ *Якубов У. Б.*

Подрядчик:

Директор
ТОО "ШамШың" _____ *Ғалымжанов А. Ғ.*