Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Женис"
Подрядчик : ТОО "Даулет Компани Трейд"

Установка сети ВЛ-0,4 кВ по улице Бухар-жырау с Женис

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25	06.10.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка сети ВЛ-0,4 кВ по улице Бухар-жырау с Женис	8 064 000,000	7 200 000,000							864 000,000	8 064 000,000
Итого:	8 064 000,000	**7 200 000,000**							**864 000,000**	**8 064 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Женис"
Туреев М.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"
Нурхожаев Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима сельского округа Женис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет Компани Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка сети ВЛ-0,4 кВ по улице Бухар-жырау с Женис**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка сети ВЛ-0,4 кВ по улице Бухар-жырау с Женис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 06.10.2021 г**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **Сети ВЛ-0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	7376,42	3128,75	213916	90734	18824	0	231029	
						3598,56	1569,09	104358	45504		17113		
	1.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,9	1373				3981,7			
	1.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	174	45				7830			
	1.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	11,6	458				5312,8			
2	2	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	29	29019		841551		841551		908875	Казахстан
											67324		
3	3	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2923		84767		84767		91548	Казахстан
											6781		
4	4	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2857		82853		82853		89481	Казахстан
											6628		
5	5	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	1889		54781		54781		59163	Казахстан
											4382		
6	6	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2295		66555		66555		71879	Казахстан
											5324		
7	7	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0145	605027		8773		8773		9475	
											702		
8	8	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2456		71224		71224		76922	Казахстан
											5698		
9	9	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	1798		52142		52142		56313	Казахстан
											4171		
10	10	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	154		8932		8932		9647	Казахстан
											715		
11	11	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	75,4	501		37775		37775		40797	Казахстан
											3022		
12	12	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	1104		64032		64032		69155	Казахстан
											5123		
13	13	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	116	1889		219124		219124		236654	Казахстан
											17530		
14	14	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7376,42	3128,75	14753	6258	1298	0	15933	
						3598,56	1569,09	7197	3138		1180		
	14.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1373				274,6			
	14.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
	14.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	458				366,4			

15	15	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	4	29019		116076		116076		125362	Казахстан
											9286		
16	16	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3605		7210		7210		7787	Казахстан
											577		
17	17	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2857		5714		5714		6171	Казахстан
											457		
18	18	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1889		3778		3778		4080	Казахстан
											302		
19	19	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2295		4590		4590		4957	Казахстан
											367		
20	20	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605027		605		605		653	
											48		
21	21	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	866		1732		1732		1871	Казахстан
											139		
22	22	СПрайс-лист стр.25	Заземляющий проводник ЗП-6	м	2	584,23		1168		1168		1262	Казахстан
											93		
23	23	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2456		4912		4912		5305	Казахстан
											393		
24	24	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798		3596		3596		3884	Казахстан
											288		
25	25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	501		2605		2605		2814	Казахстан
											208		
26	26	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	154		616		616		665	Казахстан
											49		
27	27	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	31	2391,74	117,07	74144	3629	42110	0	80076	
						916,3	26,25	28405	814		5932		
28	28	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4185	224555		93976		93976		101494	Казахстан
											7518		
29	29	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	620	468,55	17,79	290500	11031	149616	0	313740	
						209,44	4,59	129853	2848		23240		
30	30	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,3813	227533		86758		86758		93699	Казахстан
											6941		
31	31	Ц13-080201-1002 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	665	1415,3	1016,98	941173	676293	94181	0	1016466	
						256,69	357,16	170699	237512		75294		
32	32	С123-061201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,665	1129732		751272		751272		811374	Казахстан
											60102		
			Итого по разделу:									4548531	

			Раздел: 1. КТПН										
33	33	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,8	260,33 13,83	246,5 61,18	2812 149	2662 661	0	0 225	3036	
34	34	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,2	41,14 0	41,14 15,21	337 0	337 125	0	0 27	364	
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	16120 1278,45	1111,53 244,94	7738 614	534 118	6590	0 619	8357	
	35.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	11762				5758,68			
36	36	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2119,8 470,81	1010,54 256,08	4240 942	2021 512	1277	0 339	4579	
	36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,068	15342				1043,26			
37	37	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,39	23722		9252		9252	740	9992	
38	38	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,56	23674,77 4377,34	1010,05 367,58	13258 2451	566 206	10241	0 1061	14318	
	38.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	16452				9397,38			
39	39	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 63 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	83236,46 36477	41988,79 15333,85	83236 36477	41989 15334	4771	0 6659	89895	
40	40	ПРАЙС	КТПН 63/10-0,4кВ (ВВ/ВВ) тупикового типа, стандартного исполнения "Alageum Electric" с РВО и РЛНД, со счетчиком ЦЭ 6803, с комплектующими пр-ва "Alageum Electric" с трансформатором ТМ(Г) 63/10-0,4кВ в комплекте	комплект	1	2053571,43		2053571		2053571		2053571	
			Отпускная цена			2053571		2053571					
			Сметная стоимость оборудования					*2053571*					
41	41	Ц13-080101-1801 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор проходной напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 шт.)	3	18910,66 9457	6045,03 2032,77	56732 28371	18135 6098	10226	0 4539	61271	
42	42	ПРАЙС	Изоляторы 10 кВ наружный	шт	3	11160,71		33482		33482		33482	
			Отпускная цена			11161		33482					
			Сметная стоимость оборудования					*33482*					
43	43	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3220,69 916,3	165,82 45,93	25766 7330	1327 367	17109	0 2061	27827	
44	44	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	228012		8664		8664	693	9358	
45	45	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	586,69 183,26	24,29 7,22	10561 3299	437 130	6825	0 845	11405	
46	46	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	247135		5684		5684	455	6139	
47	47	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,467	116992,36 103627	1579,96 488,29	54635 48394	738 228	5504	0 4371	59006	
	47.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	633858				4736,19			
48	48	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	18	921		16578		16578	1326	17904	

49	49	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 50 мм - 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89	т	0,332	331504		110059		110059		118864	Казахстан
											8805		
50	50	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,125	283816		35477		35477		38315	
											2838		
			Итого по разделу: 1. КТПИ									2734648	
			ИТОГО:					6743685	856690	3231403			
								568539	313595	2087053	372530		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2087054			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100583					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7428846	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,969195									7200000	
			НДС			12 %		864000					
			Итого с НДС									8064000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет Компани Трейд"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурхожаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Женис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аким Туреев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)